

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

DETALLE PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	H1 - CICLO DE RECURSO	H1 - RAMO	H1 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	H2 - CICLO DE RECURSO	H2 - RAMO	H2 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	4	TAB220302139187	Proyecto de inversión	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior				967,665.17	967,665.17	[F1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:967665.17, modificado:967665.17}]	07000491 Construcción de Un aula didáctica y Obra Exterior en el Colegio de Bachilleres Plantel Núm.35 con clave 27ECB03039; Cdi Cárdenas.Mpio.de Cárdenas.Tabasco.FAM Media Superior 2022	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000491	N	0	0	1,138	[meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}]
2022	4	TAB220302139225	Proyecto de inversión	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior				933,256.56	933,256.56	[F1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:933256.56, modificado:933256.56}]	07000492 Construcción de Un aula didáctica y Obra Exterior en el Colegio de Bachilleres Plantel Núm.26 con clave 27ECB03040; Plátano y Cacao Zita Sección(La Isla).Mpio.de Centro.Tabasco.FAM Media Superior 2022	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000492	N	0	0	704	[meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}]
2022	4	TAB220302139241	Proyecto de inversión	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior				449,865.86	441,067.95	[F1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:448865.86, modificado:441067.95}]	07000493 Mantenimiento en el Edificio A en el Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios Núm.163 con clave 27DCT0004K; Villahermosa.Mpio.de Centro.Tabasco.Fam Media Superior 2022	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000493	N	0	0	1,868	[meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}]
2022	4	TAB220302139262	Proyecto de inversión	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior				1,169,392.14	1,134,387.89	[F1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1169392.14, modificado:1134387.89}]	07000494 Construcción de Subestación Eléctrica de 302 Kva en el Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios Núm.163 con clave 27DCT0004K; Villahermosa.Mpio.de Centro.Tabasco.Fam Media Superior 2022	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000494	N	0	0	1,868	[meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}]

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCERO										AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOFERENCIA	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	
TAB220302139187	1	{geo1: {cve_municipio: 2, localidad: 1, direccion: Periferico la Ceiba, Heroica Cárdenas, km-93.392906, lat:17.97875}}	09-08-2022	22-10-2022	943,520.48	943,520.48	776,485.04	776,485.04	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 2.0}}		En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación: Los beneficiados son: 598 Hombres y 570 Mujeres, trimestre: 4.0, usuario: reynaspalazarc, fecha: 2023-01-11}}	{obs1: {observación: solicitud del ejecutor, trimestre: 4.0, usuario: yulianaprieghe, fecha: 2023-01-13}, obs2: {observación: solicitud del ejecutor, trimestre: 4.0, usuario: yulianaprieghe, fecha: 2023-01-13}, obs3: {observación: solicitud del ejecutor, trimestre: 4.0, usuario: yulianaprieghe, fecha: 2023-01-13}, obs4: {observación: solicitud del ejecutor, trimestre: 4.0, usuario: yulianaprieghe, fecha: 2023-01-13}}	
TAB220302139225	1	{geo1: {cve_municipio: 4, localidad: 152, direccion: Carretera Irua-cárdenas KM 500 2da. sección, Pilano y casca 4G, la manga II etapa, km-93.136389, lat:17.9725}}	09-08-2022	22-10-2022	926,270.63	926,270.63	817,328.57	817,328.57	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 2.0}}		En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación: Los Beneficiados son: 356 Hombres y 348 Mujeres, trimestre: 4.0, usuario: reynaspalazarc, fecha: 2023-01-11}}	Sin observaciones	
TAB220302139241	1	{geo1: {cve_municipio: 4, localidad: 1, direccion: Av. Revolución 1102, 18 de Marzo, km-92.965194, lat:17.973583}}	15-08-2022	28-10-2022	441,067.95	441,067.95	441,067.95	441,067.95	441,067.95	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 1.0}}		En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación: Los beneficiados son: 856 Hombres y 1002 Mujeres, trimestre: 4.0, usuario: reynaspalazarc, fecha: 2023-01-11}}	Sin observaciones	
TAB220302139262	1	{geo1: {cve_municipio: 4, localidad: 1, direccion: Av. Revolución 1102, 18 de Marzo, km-92.965194, lat:17.973583}}	09-08-2022	22-10-2022	1,134,387.89	1,134,387.89	1,134,387.89	1,134,387.89	1,134,387.89	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 1.0}}		En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación: Los beneficiados son: 856 Hombres y 1002 Mujeres, trimestre: 4.0, usuario: reynaspalazarc, fecha: 2023-01-11}}	Sin observaciones	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

DETALLE PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	H1 - CICLO DE RECURSO	H1 - RAMO	H1 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	H2 - CICLO DE RECURSO	H2 - RAMO	H2 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	4	TAB220302139357	Proyecto de inversión	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior				848,435.47	848,435.47	[F1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:848435.47, modificado:848435.47}]	07000498 Mantenimiento en Areas Experimentales Orugas, Cobertizo y Unidad Lechera en el Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario Num.054, con clave Z7DTA0054U Villa Unión, Mpio. de Centro Tabasco, Fam Media Superior 2022.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000495	N	0	0	1,308	[meta1: {unidad_medida:Metres Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}]
2022	4	TAB220302139372	Proyecto de inversión	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior				1,301,000.00	1,284,330.21	[F1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1301000.0, modificado:1284330.21}]	07000497 Mantenimiento de los Edificios A, C y D, Complementaria en el Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario Num.093, con clave Z7DTA0093W Cabilta Tra, Sección, Mpio. de Tacotalpa, Tabasco, Fam Media Superior 2022.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000497	N	0	0	236	[meta1: {unidad_medida:Metres Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}]
2022	4	TAB220302139392	Proyecto de inversión	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior				1,145,279.00	1,110,820.96	[F1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1145279.0, modificado:1110820.96}]	07000498 Mantenimiento de los Edificios A y D en el Centro de Estudios Tecnológicos Industrial y de Servicios Num.70, con clave Z7DCT0005U Villahermosa, Mpio. de Centro, Tabasco, Fam Media Superior 2022.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000498	N	0	0	1,703	[meta1: {unidad_medida:Metres Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}]
2022	4	TAB220302139609	Proyecto de inversión	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior				1,442,623.00	1,442,523.65	[F1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1442623.0, modificado:1442523.65}]	07000453 Equipamiento para el Diagnóstico Ambiental del Laboratorio de Química Ambiental del Instituto Tecnológico Superior de Centla, con clave Z7MSU0014Z, Frontera, Mpio. Centla, Tabasco, FAM Superior 2022.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000453	N	0	0	1,560	[meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}]

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOFERENCIA	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISOR	
TAB220302138357	1	[geo1: {ve_municipio:4, localidad:273, direccion:KM 14 CARRETERA VHSA-FRONTERA, bn:-92.896202, lat:18.102483}]	17-08-2022	30-10-2022	827,261.20	827,261.20	655,857.81	655,857.81	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}]		En Ejecución	Validado avances	obs1: {observación:Los beneficiados son: 692 hombres y 626 mujeres, trimestre:4.0, usuario:reynapalazarc, fecha:2023-01-11}	Sin observaciones	
TAB220302138372	1	[geo1: {ve_municipio:15, localidad:12, direccion:Km 1 Carretera Jalapa, bn:-92.833333, lat:17.601667}]	09-08-2022	22-10-2022	1,284,330.21	1,284,330.21	1,284,330.21	1,284,330.21	1,284,330.21	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}]		En Ejecución	Validado avances	obs1: {observación:Los beneficiados son: 141 hombres y 156 mujeres, trimestre:4.0, usuario:reynapalazarc, fecha:2023-01-11}	Sin observaciones	
TAB220302138392	1	[geo1: {ve_municipio:4, localidad:1, direccion:Dist. Industria Nacional Mexicana, Villa Las Flores, bn:-92.903194, lat:18.029472}]	09-08-2022	22-10-2022	1,110,820.96	1,110,820.96	1,110,820.96	1,110,820.96	1,110,820.96	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}]		En Ejecución	Validado avances	obs1: {observación:Los beneficiados son: 827 hombres y 676 Mujeres, trimestre:4.0, usuario:reynapalazarc, fecha:2023-01-11}	Sin observaciones	
TAB220302139509	1	[geo1: {ve_municipio:3, localidad:1, direccion:Calle Ejido Sin Col. Siglo XXI, bn:-92.63343, lat:18.53225}]	20-07-2022	17-10-2022	1,442,523.65	1,442,523.65	1,442,523.65	1,442,523.65	1,442,523.65	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}]		En Ejecución	Validado avances	obs1: {observación:Los beneficiados son: 385 hombres y 675 mujeres, trimestre:4.0, usuario:reynapalazarc, fecha:2023-01-11}, obs2: {observación:Los beneficiados son: 885 hombres y 675 mujeres(2), trimestre:4.0, usuario:reynapalazarc, fecha:2023-01-11}	Sin observaciones	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

DETALLE PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	H1 - CICLO DE RECURSO	H1 - RAMO	H1 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	H2 - CICLO DE RECURSO	H2 - RAMO	H2 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	4	TAB220302139519	Proyecto de inversión	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	.	.	.	4,000,000.00	3,999,997.71	[F1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:3999997.71}]	07000482 Construcción de Techumbre en el Instituto Tecnológico de la Zona Olmeca, con clave 07MSU00201. Coahuatzen, Mpio. Centro, Tabasco. FAM Nivel Superior 2022.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000482	N	0	0	436	[meta1: {unidad_medida:Metres Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}]
2022	4	TAB220302139563	Proyecto de inversión	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	.	.	.	12,320,169.00	12,320,169.00	[F1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12320169E7, modificado:12320169E7}]	07000485 Construcción de una Biblioteca para 300 lectores en el Instituto Tecnológico de Huimanguillo, con Clave 07MSU00959. En La Cd. de Huimanguillo, Mpio. de Huimanguillo Tabasco. Fam Superior 2022.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000485	N	0	0	245	[meta1: {unidad_medida:Metres Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}]
2022	4	TAB220302139578	Proyecto de inversión	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	.	.	.	9,000,000.00	9,000,000.00	[F1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9000000.0, modificado:9000000.0}]	07000487 Construcción de la Segunda Etapa de la Unidad Académica Departamental Tipo III en Planta Aba y Obra Exterior en el Instituto Tecnológico de la Zona Olmeca con clave 07MSU00201. Coahuatzen, Mpio. Centro, Tabasco.FAM Nivel Superior 2022	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000487	N	0	0	436	[meta1: {unidad_medida:Metres Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}]
2022	4	TAB220302139686	Proyecto de inversión	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	.	.	.	6,196,980.72	0.00	[F1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6196980.72, modificado:0.0}]	07000786 Construcción de Acceso Principal, Caseta de vigilancia, Estacionamiento y Obra Exterior en el Instituto Tecnológico Superior de los Rios, con clave 07MSU00203. Cd. de Balancán Mpio. de Balancán, Tabasco. FAM Superior 2022.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000486	N	0	0	2,188	[meta1: {unidad_medida:Metres Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}]

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOFERENCIA	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	
TAB22030213619	1	[geo1: {ve_municipio:4, localidad:214, direccion:Ignacio Zaragoza s/n lomas de Ouatlasapten uno, lon:-92.861697, lat:18.145}]	09-08-2022	06-12-2022	3,999,997.71	3,999,997.71	3,999,997.71	3,999,997.71	3,999,997.71	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}]		En Ejecución	Validado avances	[obs1: {observación:Los beneficiados son: 306 hombres y 130 mujeres, trimestre:4.0, usuario:reynapsalzar, fecha:2023-01-11}]	Sin observaciones	
TAB22030213663	1	[geo1: {ve_municipio:8, localidad:1, direccion:Cd. de Huimanguilt, lon:-93.3908, lat:17.8352}]	10-08-2022	31-12-2022	11,443,649.21	11,443,649.21	10,009,728.47	10,009,728.47	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.7}]		En Ejecución	Validado avances	[obs1: {observación:Los beneficiados son: 137 hombres y 108 Mujeres, trimestre:4.0, usuario:reynapsalzar, fecha:2023-01-09}]	Sin observaciones	
TAB22030213678	1	[geo1: {ve_municipio:4, localidad:214, direccion:Calle Ignacio Zaragoza s/n, lon:-92.856488, lat:18.135365}]	09-08-2022	31-12-2022	9,000,000.00	9,000,000.00	8,516,120.74	8,516,120.74	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.96}]		En Ejecución	Validado avances	[obs1: {observación:Los beneficiados son: 306 Hombres y 130 Mujeres, trimestre:4.0, usuario:reynapsalzar, fecha:2023-01-09}]	Sin observaciones	
TAB22030213685	1	[geo1: {ve_municipio:1, localidad:1, direccion:CDA DE BALANCAN, lon:-91.5338, lat:17.8004}]	10-08-2022	31-12-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.75}]		Cancelado	Cancelado en validada	[obs1: {observación:El proyecto 07000786 con Folio TAB22030213685 fue cancelado por tener mal capturado el número de proyecto, quedando de esta manera proyecto 07000486 con folio TAB220402200005 donde se le va a dar seguimiento, trimestre:4.0, usuario:reynapsalzar, fecha:2023-01-14}]	[obs1: {observación:solicitud del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2023-01-13}, obs2: {observación:solicitud del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2023-01-13}, obs3: {observación:solicitud del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2023-01-13}, obs4: {observación:solicitud del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2023-01-13}]	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

DETALLE PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	H1_CICLO DE RECURSO	H1_RAMO	H1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	H2_CICLO DE RECURSO	H2_RAMO	H2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	4	TAB220302139596	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior				18,000,000.00	18,000,000.00	[F1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18E7, modificado:18E7}]	07000488 Conclusión del Edificio Académico 2 Tipo II y O.E. en la Unidad Académica Sede Villa Tamulté de las Sabanas de la Universidad Intercultural de Tabasco con clave 27EJ00030. Tamulté de las Sabanas, Mpio. de Centro, Tabasco. FAM Superior 2022	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000488	N	0	0	215	[meta1: {unidad_medida:Metres Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}]
2022	4	TAB220302139604	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior				4,500,000.00	4,499,998.82	[F1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4500000.0, modificado:4499998.82}]	07000508 Construcción de Almacén y Obra Eductor en la Universidad Intercultural de Tabasco con clave 27EJ0000F. Ovodotan, Mpio. de Tacotalpa, Tabasco. FAM Superior 2022.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000508	N	0	0	428	[meta1: {unidad_medida:Metres Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}]
2022	4	TAB220302139611	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior				6,406,113.00	6,406,113.00	[F1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6406113.0, modificado:6406113.0}]	07000509 Construcción de Rampa, Cupula de escaleras y O.E. en la Unidad Académica Sede Vila Vicente Guerrero de la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco con clave 27EJ0000E. Vicente Guerrero, Mpio. de Centla, Tabasco. FAM Superior 2022.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000509	N	0	0	343	[meta1: {unidad_medida:Metres Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}]
2022	4	TAB220302139617	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior				19,894,282.00	19,894,282.00	[F1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19894282E7, modificado:19894282E7}]	07000510 Construcción de Barda Perimetral e Iluminación, Banqueta y Guarnición (ra. Bapa) en el Instituto Tecnológico Superior de Centla, con clave 27MSU014Z. Frontera, Mpio. Centla, Tabasco. FAM Superior 2022.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000510	N	0	0	1,560	[meta1: {unidad_medida:Metres Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}]

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOFERENCIA	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB22030213696	1	[geo1: [ve_municipio:4, localidad:183, direccion:Vila Tamulte de la Sabana, lon:-92.794691, lat:18.156109]]	10-08-2022	31-12-2022	18,000,000.00	18,000,000.00	15,378,809.03	15,378,809.03	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.77]]		En Ejecución	Validado avances	[obs1: [observación:Los beneficiados son: 72 Hombres y 143 mujeres, trimestre:4.0, usuario:reynapalazarc, fecha:2023-01-09]]	Sin observaciones
TAB22030213604	1	[geo1: [ve_municipio:15, localidad:41, direccion:Carriera Oculien, S/N km 1, lon:-92.75, lat:17.366667]]	17-08-2022	14-12-2022	4,499,998.62	4,499,998.62	4,499,998.62	4,499,998.62	4,499,998.62	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0]]		En Ejecución	Validado avances	[obs1: [observación:Los beneficiados son: 199 Hombres y 229 Mujeres, trimestre:4.0, usuario:reynapalazarc, fecha:2023-01-10]]	Sin observaciones
TAB22030213611	1	[geo1: [ve_municipio:3, localidad:1, direccion:Viente Guerra, S/N km-92.890424, lat:18.396997]]	17-08-2022	29-12-2022	6,406,112.18	6,406,112.18	5,313,999.48	5,313,999.48	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.85]]		En Ejecución	Validado avances	[obs1: [observación:Los beneficiados son: 105 Hombres y 238 Mujeres, trimestre:4.0, usuario:reynapalazarc, fecha:2023-01-10]]	Sin observaciones
TAB22030213617	1	[geo1: [ve_municipio:3, localidad:1, direccion:Fuentes, lon:-92.63373, lat:18.532185]]	02-09-2022	30-12-2022	19,894,281.02	19,894,281.02	16,488,317.53	16,488,317.53	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.75]]		En Ejecución	Validado avances	[obs1: [observación:Los beneficiados son: 265 Hombres y 675 Mujeres, trimestre:4.0, usuario:reynapalazarc, fecha:2023-01-10]]	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

DETALLE PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	H1 - CICLO DE RECURSO	H1 - RAMO	H1 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	H2 - CICLO DE RECURSO	H2 - RAMO	H2 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	4	TAB220302139622	Adquisición	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior				608,470.97	608,470.97	[#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:608470.97, modificado:608470.97}]	07000511 Equipamiento de Mobiliario y Equipo de Oficina para el Área Administrativa en el Instituto Tecnológico Superior de Villa la Venta con clave Z7MSU0007P Villa la Venta Mpio.de Huimanguillo, Tabasco.FAM Superior 2022	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000511	N	0	0	1,448	[meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}]
2022	4	TAB220302139813	Adquisición	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior				1,875,108.69	1,867,529.58	[#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1875108.69, modificado:1867529.58}]	07000512 Equipamiento de la Segunda Etapa de la Unidad Académica Departamental Tipo II para el Instituto Tecnológico de la Zona Olinaca, con clave Z7MSU0020U. Ocuilzapotán, Mpio. Centro, Tabasco. FAM Nivel Superior 2022.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000512	N	0	0	436	[meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}]
2022	4	TAB220302139833	Adquisición	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior				7,026,943.59	6,939,933.05	[#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7026943.59, modificado:6939933.05}]	07000513 Adquisición de Mobiliario y Equipo para el Fortalecimiento de Laboratorios. Mobiliario para Aulas, Auditorio y otros espacios educativos en la Universidad Popular de la Chontalpa, con clave Z7MSU0052E. Pasco y Pajpa, Mpio. Cárdenas, Tabasco. FAM Superior 2022	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000513	N	0	0	4,049	[meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}]
2022	4	TAB220302139916	Proyecto de inversión	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior				500,000.00	491,976.32	[#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:491976.32}]	07000535 Rehabilitación del Teatro al aire libre de la Universidad Intercultural de Tabasco Sotil de Oxotlán, con clave Z7MSU00059N. Oxotlán, Mpio. de Tacotalpa, Tabasco. FAM Superior 2022.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000535	N	0	0	428	[meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}]

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISOR
TAB22030213822	1	[geo1: [ve_municipio:8, localidad:96, direccion:Calle camellera la venta Sánchez Magallanes, lon:-94.046, lat:18.0688]]	08-08-2022	20-09-2022	560,489.22	560,489.22	215,290.20	215,290.20	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:Equipamiento, avance:0.4]]		En Ejecución	Validado avances	[obs1: [observación:Los beneficiados son: 906 Hombres y 542 Mujeres, trimestre:4.0, usuario:reynaspalazarc, fecha:2023-01-10]]	Sin observaciones
TAB22030213813	1	[geo1: [ve_municipio:4, localidad:214, direccion:Carretera Cardenas- Ocuilzapalen uno, lon:-92.856488, lat:18.133365]]	08-08-2022	20-09-2022	1,867,529.58	1,867,529.58	1,296,843.94	1,296,843.94	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:Equipamiento, avance:0.44]]		En Ejecución	Validado avances	[obs1: [observación:Los beneficiados son: 306 Hombres y 130 Mujeres, trimestre:4.0, usuario:reynaspalazarc, fecha:2023-01-10]]	Sin observaciones
TAB22030213833	1	[geo1: [ve_municipio:2, localidad:1, direccion:Camatera Cardenas- Humanguillo Km 2 Sin Rancheria Invitab Paso Playa, lon:-93.3769, lat:17.9894]]	08-08-2022	20-09-2022	6,939,933.05	6,939,933.05	2,288,602.37	2,288,602.37	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.27]]		En Ejecución	Validado avances	[obs1: [observación:Los beneficiados son: 2,084 Hombres y 1,955 Mujeres, trimestre:4.0, usuario:reynaspalazarc, fecha:2023-01-10], obs2: [observación:Los beneficiados son: 2,084 Hombres y 1,955 Mujeres, trimestre:4.0, usuario:reynaspalazarc, fecha:2023-01-10]]	Sin observaciones
TAB220302139916	1	[geo1: [ve_municipio:15, localidad:41, direccion:Camatera Oxolbitán-Tuchajapa KM 1 Sin Poblado Oxolbitán, lon:-92.743385, lat:17.383622]]	12-09-2022	10-11-2022	491,976.32	491,976.32	491,976.32	491,976.32	491,976.32	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0]]		En Ejecución	Validado avances	[obs1: [observación:Los beneficiados son: 199 Hombres y 229 Mujeres, trimestre:4.0, usuario:reynaspalazarc, fecha:2023-01-11]]	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

DETALLE PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	H1 - CICLO DE RECURSO	H1 - RAMO	H1 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	H2 - CICLO DE RECURSO	H2 - RAMO	H2 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	4	TAB220302139950	Proyecto de inversión	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior				1,889,850.62	1,888,917.89	[#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1889850.62, modificado:1888917.89}]	07000538 Mantenimiento de Caminos de Acceso y Paso Peatonal(Banquetaja los Edificios de Talleres y Laboratorios en el Inst.Tec.Superior de Maucuspans con clave 27EIT0004D.Lerdo de Tejada tra Sección.Mpio.Maucuspans, Tabasco.FAM Superior 2022	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000538	N	0	0	1,172	[meta1: {unidad_medida:Metres Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}]
2022	4	TAB220302140035	Proyecto de inversión	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior				2,673,058.38	2,673,058.38	[#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2673058.38, modificado:2673058.38}]	07000537 Mantenimiento mayor de impremedialización en EdificioEdificio A,Edificio B,Edificio C y Bibliotecaen el Inst.Tec.Superior de Maucuspans con clave 27EIT0004D.Lerdo de Tejada tra Sección.Mpio.Maucuspans, Tabasco.FAM Superior 2022	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000537	N	0	0	1,172	[meta1: {unidad_medida:Metres Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}]
2022	4	TAB220302140141	Adquisición	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior				2,327,599.48	2,327,599.48	[#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2327599.48, modificado:2327599.48}]	07000514 Mobiliario y Equipamiento de la Unidad Académica Departamental Tipo Bistón en el Instituto Tecnológico de la Chontalpa, Con Clave 27MSU00490. Rivera Alta, Mpio. De Nacajuca, Tabasco. FAM Superior 2022	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000514	N	0	0	1,366	[meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}]
2022	4	TAB220302140170	Adquisición	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior				1,000,000.00	998,000.00	[#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:998000.0}]	07000515 Adquisición de Un Tractor para la Limpieza de las Areas verdes del Instituto Tecnológico de la Chontalpa, Con Clave 27MSU00490. Rivera Alta, Mpio. De Nacajuca, Tabasco. FAM Superior 2022	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000515	N	0	0	1,366	[meta1: {unidad_medida:Equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}]

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES			
FOLIO	TIPO_GEOFERENCIA	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB220302139950	1	{geo1: {ve_municipio:12, localidad:16, direccion:CALLE KILOMETRO 3.5 CARRETERA MADOISNANA-BELEN, lon:-92.639, lat:17.7929}}	12-09-2022	31-12-2022	1,868,917.89	1,868,917.89	1,853,191.66	1,853,191.66	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.90}}		En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:Los beneficiados son: 820 Hombres y 362 Mujeres, trimestre:4.0, usuario:reynapalazarc, fecha:2023-01-11}}	Sin observaciones
TAB220302140035	1	{geo1: {ve_municipio:12, localidad:69, direccion:Calle Lerdo de Tejada s/n. aseo, lon:-92.639, lat:17.7929}}	12-09-2022	31-12-2022	2,590,844.10	2,590,844.10	1,719,520.32	1,719,520.32	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.4}}		En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:Los beneficiados son: 820 Hombres y 362 Mujeres, trimestre:4.0, usuario:reynapalazarc, fecha:2023-01-11}}	Sin observaciones
TAB220302140141	1	{geo1: {ve_municipio:13, localidad:72, direccion:Carretera Nacajuca-Jajá de Méndez Km. 0-800, lon:-93.010692, lat:18.1697426}}	08-08-2022	06-09-2022	2,325,398.44	2,325,398.44	427,999.40	427,999.40	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.32}}		En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:Los beneficiados son: 887 Hombres y 479 Mujeres, trimestre:4.0, usuario:reynapalazarc, fecha:2023-01-11}}	{obs1: {observación:solicitud del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2023-01-13}, obs2: {observación:solicitud del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2023-01-13}, obs3: {observación:solicitud del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2023-01-13}, obs4: {observación:solicitud del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2023-01-13}}
TAB220302140170	1	{geo1: {ve_municipio:13, localidad:72, direccion:Carretera Nacajuca-Jajá de Méndez Km. 0-800, lon:-93.010692, lat:18.1697426}}	22-08-2022	20-09-2022	998,000.00	998,000.00	998,000.00	998,000.00	998,000.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}}		En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:Los beneficiados son: 887 Hombres y 479 Mujeres, trimestre:4.0, usuario:reynapalazarc, fecha:2023-01-11}}	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

DETALLE PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	H1_CICLO DE RECURSO	H1_RAMO	H1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	H2_CICLO DE RECURSO	H2_RAMO	H2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	4	TAB220302140174	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior				711,517.44	711,517.44	[F1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:711517.44, modificado:711517.44}]	07000538 Construcción de Estanque de Geomembrana para la Producción Acuicola en el Instituto Tecnológico Superior de Centla, con clave Z7MSU0142, Frontera, Mpio. Centla, Tabasco. FAM Superior 2022.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000539	N	0	0	1,560	[meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}]
2022	4	TAB220302140180	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior				24,550,000.00	24,550,000.00	[F1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24550000.00, modificado:24550000.00}]	07000542 Conclusión de la Construcción de la Unidad Académica Departamental Tipo Basón y Obra Exterior del Instituto Tecnológico de la Chontalpa, con clave Z7MSU00490, Rivera Alta, Mpio. Nacajuca, Tabasco. FAM Superior 2022.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000542	N	0	0	1,366	[meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}]
2022	4	TAB220302140195	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior				580,000.00	567,639.76	[F1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:580000.00, modificado:567639.76}]	07000538 Construcción de Portico de Acceso con Caseta de Vigilancia, del Instituto Tecnológico de Huimanguillo, con clave Z7MSU0056Y, Huimanguillo, Mpio. Huimanguillo, Tabasco. FAM Superior 2022.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000538	N	0	0	245	[meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}]
2022	4	TAB220402200906	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior				6,196,980.72	6,196,980.72	[F1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6196980.72, modificado:6196980.72}]	07000486 Construcción de Acceso Principal, Caseta de vigilancia, Estacionamiento y Obra Exterior en el Instituto Tecnológico Superior de los Rios, con clave Z7MSU0023G, Cd. de Balancán Mpio. de Balancán, Tabasco. FAM Superior 2022.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000486	S	722	1,468	0	[meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}]

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB220302140174	1	[geo1: {ve_municipio:3, localidad:1, direccion:Calle ejido sin Col. Siglo XXI, lon:-92.63343, lat:18.53255}]	15-09-2022	28-11-2022	697,287.12	697,287.12	671,554.86	671,554.86	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}]		En Ejecución	Validado avances	[obs1: {observación:Los beneficiados son: 895 hombres y 675 mujeres, trimestre 4.0, usuario:reynapalazarc, fecha:2023-01-11}]	Sin observaciones
TAB220302140180	1	[geo1: {ve_municipio:13, localidad:72, direccion:Carretera Nacajuca-Jérez de Méndez Km. 0+800, lon:-95.010692, lat:18.1697426}]	03-10-2022	31-12-2022	24,549,946.65	24,549,946.65	14,908,822.40	14,908,822.40	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.5}]		En Ejecución	Validado avances	[obs1: {observación:Los beneficiados son: 867 hombres y 479 mujeres, trimestre 4.0, usuario:reynapalazarc, fecha:2023-01-11}]	Sin observaciones
TAB220302140195	1	[geo1: {ve_municipio:8, localidad:47, direccion:Carretera del Golfo Mar peaco el Belote Km 98.1, lon:-93.8767, lat:17.93749}]	15-09-2022	13-11-2022	567,639.76	567,639.76	567,639.76	567,639.76	567,639.76	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}]		En Ejecución	Validado avances	[obs1: {observación:Los beneficiados son: 137 hombres y 108 mujeres, trimestre 4.0, usuario:reynapalazarc, fecha:2023-01-11}]	Sin observaciones
TAB220402200906	1	[geo1: {ve_municipio:1, localidad:1, direccion:Prolog. Lta. Carlos Alberto Madrazo, lon:-91.5338, lat:17.8004}]	10-08-2022	11-01-2023	6,196,712.05	6,196,712.05	5,026,640.43	5,026,640.43	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.44}]		En Ejecución	Validado / Registro avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

DETALLE PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	H1_CICLO DE RECURSO	H1_RAMO	H1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	H2_CICLO DE RECURSO	H2_RAMO	H2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	4	TAB220402202717	Proyecto de inversión	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior				858,051.68	858,051.68	[F1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:858051.68, modificado:858051.68}]	07000496 Mantenimiento en los Edificios A, B, C, D y E en el Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario Num. 296, con clave 2707A43265X, Poblado C-29 General Vicente Guerrero, Mpio. de Cárdenas, Tabasco, Fam Media Superior 2022. Mantenimiento en Areas Experimentales: Cangas, Cobertizo y Unidad Lechera en el Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario Num. 054, con clave 2707A054J. Vila Union, Mpio. de Centro Tabasco, Fam Media Superior 2022.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000496	S	190	229	0	[meta1: {unidad_medida:Metres Cuadrados, meta:5.0, meta_modificada:5.0}]
2022	4	TAB220402202720	Adquisición	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior				800,000.00	800,000.00	[F1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}]	07000503 Adquisición de Equipos de Computo para el Panel 10 del CCOTTE "Unidad Zapotal S.P. Múato Hamangulob", con clave 27ETC0010U. Palo Múato (Zapotal), Mpio. Hamangulob, Tabasco. FAM Media Superior 2022.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000503	S	126	84	0	[meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}]
2022	4	TAB220402202729	Adquisición	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior				800,000.00	800,000.00	[F1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}]	07000504 Adquisición de Equipos de Computo para el Panel 9 del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos "Unidad Teapa", con clave 27ETC0008F. Teapa. Mpio. Teapa, Tabasco. FAM Media Superior 2022.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000504	S	36	55	0	[meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}]
2022	4	TAB220402202738	Adquisición	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior				800,000.00	800,000.00	[F1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}]	07000505 Adquisición de Equipos de Computo para el Panel 11 del CCOTTE "Unidad Buena Vista, Centro", con clave 27ETC0011T. Buena Vista Tra. Sección Mpio. Centro, Tabasco. FAM Media Superior 2022.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000505	S	59	89	0	[meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}]

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB220402202717	1	{geo1: {ve_municipio:2, localidad:30, direccion:Pop. C-29 General Vicente Guerrero, lon:-93.4399, lat:18.0469}}	31-10-2022	31-10-2022	858,051.68	858,051.68	858,051.68	858,051.68	858,051.68	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}}		Terminado	Validado / Registro de avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB220402202720	1	{geo1: {ve_municipio:8, localidad:63, direccion:Pop. palo mulato (zapotal), lon:-93.770215, lat:18.016559}}	09-12-2022	09-12-2022	770,700.98	770,700.98	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.01}}		En Ejecución	Validado / Registro de avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB220402202729	1	{geo1: {ve_municipio:16, localidad:1, direccion:Carre. a Teapa-Tacotalpa km. 4.5 Francisco Javier Mina, lon:-92.953, lat:17.5483}}	09-12-2022	09-12-2022	770,700.98	770,700.98	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.01}}		En Ejecución	Validado / Registro de avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB220402202738	1	{geo1: {ve_municipio:4, localidad:61, direccion:Proteccion Sr. Juana Ines de la Cruz R/A buena vista 1ra. seccion, lon:-92.7507, lat:18.1453}}	09-12-2022	09-12-2022	770,700.98	770,700.98	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.01}}		En Ejecución	Validado / Registro de avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

DETALLE PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	H1_CICLO DE RECURSO	H1_RAMO	H1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	H2_CICLO DE RECURSO	H2_RAMO	H2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2022	4	TAB220402202744	Adquisición	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior				635,000.00	635,000.00	[F1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:635000.0, modificado:635000.0}]	07000506 - Adquisición de Equipos de Computo para el Plantel 16 CECYTE "Unidad Encrucijada Tercera Seccion, Cárdenas" con clave Z7ETC0018M, Encrucijada 3ra. Secc. (Las Calzadas), Mpio. Cárdenas, Tabasco. FAM Media Superior 2022	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000506	S		86	128	0	[meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}]
2022	4	TAB220402202748	Adquisición	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior				603,404.00	603,404.00	[F1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:603404.0, modificado:603404.0}]	07000507 Adquisición de Equipos de Computo para el Plantel 5 del CECYTE "Unidad Ignacio Alende Center, con clave Z7ETC0005L, Ignacio Alende, Mpio. Centla, Tabasco. FAM Media Superior 2022.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000507	S		164	246	0	[meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}]
2022	4	TAB220402203322	Adquisición	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior				443,429.94	443,429.94	[F1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:443429.94, modificado:443429.94}]	07000528 Mobiliario y Equipamiento de la Biblioteca y Laboratorio de Usos Múltiples, del Instituto Tecnológico de Humanguillo, con clave Z7MSUJ005VY Humanguillo, Mpio. Humanguillo, Tabasco. FAM Superior 2022.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000528	S		108	137	0	[meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}]
2022	4	TAB220402203334	Adquisición	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior				1,091,046.64	1,091,046.64	[F1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1091046.64, modificado:1091046.64}]	07000529 Adquisición de Mobiliario en la Unidad Académica de Villa Tamulté de las Sabanas de la Universidad Intercultural de Tabasco, con Clave Z7EJU003D, Tamulté de las Sabanas, Mpio. de Centro, Tabasco. FAM Superior 2022	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000529	S		143	72	0	[meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}]

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOFERENCIA	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES_REVISION	
TAB220402202744	1	[geo1: {ve_municipio:2, localidad:35, direccion:Pub. Encruzada 3ra. seccion, lon:-93.592003, lat:18.257169}]	09-12-2022	09-12-2022	634,694.93	634,694.93	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.01}]		En Ejecución	Validado / Registro de avances	Sin observaciones	[obs1: {observacion:nombre, trimestre:4.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2023-01-14}, obs2: {observacion:nombre, trimestre:4.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2023-01-14}, obs3: {observacion:nombre, trimestre:4.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2023-01-14}, obs4: {observacion:nombre, trimestre:4.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2023-01-14}]	
TAB220402202748	1	[geo1: {ve_municipio:3, localidad:35, direccion:Calle Ignacio Alende, lon:-92.853675, lat:18.263469}]	09-12-2022	09-12-2022	589,359.58	589,359.58	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.01}]		En Ejecución	Validado / Registro de avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB220402203322	1	[geo1: {ve_municipio:8, localidad:1, direccion:Proteccion Hidrogr. Via Panfileno, lon:-93.3908, lat:17.8352}]	09-12-2022	13-01-2023	410,986.46	410,986.46	131,834.58	131,834.58	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.3}]		En Ejecución	Validado / Registro de avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB220402203334	1	[geo1: {ve_municipio:4, localidad:183, direccion:Calle Lizaso claudrea S/N, lon:-92.784691, lat:18.156919}]	09-12-2022	13-01-2023	1,091,039.16	1,091,039.16	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.01}]		En Ejecución	Validado / Registro de avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

DETALLE PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	H1 - CICLO DE RECURSO	H1 - RAMO	H1 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	H2 - CICLO DE RECURSO	H2 - RAMO	H2 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	4	TAB220402203347	Adquisición	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior				345,983.32	345,983.32	[F1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:345983.32, modificado:345983.32}]	07000530 Adquisición de Equipamiento Especializado para la Interconectividad Institucional, del Instituto Tecnológico Superior de los Ríos, con clave Z7MSU0230, Balancán, Mpio. Balancán, Tabasco. FAM Superior 2022.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000530	S	722	1,468	0	[meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}]
2022	4	TAB220402203368	Adquisición	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior				1,234,416.35	1,234,416.35	[F1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1234416.35, modificado:1234416.35}]	07000531 Equipamiento de Lab. y Aulas de las Cámaras de Ing. Civil, Electr. Ambiental, Sist. Computacionales, Bioq. e Idiomas del Instituto Tecnológico Superior de los Ríos con clave Z7MSU0230, Balancán, Mpio. Balancán, Tabasco. FAM Superior 2022.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000531	S	722	1,446	0	[meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}]
2022	4	TAB220402203419	Adquisición	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior				488,909.84	488,909.84	[F1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:488909.84, modificado:488909.84}]	07000532 Adquisición de Equipo de Aire Acondicionado Integral del Edificio "A", del Instituto Tecnológico Superior de la Región Sierra, con clave Z7MSU00118, Francisco Javier Mina (Argentina), Mpio. Teapa, Tabasco. FAM Superior 2022.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000532	S	468	891	0	[meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}]
2022	4	TAB220402203431	Adquisición	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior				2,820,012.00	2,820,012.00	[F1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2820012.0, modificado:2820012.0}]	07000533 Adquisición de Equipamiento para Laboratorios y Aulas, del Instituto Tecnológico Superior de la Región Sierra, con clave Z7MSU00118, Francisco Javier Mina (Argentina), Mpio. Teapa, Tabasco. FAM Superior 2022.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000533	S	468	891	0	[meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}]

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOFERENCIA	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES_REVISION	
TAB220402203347	1	[geo1: {ve_municipio: 1, localidad: 1, direccion: Prolongación Licenciado Carlos A. Madrazo, lon:-91.5338, lat:17.8004}]	09-12-2022	13-01-2023	343,360.00	343,360.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: {unidad_medida: Equipamiento, avance: 0.01}]		En Ejecución	Validado / Registro de avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB220402203388	1	[geo1: {ve_municipio: 1, localidad: 1, direccion: Prolongación Lic. Carlos A. Madrazo, lon:-91.5338, lat:17.8004}]	09-12-2022	13-01-2023	1,226,492.35	1,226,492.35	45,066.00	45,066.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: {unidad_medida: Equipamiento, avance: 0.04}]		En Ejecución	Validado / Registro de avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB220402203419	1	[geo1: {ve_municipio: 16, localidad: 1, direccion: Caminera Estatal tramo Teapa - Tacotalpa km 4.5, lon:-92.911398, lat:17.546308}]	09-12-2022	15-12-2022	488,909.84	488,909.84	488,909.84	488,909.84	488,909.84	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: {unidad_medida: Equipamiento, avance: 1.0}]		Terminado	Validado / Registro de avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB220402203431	1	[geo1: {ve_municipio: 16, localidad: 5, direccion: Caminera Estatal tramo Teapa - Tacotalpa km 4.5, lon:-92.911398, lat:17.546308}]	09-12-2022	13-01-2023	2,801,559.62	2,801,559.62	454,564.10	454,564.10	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: {unidad_medida: Equipamiento, avance: 0.16}]		En Ejecución	Validado / Registro de avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

DETALLE PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	H1_CICLO DE RECURSO	H1_RAMO	H1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	H2_CICLO DE RECURSO	H2_RAMO	H2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2022	4	TAB220402203442	Adquisición	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior				1,019,421.56	1,019,421.56	[F1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1019421.56, modificado:1019421.56}]	07000534 Equipamiento para Un Lab. Multifuncional en el Área de la Univ. de Energías Renovables del Instituto Tecnológico Superior de la Región Sierra con clave 27MSU00118, Francisco Javier Mña (Argentina), Mpio. Teapa, Tabasco. FAM Superior 2022	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000534	S		468	891	0	[meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}]
2022	4	TAB220402203454	Adquisición	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior				3,234,080.00	3,234,080.00	[F1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3234080.0, modificado:3234080.0}]	07000540 Adquisición de Equipos de Aire Acondicionado para el Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco, con clave 27MSU00001, Occidente 3ra. Sección, Mpio. de Comalcalco, Tabasco. FAM Superior 2022.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000540	S		1,433	2,016	0	[meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}]
2022	4	TAB220402203467	Adquisición	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior				2,867,995.54	2,867,995.54	[F1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2867995.54, modificado:2867995.54}]	07000541 Adquisición de Mobiliario y Equipos para el Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco, con clave 27MSU0001, Occidente 3ra. sección, Mpio. de Comalcalco, Tabasco. FAM Superior 2022.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000541	S		1,433	2,016	0	[meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}]
2022	4	TAB220402203482	Adquisición	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior				5,403,062.00	5,403,062.00	[F1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5403062.0, modificado:5403062.0}]	07000559 Equipamiento de Centro de Información para el Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco, con clave 27MSU0001V, Occidente 3ra. sección, Mpio. de Comalcalco, Tabasco. FAM Superior 2022.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000559	S		1,433	2,016	0	[meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}]

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOFERENCIA	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB220402203442	1	{geo1: {ve_municipio:16, localidad:5, direccion:Carretera Estatal tramo Tzucua - Teocitlan km 4.5, lon:92.911398, lat:17.546308}}	09-12-2022	13-01-2023	967,620.25	967,620.25	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.01}}		En Ejecución	Validado / Registro de avances	Sin observaciones	{obs1: {observacion:solicitud del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2022-01-13}, obs2: {observacion:solicitud del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2023-01-13}, obs3: {observacion:solicitud del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2023-01-13}, obs4: {observacion:solicitud del ejecutor, trimestre:4.1, usuario:yulianaprieghe, fecha:2023-01-13}}
TAB220402203454	1	{geo1: {ve_municipio:5, localidad:83, direccion:Carretera Comunitario-Paraiso Km 2, lon:-93.215829, lat:18.294924}}	09-12-2022	15-12-2022	3,234,080.00	3,234,080.00	3,234,080.00	3,234,080.00	3,234,080.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}}		Terminado	Validado / Registro de avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB220402203467	1	{geo1: {ve_municipio:5, localidad:83, direccion:Carretera Comunitario-Paraiso Km 2, lon:-93.215829, lat:18.294924}}	09-12-2022	13-01-2023	2,847,724.37	2,847,724.37	1,596,117.08	1,596,117.08	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.14}}		En Ejecución	Validado / Registro de avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB220402203482	1	{geo1: {ve_municipio:5, localidad:83, direccion:Carretera Comunitario-Paraiso Km 2, lon:-93.215829, lat:18.294924}}	09-12-2022	13-01-2023	5,330,838.18	5,330,838.18	1,666,424.94	1,666,424.94	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.31}}		En Ejecución	Validado / Registro de avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

DETALLE PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	H1 - CICLO DE RECURSO	H1 - RAMO	H1 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	H2 - CICLO DE RECURSO	H2 - RAMO	H2 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	4	TAB220402203498	Proyecto de inversión	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	.	.	.	12,500,000.00	12,500,000.00	[#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125E7, modificado:1.25E7}]	07000560 Construcción de Andadores en el Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco con clave 27MSU001V Occidente 3ra. Sección, Mpio. de Comalcalco, Tabasco FAM Superior 2022.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000560	S	1,433	2,016	0	[meta1: {unidad_medida:Metres Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}]
2022	4	TAB220402203513	Proyecto de inversión	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	.	.	.	6,000,000.00	6,000,000.00	[#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000000.0, modificado:6000000.0}]	07000561 Construcción de Banda Perimetral en el Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco con clave 27MSU001V Occidente 3ra. Sección, Mpio. de Comalcalco, Tabasco FAM Superior 2022.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000561	S	1,433	2,016	0	[meta1: {unidad_medida:Metres Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}]
2022	4	TAB220402203535	Proyecto de inversión	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	.	.	.	3,515,712.00	3,515,712.00	[#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3515712.0, modificado:3515712.0}]	07000562 Mantenimiento y Rehabilitación General de la Infraestructura existente en el Campus Universitario Etapa 3, de la Universidad Popular de la Chontalpa con clave 27MSU002SE Paso y Plaza Mpio.Cárdenas,Tabasco. FAM Superior 2022.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000562	S	1,965	2,084	0	[meta1: {unidad_medida:Metres Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}]
2022	4	TAB220402203548	Proyecto de inversión	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	.	.	.	2,100,000.00	2,100,000.00	[#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2100000.0, modificado:2100000.0}]	07000563 Construcción de Cancha Techada de líneas Múltiples del Instituto Tecnológico Superior de la Región Sierra, con clave 27MSU0011B. Francisco Javier Mina (Argentina) Mpio.Teapa,Tabasco. FAM Superior 2022.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000563	S	468	891	0	[meta1: {unidad_medida:Metres Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}]

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES_REVISION	
TAB220402203498	1	{geo1: {ve_municipio:5, localidad:83, direccion:Carretera Comalcalco - Paraseo Km 2, lon:-93.24920, lat:18.294924}}	13-10-2022	13-01-2023	12,500,000.00	12,500,000.00	9,220,701.19	9,220,701.19	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.7}}		En Ejecución	Validado / Registro de avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB220402203513	1	{geo1: {ve_municipio:5, localidad:83, direccion:Carretera Comalcalco - Paraseo Km 2, lon:-93.24920, lat:18.294924}}	27-10-2022	13-01-2023	6,000,000.00	6,000,000.00	4,371,622.52	4,371,622.52	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.5}}		En Ejecución	Validado / Registro de avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB220402203535	1	{geo1: {ve_municipio:2, localidad:145, direccion:Prolongación Guadalupe Victoria, lon:-93.3769, lat:17.9894}}	14-10-2022	13-01-2023	3,481,198.26	3,481,198.26	2,884,960.19	2,884,960.19	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.8}}		En Ejecución	Validado / Registro de avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB220402203548	1	{geo1: {ve_municipio:16, localidad:5, direccion:Carretera Estatal tramo: Teapa - Tacotalpa km 4.5, lon:-92.911396, lat:17.546308}}	13-10-2022	13-01-2023	2,077,006.18	2,077,006.18	1,995,552.00	1,995,552.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.95}}		En Ejecución	Validado / Registro de avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

DETALLE PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	H1 - CICLO DE RECURSO	H1 - RAMO	H1 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	H2 - CICLO DE RECURSO	H2 - RAMO	H2 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	4	TAB220402203559	Proyecto de inversión	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior				1,500,000.00	1,500,000.00	[#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}]	07000564 Adecuación de Estructura Metálica en Edificio F de la División de Ingeniería Agrónoma del Instituto Tecnológico Superior de la Región Sierra con clave 27MSU0011B, Francisco Javier Mina (Argentina) Mpio. Teapa, Tabasco FAM Superior 2022	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000564	S	468	891	0	[meta1: {unidad_medida:Metres Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}]
2022	4	TAB220402203572	Adquisición	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior				937,608.48	937,608.48	[#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:937608.48, modificado:937608.48}]	07000565 Adquisición de Equipos de Aire Acondicionado para diversas áreas del Instituto Tecnológico de Villahermosa, con clave 27MSU0180X, Villahermosa, Mpio. Centro, Tabasco. FAM Superior 2022	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000565	S	1,613	3,311	0	[meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}]
2022	4	TAB220402203619	Adquisición	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior				20,517,422.37	20,517,422.37	[#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2051742237E7, modificado:2051742237E7}]	07000566 Adquisición de Equipamiento Especializado para Laboratorios y Talleres para el Instituto Tecnológico de Villahermosa, con clave 27MSU0180X, Villahermosa, Mpio. Centro, Tabasco. FAM Superior 2022	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000566	S	1,613	3,311	0	[meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}]
2022	4	TAB220402203637	Proyecto de inversión	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior				4,357,689.00	4,357,689.00	[#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4357689.0, modificado:4357689.0}]	07000567 Mantenimiento de Cerca Perimetral con Banda y Acceso en la División Académica Multidisciplinaria de los Rios, de la UAAT, con clave 27USU009W, Tenosique de Pino Suarez, Mpio. Tenosique, Tabasco FAM Superior 2022	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000567	S	497	331	0	[meta1: {unidad_medida:Metres Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}]

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOFERENCIA	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB220402203559	1	[geo1: [ve_municipio:16, localidad:5, direccion:Carretera Estatal tramo Tzucpa - Tacotalpa km 4.5, km-92.911398, lat:17.546308]]	13-10-2022	13-01-2023	1,490,375.02	1,490,375.02	447,112.51	447,112.51	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.25]]		En Ejecución	Validado / Registro de avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB220402203572	1	[geo1: [ve_municipio:4, localidad:1, direccion:Calle Hermosa, km-92.9194, lat:17.9878]]	09-12-2022	15-12-2022	937,608.48	937,608.48	937,608.48	937,608.48	937,608.48	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0]]		Terminado	Validado / Registro de avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB220402203619	1	[geo1: [ve_municipio:4, localidad:1, direccion:Calle Hermosa, km-92.9194, lat:17.9878]]	09-12-2022	13-01-2023	20,506,874.18	20,506,874.18	1,625,926.30	1,625,926.30	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:Equipamiento, avance:0.08]]		En Ejecución	Validado / Registro de avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB220402203637	1	[geo1: [ve_municipio:17, localidad:1, direccion:Calle Tenisquet de Pino Suarez, km-91.4259, lat:17.4775]]	13-10-2022	13-01-2023	4,357,685.01	4,357,685.01	3,686,607.43	3,686,607.43	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.85]]		En Ejecución	Validado / Registro de avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

DETALLE PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	H1 - CICLO DE RECURSO	H1 - RAMO	H1 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	H2 - CICLO DE RECURSO	H2 - RAMO	H2 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	4	TAB220402203658	Proyecto de inversión	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior				4,000,000.00	4,000,000.00	[F1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:4000000.0}]	07000568 Conclusión de Banda Frontal que Incluye Fachada para el Fortalecimiento de la Seguridad e Imagen Institucional de la Universidad Popular de Playa, Mpio. Cárdenas, Tabasco FAM Superior 2022.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000568	S	1,965	2,084	0	[meta1: {unidad_medida:Metres Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}]
2022	4	TAB220402203660	Adquisición	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior				5,014,545.09	5,014,545.09	[F1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5014545.09, modificado:5014545.09}]	07000569 Adquisición de Equipamiento Especializado para aulas, laboratorios, talleres y biblioteca en la Universidad Politécnica Mesamericana, con clave 27MSU0034M Sueños de Oro, Mpio. de Tenosique, Tabasco FAM Superior 2022.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000569	S	240	255	0	[meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}]
2022	4	TAB220402203711	Adquisición	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior				3,490,440.00	3,490,440.00	[F1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3490440.0, modificado:3490440.0}]	07000570 Adquisición de Equipamiento de Aire Acondicionado para las diversas áreas académicas de la Universidad Politécnica Mesamericana, con clave 27MSU0034M Sueños de Oro, Mpio. de Tenosique, Tabasco FAM Superior 2022.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000570	S	240	255	0	[meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}]
2022	4	TAB220402203724	Proyecto de inversión	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior				2,720,000.00	2,720,000.00	[F1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2720000.0, modificado:2720000.0}]	07000571 Mantenimiento de la Red Eléctrica en la División Académica de Ciencias y Tecnologías de la Información de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, con clave 27USU1970Y Cunduacán, Mpio. Cunduacán, Tabasco FAM Superior 2022.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000571	S	192	589	0	[meta1: {unidad_medida:Metres Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}]

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB220402203658	1	[geo1: [ve_municipio:2, localidad:62, direccion:Prolongación Guadalupe Victoria, lon:-93.3769, lat:17.9944]]	13-10-2022	13-01-2023	3,940,567.19	3,940,567.19	3,572,366.64	3,572,366.64	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.80]]		En Ejecución	Validado / Registro de avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB220402203690	1	[geo1: [ve_municipio:17, localidad:83, direccion:Carretera Tenisique-EI Cebo km.43.5, lon:-91.081, lat:17.2788]]	09-12-2022	13-01-2023	4,972,452.09	4,972,452.09	4,635,142.65	4,635,142.65	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:Equipamiento, avance:0.93]]		En Ejecución	Validado / Registro de avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB220402203711	1	[geo1: [ve_municipio:17, localidad:83, direccion:Carretera Tenisique-EI Cebo km.43.5, lon:-91.081, lat:17.2782]]	09-12-2022	15-12-2022	3,490,440.00	3,490,440.00	3,490,440.00	3,490,440.00	3,490,440.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0]]		Terminado	Validado / Registro de avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB220402203724	1	[geo1: [ve_municipio:6, localidad:1, direccion:Calle Prolongación Periferica, lon:-93.168703, lat:16.075359]]	14-10-2022	13-01-2023	2,692,070.35	2,692,070.35	807,621.11	807,621.11	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.15]]		En Ejecución	Validado / Registro de avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

DETALLE PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	H1 - CICLO DE RECURSO	H1 - RAMO	H1 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	H2 - CICLO DE RECURSO	H2 - RAMO	H2 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	4	TAB220402203738	Proyecto de inversión	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior				5,447,111.00	5,447,111.00	[F1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5447111.0, modificado:5447111.0}]	07000572 Mantenimiento de la entrada principal y barandado de la División Académica de Ciencias Biológicas de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, con clave Z7USU000Z Villahermosa Mpio Centro, Tabasco.FAM Superior 2022	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000572	S	684	709	0	[meta1: {unidad_medida:Metres Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}]
2022	4	TAB220402203793	Proyecto de inversión	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior				4,781,446.00	4,781,446.00	[F1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4781446.0, modificado:4781446.0}]	07000573 Terminación del Edificio de Posgrado de la División Académica de Ciencias de la Salud de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, con clave Z7USU1066L Villahermosa Mpio. Centro, Tabasco. FAM Superior 2022.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000573	S	3,974	1,748	0	[meta1: {unidad_medida:Metres Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}]
2022	4	TAB220402204222	Proyecto de inversión	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior				6,251,180.00	6,251,180.00	[F1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6251180.0, modificado:6251180.0}]	07000574 Planta de Tratamiento de Aguas Negras en el Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco, con clave Z7MSU001V, Occidente 3ra. sección, Mpio de Comalcalco, Tabasco. FAM Superior 2022.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000574	S	1,433	2,016	0	[meta1: {unidad_medida:Metres Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}]
2022	4	TAB220402204232	Adquisición	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior				255,810.06	255,810.06	[F1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255810.06, modificado:255810.06}]	07000580 Mobiliario y Equipamiento de la Biblioteca y Laboratorio de Línea Múltiple del Instituto Tecnológico de Humanguillo con clave Z7MSU0056Y Humanguillo Mpio Humanguillo, Tabasco.FAM Superior 2022.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000580	S	108	137	0	[meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}]

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	
TAB220402203738	1	{geo1: {ve_municipio:4, localidad:1, direccion:Carretera Villahermosa - Cárdenas km 1, lon:-92.9194, lat:17.9878}}	13-10-2022	13-01-2023	5,147,303.47	5,147,303.47	4,402,301.76	4,402,301.76	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.70}}		En Ejecución	Validado / Registro de avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB220402203793	1	{geo1: {ve_municipio:4, localidad:1, direccion:Air. Gregorio Méndez, km-92.9194, lat:17.9878}}	17-10-2022	13-01-2023	4,702,258.91	4,702,258.91	3,736,356.01	3,736,356.01	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.82}}		En Ejecución	Validado / Registro de avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB220402204222	1	{geo1: {ve_municipio:5, localidad:83, direccion:Carretera Comalcalco-Paraiso Km 2, lon:-93.215829, lat:18.294924}}	14-10-2022	13-01-2023	6,206,443.69	6,206,443.69	4,510,235.66	4,510,235.66	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.62}}		En Ejecución	Validado / Registro de avances	{obs1: {observación:Se trata de una Obra donde el objeto principal es el deslago de aguas negras que incluye material y mano de obra, por lo cual se maneja como Proyecto de Inversión, trimestre:4.0, usuario:reynepalazanc, fecha:2023-01-24}}	{obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones, trimestre:4.0, usuario:alboricdm, fecha:2023-01-23}}	
TAB220402204232	1	{geo1: {ve_municipio:8, localidad:1, direccion:Prolegación Hidalgo Via Periferico, lon:-93.3908, lat:17.8352}}	09-12-2022	13-01-2023	255,751.00	255,751.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.01}}		En Ejecución	Validado / Registro de avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

