

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cierre Definitivo 2018

DETALLE_PROYECTO																												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	IF1_CICLO DE RECURSO	IF1_RAMO	IF1_MODALIDAD	IF1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	IF2_CICLO DE RECURSO	IF2_RAMO	IF2_MODALIDAD	IF2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	
2018	5	TAB18180201135217	2018	33	1	8					Proyecto de Inversión	2,157,676.88	(IF1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2157676.88, modificado:2157676.88})	Edp79 Const. 1ra. Etapa Del Edificio Académico Tipo II De La Unidad Académica De Villa Tamulú De Las Sabanas De La Univ. Intercultural Del Edo.De Tabasco Con Clave 27eiu0003d. Fam Superior 2018.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Educación	Sin identificar	Dirección de Educación Superior	EDP79	N	0	0	0	211
2018	5	TAB18180201135236	2018	33	1	8					Proyecto de Inversión	332,562.00	(IF1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:332562.0, modificado:332562.0})	Edp72 Adquisición De Equipo De Computo Y De Aire Acondicionado Para El Subsistema Del Cobatab. Fam Media Superior 2018.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Educación	Sin identificar	Dirección de Educación Media Superior	EDP72	N	0	0	0	3,174
2018	5	TAB18180201117508	2018	33	1	8	2018	33	1	3	Proyecto de Inversión	1,680,000.00	(IF1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:960000.0, modificado:712105.16}, IF2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:720000.0, modificado:720000.0})	Construcción De Guarderías Y Banquetas En El Ej Salvador Allende En El Municipio De Nacajuca Tabasco - 35512	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y Vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL H AYUNTAMIENTO DE NACAJUCA	35512	N	0	0	0	433
2018	5	TAB18180201135250	2018	33	1	8					Proyecto de Inversión	2,300,000.00	(IF1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2300000.0, modificado:2300000.0})	Edp76 Obra Comp. Del Edificio Del Centro De Investigación Y Des. De Las Ciencias Sociales Y Admva. En La Universidad Popular De La Chontalpa Con Clave: 27msu0025e. Fam Superior 2018.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDP76	N	0	0	0	4,967

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cierre Definitivo 2018

DETALLE_PROYECTO						AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FOLIO	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB18180201135217	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:183, direccion:Dirección de Educación Superior, lon:-92.783888, lat:18.161666}}	01-06-2018	01-08-2018	2,075,682.06	2,075,682.06	2,075,682.06	2,075,682.06	2,075,682.06	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}		En Ejecución	Validado avances
TAB18180201135236	{meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Dirección de Educación Media Superior, lon:-92.919416, lat:17.987838}}	01-08-2018	01-08-2018	327,953.98	327,953.98	327,953.98	327,953.98	327,953.98	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:1.0}}		En Ejecución	Validado avances
TAB18180201117508	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1040.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:13, localidad:67, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE SN TRAMO NACAJUICA - JALUPA KILOMETRO 1 + 000 EJIDO SALVADOR ALLENDE, 86240 SALVADOR ALLENDE, NACAJUICA TABASCO ENTRE CERRADA 64 Y A 130 METROS DE ABARROTERA, lon:-93.03219319, lat:18.16316328}}	01-03-2018	15-06-2018	712,105.16	712,105.16	712,105.16	712,105.16	712,105.16	{ctfo1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-EST-NAC-K008-002R/2018, contratista:LOPVAJ CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES, comocante:H. AYUNTAMIENTO DE NACAJUICA, monto:1186841.94, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1040.0}}	{1255890}proyecto_INICIO, 1255890}proyecto_PROCESO, 1255890}proyecto_FIN	En Ejecución	Validado avances
TAB18180201135250	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:62, direccion:Dirección de Educación Superior, lon:-93.365622, lat:17.954286}}	01-10-2018	01-12-2018	2,275,068.56	2,275,068.56	2,275,068.56	2,275,068.56	2,275,068.56	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}		En Ejecución	Validado avances

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cierre Definitivo 2018

DETALLE_PROYECTO																												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	IF1_CICLO DE RECURSO	IF1_RAMO	IF1_MODALIDAD	IF1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	IF2_CICLO DE RECURSO	IF2_RAMO	IF2_MODALIDAD	IF2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	
2018	5	TAB18180201135211	2018	33	1	8					Proyecto de Inversion	400,000.00	(IF1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0})	Edp84 Adquisición De Mobiliario (Butacas) Para Un Aula Audiovisual En El Colegio De Bachilleres Plantel Num. 25 Con Clave 27ecb0028d. Fam Media Superior 2018. Remanentes.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDP84	N	0	0	0	1,172
2018	5	TAB18180201135208	2018	33	1	8					Proyecto de Inversion	977,746.00	(IF1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:977746.0, modificado:977746.0})	Edp68 Const. 1 Aula En Estructura U-3c Y Obra Ext. Reconst. Y Remod. De Losa De Laboratorio En El Colegio De Bachilleresplantel Num. 24 Con Clave 27ecb0027e. Fam Media Superior 2018.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDP68	N	0	0	0	1,254
2018	5	TAB18180201135245	2018	33	1	8					Proyecto de Inversion	6,506,719.17	(IF1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6506719.17, modificado:6506719.17})	Edp74 Construcción De La Barda Perimetral En La Universidad Popular De La Chontalpa Con Clave 27msu0025e. Fam Superior 2018	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDP74	N	0	0	0	4,967
2018	5	TAB18180201135247	2018	33	1	8					Proyecto de Inversion	2,325,000.00	(IF1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2325000.0, modificado:2325000.0})	Edp75 Construcción De La Tercera Etapa De La Unidad De Producción Animal En La Universidad Popular De La Chontalpa Con Clave 27msu0025e. Fam Superior 2018.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDP75	N	0	0	0	4,967

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cierre Definitivo 2018

DETALLE_PROYECTO						AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FOLIO	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB18180201135211	(meta1: (unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	1	(geo1: (cve_municipio:4, localidad:183, direccion:Dircción de Educación Media Superior, lon: -92.783888, lat:18.161666))	01-08-2018	01-08-2018	397,889.28	397,889.28	397,889.28	397,889.28	397,889.28	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0))		En Ejecución	Validado avances
TAB18180201135208	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	1	(geo1: (cve_municipio:4, localidad:145, direccion:Dircción de Educación Media Superior, lon: -92.917222, lat:17.912777))	01-10-2018	01-12-2018	967,323.67	967,323.67	967,323.67	967,323.67	967,323.67	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0))		En Ejecución	Validado avances
TAB18180201135245	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	1	(geo1: (cve_municipio:2, localidad:62, direccion:Dircción de Educación Superior, lon: -93.365622, lat:17.954286))	01-09-2018	01-12-2018	2,289,349.94	6,289,349.94	6,289,349.94	6,289,349.94	6,289,349.94	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0))		En Ejecución	Validado avances
TAB18180201135247	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	1	(geo1: (cve_municipio:2, localidad:145, direccion:Dircción de Educación Superior, lon: -93.360555, lat:17.95))	01-10-2018	01-12-2018	2,304,487.76	2,304,487.76	2,304,487.76	2,304,487.76	2,304,487.76	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0))		En Ejecución	Validado avances

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cierre Definitivo 2018

DETALLE_PROYECTO																												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	IF1_CICLO DE RECURSO	IF1_RAMO	IF1_MODALIDAD	IF1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	IF2_CICLO DE RECURSO	IF2_RAMO	IF2_MODALIDAD	IF2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	
2018	5	TAB18180201135195	2018	33	1	8					Proyecto de Inversión	808,982.00	(IF1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:808982.0, modificado:808982.0})	Edp67 Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura U-2c Primer Nivel Y Obra Exterior En El Colegio De Bachilleresplante Num. 18 Con Clave 27ecb0020: Fam Media Superior 2018.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDP67	N	0	0	0	1,112
2018	5	TAB18180201135226	2018	33	1	8					Proyecto de Inversión	808,982.00	(IF1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:808982.0, modificado:808982.0})	Edp69 Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura U-2c Primer Nivel Y Obra Exterior En El Colegio De Bachilleresplante Num. 42 Con Clave 27ecb0046: Fam Media Superior 2018.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDP69	N	0	0	0	360
2018	5	TAB18180201135201	2018	33	1	8					Proyecto de Inversión	808,982.00	(IF1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:808982.0, modificado:808982.0})	Edp70 Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura U-2c Primer Nivel Y Obra Exterior En El Colegio De Bachilleresplante Num. 44 Con Clave 27ecb0048: Fam Media Superior 2018.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDP70	N	0	0	0	252
2018	5	TAB18180201135190	2018	33	1	8					Proyecto de Inversión	4,546,236.00	(IF1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4546236.0, modificado:4546236.0})	Edp66 Const De 4 Aulas Didácticas, Serv.Sanitario A Circulación, Subest. Eléctrica Y O.Exterior En El Colegio De Est.Científicos Y Tec. Plante Num. 21 Con Clave 277tc0021z: Fam Media Superior 2018.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDP66	N	0	0	0	194

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cierre Definitivo 2018

DETALLE_PROYECTO						AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FOLIO	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB18180201135195	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0}, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:61, direccion:Dirección de Educación Media Superior, lon:-92.891944, lat:18.391388}}	01-06-2018	01-08-2018	799,514.91	799,514.91	799,514.91	799,514.91	799,514.91	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}		En Ejecución	Validado avances
TAB18180201135226	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0}, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:16, direccion:Dirección de Educación Media Superior, lon:-93.255555, lat:17.990277}}	01-10-2018	01-12-2018	800,732.77	800,732.77	800,732.77	800,732.77	800,732.77	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}		En Ejecución	Validado avances
TAB18180201135201	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0}, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:48, direccion:Dirección de Educación Media Superior, lon:-92.560717, lat:18.322489}}	02-07-2018	01-09-2018	799,147.36	799,147.36	799,147.36	799,147.36	799,147.36	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}		En Ejecución	Validado avances
TAB18180201135190	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0}, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:91, direccion:Dirección de Educación Media Superior, lon:-93.235833, lat:18.167222}}	01-06-2018	01-09-2018	3,969,325.51	3,969,325.51	3,969,325.51	3,969,325.51	3,969,325.51	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}		En Ejecución	Validado avances

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cierre Definitivo 2018

DETALLE_PROYECTO																												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	f11_CICLO DE RECURSO	f11_RAMO	f11_MODALIDAD	f11_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	f12_CICLO DE RECURSO	f12_RAMO	f12_MODALIDAD	f12_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	
2018	5	TAB18180201135223	2018	33	1	8					Proyecto de Inversión	32,411,108.54	(f11: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.241110854E7, modificado:3.241110854E7})	Edp73 Const. De La Unidad Académica Y O.Exterior En La División Acad.De Ciencias Económico Admva. (Ciudad Universitaria Del Conocimiento) En La Ujat: Clave 27msu0018v. Fam Superior 2018.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDP73	N	0	0	0	4,663
2018	5	TAB18180201135229	2018	33	1	8					Proyecto de Inversión	808,982.00	(f11: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:808982.0, modificado:808982.0})	Edp71 Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura U-2c Primer Nivel Y Obra Exterior En El Bachillerato Intercultural No. 1 Con Clave 27ebw001x. Fam Media Superior 2018.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDP71	N	0	0	0	196
2018	5	TAB18180201135253	2018	33	1	8					Proyecto de Inversión	2,590,947.62	(f11: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2590947.62, modificado:2590947.62})	Edp77 Construcción De La 5ta. Etapa Del Centro Cultural Universitario En La Universidad Popular De La Chontalpa Con Clave 27msu0025e. Fam Superior 2018.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDP77	N	0	0	0	2,521
2018	5	TAB18180201135255	2018	33	1	8					Proyecto de Inversión	2,273,259.79	(f11: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2273259.79, modificado:2273259.79})	Edp78 Construcción De La 2da. Etapa Del Almacén General En La Universidad Popular De La Chontalpa Con Clave 27msu0025e. Fam Superior 2018.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDP78	N	0	0	0	4,967

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cierre Definitivo 2018

DETALLE_PROYECTO						AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FOLIO	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB18180201135223	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:86, direccion:Dirección de Educación Superior, lon:-92.826111, lat:17.986666}}	01-06-2018	01-11-2018	31,098,752.86	31,098,752.86	30,162,443.07	30,162,443.07	30,162,443.07	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}		En Ejecución	Validado avances
TAB18180201135229	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:13, localidad:13, direccion:Dirección de Educación Media Superior, lon:-92.978055, lat:18.166944}}	01-06-2018	01-08-2018	798,719.01	798,719.01	798,719.01	798,719.01	798,719.01	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}		En Ejecución	Validado avances
TAB18180201135253	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:62, direccion:Dirección de Educación Superior, lon:-93.365622, lat:17.954286}}	01-06-2018	01-08-2018	2,570,093.17	2,570,093.17	2,570,093.17	2,570,093.17	2,570,093.17	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}		En Ejecución	Validado avances
TAB18180201135255	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:62, direccion:Dirección de Educación Superior, lon:-93.365622, lat:17.954286}}	01-10-2018	01-12-2018	2,257,306.67	2,257,306.67	2,257,306.67	2,257,306.67	2,257,306.67	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}		En Ejecución	Validado avances

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cierre Definitivo 2018

DETALLE_PROYECTO																												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	f11_CICLO DE RECURSO	f11_RAMO	f11_MODALIDAD	f11_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	f12_CICLO DE RECURSO	f12_RAMO	f12_MODALIDAD	f12_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	
2018	5	TAB17170200886220	2017	33	1	8					Adquisición	411,114.31	(f11: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:411114.31, modificado:407944.48})	Edi96 Adquisición De Mobiliario Y Equipo Para El Colegio De Bachilleres Plantel Num. 15 Con Clave 27ecb0017y Fam Media Superior 2017	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDN96	N	0	0	0	655
2018	5	TAB17170300956494	2017	33	1	8					Proyecto de inversión	519,782.01	(f11: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:519782.01, modificado:259810.35})	Edo91 - Impermeabilización De 5 Aulas Didácticas Y Reconst. Y Remodelación De 2 Aulas, En El Instituto De Difusión Técnica No. 9, Con Clave 27ect0009e. Remanentes Fam Media Superior 2017.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDO91	N	0	0	0	159
2018	5	TAB17170300956115	2017	33	1	8					Proyecto de inversión	180,000.00	(f11: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180000.0, modificado:61052.62})	Edo31 - Reconstrucción Y Remodelación De Obra Exterior (Incluye Banquetas Y Andadores), En La Universidad Tecnológica De Tabasco, Con Clave 27eul0001b. Fam Superior 2017.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDO31	N	0	0	0	4,196
2018	5	TAB17170300956136	2017	33	1	8					Proyecto de inversión	4,668,803.83	(f11: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4668803.83, modificado:4629622.13})	Edo36 - Construcción De Módulo De Paneles Solares (Incluye Soportes), En Las Instalaciones De La Universidad Politécnica Del Centro, Con Clave 27epo0003c. Fam Superior 2017.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDO36	N	0	0	0	1,020

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cierre Definitivo 2018

DETALLE_PROYECTO						AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FOLIO	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB17170200886220	{meta1: (unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:8, localidad:98, direccion:Dirección de Educación Media, lon:-94.045, lat:18.098888)}	01-09-2017	01-09-2017	407,944.48	407,944.48	407,944.48	407,944.48	407,944.48	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0)}		Terminado	Validado avances
TAB17170300956494	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:7, localidad:8, direccion:Dirección de Educación Media, lon:-91.601666, lat:17.461666)}	01-10-2017	01-11-2017	259,808.25	259,808.25	259,808.25	259,808.25	259,808.25	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0)}		En Ejecución	Validado avances
TAB17170300956115	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:4, localidad:264, direccion:Dirección de Educación Superior, lon:-92.926666, lat:17.875555)}	01-10-2017	01-11-2017	60,566.77	60,566.77	60,566.77	60,566.77	60,566.77	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0)}		En Ejecución	Validado avances
TAB17170300956136	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:4, localidad:174, direccion:Dirección de Educación Superior, lon:-92.928932, lat:17.827016)}	01-10-2017	01-12-2017	4,629,622.12	4,629,622.12	4,629,622.12	4,629,622.12	4,629,622.12	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0)}		En Ejecución	Validado avances

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cierre Definitivo 2018

DETALLE_PROYECTO																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	IF1_CICLO DE RECURSO	IF1_RAMO	IF1_MODALIDAD	IF1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	IF2_CICLO DE RECURSO	IF2_RAMO	IF2_MODALIDAD	IF2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
2018	5	TAB17170200886511	2017	33	1	8					Proyecto de Inversión	1,300,000.00	(IF1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:25411.88})	Edo48 Const. De 1 Laboratorio Multidisciplinario En Estructura U1 Y Obra Exterior En El Colegio De Bachilleres Plantel Num. 15 Con Clave 27ecb0017y Fam Media Superior 2017	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDO48	N	0	0	655
2018	5	TAB17170200886615	2017	33	1	8					Proyecto de Inversión	15,509,078.84	(IF1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1550907884E7, modificado:448159.48})	Edi95 Const. De La 4ta. Etapa Del Centro Cult. Univ. O Const De Climatización De La 2da. Parte Super Est. Nivel De Azotea Alba El Edif. 1ra. Y 2da. Etapa En La Ujc Con Clave 27msu0025e Fam Sup. 2017	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDN95	N	0	0	5,468
2018	5	TAB17170200886580	2017	33	1	8					Proyecto de Inversión	669,747.52	(IF1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:669747.52, modificado:146863.59})	Edo55 Const. De Servicio Sanitario A Circulación A Estructura Regional De 6 X 8 Mts. Y Obra Exterior Para El Telebachillerato Num. 6 Con Clave 27etb0006c Fam Media Superior (Fam)	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDO55	N	0	0	131
2018	5	TAB17170300956119	2017	33	1	8					Proyecto de Inversión	1,302,400.98	(IF1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1302400.98, modificado:17301.84})	Edo32 - Construcción Del Laboratorio De Practicas Para Refrigeración Y Aire Acondicionado, En La Universidad Tecnológica De Tabasco, Con Clave 27eui0001b. Fam Superior 2017	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDO32	N	0	0	4,196

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cierre Definitivo 2018

DETALLE_PROYECTO						AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FOLIO	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB17170200886511	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:98, direccion:Dirección de Educación Media, lon:-94.045, lat:18.098888}}	01-07-2017	01-10-2017	25,411.85	25,411.85	25,411.85	25,411.85	25,411.85	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}		En Ejecución	Validado avances
TAB17170200886415	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:42, direccion:Dirección de Educación Superior, lon:-93.365622, lat:17.954286}}	01-07-2017	01-11-2017	448,074.15	448,074.15	448,074.15	448,074.15	448,074.15	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}		En Ejecución	Validado avances
TAB17170200886580	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:25, direccion:Dirección de Educación Media, lon:-93.581388, lat:17.360833}}	01-11-2017	01-12-2017	145,696.48	145,696.48	145,696.48	145,696.48	145,696.48	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}		En Ejecución	Validado avances
TAB17170300956119	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:264, direccion:Dirección de Educación Superior, lon:-92.926666, lat:17.875555}}	01-10-2017	01-12-2017	14,228.64	14,228.64	14,228.64	14,228.64	14,228.64	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}		En Ejecución	Validado avances

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cierre Definitivo 2018

DETALLE_PROYECTO																												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	IF1_CICLO DE RECURSO	IF1_RAMO	IF1_MODALIDAD	IF1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	IF2_CICLO DE RECURSO	IF2_RAMO	IF2_MODALIDAD	IF2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	
2018	5	TAB17170200886086	2017	33	1	8					Proyecto de Inversión	3,500,000.00	(IF1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500000.0, modificado:14387.18})	Edo40 Const. De Canchas De Usos Mult. Techada Y Obra Ext. En El Nuevo Campus Mult. Cd. Del Conocimiento De La Ujat Con Clave 27usu2251x Fam Superior 2017	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDO40	N	0	0	0	4,722
2018	5	TAB17170300956106	2017	33	1	8					Proyecto de Inversión	1,200,000.00	(IF1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:833444.51})	Edo29 - Reconstrucción Y Remodelación De Servicios Sanitarios, En La Universidad Tecnológica De Tabasco, Con Clave 27eut0001b. Fam Superior 2017.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDO29	N	0	0	0	4,196
2018	5	TAB17170200886141	2017	33	1	8					Proyecto de Inversión	10,000,000.00	(IF1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:9998593.11})	Edo43 Instalaciones Especiales De Telecomunicaciones En Los Edificios A Y B En El Nuevo Campus. Mult. Cd. Del Conocimiento De La Ujat Con Clave 27usu2251x Fam Superior 2017	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDO43	N	0	0	0	4,722
2018	5	TAB17170200886677	2017	33	1	8					Proyecto de Inversión	930,436.30	(IF1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:930436.3, modificado:923067.31})	Edo50 Const. De 1 Aula Didáctica En Estructura U1-C Y Obra Exterior En El Bachillerato Intercultural Plantel 002 Melchor Ocampo Clave 27ebw0002 Fam Media Superior 2017	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDO50	N	0	0	0	116

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cierre Definitivo 2018

DETALLE_PROYECTO						AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FOLIO	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB17170200886086	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:86, direccion:Dirección de Educación Superior, lon:-92.826111, lat:17.986666}}	01-09-2017	01-12-2017	14,385.44	14,385.44	14,385.44	14,385.44	14,385.44	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}		En Ejecución	Validado avances
TAB17170300956106	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:264, direccion:Dirección de Educación Superior, lon:-92.926666, lat:17.875555}}	01-10-2017	01-12-2017	833,443.86	833,443.86	833,443.86	833,443.86	833,443.86	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}		En Ejecución	Validado avances
TAB17170200886141	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:86, direccion:Dirección de Educación Superior, lon:-92.826111, lat:17.986666}}	01-07-2017	01-11-2017	9,998,593.11	9,998,593.11	9,998,593.11	9,998,593.11	9,998,593.11	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances
TAB17170200886677	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:226, direccion:Dirección de Educación Media, lon:-92.427455, lat:17.577649}}	01-08-2017	01-11-2017	923,067.31	923,067.31	923,067.31	923,067.31	923,067.31	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cierre Definitivo 2018

DETALLE_PROYECTO																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	IF1_CICLO DE RECURSO	IF1_RAMO	IF1_MODALIDAD	IF1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	IF2_CICLO DE RECURSO	IF2_RAMO	IF2_MODALIDAD	IF2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
2018	5	TAB17170200886108	2017	33	1	8					Proyecto de Inversión	6,000,000.00	{IF1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000000.0, modificado:5333566.61}}	Edo42 Const. Del Estac. En El Nuevo Campus Mult. Cd. Del Conocimiento De La Ujaj. Con Clave 27usu2251x Fam Superior 2017	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDO42	N	0	0	4,722
2018	5	TAB17170200886163	2017	33	1	8					Proyecto de Inversión	930,436.30	{IF1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:930436.3, modificado:916445.71}}	Edo49 Construcción De 1 Aula Didáctica En Estructura U2 C Primer Nivel Y Obra Exterior En El Colegio De Bachilleres Plantel Num. 26 Con Clave 27tech00340 Fam Media Superior 2017	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDO49	N	0	0	664
2018	5	TAB17170200886757	2017	33	1	8					Adquisición	3,514,737.87	{IF1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3514737.87, modificado:3505634.11}}	Edo47 Complemento De Equipamiento Del Laboratorio De Ingeniería Industrial Del Instituto Tecnológico Superior De Los Rios Con Clave 27msu0023g Fam Superior 2017	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDO47	N	0	0	2,036
2018	5	TAB17170200886705	2017	33	1	8					Proyecto de Inversión	1,500,000.00	{IF1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1478868.26}}	Edo45 Const. De Azotea Verde Para El Jardín Botánico Inst. Y Conexión De Paneles Solares En La Univ. Interc. Del Edo. De Tab. Clave 27msu0009n Fam Superior 2017	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDO45	N	0	0	882

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cierre Definitivo 2018

DETALLE_PROYECTO						AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FOLIO	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB17170200886108	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:86, direccion:Dirección de Educación Superior, lon:-92.826111, lat:17.986666}}	01-07-2017	01-11-2017	5,333,566.61	5,333,566.61	5,333,566.61	5,333,566.61	5,333,566.61	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances
TAB17170200886163	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:152, direccion:Dirección de Educación Media, lon:-93.136388, lat:17.9725}}	01-08-2017	01-11-2017	916,445.71	916,445.71	916,445.71	916,445.71	916,445.71	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances
TAB17170200886757	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:1, localidad:483, direccion:Dirección de Educación Superior, lon:-91.530555, lat:17.847222}}	01-10-2017	01-10-2017	3,505,634.11	3,505,634.11	3,505,634.11	3,505,634.11	3,505,634.11	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances
TAB17170200886705	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:15, localidad:41, direccion:Dirección de Educación Superior, lon:-92.75, lat:17.380833}}	01-09-2017	01-12-2017	1,478,868.26	1,478,868.26	1,478,868.26	1,478,868.26	1,478,868.26	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cierre Definitivo 2018

DETALLE_PROYECTO																												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	IF1_CICLO DE RECURSO	IF1_RAMO	IF1_MODALIDAD	IF1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	IF2_CICLO DE RECURSO	IF2_RAMO	IF2_MODALIDAD	IF2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	
2018	5	TAB17170300956101	2017	33	1	8					Proyecto de Inversión	1,475,000.00	{IF1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1475000.0, modificado:1465828.34}}	Edo28 - Construcción Del Techado De Cancha De Basquetbol, En La Universidad Tecnologica De Tabasco, Con Clave 27eut0001b. Fam Superior 2017.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDO28	N	0	0	0	4,196
2018	5	TAB17170300956109	2017	33	1	8					Proyecto de Inversión	600,000.00	{IF1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:595449.63}}	Edo30 - Reconstrucción Y Remodelación De Accesos De Aulas En Los Edificios 1, 3 Y 5, En La Universidad Tecnologica De Tabasco, Con Clave 27eut0001b. Fam Superior 2017.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDO30	N	0	0	0	4,196
2018	5	TAB17170300956134	2017	33	1	8					Adquisición	2,000,000.00	{IF1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1372000.0}}	Edo35 - Adq. De Equipamiento Especializado (Gravímetro) Para La Carrera De Ingeniería Geofísica Petrolera, En La Universidad Politécnica Del Centro, Con Clave 27epo0003c. Fam Superior 2017.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDO35	N	0	0	0	1,020
2018	5	TAB17170300956142	2017	33	1	8					Proyecto de Inversión	1,331,190.00	{IF1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1331190.0, modificado:1327147.11}}	Edo37 - Reconst. Y Remodelación Del Sistema De Alumbrado En El Edificio 1 Salvador Allende Y Laboratorios En La Universidad Politécnica Del Centro, Con Clave 27epo0003c. Fam Superior 2017.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDO37	N	0	0	0	1,020

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cierre Definitivo 2018

DETALLE_PROYECTO						AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FOLIO	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB17170300956101	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:264, direccion:Dirección de Educación Superior, lon:-92.926666, lat:17.875555}}	01-10-2017	01-12-2017	1,465,828.34	1,465,828.34	1,465,828.34	1,465,828.34	1,465,828.34	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances
TAB17170300956109	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:264, direccion:Dirección de Educación Superior, lon:-92.926666, lat:17.875555}}	01-10-2017	01-12-2017	595,449.63	595,449.63	595,449.63	595,449.63	595,449.63	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances
TAB17170300956134	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:174, direccion:Dirección de Educación Superior, lon:-92.928932, lat:17.827016}}	01-11-2017	01-11-2017	1,372,000.00	1,372,000.00	1,372,000.00	1,372,000.00	1,372,000.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances
TAB17170300956142	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:174, direccion:Dirección de Educación Superior, lon:-92.928932, lat:17.827016}}	01-10-2017	01-12-2017	1,327,147.11	1,327,147.11	1,327,147.11	1,327,147.11	1,327,147.11	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cierre Definitivo 2018

DETALLE_PROYECTO																												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	IF1_CICLO DE RECURSO	IF1_RAMO	IF1_MODALIDAD	IF1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	IF2_CICLO DE RECURSO	IF2_RAMO	IF2_MODALIDAD	IF2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	
2018	5	TAB17170200886526	2017	33	1	8					Proyecto de Inversión	29,296.87	{IF1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29296.87, modificado:19107.73}}	Edo54 Const. De Fosa Séptica En El Instituto De Difusión Técnica Num. 13 Con Clave 27ect0013r Fam Media Superior 2017	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	ED054	N	0	0	0	270
2018	5	TAB17170200886637	2017	33	1	8					Proyecto de Inversión	2,500,000.00	{IF1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:225305.37}}	Edo52 Rehabilitación Del Taller De Electromecánica En El Colegio De Estud. Científicos Y Tecnológicos Unidad Villalguaznigo Gutiérrez Gomez Cardenas Clave 27et0006h Fam Media Superior 2017	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	ED052	N	0	0	0	469
2018	5	TAB17170200886659	2017	33	1	8					Adquisición	709,407.43	{IF1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:709407.43, modificado:495434.4}}	Edn97 Adquisición De Equipamiento Para El Taller De Electromecánica En El Colegio De Est. Cient. Y Tecnológicos U. Villa Ignacio Gutiérrez G.C. Clave 27et0006m Fam Media Superior 2017	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDN97	N	0	0	0	469
2018	5	TAB17170200886715	2017	33	1	8					Adquisición	406,448.76	{IF1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:406448.76, modificado:401487.6}}	Edo46 Adquisición De Equipamiento De Aula Magna En La Universidad Intercultural Del Edo. De Tabasco Clave 27msu0099n Fam Superior 2017	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDO46	N	0	0	0	882

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cierre Definitivo 2018

DETALLE_PROYECTO						AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FOLIO	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB17170200886526	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:8, localidad:87, direccion:Dirección de Educación Media, lon:-93.384444, lat:17.6525)}	01-11-2017	01-12-2017	19,107.73	19,107.73	19,107.73	19,107.73	19,107.73	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0)}		Terminado	Validado avances
TAB17170200886437	{meta1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:2, localidad:42, direccion:Dirección de Educación Media, lon:-93.742777, lat:18.153055)}	01-07-2017	01-10-2017	2,225,305.37	2,225,305.37	2,225,305.37	2,225,305.37	2,225,305.37	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Otros, avance:1.0)}		Terminado	Validado avances
TAB17170200886459	{meta1: (unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:2, localidad:42, direccion:Dirección de Educación Media, lon:-93.742777, lat:18.153055)}	01-09-2017	01-09-2017	495,434.40	495,434.40	495,434.40	495,434.40	495,434.40	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0)}		Terminado	Validado avances
TAB17170200886715	{meta1: (unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:15, localidad:41, direccion:Dirección de Educación Superior, lon:-92.75, lat:17.380833)}	01-10-2017	01-10-2017	401,487.60	401,487.60	401,487.60	401,487.60	401,487.60	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0)}		Terminado	Validado avances

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cierre Definitivo 2018

DETALLE_PROYECTO																												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	IF1_CICLO DE RECURSO	IF1_RAMO	IF1_MODALIDAD	IF1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	IF2_CICLO DE RECURSO	IF2_RAMO	IF2_MODALIDAD	IF2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	
2018	5	TAB17170200886767	2017	33	1	8					Proyecto de Inversión	14,271,643.72	(IF1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1427164372E7, modificado:1426255889E7})	Edo44 Trabajos Complementarios En El Centro De Investigacion De Ciencias Y Tecnologias De La Ujat Con Clave 27msu0018v Fam Superior 2017	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDO44	N	0	0	0	1,063
2018	5	TAB17170300956123	2017	33	1	8					Proyecto de Inversión	800,000.00	(IF1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:779553.43})	Edo33 - Construcción De Módulos De Paneles Solares (Incluye Soportes) En Las Instalaciones De La Universidad Tecnológica De Tabasco. Con Clave 27eu0001b. Fam Superior 2017.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDO33	N	0	0	0	4,196
2018	5	TAB17170300956144	2017	33	1	8					Proyecto de Inversión	1,200,000.00	(IF1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1192309.04})	Edo38 - Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Y Sistema De Riego En Las Instalaciones De La Universidad Politécnica Del Centro, Con Clave 27epo0003c. Fam Superior 2017.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDO38	N	0	0	0	1,020
2018	5	TAB17170200886098	2017	33	1	8					Proyecto de Inversión	2,500,000.00	(IF1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2452617.94})	Edo41 Const. De Modulo Sanit. Y Obra Ext. En El Nuevo Campus Mult. Cd. Del Conocimiento De La Uajl Con Clave 27usu2251x Fam Superior 2017	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDO41	N	0	0	0	4,722

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cierre Definitivo 2018

DETALLE_PROYECTO						AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FOLIO	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB17170200886767	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Dirección de Educación Superior, lon:-93.175555, lat:18.067222}}	01-07-2017	01-11-2017	14,262,558.89	14,262,558.89	14,262,558.89	14,262,558.89	14,262,558.89	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances
TAB17170300956123	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:264, direccion:Dirección de Educación Superior, lon:-92.926666, lat:17.875555}}	01-10-2017	01-11-2017	779,553.43	779,553.43	779,553.43	779,553.43	779,553.43	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances
TAB17170300956144	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:174, direccion:Dirección de Educación Superior, lon:-92.928932, lat:17.827016}}	01-10-2017	01-12-2017	1,192,309.04	1,192,309.04	1,192,309.04	1,192,309.04	1,192,309.04	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances
TAB17170200886098	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:86, direccion:Dirección de Educación Superior, lon:-92.826111, lat:17.986666}}	01-09-2017	01-12-2017	2,452,617.94	2,452,617.94	2,452,617.94	2,452,617.94	2,452,617.94	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cierre Definitivo 2018

DETALLE_PROYECTO																												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	f11_CICLO DE RECURSO	f11_RAMO	f11_MODALIDAD	f11_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	f12_CICLO DE RECURSO	f12_RAMO	f12_MODALIDAD	f12_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	
2018	5	TAB17170200886688	2017	33	1	8					Proyecto de Inversion	29,296.87	{f11: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29296.87, modificado:19107.74}}	Edo53 Const. De Fosa Septica En El Inst. De Difusion Tecnica Num. 11 Con Clave 27ctc00111 Fam Media Superior 2017	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversion	Educacion	Sin identificar	Secretaria de Educacion	ED053	N	0	0	0	111
2018	5	TAB1717030095661	2017	33	1	8					Adquisicion	522,842.52	{f11: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:522842.52, modificado:521768.0}}	Edo92 - Adquisición De Mobiliario Escolar (Mesa Trapezoidal), Para El Subsistema Educativo De Telebachillerato. Remanentes Fam Media Superior 2017.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversion de Adquisiciones	Educacion	Sin identificar	Secretaria de Educacion	ED092	N	0	0	0	320
2018	5	TAB17170300956260	2017	33	1	8					Adquisicion	379,149.18	{f11: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:379149.18, modificado:372823.49}}	Edo90 - Suministro E Instalación De Transformador De 150kva, En El Colegio De Estudios Cientificos Y Tecnológicos Plantel No. 12, Con Clave 27ctc0012s, Remanentes Fam Media Superior 2017.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversion de Adquisiciones	Educacion	Sin identificar	Secretaria de Educacion	ED090	N	0	0	0	582
2018	5	TAB17170200886050	2017	33	1	8					Adquisicion	611,153.78	{f11: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:611153.78, modificado:571068.0}}	Edn98 Adquisición De Equipo De Computo E Impresión Para El Subsistema Educativo Del Instituto De Difusión Técnica Fam Media Superior 2017	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversion de Adquisiciones	Educacion	Sin identificar	Secretaria de Educacion	EDN98	N	0	0	0	2,953

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cierre Definitivo 2018

DETALLE_PROYECTO						AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FOLIO	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB17170200886688	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:104, direccion:Dirección de Educación Media, lon:-92.3725, lat:17.818611}}	01-11-2017	01-12-2017	19,107.74	19,107.74	19,107.74	19,107.74	19,107.74	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances
TAB17170300956661	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Dirección de Educación Media, lon:-92.919416, lat:17.987838}}	01-11-2017	01-11-2017	521,768.00	521,768.00	521,768.00	521,768.00	521,768.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances
TAB17170300956260	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Dirección de Educación Media, lon:-92.928055, lat:17.989166}}	01-10-2017	01-11-2017	372,823.49	372,823.49	372,823.49	372,823.49	372,823.49	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances
TAB17170200886050	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Dirección de Educación Media, lon:-92.919416, lat:17.987838}}	01-09-2017	01-09-2017	571,068.00	571,068.00	571,068.00	571,068.00	571,068.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cierre Definitivo 2018

DETALLE_PROYECTO																												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	IF1_CICLO DE RECURSO	IF1_RAMO	IF1_MODALIDAD	IF1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	IF2_CICLO DE RECURSO	IF2_RAMO	IF2_MODALIDAD	IF2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	
2018	5	TAB17170200886189	2017	33	1	8					Proyecto de Inversión	809,077.62	(IF1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:809077.62, modificado:800584.72})	Edo51 Const. De Serv. Sanitarios A Circulación En Estructura U2 C Primer Nivel Y Obra Exterior En El Campo De Est. Client. Y Tec. Unidad Vi. Del Cielo Con Clave 27et00191 Fam Media Superior 2017	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	ED051	N	0	0	0	170
2018	5	TAB17170300956127	2017	33	1	8					Proyecto de Inversión	2,200,000.00	(IF1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2200000.0, modificado:2115432.95})	Edo34 - Reconstr. Y Remod. Del Sistema De Alumbrado En Los Edificios 1, 5, 7, 8, Rectoría Y Biblioteca. En La Universidad Tecnológica De Tabasco. Con Clave 27eu0001b. Fam Superior 2017.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	ED034	N	0	0	0	4,196
2018	5	TAB16160300733479	2016	33	1	8					Proyecto de Inversión	120,116.25	(IF1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120116.25, modificado:115401.53})	Edi29 Const. De Un Aula Aud. En Estruct. U1-C Y Obra Ex. Y Const.De Cinco Rampas Para Discap.Con Barand. En El Colegio De Cobatab Plantel Num. 25. Con Clave27etcd0028d. Fam Media Superior 2016.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDF29	N	0	0	0	1,174
2018	5	TAB16170100841221	2016	33	1	8					Proyecto de Inversión	761,128.00	(IF1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:761128.0, modificado:685775.68})	Const.De And. Temazcal, Barda Y O. Ext. Del Taller De Enfer. De La Unidad Acad. De Villa V. Guerrero De La Univ. Intercult. Del Estado De Tab. Fam Superior 2016. (Rec. Prov. Del Ej. 2016).	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDN50	N	0	0	0	313

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cierre Definitivo 2018

DETALLE_PROYECTO						AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FOLIO	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB17170200886189	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:174, direccion:Dirección de Educación Media, lon:-92.928932, lat:17.827016}}	01-08-2017	01-11-2017	800,584.72	800,584.72	800,584.72	800,584.72	800,584.72	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances
TAB17170300956127	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:264, direccion:Dirección de Educación Superior, lon:-92.926666, lat:17.875555}}	01-10-2017	01-12-2017	2,115,432.95	2,115,432.95	2,115,432.95	2,115,432.95	2,115,432.95	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances
TAB16160300733479	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:183, direccion:Dirección de Educación Media, lon:-92.783888, lat:18.161666}}	03-02-2017	01-02-2017	115,401.53	115,401.53	115,401.53	115,401.53	115,401.53	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances
TAB16170100841221	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:61, direccion:Dirección de Educación Superior, lon:-92.891944, lat:18.391388}}	01-02-2017	01-04-2017	685,775.68	685,775.68	685,775.68	685,775.68	685,775.68	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cierre Definitivo 2018

DETALLE_PROYECTO																												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	IF1_CICLO DE RECURSO	IF1_RAMO	IF1_MODALIDAD	IF1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	IF2_CICLO DE RECURSO	IF2_RAMO	IF2_MODALIDAD	IF2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	
2018	5	TAB16170200890695	2016	33	1	8					Proyecto de Inversión	25,168,358.00	(IF1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.5168358E7, modificado:3913769.22})	EdiH4 Const De Unidad Acad. En El Nvo Campus Multidisciplinario De Jalpa De Méndez, De La Univ. Juárez Autónoma De Tabasco. Fam Superior 2016. (Rec. Prov. Del Ejercicio 2016	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDN44	N	0	0	0	435
2018	5	TAB16170100841250	2016	33	1	8					Proyecto de Inversión	1,400,000.00	(IF1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400000.0, modificado:1385962.4})	Construcción De La Segunda Etapa De La Unidad De Producción Animal, En La Universidad Popular De La Chontalpa. Fam Superior 2016. (Recursos Provenientes Del Ejercicio 2016).	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDN55	N	0	0	0	940
2018	5	TAB16170100841281	2016	33	1	8					Proyecto de Inversión	1,613,705.00	(IF1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1613705.0, modificado:1584518.58})	Edn58 Const. 2 Aulas Didác. De 2 E.E. P.Baja Y Estruct. U-2c Y O. Ext. (Cist. B.De Agua, Murete Y M. Perim.)C.De Est.Cient. Y Tec.U. V.Del Cieloc:Clave 27elc0019.Fammsup 2016. (Rec.Prov. Ej. 2016).	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDN58	N	0	0	0	170
2018	5	TAB16170100841175	2016	33	1	8					Adquisición	350,000.00	(IF1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:343418.0})	Edn46 Adq.De Equipo De Sonido Y De Proyec. Para El Auditorio Del Edificio No. 7 De La Universidad Tecnológica De Tabasco. Fam Superior 2016. (Recursos Provenientes Del Ejercicio 2016).	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDN46	N	0	0	0	4,196

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cierre Definitivo 2018

DETALLE_PROYECTO						AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FOLIO	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB16170200890695	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Dirección de Educación Superior, lon:-93.0625, lat:18.176388)}	01-02-2017	01-10-2017	3,913,769.22	3,913,769.22	3,913,769.22	3,913,769.22	3,913,769.22	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0)}		Terminado	Validado avances
TAB16170100841250	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:2, localidad:62, direccion:Dirección de Educación Superior, lon:-93.365622, lat:17.954286)}	01-02-2017	01-05-2017	1,385,962.40	1,385,962.40	1,385,962.40	1,385,962.40	1,385,962.40	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0)}		Terminado	Validado avances
TAB16170100841281	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:4, localidad:174, direccion:Dirección de Educación Media, lon:-92.928932, lat:17.827016)}	01-02-2017	01-05-2017	1,584,518.58	1,584,518.58	1,584,518.58	1,584,518.58	1,584,518.58	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0)}		Terminado	Validado avances
TAB16170100841175	{meta1: (unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:4, localidad:145, direccion:Dirección de Educación Superior, lon:-92.917222, lat:17.912777)}	03-03-2017	01-03-2017	343,418.00	343,418.00	343,418.00	343,418.00	343,418.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0)}		Terminado	Validado avances

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cierre Definitivo 2018

DETALLE_PROYECTO																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	IF1_CICLO DE RECURSO	IF1_RAMO	IF1_MODALIDAD	IF1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	IF2_CICLO DE RECURSO	IF2_RAMO	IF2_MODALIDAD	IF2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
2018	5	TAB17170100841260	2016	33	1	8					Adquisición	3,728,230.89	{IF1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3728230.89, modificado:3655796.44}}	Adquisición De Equipamiento Para El Laboratorio De Ingeniería Industrial Del Instituto Tecnológico Superior De Los Rios. Fam Superior 2016. (Recursos Provenientes Del Ejercicio 2016).	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDN57	N	0	0	2,036
2018	5	TAB17170100839293	2016	33	1	8					Proyecto de inversión	2,298,819.60	{IF1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2298819.6, modificado:2298441.11}}	C. 1ra. Et Del Ed. A Que C-De 3 Aulas Didác. De 2 E.E. - Serv. Sant. A Cir.En Est. U-2c Y O.E. (An-Ban-Cis-Sub-Etc.) P. Baja, En C.De E.Cient. Y Tec.Jalupa, Clave 27etc0020a. (Fam M-S 2016).	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDF51	N	0	0	56
2018	5	TAB16170100841236	2016	33	1	8					Proyecto de inversión	1,800,000.00	{IF1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1783678.97}}	Termin.Del Centro De Invest Y Desarrollo De Las Ciencias Sociales Y Administrativas, De La Univ.Popular De La Chontalpa. Fam Superior 2016. (Recursos Provenientes Del Ejercicio 2016).	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDN53	N	0	0	1,388
2018	5	TAB17170100841306	2016	33	1	8					Adquisición	463,845.49	{IF1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:463845.49, modificado:405967.52}}	Adquisición De Mobiliario Escolar Para El Subsistema Educativo De Telebachillerato. Fam Media Superior 2016. (Recursos Provenientes Del Ejercicio 2016).	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDN61	N	0	0	465

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cierre Definitivo 2018

DETALLE_PROYECTO						AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FOLIO	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB17170100841260	{meta1: (unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:1, localidad:683, direccion:Dircción de Educación Superior, lon:-91.530555, lat:17.847222)}	01-05-2017	01-06-2017	3,655,796.44	3,655,796.44	3,655,796.44	3,655,796.44	3,655,796.44	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0)}	{949497 proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
TAB17170100839293	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:10, localidad:21, direccion:Dircción de Educación Media, lon:-93.046666, lat:18.135277)}	03-02-2017	01-04-2017	2,298,441.11	2,298,441.11	2,298,441.11	2,298,441.11	2,298,441.11	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0)}		Terminado	Validado avances
TAB16170100841236	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:2, localidad:62, direccion:Dircción de Educación Superior, lon:-93.365622, lat:17.954286)}	01-02-2017	01-05-2017	1,783,678.97	1,783,678.97	1,783,678.97	1,783,678.97	1,783,678.97	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0)}		Terminado	Validado avances
TAB17170100841306	{meta1: (unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Dircción de Educación Media, lon:-92.919416, lat:17.987838)}	01-04-2017	01-04-2017	405,967.52	405,967.52	405,967.52	405,967.52	405,967.52	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0)}		Terminado	Validado avances

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cierre Definitivo 2018

DETALLE_PROYECTO																												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	IF1_CICLO DE RECURSO	IF1_RAMO	IF1_MODALIDAD	IF1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	IF2_CICLO DE RECURSO	IF2_RAMO	IF2_MODALIDAD	IF2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	
2018	5	TAB15170200894589	2015	33	1	8					Adquisición	48,557.54	(IF1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48557.54, modificado:44080.0})	Edo19 Adquisición De Equipo De Computo Laptop Para La Universidad Popular De La Chontalpa Economías Fam Superior 2015	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDO19	N	0	0	0	5,468
2018	5	TAB15170200894603	2015	33	1	8					Adquisición	44,937.92	(IF1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44937.92, modificado:42249.52})	Edo26 Adquisición De Equipo De Red Para Comunicaciones	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDO26	N	0	0	0	5,468
2018	5	TAB15170200894609	2015	33	1	8					Proyecto de inversión	359,857.47	(IF1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:359857.47, modificado:10947.18})	Edo25 Construcción De Barda Perimetral En El Campus Universitario Del Conocimiento De La Universidad Juárez Autónoma De Tabasco Producto Financiero Fam Superior 2015	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	edo25	N	0	0	0	4,722
2018	5	TAB15170100841312	2015	33	1	8					Proyecto de inversión	2,332,749.23	(IF1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2332749.23, modificado:1978606.4})	Const. De La Tercera Etapa Del Laboratorio Multifuncional Integral Del Instituto Tecnológico De La Chontalpa, Economías Fam Superior 2015. (Recursos Provenientes Del Ejercicio 2015).	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDN62	N	0	0	0	1,822

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cierre Definitivo 2018

DETALLE_PROYECTO						AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FOLIO	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB15170200894589	{meta1: (unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:2, localidad:62, direccion:Dirección de Educación Superior, lon:-93.365622, lat:17.954286)}	01-09-2017	01-09-2017	44,080.00	44,080.00	44,080.00	44,080.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0)}		En Ejecución	Validado avances
TAB15170200894603	{meta1: (unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:2, localidad:62, direccion:Dirección de Educación Superior, lon:-93.365622, lat:17.954286)}	01-09-2017	01-09-2017	42,249.52	42,249.52	42,249.52	42,249.52	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0)}		En Ejecución	Validado avances
TAB15170200894609	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:4, localidad:86, direccion:Dirección de Educación Superior, lon:-92.826111, lat:17.986666)}	01-07-2017	01-08-2017	10,916.25	10,916.25	10,916.25	10,916.25	10,916.25	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0)}		En Ejecución	Validado avances
TAB15170100841312	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:13, localidad:72, direccion:Dirección de Educación Superior, lon:-93.037222, lat:18.178333)}	15-02-2017	01-05-2017	1,978,606.40	1,978,606.40	1,978,606.40	1,978,606.40	1,957,085.05	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0)}		En Ejecución	Validado avances

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cierre Definitivo 2018

DETALLE_PROYECTO																												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	IF1_CICLO DE RECURSO	IF1_RAMO	IF1_MODALIDAD	IF1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	IF2_CICLO DE RECURSO	IF2_RAMO	IF2_MODALIDAD	IF2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	
2018	5	TAB15170200894556	2015	33	1	8					Adquisición	56,373.32	(IF1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56373.32, modificado:52635.44})	Edo14 Adq. De Equipo De Computo Impres. Y Proyec. Para El Colegio De Client. Y Tec. Unidad Villa Tacotala Clave 27etc0002l Economias Fam Medio Superior 2015	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDO14	N	0	0	0	426
2018	5	TAB15170200894583	2015	33	1	8					Adquisición	281,526.83	(IF1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:281526.83, modificado:276259.8})	Edo18 Adquisición De Mobiliario Escolar De Computo E Impresion Para El Cobatab Plantel Nuero 5 Clave 27etc0007r Economias Fam Media Superior 2015	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDO18	N	0	0	0	1,855
2018	5	TAB15170200894616	2015	33	1	8					Adquisición	195,925.16	(IF1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:195925.16, modificado:185068.72})	Edo16 Adquisición De Mobiliario Escolar De Computo De Impresion Para El Colegio De Est. Cientificos Y Tec. Unidad Villa Chichicapa Comalcatco Clave Etc0009e Economia Fam Media Superior 2015	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDO16	N	0	0	0	632
2018	5	TAB15170200894578	2015	33	1	8					Adquisición	202,316.38	(IF1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:202316.38, modificado:195611.24})	Edo17 Adquis. De Mobiliario Escolar De Computo De Imp. Y Video Proyec. Para El Colegio De Est. Client. Y Tec. U Rio Seco A Fracc Cañales Clave 27etc00160 Economia Fa, Superior 2015	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDO17	N	0	0	0	504

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cierre Definitivo 2018

DETALLE_PROYECTO						AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FOLIO	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB15170200894556	{meta1: (unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:15, localidad:60, direccion:Dircción de Educación Media, lon:-92.7775, lat:17.461111)}	09-09-2017	01-09-2017	52,635.44	52,635.44	52,635.44	52,635.44	17,015.32	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0)}		En Ejecución	Validado avances
TAB15170200894583	{meta1: (unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Dircción de Educación Media, lon:-93.376388, lat:18.001111)}	01-09-2017	01-09-2017	276,259.80	276,259.80	276,259.80	276,259.80	12,040.80	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0)}		En Ejecución	Validado avances
TAB15170200894616	{meta1: (unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:5, localidad:20, direccion:Dircción de Educación Media, lon:-93.1825, lat:18.261111)}	01-09-2017	01-09-2017	185,068.72	185,068.72	185,068.72	185,068.72	13,432.80	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0)}		En Ejecución	Validado avances
TAB15170200894578	{meta1: (unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:2, localidad:69, direccion:Dircción de Educación Media, lon:-93.378611, lat:18.048888)}	01-09-2017	01-09-2017	195,611.24	195,611.24	195,611.24	195,611.24	29,928.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0)}		En Ejecución	Validado avances

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cierre Definitivo 2018

DETALLE_PROYECTO																												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	IF1_CICLO DE RECURSO	IF1_RAMO	IF1_MODALIDAD	IF1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	IF2_CICLO DE RECURSO	IF2_RAMO	IF2_MODALIDAD	IF2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	
2018	5	TAB15150200537211	2015	33	1	8					Proyecto de Inversión	2,000,567.94	(IF1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000567.94, modificado:2000567.94})	Edo25 Construcción De Red Eléctrica Y Alumbrado Público Para El Nuevo Campus Multidisciplinario Ciudad Del Conocimiento De La Universidad Juárez Autónoma De Tabasco. (Fam Superior 2015).	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDE25	N	0	0	0	971
2018	5	TAB15170200894560	2015	33	1	8					Adquisición	106,489.47	(IF1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106489.47, modificado:105392.09})	Edo21 Adquisición De Mobiliario Escolar Y De Oficina Para La Universidad Intercultural Del Estado De Tabasco Economías Fam Superior 2015	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDO21	N	0	0	0	406
2018	5	TAB15170200905424	2015	33	1	8					Proyecto de Inversión	1,552,251.00	(IF1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1552251.0, modificado:1534820.16})	Edo61 Conclusión De La Subestación Eléctrica De 500 Kva. En El Nuevo Campus Multidisciplinario, Ciudad Del Conocimiento De La Ujat. Con Clave 27Jusu2251x. Economías Fam Superior 2015.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDO61	N	0	0	0	4,722
2018	5	TAB15170200894596	2015	33	1	8					Proyecto de Inversión	1,342,971.55	(IF1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1342971.55, modificado:1332953.13})	Edo20 Trabajos Complementarios Para El Centro De Investigación Y Desarrollo De Las Ciencias Sociales Y Administrativas De La Universidad Popular Economía Fam Superior 2015	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDO20	N	0	0	0	5,468

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cierre Definitivo 2018

DETALLE_PROYECTO						AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FOLIO	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB15150200537211	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:86, direccion:Dirección de Educación Superior, lon:-92.919416, lat:17.987838}}	02-02-2017	01-03-2017	10,209.42	10,209.42	10,209.42	10,209.42	10,209.42	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}		En Ejecución	Validado avances
TAB15170200894560	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:15, localidad:41, direccion:Dirección de Educación Superior, lon:-92.75, lat:17.380833}}	01-09-2017	01-09-2017	105,392.09	105,392.09	105,392.09	105,392.09	105,392.09	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances
TAB15170200905424	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:86, direccion:Dirección de Educación Superior, lon:-92.826111, lat:17.986666}}	01-08-2017	01-10-2017	1,534,820.16	1,534,820.16	1,534,820.16	1,534,820.16	1,534,820.16	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances
TAB15170200894596	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:62, direccion:Dirección de Educación Superior, lon:-93.365622, lat:17.954286}}	01-07-2017	01-09-2017	1,332,953.13	1,332,953.13	1,332,953.13	1,332,953.13	1,332,953.13	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cierre Definitivo 2018

DETALLE_PROYECTO																												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	IF1_CICLO DE RECURSO	IF1_RAMO	IF1_MODALIDAD	IF1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	IF2_CICLO DE RECURSO	IF2_RAMO	IF2_MODALIDAD	IF2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	
2018	5	TAB15170200894619	2015	33	1	8					Adquisición	77,777.43	{IF1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77777.43, modificado:76272.32}}	Edo15 Adquisición De Equipamiento De Computo E Impresión Para Los Institutos De Difusión Técnica Fam Media Superior 2015	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDO15	N	0	0	0	88
2018	5	TAB15170200894623	2015	33	1	8					Proyecto de inversión	193,788.34	{IF1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:193788.34, modificado:166710.98}}	Edn63 Terminación De La Fachada Principal Del Instituto Tecnológico De La Chontalpa Productos Financieros Fam Superior 2015 (Recurso Proveniente Del Ejercicio 2015)	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDN63	N	0	0	0	1,822
2018	5	TAB15160300733003	2015	33	1	8					Adquisición	4,013,381.16	{IF1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4013381.16, modificado:4013381.16}}	Complemento Al Proyecto De Equipamiento Para Laboratorio Multifuncional En El Instituto Tecnológico De La Chontalpa. (Fam Superior 2015).	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDE88	N	0	0	0	1,642
2018	5	TAB15170200905422	2015	33	1	8					Proyecto de inversión	2,217,952.25	{IF1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2217952.25, modificado:2196348.55}}	Edo60 Conc. De Trabajos Complem.En El Edificio "A" (Jardinería, Inst. Asta Bandera) Y Obra Exi. En El Nuevo Cam.Muldid.Cd. Del Conoc.De La Ujal, Con Clave 27usu2251x. Econ.Fam Superior 2015.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDO60	N	0	0	0	4,722

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cierre Definitivo 2018

DETALLE_PROYECTO						AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FOLIO	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB15170200894619	{meta1: (unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Dirección de Educación Media, lon:-92.919416, lat:17.987838)}	01-09-2017	01-09-2017	76,272.32	76,272.32	76,272.32	76,272.32	76,272.32	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0)}		Terminado	Validado avances
TAB15170200894623	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:13, localidad:72, direccion:Dirección de Educación Superior, lon:-93.037222, lat:18.178333)}	15-02-2017	01-03-2017	166,710.98	166,710.98	166,710.98	166,710.98	166,710.98	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0)}		Terminado	Validado avances
TAB15160300733003	{meta1: (unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:13, localidad:72, direccion:Dirección de Educación Superior, lon:-93.037222, lat:18.178333)}	01-03-2017	01-03-2017	4,013,381.16	4,013,381.16	4,013,381.16	4,013,381.16	4,013,381.16	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0)}		Terminado	Validado avances
TAB15170200905422	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:4, localidad:86, direccion:Dirección de Educación Superior, lon:-92.826111, lat:17.986666)}	01-08-2017	01-11-2017	2,196,348.55	2,196,348.55	2,196,348.55	2,196,348.55	2,196,348.55	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0)}		Terminado	Validado avances

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cierre Definitivo 2018

DETALLE_PROYECTO																												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	IF1_CICLO DE RECURSO	IF1_RAMO	IF1_MODALIDAD	IF1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	IF2_CICLO DE RECURSO	IF2_RAMO	IF2_MODALIDAD	IF2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	
2018	5	TAB15170300956235	2015	33	1	8					Proyecto de Inversión	2,865,356.00	{IF1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2865356.0, modificado:2850778.51}}	Edo59 - Trabajos Complementarios En El Edificio "B" En El Nuevo Campus Multidisciplinario, Ciudad Del Conocimiento De La Ujat, Con Clave 27usu2251x. Economías Fam Superior 2015.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDO59	N	0	0	0	4,722
2018	5	TAB15170300956206	2015	33	1	8					Proyecto de Inversión	2,932,305.00	{IF1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2932305.0, modificado:2894874.97}}	Edo58 - Const.De Obra Ext. Complem. En El Edificio "B" (Puentes Y Validades Internas), En El Nvo Campus Multidi. Cd. Conocimiento De La Ujat, Clave 27usu2251x. Economías Fam Superior 2015.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDO58	N	0	0	0	4,722
2018	5	TAB15170200894566	2015	33	1	8					Adquisición	15,399.65	{IF1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15399.65, modificado:15299.24}}	Edo27 Adquisición De Mobiliario De Obra Mesa De Juntas De Trabajo Intercultural Del Estado De Tabasco Producto Financiero Fam Superior 2015	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDO27	N	0	0	0	30,186
2018	5	TAB14140200322546	2014	33	1	8					Proyecto de Inversión	1,246,298.41	{IF1: {ciclo_recurso:2014, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1246298.41, modificado:970065.52}}	Conclusión De La Construcción Del Centro De Investigación De Ciencia Y Tecnología Aplicada, En La Universidad Juárez Autónoma De Tabasco. (Fam Superior 2014)	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	ED910	N	0	0	0	29,253

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cierre Definitivo 2018

DETALLE_PROYECTO						AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FOLIO	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB15170300956235	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:86, direccion:Dirección de Educación Superior, lon:-92.826111, lat:17.986666}}	01-08-2017	01-11-2017	2,850,778.51	2,850,778.51	2,850,778.51	2,850,778.51	2,850,778.51	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances
TAB15170300956206	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:86, direccion:Dirección de Educación Superior, lon:-92.826111, lat:17.986666}}	01-08-2017	01-11-2017	2,894,874.97	2,894,874.97	2,894,874.97	2,894,874.97	2,894,874.97	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances
TAB15170200894566	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:15, localidad:41, direccion:Dirección de Educación Superior, lon:-92.75, lat:17.380833}}	01-09-2017	01-09-2017	15,299.24	15,299.24	15,299.24	15,299.24	15,299.24	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances
TAB14140200322546	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Dirección de Educación Superior, lon:-93.1743, lat:18.065363}}	01-03-2017	01-03-2017	970,065.52	970,065.52	970,065.52	970,065.52	970,065.52	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances

