

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
					Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio -Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
TAB17170100838163	Ota82.-Reconstrucción Del Mercado Pino Suárez. En El Municipio De Centro. En El Estado De Tabasco. (Cimentación)	OTA82	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2017	54,500,000.00	54,498,810.38	54,498,810.38	54,498,810.38	54,498,810.38	54,498,810.38	54,263,836.59	100.00	0.00	Metros Cuadrados	664,629	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: AVANCES AL CUARTO TRIMESTRE 2017.
TAB17170100838255	Ota99.-Revisión Estructural Del Arco Y "Y" De Acceso En Vialidad, Poste De Voladores De Papantla, Foro Laguna, Tirolesa, Teatro Al Aire Libre, Toro En Area Ganadera Y Muelle En El Parque Tabasco "Dora	OTA99	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	Cultura y turismo	En Ejecución	2017	432,981.30	381,267.83	381,267.83	381,267.83	381,267.83	381,267.83	381,267.83	100.00	0.00	Estudio de preinversión	640,359	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: AVANCES AL CUARTO TRIMESTRE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170100838258	OTb01.-Mantenimiento Del Parque De Béisbol Centenario 27 De Febrero De La Ciudad De Villahermosa, Tabasco	OTB01	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	Deporte	En Ejecución	2017	2,320,000.00	2,320,000.00	2,320,000.00	2,320,000.00	2,320,000.00	2,320,000.00	2,320,000.00	100.00	0.00	Metros Cuadrados	10,500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: AVANCES AL CUARTO TRIMESTRE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170100849941	Pago De Derechos Y Ampliación De La Red De Distribución De La Cle Para El Abastecimiento De Energía Para El Cessa Buenavista 2da Sec.: De La Zona Indígena De Tamulte De Las Sabanas	SSM50	Tabasco	Centro	Buena Vista Rio Nuevo 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE SALUD	Salud	En Ejecución	2017	3,035,816.80	1,731,646.48	1,731,646.48	1,731,646.48	1,731,646.48	1,731,646.48	1,731,646.48	100.00	0.00	Otros	80,043	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170100850007	Equipo Complementario Para El Banco De Leche Del Hospital De Alta Especialidad De La Mujer.	SSM52	Tabasco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE SALUD	Salud	En Ejecución	2017	6,452,074.93	5,614,319.54	5,614,319.54	5,614,319.54	5,176,726.99	5,176,726.99	5,176,726.99	92.21	0.00	Equipamiento	13,450	0.00	92.68	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170100850010	Equipo Complementario Para El Centro De Salud Buenavista Segunda Sección De La Zona Indígena De Tamulte De Las Sabanas.	SSM53	Tabasco	Centro	Buena Vista 2da. Sección	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE SALUD	Salud	En Ejecución	2017	14,046,889.35	10,209,107.86	10,209,107.86	10,209,107.86	9,862,823.81	9,862,823.81	9,266,844.51	96.61	0.00	Equipamiento	2,429,260	0.00	94.01	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170100850013	Equipo Complementario De Equipo Básico Para El Centro De Salud Redención Del Campesino, Tenosique.	SSM54	Tabasco	Tenosique	Redención del Campesino	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE SALUD	Salud	En Ejecución	2017	506,249.91	405,135.53	405,135.53	405,135.53	397,601.33	397,601.33	397,601.33	98.14	0.00	Equipamiento	824	0.00	88.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170100850019	Equipo Complementario De Equipo Básico Para 20 Centros De Atención Primaria Por Sustitución.	SSM55	Tabasco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE SALUD	Salud	En Ejecución	2017	10,849,494.09	8,961,152.50	8,961,152.50	8,961,152.50	6,064,764.52	6,064,764.52	4,686,070.85	67.68	0.00	Equipamiento	2,429,260	0.00	85.99	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170100850026	Equipo Complementario Para El Fortalecimiento De Unidades Médicas De Especialidad (Unemes) De Enfermedades Crónicas Y Capacits Para Acreditación 2016	SSM57	Tabasco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE SALUD	Salud	En Ejecución	2017	368,468.46	319,140.49	319,140.49	319,140.49	319,140.49	319,140.49	319,140.49	100.00	0.00	Equipamiento	1,196,281	0.00	75.26	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170100850053	Equipo Complementario Para El Fortalecimiento De Cinco Centros De Salud De Atención Primaria A La Salud Para Acreditación.	SSM58	Tabasco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE SALUD	Salud	En Ejecución	2017	97,336.34	57,219.32	57,219.32	57,219.32	57,219.32	57,219.32	57,219.32	100.00	0.00	Equipamiento	6,736	0.00	80.09	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170100850057	Equipo Complementario Para El Fortalecimiento Del Hospital Comunitario Frontera Para El Proceso De Acreditación	SSM59	Tabasco	Centla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE SALUD	Salud	En Ejecución	2017	3,462,941.25	1,823,521.09	1,823,521.09	1,823,521.09	1,549,288.38	1,549,288.38	1,497,885.10	84.96	0.00	Equipamiento	21,810	0.00	88.88	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170100850058	Equipo Complementario Para El Fort. A La Atención De Los Servicios De Salud Con La Adquisición De Unidades Dentales Para Las Unidades Médicas Con Servicio De Estomatología.	SSM60	Tabasco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE SALUD	Salud	En Ejecución	2017	153,874.19	138,040.00	138,040.00	138,040.00	138,040.00	138,040.00	138,040.00	100.00	0.00	Equipamiento	1,142,389	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170100850061	Equipo Complementario Para Instrumental Médico Quirúrgico Para El Cumplimiento De La Atención A La Población Pediátrica Del Hosp. Reg. De Alta Esp. Del Niño Dr. Rodolfo Nieto Padron.	SSM62	Tabasco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE SALUD	Salud	En Ejecución	2017	2,353,646.79	1,991,699.22	1,991,699.22	1,991,699.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Equipamiento	243	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170200885076	OTb03.-Proyecto Para El Reacondicionamiento Estructural De La Sección Dañada En El Inmueble "Centro De Convenciones, Tabasco 2000". En La Ciudad De Villahermosa, Tabasco.	OTB03	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	Cultura y turismo	En Ejecución	2017	1,120,000.00	1,096,200.00	1,096,200.00	1,096,200.00	1,096,200.00	1,096,200.00	1,096,200.00	100.00	0.00	Otros	640,359	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: AVANCES AL CUARTO TRIMESTRE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170200885085	OTb04.-Proyecto Para La Construcción De Puente Vehicular En El Entronque De La Carretera Villahermosa -Nacajuca - Libramiento De La Ciudad De Villahermosa, Km. 6 860.	OTB04	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2017	1,900,000.00	1,895,000.00	1,895,000.00	1,895,000.00	1,857,100.00	1,857,100.00	1,857,100.00	98.00	0.00	Otros	640,359	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: AVANCES AL CUARTO TRIMESTRE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio -Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB17170200885093	Otb05.-Proyecto Estructural Para La Construcción De Aproxes Y Gasas Del Puente Vehicular En El Entronque De La Carretera Villahermosa - Nacajuca - Libramiento De La Ciudad De Villahermosa, Km. 6 860.	OTB05	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2017	1,100,000.00	1,096,750.00	1,096,750.00	1,096,750.00	1,096,750.00	1,096,750.00	1,096,750.00	100.00	0.00	Otros	640,359	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: AVANCES AL CUARTO TRIMESTRE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170200885111	Otb08.-Rehabilitación General Y Construcción De Baños Vestidores En Canchas De Fútbol 1 Y 2 De Pasto Sintético De La Ciudad Deportiva, Villahermosa, Municipio De Centro, Tabasco.	OTB08	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	Deporte	En Ejecución	2017	2,600,000.00	2,441,814.15	2,441,814.15	2,441,814.15	2,148,971.72	2,148,971.72	2,148,971.72	88.01	0.00	Otros	1,000	0.00	94.00	Financiera: / Física: / Registro: AVANCES AL CUARTO TRIMESTRE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170200885130	Otb18.- Rehabilitación Del Planetario Tabasco 2000 Segunda Etapa.	OTB18	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	Cultura y turismo	En Ejecución	2017	9,450,000.00	9,385,500.02	9,385,500.02	9,385,500.02	9,366,065.58	9,366,065.58	9,366,065.58	99.79	0.00	Otros	353,577	0.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro: AVANCES AL CUARTO TRIMESTRE 2017.
TAB17170200885140	Otb28.-Reacondicionamiento Estructural De La Sección Dañada En El Inmueble "Centro De Convenciones Tabasco 2000", En La Ciudad De Villahermosa, Tabasco	OTB28	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	Cultura y turismo	En Ejecución	2017	26,300,000.00	23,399,266.05	23,399,266.05	23,399,266.05	23,200,385.88	23,200,385.88	23,200,385.88	99.15	0.00	Metros Cuadrados	684,847	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: AVANCES AL CUARTO TRIMESTRE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170200885150	Otb29.-Construcción De Gimnasio Polifuncional En Dos Niveles De Halterofilia (Levantamiento De Pesas) Y Salón De Esgrima Ubicado En La Ciudad Deportiva De La Col. Primero De Mayo, En El Municipio	OTB29	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	Deporte	En Ejecución	2017	980,000.00	961,888.46	961,888.46	961,888.46	961,888.46	961,888.46	961,888.46	100.00	0.00	Otros	6,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: AVANCES AL CUARTO TRIMESTRE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170200885154	Otb30.-Reubicación Temporal De Las Oficinas De La Comisión De Radio Y Televisión De Tabasco (Coraf), En Los Salones Del Centro De Convenciones Tabasco 2000.	OTB30	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	Comunicaciónes	En Ejecución	2017	1,850,000.00	1,540,544.61	1,540,544.61	1,540,544.61	1,540,544.61	1,540,544.61	1,540,544.61	100.00	0.00	Otros	30,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: AVANCES AL CUARTO TRIMESTRE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170200885162	Otb38.-Rehabilitación De Subestación Eléctrica Tipo Poste De 150 Kva, 13200- 220/127 Volts, 60 Hz. Y Línea De Distribución Aérea 3f-4h En Media Y Baja Tensión Del "Centro De Capacitación Y Reproducción	OTB38	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2017	800,000.00	787,696.87	787,696.87	787,696.87	787,696.87	787,696.87	787,696.87	100.00	0.00	Otros	3,185	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: AVANCES AL CUARTO TRIMESTRE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170200885169	Otb45.-Complemento Para Acomodida Eléctrica En Media Tensión E Iluminación Para Cancha De Fútbol Profesional De Pasto Sintético En La Ciudad Deportiva, En El Municipio De Centro, Tabasco.	OTB45	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2017	1,520,000.00	1,520,000.00	1,520,000.00	1,520,000.00	1,520,000.00	1,520,000.00	1,520,000.00	100.00	0.00	Otros	4,500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: AVANCES AL CUARTO TRIMESTRE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170200885704	Aportación Estatal Al Programa De Agua Potable, Alcantarillado Y Saneamiento (Proagua), Apartado De Agua Limpia	AS136	Tabasco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	1,400,000.00	85,787.88	85,787.88	85,787.88	85,787.88	85,787.88	85,787.88	100.00	0.00	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170200893292	Conclusión De La Construcción De Un Centro De Salud Con Servicios Ampliados (Cessa) Por Sustitución Del Centro De Buena Vista 2da Secc. De La Zona Indígena De Tamulte De Las Sabanas.	SSM49	Tabasco	Centro	Buena Vista 2da. Sección	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE SALUD	Salud	En Ejecución	2017	8,000,000.00	6,169,920.64	6,169,920.64	6,169,920.64	6,169,920.64	6,169,920.64	6,169,920.64	100.00	0.00	Metros Cuadrados	80,043	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170200893304	Construcción De Obra Nueva Por Sustitución Y Equipamiento Del Centro De Salud De 1 Nucleo Basico En El Poblado Gregorio Mendez En El Municipio De Emiliano Zapata.	SSM63	Tabasco	Emiliano Zapata	Gregorio Mendez Magaña (Pénjamo)	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE SALUD	Salud	En Ejecución	2017	4,582,083.29	4,543,516.98	4,543,516.98	4,543,516.98	1,471,298.41	1,471,298.41	1,471,298.41	32.38	0.00	Otros	1,469	0.00	65.05	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170200893313	Construcción De Obra Nueva Por Sustitución Y Equipamiento Del Centro De Salud De 1 Nucleo Basico En La Ra. Tecminoacan En El Municipio De Huimanguillo.	SSM64	Tabasco	Huimanguillo	Tecminoacan	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE SALUD	Salud	En Ejecución	2017	4,355,540.48	3,984,670.12	3,984,670.12	3,984,670.12	3,944,118.02	3,944,118.02	3,944,118.02	98.98	0.00	Otros	2,556	0.00	98.88	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170200893795	Construcción De Obra Nueva Por Sustitución Y Equipamiento Del Centro De Salud De 1 Nucleo Basico En El Pob. Chacama En El Municipio De Emiliano Zapata.	SSM65	Tabasco	Emiliano Zapata	Chacama	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE SALUD	Salud	En Ejecución	2017	4,498,535.11	4,289,401.11	4,289,401.11	4,289,401.11	3,760,929.05	3,760,929.05	3,760,929.05	87.68	0.00	Otros	2,019	0.00	97.02	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170200893798	Construcción De Obra Nueva Por Sustitución Y Equipamiento Del Centro De Salud De 3 Nucleos Basicos En Andres Sanchez Magallanes En El Municipio De Cardenas.	SSM66	Tabasco	Cárdenas	Coronel Andrés Sánchez Magallanes	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE SALUD	Salud	En Ejecución	2017	4,603,841.12	4,471,622.23	4,471,622.23	4,471,622.23	1,967,701.73	1,967,701.73	1,967,701.73	44.00	0.00	Otros	6,675	0.00	55.09	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
TAB17170200893828	Conclusion De La Construcion De Obra Nueva Por Sustitucion Del Centro De Salud De 1 Nucleo Basico En El Tinto En El Municipio De Balancan.	SSM81	Tabasco	Balancan	Paraiso (El Tinto)	Rural	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE SALUD	Salud	En Ejecucion	2017	494,661.38	461,266.75	461,266.75	461,266.75	461,266.75	461,266.75	461,266.75	100.00	0.00	Otros	1,060	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170200893844	Conclusion De La Construcion De La Obra Nueva Por Sustitucion Del Centro De Salud De 1 Nucleo Basico De La Huleria En El Municipio De Balancan	SSM82	Tabasco	Balancan	La Huleria	Rural	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE SALUD	Salud	En Ejecucion	2017	292,699.80	277,878.13	277,878.13	277,878.13	277,878.13	277,878.13	277,878.13	100.00	0.00	Otros	1,413	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170200893853	Conclusion De La Construcion De Obra Nueva Por Sustitucion Del Centro De Salud De 1 Nucleo Basico En La Ra. Cruz Del Bajo, Municipio Del Centro.	SSM83	Tabasco	Centro	La Cruz del Bajío	Rural	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE SALUD	Salud	En Ejecucion	2017	143,369.42	140,569.30	140,569.30	140,569.30	140,569.30	140,569.30	140,569.30	100.00	0.00	Otros	3,029	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170200893864	Conclusion De La Construcion De Obra Nueva Por Sustitucion Del Centro De Salud De 1 Nucleo Basico En El Pob. Culico Tra Secc. En El Municipio De Cunduacan.	SSM84	Tabasco	Cunduacán	Culico Tra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE SALUD	Salud	En Ejecucion	2017	404,655.91	393,385.81	393,385.81	393,385.81	393,385.81	393,385.81	393,385.81	100.00	0.00	Otros	4,819	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170200893873	Conclusion De La Construcion De Obra Nueva Por Sustitucion Del Centro De Salud De 1 Nucleo Basico En La Ra. Santa Lucia En El Municipio De Jalpa De Mendez.	SSM85	Tabasco	Jalpa de Mendez	Santa Lucia	Rural	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE SALUD	Salud	En Ejecucion	2017	682,896.99	570,492.40	570,492.40	570,492.40	570,492.40	570,492.40	570,492.40	100.00	0.00	Otros	1,711	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170200893888	Conclusion De La Construcion De Obra Nueva Por Sustitucion Del Centro De Salud De 1 Nucleo Basico En San Lorenzo En El Municipio De Jalpa De Mendez.	SSM86	Tabasco	Jalpa de Mendez	Mecoacán 2da. Sección (San Lorenzo)	Rural	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE SALUD	Salud	En Ejecucion	2017	1,280,844.13	1,269,467.83	1,269,467.83	1,269,467.83	1,269,467.83	1,269,467.83	1,269,467.83	100.00	0.00	Otros	5,373	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170200893931	Conclusion De La Construcion De Obra Nueva Por Sustitucion Del Centro De Salud De 1 Nucleo Basico En Ra. Jose Maria Pino Suarez En El Municipio De Jonuta.	SSM87	Tabasco	Jonuta	José Maria Pino Suárez (San Pedro)	Rural	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE SALUD	Salud	En Ejecucion	2017	346,927.49	342,685.77	342,685.77	342,685.77	342,685.77	342,685.77	342,685.77	100.00	0.00	Otros	1,097	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170200893989	Conclusion De La Construcion De Obra Nueva Por Sustitucion Del Centro De Salud De 1 Nucleo Basico En Los Pajaros En El Municipio De Jonuta.	SSM88	Tabasco	Jonuta	Los Pájaros	Rural	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE SALUD	Salud	En Ejecucion	2017	85,811.73	83,975.78	83,975.78	83,975.78	83,975.78	83,975.78	83,975.78	100.00	0.00	Otros	788	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170200893999	Conclusion De La Construcion De Obra Nueva Por Sustitucion Del Centro De Salud De 1 Nucleo Basico En La Ra. Jose Torno De La Bola En El Municipio De Jonuta.	SSM89	Tabasco	Jonuta	Torno de la Bola	Rural	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE SALUD	Salud	En Ejecucion	2017	639,607.28	633,235.97	633,235.97	633,235.97	633,235.97	633,235.97	633,235.97	100.00	0.00	Otros	932	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170200894020	Conclusion De La Construcion De Obra Nueva Por Sustitucion Del Centro De Salud De 1 Nucleo Basico En La Rancheria Monte Adentro En El Municipio De Macuspana.	SSM90	Tabasco	Macuspana	Monte Adentro	Rural	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE SALUD	Salud	En Ejecucion	2017	411,562.28	408,753.53	408,753.53	408,753.53	408,753.53	408,753.53	408,753.53	100.00	0.00	Otros	2,118	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170200894050	Conclusion De La Construcion De Obra Nueva Por Sustitucion Del Centro De Salud De 1 Nucleo Basico En La Ra. Cacahuatlillo En El Municipio De Macuspana.	SSM91	Tabasco	Macuspana	Cacahuatlillo	Rural	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE SALUD	Salud	En Ejecucion	2017	419,383.49	416,232.05	416,232.05	416,232.05	416,232.05	416,232.05	416,232.05	100.00	0.00	Otros	1,575	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170200894067	Conclusion De La Construcion De Obra Nueva Por Sustitucion Del Centro De Salud De 1 Nucleo Basico En Tecoluta En El Municipio De Nacajuca.	SSM92	Tabasco	Nacajuca	Tecoluta 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE SALUD	Salud	En Ejecucion	2017	1,784,780.62	1,779,906.04	1,779,906.04	1,779,906.04	1,779,906.04	1,779,906.04	1,779,906.04	100.00	0.00	Otros	3,393	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170200894086	Conclusion De La Construcion De Obra Nueva Por Sustitucion Del Centro De Salud De 2 Nucleos Basicos En El Poblado De Simon Sariat En El Municipio De Centla.	SSM93	Tabasco	Centla	Simón Sariat	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE SALUD	Salud	En Ejecucion	2017	800,000.00	688,222.02	688,222.02	688,222.02	688,222.02	688,222.02	688,222.02	100.00	0.00	Otros	3,037	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170200894111	Conclusion De La Construcion De Obra Nueva Por Sustitucion Del Centro De Salud De 2 Nucleos Basicos En La Ra. San Francisco En El Municipio De Paraiso.	SSM94	Tabasco	Paraiso	Occidente (San Francisco)	Rural	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE SALUD	Salud	En Ejecucion	2017	1,658,157.83	1,614,235.00	1,614,235.00	1,614,235.00	1,614,235.00	1,614,235.00	1,614,235.00	100.00	0.00	Otros	4,214	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB171703008953841	Oib14.-Ampliación De La Cancha 8, Trabajos De Mantenimiento En Canchas 1 Y 2, Construcción De Cubículo De Usos Múltiples, Colocación De Ejercitadores Y Rehabilitación General En Área De Canchas	OTB14	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	Deporte	En Ejecucion	2017	2,320,000.00	2,293,387.98	2,293,387.98	2,293,387.98	1,741,669.94	1,741,669.94	17,962.99	75.94	0.00	Otros	640,359	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: AVANCES AL CUARTO TRIMESTRE 2017.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento -Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
TAB1710300953842	Otb53.-Rehabilitación De Puentes Tubulares Vehiculares En El Camino E.C. (Dos Bocas -Malpeso) - Francisco Ruenda Km. 12 320 Y Camino El Complejo -Arce Km. 15 870, En El Municipio De Huamantla	OTB53	Tabasco	Huamantla	Huamantla	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2017	310,000.00	297,537.69	297,537.69	297,537.69	297,537.69	297,537.69	297,537.69	297,537.69	100.00	0.00	Metros lineales	3,500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: AVANCES AL CUARTO TRIMESTRE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB1710300953847	Otb56.-Reconstrucción De Las Oficinas De La Comisión De Radio Y Televisión De Tabasco Y Servicio Estatal De Administración De Bienes Asegurados.	OTB56	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	Comunicaciones	En Ejecución	2017	24,400,000.00	23,520,047.34	23,520,047.34	23,520,047.34	1,606,834.93	1,606,834.93	1,606,834.93	6.83	0.00	Metros Cuadrados	20,000	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: AVANCES AL CUARTO TRIMESTRE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB1710300953849	Otb58.-Reconstrucción De Sanitarios Generales, Cocina Y Antesala Del Salón De Las Flores Del Centro De Convenciones Tabasco 2000, En La Ciudad De Villahermosa, Tabasco.	OTB58	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	Cultura y turismo	En Ejecución	2017	6,600,000.00	5,563,016.06	5,563,016.06	5,563,016.06	3,186,656.09	3,186,656.09	3,186,656.09	57.28	0.00	Otros	20,000	0.00	86.00	Financiera: / Física: / Registro: AVANCES AL CUARTO TRIMESTRE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB1710300953852	Otb69.-Proyecto Ejecutivo Para Las Ingenierías Del Módulo De Mediana Seguridad En El Centro De Reinserción Social Del Estado De Tabasco (Creset).	OTB69	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	Seguridad	En Ejecución	2017	1,500,000.00	1,486,000.00	1,486,000.00	1,486,000.00	1,188,799.99	1,188,799.99	1,188,799.99	80.00	0.00	Estudio de preinversión	2,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: AVANCES AL CUARTO TRIMESTRE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB1710300968848	Mp010 Rehabilitación Del Museo Interactivo Papagayo	MP010	Tabasco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUSEO INTERACTIVO PAPAGAYO	Educación	En Ejecución	2017	2,829,134.00	2,762,133.34	2,762,133.34	2,762,133.34	2,762,133.34	2,762,133.34	2,762,133.34	100.00	0.00	Metros Cuadrados	35,700	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB1710300969939	Equipamiento Deportivo Del Gimnasio Polifuncional De Hatterfilia Y Salón De Esgrima	ID049	Tabasco	Centro	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto del Deporte de Tabasco	Deporte	En Ejecución	2017	1,200,000.00	1,197,253.40	1,197,253.40	1,197,253.40	1,197,253.40	1,197,253.40	1,197,253.40	100.00	0.00	Equipamiento	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB1710401042159	K-632 Construcción De La Unidad Deportiva En La Villa Luis Gil Perez, En El Municipio De Centro Tabasco	K-632	Tabasco	Centro	Luis Gil Perez	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CENTRO	Deporte	En Ejecución	2017	6,410,000.00	6,379,929.36	0.00	6,379,929.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Lote	6,083	0.00	0.00	Financiera: RAMO 33 FONDO VIII FAFEF / Física: / Registro:	
TAB1710401042190	K-647 Construcción De La Ranchería Buena Vista Primera Sección, En El Municipio De Centro Tabasco.	K-647	Tabasco	Centro	Buena Vista Ira. Sección	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CENTRO	Deporte	En Ejecución	2017	5,100,000.00	4,931,794.21	0.00	4,931,794.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Lote	3,005	0.00	0.00	Financiera: RAMO 33 FONDO VIII FAFEF / Física: / Registro:	
TAB1710401042192	K-654 Construcción Del Parque Malecón En El Municipio De Centro Tabasco.	K-654	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CENTRO	Urbanización	En Ejecución	2017	17,500,000.00	17,328,205.83	0.00	17,328,205.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Lote	500,000	0.00	0.00	Financiera: RAMO 33 FONDO VIII FAFEF / Física: / Registro:	
TAB1710401044818	Construcción Del Albergue Para Hipopótamo En El Centro Interpretativo Y Convivencia Con La Naturaleza Yumka.	YU018	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CENTRO DE INTERPRETACION Y CONVIVENCIA CON LA NATURALEZA YUMKA.	Cultura y turismo	En Ejecución	2017	1,870,000.00	1,838,017.22	1,838,017.22	1,838,017.22	1,838,017.22	1,838,017.22	0.00	100.00	0.00	Metros Cuadrados	5,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: AVANCE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2017.	
TAB1710401044823	Construcción De La Ampliación Del Corral Del Elefante (Tombo) Del Centro De Interpretación Y Convivencia Con La Naturaleza Yumka.	YU022	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CENTRO DE INTERPRETACION Y CONVIVENCIA CON LA NATURALEZA YUMKA.	Cultura y turismo	En Ejecución	2017	9,450,000.00	9,188,071.81	9,188,071.81	9,188,071.81	2,756,421.54	2,756,421.54	2,756,421.54	30.00	0.00	Metros Cuadrados	5,000	0.00	10.00	Financiera: / Física: / Registro: AVANCES AL CUARTO TRIMESTRE 2017.	
TAB1710401044828	Proyecto Ejecutivo Para La Construcción De 3 Estanques Para El Manejo De Manatíes En El Centro De Interpretación Y Convivencia Con La Naturaleza Yumka.	YU023	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CENTRO DE INTERPRETACION Y CONVIVENCIA CON LA NATURALEZA YUMKA.	Cultura y turismo	En Ejecución	2017	684,400.00	649,052.78	649,052.78	649,052.78	649,052.78	649,052.78	0.00	100.00	0.00	Estudio de preinversión	5,000	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO CONCLUIDO FÍSICAMENTE / Física: EL PRESENTE PROYECTO SE REFIERE A LA APLICACIÓN DE UN PROYECTO EJECUTIVO / Registro: AVANCE AL CUARTO TRIMESTRE 2017.	
TAB1710401045088	Otb84.-Supervisión Externa Para La Reconstrucción Del Mercado "Pino Suárez" En El Municipio De Centro, En El Estado De Tabasco.	OTB84	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2017	1,680,000.00	1,680,000.00	1,680,000.00	1,656,067.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros	664,629	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: AVANCES AL CUARTO TRIMESTRE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB16160100626125	Construcción De Puente De Concreto Tipo Cajón, En El Km. 2 400 Del Camino: R/A Reyes Hernandez 2da. Sección, Comacalco, Tabasco.	OT872	Tabasco	Comacalco	Reyes Hernández 2da. Sección	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016	2,330,165.90	2,285,644.34	2,285,644.34	2,285,644.34	1,855,334.15	1,855,334.15	1,855,334.15	81.17	0.00	Metros lineales	5,100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: AVANCES AL CUARTO TRIMESTRE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB16160200665642	Construcción De Plataforma De Concreto Hidráulico Para Cancha De Usos Múltiples En La Colonia Gobernador Cruz Del Municipio De Centla, Tabasco.	OT934	Tabasco	Centla	Gobernador Cruz	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	Deporte	En Ejecución	2016	770,000.00	756,549.25	756,549.25	756,549.25	546,589.24	546,589.24	546,589.24	72.25	0.00	Metros Cuadrados	1,350	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: AVANCES AL CUARTO TRIMESTRE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB16160200665719	O952.-Reparación Estructural Del Puente De Arco De Estructura Metálica, Traves Aashio Y Juntas De Calzada, Ubicado En El Periférico Carlos Pellicer Cámara E.C. Samarkanda En La Colonia Asunción	OT952	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016	15,000,000.00	14,665,669.11	14,665,669.11	13,185,075.70	13,185,075.70	13,185,075.70	13,185,075.70	89.90	0.00	Metros lineales	640,359	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: AVANCES AL CUARTO TRIMESTRE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
TAB16160200678751	Adecuaciones Para Fort. Los Serv. De Las Areas De Quiomioterapia, Clínica De Displacias, Clínica De Cuidados Paliativos, Y Sist. De Aire Acondicionado Del Hosp. Reg. De Alta Esp. Dr. Juan Graham Casasu	SSM09	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE SALUD	Salud	En Ejecución	2016	8,100,000.00	8,063,412.86	8,063,412.86	8,063,412.86	8,063,412.86	8,063,412.86	8,063,412.86	100.00	0.00	Otros	1,645,246	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200678763	Conclusion De Los Trab. En Inst. Hidráulicas, Sanitarias, Elect. De Baja Tension, Planta De Emergencia, Accos. En Muebles Sanitarios, Fabricacion De Muebles Fijos Y Albaneria De La Torre Oncologica.	SSM10	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE SALUD	Salud	En Ejecución	2016	2,000,000.00	1,982,924.66	1,982,924.66	1,982,924.66	1,982,924.66	1,982,924.66	1,982,924.66	100.00	0.00	Otros	1,645,246	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300729723	0993.-Rehabilitación Estructural Del Puente Del Acceso Al Área De Selva Del Centro De Interpretación Y Convivencia Con La Naturaleza (Yumka).	OT993	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	2,800,000.00	2,740,154.62	2,740,154.62	2,727,469.42	2,727,469.42	2,727,469.42	2,727,469.42	99.54	0.00	Metros lineales	684,847	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: AVANCES AL CUARTO TRIMESTRE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300729734	Construcción De Puente Mixto En El Km. 2.400 Del Camino San Pablo Tamboré - División Del Norte Del Municipio De Tacotalpa, Tabasco.	OTA04	Tabasco	Tacotalpa	División del Norte	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016	7,000,000.00	6,791,452.80	6,791,452.80	6,791,452.80	6,791,240.09	6,791,240.09	6,791,240.09	100.00	0.00	Metros lineales	330	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: AVANCES AL CUARTO TRIMESTRE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300729770	0ta20.-Trabajos Complementarios En La Zona Cicom (Librería Y Cafetería) De La Ciudad De Villahermosa, Tabasco.	OTA20	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	4,400,000.00	4,354,960.38	4,354,960.38	4,354,960.38	4,354,960.38	4,354,960.38	4,304,892.17	100.00	0.00	Otros	640,359	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: AVANCES AL CUARTO TRIMESTRE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300729773	0ta24.-Construcción De Gimnasio Polifuncional En Dos Niveles De Hallerofilia (Levantamiento De Pesas) Y Salón De Esgrima Ubicado En La Ciudad Deportiva De La Col. Primero De Mayo.	OTA24	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	Deporte	En Ejecución	2016	3,500,000.00	3,476,824.35	3,476,824.35	3,476,824.35	3,476,824.35	3,476,824.35	3,476,824.35	100.00	0.00	Otros	6,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: AVANCES AL CUARTO TRIMESTRE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300737748	Adquisición De Equipo Básico Para El Centro De Salud Buenavista Segunda Sección De La Zona Indígena De Tamulte De Las Sabanas.	SSM19	Tabasco	Centro	Buena Vista 2da. Sección	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE SALUD	Salud	En Ejecución	2016	25,919,450.86	11,872,561.46	11,872,561.46	11,872,561.46	11,872,561.46	11,872,561.46	11,872,561.46	100.00	0.00	Equipamiento	2,429,260	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300737757	Adquisición De Equipo Básico Completo Para El Banco De Leche Del Hospital De Alta Especialidad De La Mujer.	SSM17	Tabasco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE SALUD	Salud	En Ejecución	2016	7,578,186.69	1,122,573.76	1,122,573.76	1,122,573.76	1,122,573.76	1,122,573.76	1,122,573.76	100.00	0.00	Equipamiento	13,450	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300737764	Adquisición De Equipo Básico Completo Para El Centro De Salud Redención Del Campesino, Tenosique.	SSM21	Tabasco	Tenosique	Redención del Campesino	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE SALUD	Salud	En Ejecución	2016	1,442,540.29	936,290.38	936,290.38	936,290.38	932,388.14	932,388.14	932,388.14	99.58	0.00	Equipamiento	824	0.00	90.10	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300737772	Adquisición De Equipo Básico Completo Para 20 Centros De Salud De Atención Primaria Por Sustitución.	SSM22	Tabasco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE SALUD	Salud	En Ejecución	2016	18,913,457.22	8,063,962.91	8,063,962.91	8,063,962.91	8,063,962.91	8,063,962.91	8,063,962.91	100.00	0.00	Equipamiento	2,429,260	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300737795	Equipamiento Para El Fortalecimiento De Unidades Médicas De Especialidad (Unemes) De Enfermedades Crónicas Y Capacita Para La Acreditación 2016.	SSM35	Tabasco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE SALUD	Salud	En Ejecución	2016	1,172,779.56	804,311.06	804,311.06	804,311.06	802,125.85	802,125.85	802,125.85	99.73	0.00	Equipamiento	1,196,281	0.00	94.62	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300737812	Equipamiento Para El Fortalecimiento De Cinco Centros De Salud De Atención Primaria A La Salud Para La Acreditación 2016.	SSM36	Tabasco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE SALUD	Salud	En Ejecución	2016	1,562,890.79	1,465,554.44	1,465,554.44	1,465,554.44	1,463,369.21	1,463,369.21	1,463,369.21	99.85	0.00	Equipamiento	6,736	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300737846	Equipamiento Para El Fortalecimiento Del Hospital Comunitario Frontera Para El Proceso De Acreditación 2016.	SSM37	Tabasco	Centla	Frontera	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE SALUD	Salud	En Ejecución	2016	7,132,288.63	3,669,347.38	3,669,347.38	3,669,347.38	3,669,347.38	3,669,347.38	3,669,347.38	100.00	0.00	Equipamiento	21,810	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300737863	Adquisiciones De Equipos E Instrumental Médico Quirúrgico Para El Cumplimiento De La Atención A La Población Pediátrica Del Hosp. Reg. De Alta Esp. Del Niño Dr. Rodolfo Nieto Padron Para La Acred. 16	SSM38	Tabasco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE SALUD	Salud	En Ejecución	2016	31,565,535.77	29,211,888.98	29,211,888.98	29,211,888.98	29,211,888.98	29,211,888.98	29,211,888.98	100.00	0.00	Equipamiento	243	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160400812468	0ta32.-Cuartel Región Centro De La Secretaría De Seguridad Pública Segunda Etapa	OTA32	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	Seguridad	En Ejecución	2016	3,930,000.00	3,915,625.65	3,915,625.65	3,872,272.95	3,872,272.95	3,872,272.95	3,872,272.95	98.89	0.00	Otros	335,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: AVANCES AL CUARTO TRIMESTRE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160400812595	Construcción De Fachadas, Accesos, Palapa Y Locales En El Corredor Turístico Puyacatengo En Los Km. 2 920, 3 280, 3 720, 3 760, 4 160 Del Camino Teapa - Tacotalpa, Municipio De Teapa, Tabasco.	OTA52	Tabasco	Teapa	Teapa	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	2,400,000.00	2,291,638.75	2,291,638.75	2,291,638.75	1,747,569.64	1,747,569.64	1,747,569.64	76.26	0.00	Otros	45,795	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: AVANCES AL CUARTO TRIMESTRE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

