

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: Tabasco  
 PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2019	3	TAB190301573201	2019	33	1	12					Adquisición	3,474,250.00	(#1: ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3474250.0, modificado:3474250.0))	Adquisición y reposición de 235 hipocloradores de 1.0 y 1.6 GPH, en los municipios de Cárdenas, Centla, Comalcalco, Cunduacán, Emiliano Zapata, Huimanguillo, Jalapa, Jalpa de Méndez, Paraiso, Tacotalpa, Teapa, y Tonosique, Tabasco	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	AS253	S	193,743	186,145	0	(meta:1: (unidad_medida:Equipamiento, meta:235.0, meta_modificada:235.0))
2019	3	TAB190101514456	2019	33	1	12					Proyecto de inversión	350,000,000.00	(#1: ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000000.0, modificado:61756.57))	Previsión para Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 2019 Fondo VIII Ramo General 33.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	OTD02	S	1,137,845	1,100,758	0	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10000.0, meta_modificada:10000.0))
2019	3	TAB190201561853	2019	33	1	12					Proyecto de inversión	1,731,961.97	(#1: ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1731961.97, modificado:1731961.97))	OTD94.-Construcción de pavimento hidráulico, guarniciones y banquetas en la calle Laguna el Chinal en la colonia Carlos A. Madrazo de la Cd. Balancán de Domínguez, del municipio de Balancán, Tabasco.	27	Tabasco	1	Balancán	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	OTD94	S	6,530	6,500	0	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1324.96, meta_modificada:1324.96))
2019	3	TAB190201563085	2019	33	1	12					Proyecto de inversión	7,718,527.93	(#1: ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7718527.93, modificado:7718527.93))	OTD92.-Construcción de pavimento hidráulico, guarniciones y banquetas en las calles Laguna el Pajaral, Laguna el Tigre y Laguna el Yomei en la colonia Carlos A. Madrazo de la Cd. Balancán de Domínguez, del municipio de Balancán, Tabasco.	27	Tabasco	1	Balancán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	OTD92	S	6,530	6,500	0	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6093.83, meta_modificada:6093.83))

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB190301573201	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Villahermosa, Tab., Mexico, lon:-92.9475061, lat:17.989456}}	02-09-2019	30-09-2019	3,474,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Equipoamiento, avance:0.0}}		En Ejecucion	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190101514456	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Villahermosa, Tab., Mexico, lon:-92.9475061, lat:17.989456}}	01-12-2019	31-12-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}}		En Ejecucion	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190201561853	1	{geo1: {cve_municipio:1, localidad:16, direccion:Laguna El Yonel LATERAL DE CASA, Carlos A. Madrazo Becerra, 86930 Balancan, Tab., Mexico, lon:-91.54100418, lat:17.81088407}}	12-08-2019	10-10-2019	307,190.11	1,535,950.56	307,190.11	307,190.11	307,190.11	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:503.48}}	{1561853/proyecto_INICIO, 1561853/proyecto_PROCESO, 1561853/proyecto_INICIO, 1561853/proyecto_PROCESO}	En Ejecucion	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observacion:verificar importes, trimestre:3.0, usuario:kuischavezra, fecha:2019-10-15}, obs2: {observacion:verificar importes, trimestre:3.0, usuario:kuischavezra, fecha:2019-10-15}, obs3: {observacion:verificar importes, trimestre:3.0, usuario:kuischavezra, fecha:2019-10-15}, obs4: {observacion:verificar importes, trimestre:3.0, usuario:kuischavezra, fecha:2019-10-15}}
TAB190201563085	1	{geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Laguna El Pajal MANZANA SIN CIUDADANOS, Carlos A. Madrazo Becerra, 86930 Balancan, Tab., Mexico, lon:-91.54158354, lat:17.81094536}}	15-08-2019	09-11-2019	3,593,285.75	6,811,110.40	1,362,222.08	1,362,222.08	1,362,222.08	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1218.77}}	{1563085/proyecto_PROCESO, 1563085/proyecto_INICIO}	En Ejecucion	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: Tabasco  
 PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2019	3	TAB190201561912	2019	33	1	12					Proyecto de inversion	1,179,206.13	(#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1179206.13, modificado:1179206.13))	OTD95.-Construcción de pavimento hidráulico, guarderías y banquetas en la calle Laguna el Guinar en la colonia Carlos A. Madrazo de la Cd. Balancán de Domínguez, del municipio de Balancán, Tabasco.	27	Tabasco	1	Balancán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	OTD95	S	6,530	6,500	0	{meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1002.86, meta_modificada:1002.86)}
2019	3	TAB190201562223	2019	33	1	12					Proyecto de inversion	1,261,882.08	(#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1261882.08, modificado:1261882.08))	OTD96.-Construcción de pavimento hidráulico, guarderías y banquetas en la calle Laguna las Cruces en la colonia Carlos A. Madrazo de la Cd. Balancán de Domínguez, del municipio de Balancán, Tabasco.	27	Tabasco	1	Balancán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	OTD96	S	6,530	6,500	0	{meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:961.58, meta_modificada:961.58)}
2019	3	TAB190201561836	2019	33	1	12					Proyecto de inversion	2,206,150.63	(#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2206150.63, modificado:2206150.63))	OTD93.-Construcción de pavimento hidráulico, guarderías y banquetas en la calle Laguna el Guanal en la colonia Carlos A. Madrazo de la Cd. Balancán de Domínguez, del municipio de Balancán, Tabasco.	27	Tabasco	1	Balancán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	OTD93	S	6,530	6,500	0	{meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1696.56, meta_modificada:1696.56)}
2019	3	TAB190201559715	2019	33	1	12					Proyecto de inversion	922,788.77	(#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:922788.77, modificado:720000.0))	OTD18.- Construcción de techumbre en plaza cívica Jardín de Niños "Juan Enrique Pestalozzi", Col. El Gringo, Cárdenas, Tabasco.	27	Tabasco	2	Cárdenas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	OTD18	S	125	125	0	{meta:1: (unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB190201561912	1	{geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Laguna el Guinar AREA VERDE, Carlos A. Madrazo Becerra, 86930 Balancán, Tab., México, lon:-91.54027462, lat:17.81133862}}	12-08-2019	10-10-2019	209,591.60	1,047,958.02	209,591.60	209,591.60	209,591.60	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:280.8}}	{1561912 proyecto_PROCESO, 1561912 proyecto_INICIO, 1561912 proyecto_PROCESO, 1561912 proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observacion:verificar importes, trimestre:3.0, usuario:luischavezra, fecha:2019-10-15}, obs2: {observacion:verificar importes, trimestre:3.0, usuario:luischavezra, fecha:2019-10-15}, obs3: {observacion:verificar importes, trimestre:3.0, usuario:luischavezra, fecha:2019-10-15}, obs4: {observacion:verificar importes, trimestre:3.0, usuario:luischavezra, fecha:2019-10-15}}
TAB190201562223	1	{geo1: {cve_municipio:1, localidad:16, direccion:Anillo Periférico LATERAL DE CASA, Gregorio Mendez, 86930 Balancán, Tab., México, lon:-91.53957188, lat:17.81144843}}	12-08-2019	10-10-2019	219,991.97	1,099,959.84	219,991.97	219,991.97	219,991.97	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:192.32}}	{1562223 proyecto_INICIO, 1562223 proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observacion:verificar importes, trimestre:3.0, usuario:luischavezra, fecha:2019-10-15}, obs2: {observacion:verificar importes, trimestre:3.0, usuario:luischavezra, fecha:2019-10-15}, obs3: {observacion:verificar importes, trimestre:3.0, usuario:luischavezra, fecha:2019-10-15}, obs4: {observacion:verificar importes, trimestre:3.0, usuario:luischavezra, fecha:2019-10-15}}
TAB190201561836	1	{geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Laguna El Guanal AREA VERDE, Carlos A. Madrazo Becerra, 86930 Balancán, Tab., México, lon:-91.54149771, lat:17.81170124}}	12-08-2019	10-10-2019	362,833.19	1,814,165.96	362,833.19	362,833.19	362,833.19	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:152.69}}	{1561836 proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observacion:verificar importes, trimestre:3.0, usuario:luischavezra, fecha:2019-10-15}, obs2: {observacion:verificar importes, trimestre:3.0, usuario:luischavezra, fecha:2019-10-15}, obs3: {observacion:verificar importes, trimestre:3.0, usuario:luischavezra, fecha:2019-10-15}, obs4: {observacion:verificar importes, trimestre:3.0, usuario:luischavezra, fecha:2019-10-15}}
TAB190201559715	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Francisco I. Madero 9, El Gringo, 86590 Heroica Cardenas, Tab., México, lon:-93.37480903, lat:17.98315179}}	03-06-2019	31-08-2019	720,000.00	715,263.33	698,592.30	698,592.30	698,592.30	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}}	{1559715 proyecto_PROCESO, 1559715 proyecto_INICIO, 1559715 proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observacion:a solicitud de la dependencia, trimestre:3.0, usuario:luischavezra, fecha:2019-10-15}, obs2: {observacion:a solicitud de la dependencia, trimestre:3.0, usuario:luischavezra, fecha:2019-10-15}, obs3: {observacion:a solicitud de la dependencia, trimestre:3.0, usuario:luischavezra, fecha:2019-10-15}, obs4: {observacion:a solicitud de la dependencia, trimestre:3.0, usuario:luischavezra, fecha:2019-10-15}}

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2019	3	TAB190301569549	2019	33	1	12					Proyecto de inversion	5,000,000.00	(#1: ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0)	OTE43.-Programa Territorial Operativo del municipio de Cárdenas, Tabasco.	27	Tabasco	2	Cárdenas	Programa de Estudios de Preinversión	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	OTE43	S	126,247	122,234	0	(meta:1: (unidad_medida:Estudio de preinversion, meta:1.0, meta_modificada:1.0))
2019	3	TAB190201559787	2019	33	1	12					Proyecto de inversion	1,446,008.43	(#1: ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1446008.43, modificado:106000.0)	OTD20.-Construcción de techumbre en plaza cívica de la Esc. Rural Estatal "Ponciano Arriaga", R/a. Poza Redonda 2da. Sección, Cárdenas, Tabasco.	27	Tabasco	2	Cárdenas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	OTD20	S	109	100	0	(meta:1: (unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0))
2019	3	TAB190201559739	2019	33	1	12					Proyecto de inversion	1,871,839.29	(#1: ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1871839.29, modificado:1500000.0)	OTD19.-Construcción de techumbre en plaza cívica Esc. Telesecundaria Gral. Lazaro Cárdenas del Río, R/a. Enchucjada 3ra. Sección, Cárdenas, Tabasco.	27	Tabasco	2	Cárdenas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	OTD19	S	148	145	0	(meta:1: (unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0))
2019	3	TAB190301573685	2019	33	1	12					Proyecto de inversion	887,689.00	(#1: ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:887689.0, modificado:887689.0)	JEB17 Construcción de Obra de Drenaje tipo Cajón prefabricado, camino: Sabina-Villahermosa, en el km 0+870. Ubicado en el Municipio de Centro, Tabasco.	27	Tabasco	4	Centro	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	JEB17	S	778	747	0	(meta:1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:4.1, meta_modificada:4.1))

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB190301569549	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Unamed Road, Tabasco, Mexico, lon:-93.36044312, lat:17.95913849}}	02-09-2019	30-11-2019	2,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversion, avance:0.0}}		En Ejecucion	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	{obs1: {observacion:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversion diferente de 'Otros', trimestre:3.0, usuario:danielrodriguez, fecha:2019-10-21}, obs2: {observacion:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversion diferente de 'Otros', trimestre:3.0, usuario:danielrodriguez, fecha:2019-10-21}, obs3: {observacion:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversion diferente de 'Otros', trimestre:3.0, usuario:danielrodriguez, fecha:2019-10-21}}
TAB190201559787	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:66, direccion:Poza Redonda 2A - Santuario 2A, Poza Redonda 2da Sec., Tab., Mexico, lon:-93.47597122, lat:18.23456873}}	03-06-2019	31-08-2019	1,005,000.00	995,340.61	771,529.67	771,529.67	771,529.67	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.99}}		En Ejecucion	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observacion:Se devuelve a solicitud de Yuliana Priego, trimestre:3.0, usuario:josellorresi, fecha:2019-10-18}, obs2: {observacion:Se devuelve a solicitud de Yuliana Priego, trimestre:3.0, usuario:josellorresi, fecha:2019-10-18}, obs3: {observacion:Se devuelve a solicitud de Yuliana Priego, trimestre:3.0, usuario:josellorresi, fecha:2019-10-18}, obs4: {observacion:Se devuelve a solicitud de Yuliana Priego, trimestre:3.0, usuario:josellorresi, fecha:2019-10-18}}
TAB190201559739	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:35, direccion:Unamed Road, Encrucijada 3ra Sec., Tab., Mexico, lon:-93.555547, lat:18.25618053}}	03-06-2019	31-08-2019	1,500,000.00	1,478,331.13	998,953.73	998,953.73	998,953.73	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.87}}	{1559739/proyecto_INICIO, 1559739/proyecto_PROCESO, 1559739/proyecto_NICIO}	En Ejecucion	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observacion:Se devuelve a solicitud de Yuliana Priego, trimestre:3.0, usuario:josellorresi, fecha:2019-10-18}, obs2: {observacion:Se devuelve a solicitud de Yuliana Priego, trimestre:3.0, usuario:josellorresi, fecha:2019-10-18}, obs3: {observacion:Se devuelve a solicitud de Yuliana Priego, trimestre:3.0, usuario:josellorresi, fecha:2019-10-18}, obs4: {observacion:Se devuelve a solicitud de Yuliana Priego, trimestre:3.0, usuario:josellorresi, fecha:2019-10-18}}
TAB190301573685	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:237, direccion:Plutarco Elias Calles, 86170 Villahermosa, Tab., Mexico, lon:-92.9350761, lat:17.9637001}}	11-10-2019	11-10-2019	261,632.11	872,107.02	261,632.11	261,632.11	261,632.11	{cfo1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-JE817-011-19, contratista:CARLOS CAMPO PEREZ, convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:872107.02, importe_modificado:872107.02}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2.05}}		En Ejecucion	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: Tabasco  
 PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2019	3	TAB190101511142	2019	33	1	12					Proyecto de inversion	809,457.08	(#1: ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:809457.08, modificado:742275.64))	Mantenimiento a estacionamiento publico del Parque Tabasco "Dora Maria" y Olimpia XXI.	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	OTD115	S	1,200,967	1,200,000	0	(meta:1: (unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0))
2019	3	TAB190101511181	2019	33	1	12					Proyecto de inversion	1,482,352.13	(#1: ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1482352.13, modificado:1396656.43))	Mantenimiento de instalaciones eléctricas de alumbrado en estacionamientos y margaritas en el Parque Tabasco "Dora Maria".	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	OTD15	S	1,200,967	1,200,000	0	(meta:1: (unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0))
2019	3	TAB190201562228	2019	33	1	12					Proyecto de inversion	4,875,657.27	(#1: ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4875657.27, modificado:4875657.27))	OTD98.- Construcción de Albergue de Jaguares en el Centro de Interpretación y Convivencia con la Naturaleza "YUMKÁ", municipio de Centro, Tabasco.	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	OTD98	S	328,740	311,619	0	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:429.93, meta_modificada:429.93))
2019	3	TAB190301568310	2019	33	1	12					Proyecto de inversion	5,689,062.13	(#1: ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5689062.13, modificado:5689062.13))	OTE17.- Trabajos complementarios para el Nuevo Mercado Jose Maria Pino Suarez, en la Ciudad de Villahermosa, municipio de Centro, Tabasco.	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	OTE17	S	333,628	331,000	0	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:28162.24, meta_modificada:28162.24))

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB190101511142	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:87, direccion:Boulevard Bicentenario, Parque Tabasco, 86037 Villahermosa, Tab., México, lon: -92.96482801, lat:18.00659044}}	15-04-2019	15-05-2019	742,275.64	742,275.64	742,275.64	742,275.64	742,275.64	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: (observación a solicitud de la dependencia, trimestre:3.0, usuario:luismcavezra, fecha:2019-10-15), obs2: (observación a solicitud de la dependencia, trimestre:3.0, usuario:luismcavezra, fecha:2019-10-15), obs3: (observación a solicitud de la dependencia, trimestre:3.0, usuario:luismcavezra, fecha:2019-10-15), obs4: (observación a solicitud de la dependencia, trimestre:3.0, usuario:luismcavezra, fecha:2019-10-15)}
TAB190101511181	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:87, direccion:Boulevard Bicentenario, Parque Tabasco, 86037 Villahermosa, Tab., México, lon: -92.9649353, lat:18.00683532}}	15-04-2019	15-05-2019	1,398,656.43	1,398,656.43	1,398,656.43	1,398,656.43	1,398,656.43	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: (observación a solicitud de la dependencia, trimestre:3.0, usuario:luismcavezra, fecha:2019-10-15), obs2: (observación a solicitud de la dependencia, trimestre:3.0, usuario:luismcavezra, fecha:2019-10-15), obs3: (observación a solicitud de la dependencia, trimestre:3.0, usuario:luismcavezra, fecha:2019-10-15), obs4: (observación a solicitud de la dependencia, trimestre:3.0, usuario:luismcavezra, fecha:2019-10-15)}
TAB190201562228	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:50, direccion:Unnamed Road, Tabasco, México, lon: -92.80044079, lat:18.00726386}}	12-08-2019	09-12-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{1562228}proyecto_INICIO	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190301568310	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Av Constitución 1106, Centro Delegación Cinco, 86073 Villahermosa, Tab., México, lon: -92.9138124, lat:17.99590721}}	09-09-2019	23-10-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:281.62}}	{1568310}proyecto_INICIO	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	{obs1: (observación a solicitud de la dependencia, trimestre:3.0, usuario:luismcavezra, fecha:2019-10-15), obs2: (observación a solicitud de la dependencia, trimestre:3.0, usuario:luismcavezra, fecha:2019-10-15), obs3: (observación a solicitud de la dependencia, trimestre:3.0, usuario:luismcavezra, fecha:2019-10-15), obs4: (observación a solicitud de la dependencia, trimestre:3.0, usuario:luismcavezra, fecha:2019-10-15)}



Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: Tabasco  
 PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2019	3	TAB190201560055	2019	33	1	12					Proyecto de inversion	964,064.75	(#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:964064.75, modificado:750000.0))	OTD29.-Construcción de techumbre en plaza cívica de la Esc. Prim. Arnulfo Gorgana Gurria, Col. Casa Blanca, Centro, Tabasco.	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	OTD29	S	129	120	0	(meta:1: (unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0))
2019	3	TAB190201560063	2019	33	1	12					Proyecto de inversion	1,705,470.13	(#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1705470.13, modificado:1550000.0))	OTD31.-Construcción de techumbre y plataforma de concreto en plaza cívica en el Centro de Atención Múltiple No. 4, Col. Alastia, Centro, Tabasco.	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	OTD31	S	38	35	0	(meta:1: (unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0))
2019	3	TAB190201560092	2019	33	1	12					Proyecto de inversion	1,814,027.81	(#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1814027.81, modificado:1400000.0))	OTD35.-Construcción de techumbre y plataforma de concreto en la Esc. Prim. Antonio Ocampo Ramírez, Col. El Espejo II, Centro, Tabasco.	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	OTD35	S	196	170	0	(meta:1: (unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0))
2019	3	TAB190201562234	2019	33	1	12					Proyecto de inversion	1,684,586.24	(#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1684586.24, modificado:1684586.24))	OTD99.-Sustitución de acometida eléctrica y remodelación de 2 módulos sanitarios en el Instituto de la Juventud y el Deporte de Tabasco en la Cd. Deportiva, Villahermosa, Centro, Tabasco.	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	OTD99	S	340	340	0	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:167.81, meta_modificada:167.81))

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB190201560055	1	(geo1: (cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Rio Mezcalapa 222A, Casa Blanca Tra Secc, 86060 Villahermosa, Tab., México, lon: -92.91195631, lat:18.00230498))	03-06-2019	31-08-2019	750,000.00	738,598.24	403,484.22	403,484.22	403,484.22	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Equipamiento, avance:0.59))		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	(obs1: (observación:Se devuelve a solicitud de Yulana Priego, trimestre:3.0, usuario:joselltorres, fecha:2019-10-18), obs2: (observación:Se devuelve a solicitud de Yulana Priego, trimestre:3.0, usuario:joselltorres, fecha:2019-10-18), obs3: (observación:Se devuelve a solicitud de Yulana Priego, trimestre:3.0, usuario:joselltorres, fecha:2019-10-18), obs4: (observación:Se devuelve a solicitud de Yulana Priego, trimestre:3.0, usuario:joselltorres, fecha:2019-10-18))
TAB190201560063	1	(geo1: (cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Av. 27 de Febrero 1908, Atasta de Sierra, 86100 Villahermosa, Tab., México, lon: -92.9433918, lat:17.98386612))	03-06-2019	31-08-2019	1,550,000.00	1,305,331.39	1,192,182.12	1,192,182.12	1,192,182.12	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0))	(1560063/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	(obs1: (observación:Se devuelve a solicitud de Yulana Priego, trimestre:3.0, usuario:joselltorres, fecha:2019-10-18), obs2: (observación:Se devuelve a solicitud de Yulana Priego, trimestre:3.0, usuario:joselltorres, fecha:2019-10-18), obs3: (observación:Se devuelve a solicitud de Yulana Priego, trimestre:3.0, usuario:joselltorres, fecha:2019-10-18), obs4: (observación:Se devuelve a solicitud de Yulana Priego, trimestre:3.0, usuario:joselltorres, fecha:2019-10-18))
TAB190201560092	1	(geo1: (cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Rio Uxpanapa 204, El Espejo II, 86109 Villahermosa, Tab., México, lon: -92.95692086, lat:17.99741739))	03-06-2019	31-08-2019	1,400,000.00	1,385,052.32	1,275,544.81	1,275,544.81	1,275,544.81	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0))	(1560092/proyecto_INICIO, 1560092/proyecto_PROCESO, 1560092/proyecto_INICIO, 1560092/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	(obs1: (observación:Se devuelve a solicitud de Yulana Priego, trimestre:3.0, usuario:joselltorres, fecha:2019-10-18), obs2: (observación:Se devuelve a solicitud de Yulana Priego, trimestre:3.0, usuario:joselltorres, fecha:2019-10-18), obs3: (observación:Se devuelve a solicitud de Yulana Priego, trimestre:3.0, usuario:joselltorres, fecha:2019-10-18), obs4: (observación:Se devuelve a solicitud de Yulana Priego, trimestre:3.0, usuario:joselltorres, fecha:2019-10-18))
TAB190201562234	1	(geo1: (cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Circuito Deportivo, Primero de Mayo, 86100 Villahermosa, Tab., México, lon: -92.94381022, lat:17.97639614))	12-08-2019	09-11-2019	0.00	1,620,792.77	324,158.55	324,158.55	324,158.55	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:52.02))		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: Tabasco  
 PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2019	3	TAB190201562237	2019	33	1	12					Proyecto de inversion	4,999,669.05	(#1: ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4999669.05, modificado:4999669.05)	OTE01.-Rehabilitación de las áreas de tratamiento de mecanoterapia, electroterapia y estimulación del "Centro de Rehabilitación y Educación Especial del Estado de Tabasco" (C.R.E.E.) Primera etapa, en la Ciudad de Villahermosa, municipio de Centro, Tabasco.	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	OTE01	S	178,000	175,577	0	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2275.0, meta_modificada:2275.0) )
2019	3	TAB190301568345	2019	33	1	12					Proyecto de inversion	1,330,926.00	(#1: ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1330926.0, modificado:1330926.0)	OTE19.-Construcción del crematorio en el velatorio del DIF, en la Ciudad de Villahermosa, municipio de Centro, Tabasco.	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	OTE19	S	333,629	331,000	0	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:149.35, meta_modificada:149.35) )
2019	3	TAB190301568694	2019	33	1	12					Proyecto de inversion	4,349,967.69	(#1: ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4349967.69, modificado:4349967.69)	OTE28.- Construcción de techumbre en la alberca olimpica de la Ciudad Deportiva, en la Ciudad de Villahermosa, municipio de Centro, Tabasco.	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	OTE28	S	332,629	332,000	0	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2520.0, meta_modificada:2520.0) )
2019	3	TAB190101511193	2019	33	1	12					Proyecto de inversion	536,258.82	(#1: ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:536258.82, modificado:505112.01)	Relleno para terraplén de área para convivencia y plataformas de concreto de diversas áreas del Parque Tabasco "Dora Mania".	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	OTD17	S	1,200,967	1,200,000	0	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0) )

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB190201562237	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Periferico Carlos Pellicer Cámara 20, Casa Blanca 2da Secc, 86060 Villahermosa, Tab., Mexico, lon:-92.90320158, lat:18.01681389}}	19-08-2019	16-11-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{1562237/proyecto_INICIO}	En Ejecucion	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190301568345	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Av. 27 de Febrero 1799, Atasta de Sierra, 86100 Villahermosa, Tab., Mexico, lon:-92.94345617, lat:17.983611}}	09-09-2019	07-11-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}		En Ejecucion	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190301568694	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Ciroulo Deportivo 1010A, Andres Sanchez Magallanes, 86160 Villahermosa, Tab., Mexico, lon:-92.94133186, lat:17.97593691}}	14-10-2019	12-12-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}		En Ejecucion	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190101511193	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:87, direccion:Boulevard Bicentenario, Parque Tabasco, 86037 Villahermosa, Tab., Mexico, lon:-92.96482801, lat:18.00675369}}	15-04-2019	15-05-2019	505,112.01	505,112.01	505,112.01	505,112.01	505,112.01	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}}		En Ejecucion	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observacion: solicitud de la dependencia, trimestre:3.0, usuario:luismcavezra, fecha:2019-10-15}, obs2: {observacion: solicitud de la dependencia, trimestre:3.0, usuario:luismcavezra, fecha:2019-10-15}, obs3: {observacion: solicitud de la dependencia, trimestre:3.0, usuario:luismcavezra, fecha:2019-10-15}, obs4: {observacion: solicitud de la dependencia, trimestre:3.0, usuario:luismcavezra, fecha:2019-10-15}}

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: Tabasco  
 PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2019	3	TAB190201560068	2019	33	I	12					Proyecto de inversion	2,211,527.18	(#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2211527.18, modificado:2100000.0))	OTD32.-Construcción de techumbre en plaza cívica de la Esc. Prim. Manuel Bartlett Bautista, Fracc. Villa el Cielo, Rta. Tumbulshah, Centro, Tabasco.	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	OTD32	S	205	201	0	(meta:1: (unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0))
2019	3	TAB190201560072	2019	33	I	12					Proyecto de inversion	1,737,214.42	(#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1737214.42, modificado:1550000.0))	OTD33.-Construcción de la techumbre en plaza cívica del Plantel 30 del Colegio de Bachilleres de Tabasco, Col. Gaviotas Norte, Centro, Tabasco.	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	OTD33	S	763	650	0	(meta:1: (unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0))
2019	3	TAB190101511119	2019	33	I	12					Proyecto de inversion	644,669.25	(#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:644669.25, modificado:617226.91))	Mantenimiento del Teatro al aire libre al interior en el Parque Tabasco "Dora María".	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	OTD09	S	1,200,967	1,200,000	0	(meta:1: (unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0))
2019	3	TAB190101511152	2019	33	I	12					Proyecto de inversion	396,781.60	(#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:396781.6, modificado:341186.5))	Mantenimiento de tangüis I, II, III, área gastronómica y tirolesa en el Parque Tabasco "Dora María".	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	OTD12	S	1,200,967	1,200,000	0	(meta:1: (unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0))

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB190201560068	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:174, direccion:Calle Marie, Tabasco, Mexico, lon:-92.92957306, lat:17.81358071}}	03-06-2019	31-08-2019	2,100,000.00	1,890,613.07	1,234,646.64	1,234,646.64	1,234,646.64	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.9}}	{1560068/proyecto_INICIO, 1560068/proyecto_PROCESO, 1560068/proyecto_INICIO}	En Ejecucion	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observacion:Se devuelve a solicitud de Yuliana Priego, trimestre:3.0, usuario:josellorresi, fecha:2019-10-18}, obs2: {observacion:Se devuelve a solicitud de Yuliana Priego, trimestre:3.0, usuario:josellorresi, fecha:2019-10-18}, obs3: {observacion:Se devuelve a solicitud de Yuliana Priego, trimestre:3.0, usuario:josellorresi, fecha:2019-10-18}, obs4: {observacion:Se devuelve a solicitud de Yuliana Priego, trimestre:3.0, usuario:josellorresi, fecha:2019-10-18}}
TAB190201560072	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Cirulo Municipal 130, Triunfo la Manga I, 86099 Villahermosa, Tab., Mexico, lon:-92.91677356, lat:17.98105981}}	03-06-2019	31-08-2019	1,550,000.00	1,395,154.31	837,055.20	837,055.20	837,055.20	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.52}}	{1560072/proyecto_INICIO, 1560072/proyecto_PROCESO, 1560072/proyecto_INICIO}	En Ejecucion	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observacion:Se devuelve a solicitud de Yuliana Priego, trimestre:3.0, usuario:josellorresi, fecha:2019-10-18}, obs2: {observacion:Se devuelve a solicitud de Yuliana Priego, trimestre:3.0, usuario:josellorresi, fecha:2019-10-18}, obs3: {observacion:Se devuelve a solicitud de Yuliana Priego, trimestre:3.0, usuario:josellorresi, fecha:2019-10-18}, obs4: {observacion:Se devuelve a solicitud de Yuliana Priego, trimestre:3.0, usuario:josellorresi, fecha:2019-10-18}}
TAB190101511119	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:87, direccion:Unnamed Road, Parque Tabasco, 86037 Villahermosa, Tab., Mexico, lon:-92.9632598, lat:18.00963101}}	15-04-2019	15-05-2019	617,226.91	617,226.91	617,226.91	617,226.91	617,226.91	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}}		En Ejecucion	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observacion:a solicitud de la dependencia, trimestre:3.0, usuario:luismchavezra, fecha:2019-10-15}, obs2: {observacion:a solicitud de la dependencia, trimestre:3.0, usuario:luismchavezra, fecha:2019-10-15}, obs3: {observacion:a solicitud de la dependencia, trimestre:3.0, usuario:luismchavezra, fecha:2019-10-15}, obs4: {observacion:a solicitud de la dependencia, trimestre:3.0, usuario:luismchavezra, fecha:2019-10-15}}
TAB190101511152	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:87, direccion:Boulevard Bicentenario, Parque Tabasco, 86037 Villahermosa, Tab., Mexico, lon:-92.9647851, lat:18.00667206}}	15-04-2019	15-05-2019	341,186.50	341,186.50	341,186.50	341,186.50	341,186.50	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}}		En Ejecucion	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observacion:a solicitud de la dependencia, trimestre:3.0, usuario:luismchavezra, fecha:2019-10-15}, obs2: {observacion:a solicitud de la dependencia, trimestre:3.0, usuario:luismchavezra, fecha:2019-10-15}, obs3: {observacion:a solicitud de la dependencia, trimestre:3.0, usuario:luismchavezra, fecha:2019-10-15}, obs4: {observacion:a solicitud de la dependencia, trimestre:3.0, usuario:luismchavezra, fecha:2019-10-15}}

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: Tabasco  
 PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2019	3	TAB190101511164	2019	33	1	12					Proyecto de inversion	1,676,778.81	(#1: ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1676778.81, modificado:1534257.27))	Mantenimiento del Sland ganadero del Parque Tabasco "Dora Maria" - Feria 2019.	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	OTD13	S	1,200,967	1,200,000	0	(meta:1: (unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0))
2019	3	TAB190201559866	2019	33	1	12					Proyecto de inversion	1,568,995.90	(#1: ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1568995.9, modificado:1290000.0))	OTD22.-Construcción de techumbre y plataforma de concreto en plaza cívica de la Esc. Prim. Urb. Fed. "Rosario Ma. Gutiérrez Eskildsen", Fracc. las Margaritas Villa Parrilla, Centro, Tabasco.	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	OTD22	S	105	100	0	(meta:1: (unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0))
2019	3	TAB190101511132	2019	33	1	12					Proyecto de inversion	689,293.98	(#1: ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:689293.98, modificado:645632.27))	Mantenimiento de cerca de malla perimetral y portones de acceso a diferentes áreas del Parque Tabasco "Dora Maria".	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	OTD10	S	1,200,967	1,200,000	0	(meta:1: (unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0))
2019	3	TAB190101511188	2019	33	1	12					Proyecto de inversion	796,887.88	(#1: ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:796887.88, modificado:638549.97))	Mantenimiento de módulos sanitarios en el Parque Tabasco "Dora Maria".	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	OTD16	S	1,200,967	1,200,000	0	(meta:1: (unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0))

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB190101511164	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:87, direccion:Boulevard Bicentenario, Parque Tabasco, 86037 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.96502113, lat:18.0067741}}	15-04-2019	15-05-2019	1,534,257.27	1,534,257.27	1,534,257.27	1,534,257.27	1,534,257.27	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación a solicitud de la dependencia, trimestre:3.0, usuario:luismchavezra, fecha:2019-10-15}, obs2: {observación a solicitud de la dependencia, trimestre:3.0, usuario:luismchavezra, fecha:2019-10-15}, obs3: {observación a solicitud de la dependencia, trimestre:3.0, usuario:luismchavezra, fecha:2019-10-15}, obs4: {observación a solicitud de la dependencia, trimestre:3.0, usuario:luismchavezra, fecha:2019-10-15}}
TAB190201559866	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Sor Juana Inés de La Cruz 30, Parrilla Tra. Sec., Las Margaritas, 86016 Parrilla, Tab., México, lon:-92.92313576, lat:17.90021912}}	03-06-2019	31-08-2019	1,290,000.00	1,237,429.74	1,147,942.30	1,147,942.30	1,147,942.30	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}}	{1559866/proyecto_INICIO, 1559866/proyecto_PROCESO, 1559866/proyecto_INICIO, 1559866/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:Se devuelve a solicitud de Yuliana Priego, trimestre:3.0, usuario:jossellorresi, fecha:2019-10-18}, obs2: {observación:Se devuelve a solicitud de Yuliana Priego, trimestre:3.0, usuario:jossellorresi, fecha:2019-10-18}, obs3: {observación:Se devuelve a solicitud de Yuliana Priego, trimestre:3.0, usuario:jossellorresi, fecha:2019-10-18}, obs4: {observación:Se devuelve a solicitud de Yuliana Priego, trimestre:3.0, usuario:jossellorresi, fecha:2019-10-18}}
TAB190101511132	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:87, direccion:Boulevard Bicentenario, Parque Tabasco, 86037 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.96506405, lat:18.00695776}}	15-04-2019	15-05-2019	645,632.27	645,632.27	645,632.27	645,632.27	645,632.27	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación a solicitud de la dependencia, trimestre:3.0, usuario:luismchavezra, fecha:2019-10-15}, obs2: {observación a solicitud de la dependencia, trimestre:3.0, usuario:luismchavezra, fecha:2019-10-15}, obs3: {observación a solicitud de la dependencia, trimestre:3.0, usuario:luismchavezra, fecha:2019-10-15}, obs4: {observación a solicitud de la dependencia, trimestre:3.0, usuario:luismchavezra, fecha:2019-10-15}}
TAB190101511188	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:87, direccion:Boulevard Bicentenario, Parque Tabasco, 86037 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.9647851, lat:18.00671288}}	15-04-2019	15-05-2019	638,549.97	638,549.97	638,549.97	638,549.97	638,549.97	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación a solicitud de la dependencia, trimestre:3.0, usuario:luismchavezra, fecha:2019-10-15}, obs2: {observación a solicitud de la dependencia, trimestre:3.0, usuario:luismchavezra, fecha:2019-10-15}, obs3: {observación a solicitud de la dependencia, trimestre:3.0, usuario:luismchavezra, fecha:2019-10-15}, obs4: {observación a solicitud de la dependencia, trimestre:3.0, usuario:luismchavezra, fecha:2019-10-15}}



Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: Tabasco  
 PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																													
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2019	3	TAB190201559886	2019	33	1	12					Proyecto de inversion	1,349,287.98	(#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1349287.98, modificado:1200000.0))	OTD23.-Construcción de techumbre en plaza cívica de la Esc. Prim. Fed. "Tausilo Méndez Jiménez", Fracc. La Isla, Rta. Miguel Hidalgo 1a. Sección, Centro, Tabasco.	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	OTD23	S		156	150	0	(meta:1: (unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0))
2019	3	TAB190301568322	2019	33	1	12					Proyecto de inversion	9,100,000.00	(#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9100000.0, modificado:9100000.0))	OTE18.- Rehabilitación de la alberca semi olimpica de la Ciudad Deportiva, en la Ciudad de Villahermosa, municipio de Centro, Tabasco.	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Inversión de Mantenimiento	Deporte	Sin identificar	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	OTE18	S		333,629	331,000	0	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3857.9, meta_modificada:3857.9))
2019	3	TAB190301568371	2019	33	1	12					Proyecto de inversion	674,176.26	(#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:674176.26, modificado:674176.26))	OTE54.- Remodelación del aula K del Edificio 5 para la instalación del simulador de manejo de la Academia de Policía, en la Ciudad de Villahermosa, municipio de Centro, Tabasco.	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Inversión de Mantenimiento	Educación	Sin identificar	Secretaria de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	OTE54	S		334,629	330,000	0	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50.0, meta_modificada:50.0))
2019	3	TAB190201560058	2019	33	1	12					Proyecto de inversion	981,532.27	(#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:981532.27, modificado:750000.0))	OTD30.-Construcción de techumbre en plaza cívica del Jardín de Niños Jacoba Vázquez, Col. 1° de Mayo, Centro, Tabasco.	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	OTD30	S		130	110	0	(meta:1: (unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0))

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB190201559886	1	(geo1: (cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Hule, Miguel Hidalgo III Etapa, 86127 Villahermosa, Tab., Mexico, lon:-92.99258351, lat:17.9684564))	03-06-2019	31-08-2019	1,200,000.00	1,200,000.00	1,008,542.12	1,008,542.12	1,008,542.12	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0))	(1559886/proyecto_INICIO, 1559886/proyecto_PROCESO)	En Ejecucion	Validado avances	Sin observaciones	(obs1: (observacion:Se devuelve a solicitud de Yuliana Priego, trimestre:3.0, usuario:jossellorresi, fecha:2019-10-18), obs2: (observacion:Se devuelve a solicitud de Yuliana Priego, trimestre:3.0, usuario:jossellorresi, fecha:2019-10-18), obs3: (observacion:Se devuelve a solicitud de Yuliana Priego, trimestre:3.0, usuario:jossellorresi, fecha:2019-10-18), obs4: (observacion:Se devuelve a solicitud de Yuliana Priego, trimestre:3.0, usuario:jossellorresi, fecha:2019-10-18))
TAB190301568322	1	(geo1: (cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Velodromo Cd Deportiva 14, Andres Sanchez Magallanes, 86160 Villahermosa, Tab., Mexico, lon:-92.94167787, lat:17.97424541))	09-09-2019	07-12-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0))		En Ejecucion	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190301568371	1	(geo1: (cve_municipio:4, localidad:1, direccion:66190, Av 16 de Septiembre 617, Primero de Mayo, Villahermosa, Tab., Mexico, lon:-92.92601109, lat:17.97107921))	14-10-2019	14-11-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0))	(1568371/proyecto_INICIO)	En Ejecucion	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190201560058	1	(geo1: (cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Jose Moreno Irbalien 323, Primero de Mayo, 86190 Villahermosa, Tab., Mexico, lon:-92.93196559, lat:17.97436532))	03-06-2019	31-08-2019	750,000.00	742,432.99	480,616.32	480,616.32	480,616.32	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Equipamiento, avance:0.88))	(1560058/proyecto_INICIO)	En Ejecucion	Validado avances	Sin observaciones	(obs1: (observacion:Se devuelve a solicitud de Yuliana Priego, trimestre:3.0, usuario:jossellorresi, fecha:2019-10-18), obs2: (observacion:Se devuelve a solicitud de Yuliana Priego, trimestre:3.0, usuario:jossellorresi, fecha:2019-10-18), obs3: (observacion:Se devuelve a solicitud de Yuliana Priego, trimestre:3.0, usuario:jossellorresi, fecha:2019-10-18), obs4: (observacion:Se devuelve a solicitud de Yuliana Priego, trimestre:3.0, usuario:jossellorresi, fecha:2019-10-18))

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: Tabasco  
 PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2019	3	TAB190101511173	2019	33	1	12					Proyecto de inversion	1,009,317.87	(#1: ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1009317.87, modificado:967593.09)	Mantenimiento de alumbrado en andadores, casetas de vigilancia fijas y móviles, áreas exteriores, en el Parque Tabasco "Dora Maria".	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	OTD14	S	1,200,967	1,200,000	0	(meta:1: (unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0))
2019	3	TAB190201559860	2019	33	1	12					Proyecto de inversion	1,840,625.22	(#1: ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1840625.22, modificado:186000.0)	OTD21.-Construcción de techumbre, plataforma de concreto hidráulico en plaza cívica y barda en el Jardín de Niños "Carolina Domínguez Sosa", Fracc. Santa Elena, Col. Miguel Hidalgo, Centro, Tabasco.	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	OTD21	S	42	40	0	(meta:1: (unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0))
2019	3	TAB190201559916	2019	33	1	12					Proyecto de inversion	1,402,105.00	(#1: ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1402105.0, modificado:105000.0)	OTD24.-Construcción de techumbre y plataforma de concreto en plaza cívica de la Esc. Prim. Urbana "Blancas Mariposas", Fracc. Mis Blancas Mariposas, Centro, Tabasco.	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	OTD24	S	45	42	0	(meta:1: (unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0))
2019	3	TAB190201560096	2019	33	1	12					Proyecto de inversion	1,147,290.85	(#1: ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1147290.85, modificado:1025000.0)	OTD36.-Construcción de techumbre en plaza cívica del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP) Viahermosa II, Col. 1° de Mayo, Centro, Tabasco.	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	OTD36	S	550	520	0	(meta:1: (unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0))

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB190101511173	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:87, direccion:Boulevard Bicentenario, Parque Tabasco, 86037 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.96497822, lat:18.0067945}}	15-04-2019	15-05-2019	967,593.09	967,593.09	967,593.09	967,593.09	967,593.09	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: (observación: a solicitud de la dependencia, trimestre:3.0, usuario:luismhachevaz, fecha:2019-10-15), obs2: (observación: a solicitud de la dependencia, trimestre:3.0, usuario:luismhachevaz, fecha:2019-10-15), obs3: (observación: a solicitud de la dependencia, trimestre:3.0, usuario:luismhachevaz, fecha:2019-10-15), obs4: (observación: a solicitud de la dependencia, trimestre:3.0, usuario:luismhachevaz, fecha:2019-10-15)}
TAB190201559860	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Calle 25 25, Miguel Hidalgo III Etapa, 86127 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.98980474, lat:17.96987497}}	03-06-2019	31-08-2019	1,585,000.00	1,512,404.00	1,080,426.44	1,080,426.44	1,080,426.44	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}}	{1559860/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: (observación: Se devuelve a solicitud de Yuliana Priego, trimestre:3.0, usuario:josellorresi, fecha:2019-10-18), obs2: (observación: Se devuelve a solicitud de Yuliana Priego, trimestre:3.0, usuario:josellorresi, fecha:2019-10-18), obs3: (observación: Se devuelve a solicitud de Yuliana Priego, trimestre:3.0, usuario:josellorresi, fecha:2019-10-18), obs4: (observación: Se devuelve a solicitud de Yuliana Priego, trimestre:3.0, usuario:josellorresi, fecha:2019-10-18)}
TAB190201559916	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Av Blancas Mariposas s/n, Blancas Mariposas, 86179 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.94761896, lat:17.96166958}}	03-06-2019	31-08-2019	1,050,000.00	1,035,714.27	928,329.36	928,329.36	928,329.36	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}}	{1559916/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: (observación: Se devuelve a solicitud de Yuliana Priego, trimestre:3.0, usuario:josellorresi, fecha:2019-10-18), obs2: (observación: Se devuelve a solicitud de Yuliana Priego, trimestre:3.0, usuario:josellorresi, fecha:2019-10-18), obs3: (observación: Se devuelve a solicitud de Yuliana Priego, trimestre:3.0, usuario:josellorresi, fecha:2019-10-18), obs4: (observación: Se devuelve a solicitud de Yuliana Priego, trimestre:3.0, usuario:josellorresi, fecha:2019-10-18)}
TAB190201560096	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Perif. Carlos Pellicor Cámara 710 B, Primero de Mayo, 86190 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.92656898, lat:17.96914017}}	03-06-2019	31-08-2019	1,025,000.00	922,786.83	676,231.28	676,231.28	676,231.28	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.98}}	{1560096/proyecto_PROCESO, 1560096/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: (observación: Se devuelve a solicitud de Yuliana Priego, trimestre:3.0, usuario:josellorresi, fecha:2019-10-18), obs2: (observación: Se devuelve a solicitud de Yuliana Priego, trimestre:3.0, usuario:josellorresi, fecha:2019-10-18), obs3: (observación: Se devuelve a solicitud de Yuliana Priego, trimestre:3.0, usuario:josellorresi, fecha:2019-10-18), obs4: (observación: Se devuelve a solicitud de Yuliana Priego, trimestre:3.0, usuario:josellorresi, fecha:2019-10-18)}

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: Tabasco  
 PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2019	3	TAB190201562226	2019	33	1	12					Proyecto de inversion	4,715,282.39	(#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4715282.39, modificado:4715282.39))	OTD97.-Construcción de Albergue de Pumas en el Centro de Interpretación y Convivencia con la Naturaleza "YUMKA", municipio de Centro, Tabasco.	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	OTD97	S	328,740	311,619	0	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:429.93, meta_modificada:429.93) )
2019	3	TAB190201560086	2019	33	1	12					Proyecto de inversion	1,639,847.55	(#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1639847.55, modificado:1350000.0))	OTD34.-Construcción de techumbre en plaza cívica Esc. Prim. Rural José María Morelos y Pavón, R/a. Acachapan y Colmena 3ra. Sección, Centro, Tabasco.	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	OTD34	S	50	40	0	(meta:1: (unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0))
2019	3	TAB190301568700	2019	33	1	12					Proyecto de inversion	1,273,276.01	(#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1273276.01, modificado:1273276.01))	OTE29.- Construcción de parque terapéutico de la Ciudad Deportiva, en la Ciudad de Villahermosa, municipio de Centro, Tabasco.	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	OTE29	S	332,629	332,000	0	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:640.0, meta_modificada:640.0))
2019	3	TAB190201560101	2019	33	1	12					Proyecto de inversion	1,101,754.64	(#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1101754.64, modificado:840000.0))	OTD37.-Construcción de techumbre y plataforma de concreto en plaza cívica de la Esc. Prim. Silvio Marín Murillo, Col. Capitán Reyes Hernández, Segunda Sección, Comalcalco, Tabasco.	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	OTD37	S	101	98	0	(meta:1: (unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0))

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB190201562226	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:50, direccion:Unnamed Road, Tabasco, Mexico, lon:-92.80192137, lat:18.00791687}}	12-08-2019	09-12-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{1562226/proyecto_INICIO}	En Ejecucion	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190201560086	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:21, direccion:Av. los Pinos 24, Medellin y Pigua 3ra Secc, Tab., Mexico, lon:-92.88149714, lat:18.00670267}}	03-06-2019	31-08-2019	1,350,000.00	1,292,405.35	827,672.35	827,672.35	827,672.35	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.87}}	{1560086/proyecto_INICIO, 1560086/proyecto_PROCESO, 1560086/proyecto_INICIO}	En Ejecucion	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observacion:Se devuelve a solicitud de Yuliana Priego, trimestre:3.0, usuario:jossellorresi, fecha:2019-10-18}, obs2: {observacion:Se devuelve a solicitud de Yuliana Priego, trimestre:3.0, usuario:jossellorresi, fecha:2019-10-18}, obs3: {observacion:Se devuelve a solicitud de Yuliana Priego, trimestre:3.0, usuario:jossellorresi, fecha:2019-10-18}, obs4: {observacion:Se devuelve a solicitud de Yuliana Priego, trimestre:3.0, usuario:jossellorresi, fecha:2019-10-18}}
TAB190301568700	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Velodromo Cd Deportiva 14, Andres Sanchez Magallanes, 86160 Villahermosa, Tab., Mexico, lon:-92.94216871, lat:17.97473271}}	14-10-2019	12-12-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}		En Ejecucion	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190201560101	1	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:58, direccion:Carr. Reyes Hernandez 1125, Reyes Hernandez 2da Secc, Tab., Mexico, lon:-93.23667526, lat:18.25331745}}	03-06-2019	31-08-2019	840,000.00	830,408.93	793,239.82	793,239.82	793,239.82	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}}	{1560101/proyecto_INICIO, 1560101/proyecto_PROCESO, 1560101/proyecto_INICIO}	En Ejecucion	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observacion:a solicitud de la dependencia, trimestre:3.0, usuario:luismchavezra, fecha:2019-10-16}, obs2: {observacion:a solicitud de la dependencia, trimestre:3.0, usuario:luismchavezra, fecha:2019-10-16}, obs3: {observacion:a solicitud de la dependencia, trimestre:3.0, usuario:luismchavezra, fecha:2019-10-16}, obs4: {observacion:a solicitud de la dependencia, trimestre:3.0, usuario:luismchavezra, fecha:2019-10-16}, obs5: {observacion:Se devuelve a solicitud de Yuliana Priego}}

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: Tabasco  
 PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																													
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2019	3	TAB190201565948	2019	33	1	12					Proyecto de inversion	1,353,197.80	(#1: ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1353197.8, modificado:0.0))	OTD38.-Construcción de techumbre en plaza cívica de la Esc. Sec. Est. Manuel Beltrán Bastar, Pob. Cocohital, Comalcalco, Tabasco.	27	Tabasco	6	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	OTD38	S		131	120	0	(meta:1: (unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0))
2019	3	TAB190201561763	2019	33	1	12					Proyecto de inversion	12,036,174.79	(#1: ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1203617479E7, modificado:1.203617479E7))	OTD91.-Construcción de pavimento asfáltico en camino rural cabecera municipal - Ra. La Isla en el municipio de Emiliano Zapala, Tabasco.	27	Tabasco	7	Emiliano Zapala	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	OTD91	S		550	550	0	(meta:1: (unidad_medida:Kilómetro, meta:4.58, meta_modificada:4.58))
2019	3	TAB190201562239	2019	33	1	12					Proyecto de inversion	1,550,000.01	(#1: ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1550000.01, modificado:1550000.01))	OTE02.-Construcción de techumbre en plaza cívica en la Esc. Sec. Fed. Tomás Garrido Canabal, Huimanguillo, Tabasco.	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	OTE02	S		318	310	0	(meta:1: (unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0))
2019	3	TAB190201559984	2019	33	1	12					Proyecto de inversion	1,808,283.49	(#1: ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1808283.49, modificado:1450000.0))	OTD25.- Construcción de techumbre y plataforma de concreto en plaza cívica de la Esc. Prim. Fed. "Agustín Melgar", Rta. Tierra Adentro Tra. Sección, Jalpa de Méndez, Tabasco.	27	Tabasco	10	Jalpa de Méndez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	OTD25	S		81	80	0	(meta:1: (unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0))

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB190201565948	1	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:16, direccion:Paso la Union, Cocolhlat, Tab., Mexico, lon:-93.34593773, lat:18.39785902}}	03-06-2019	31-08-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}}		Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190201561763	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:11, direccion:Unamed Road, Tabasco, Mexico, lon:-91.73223495, lat:17.75563487}}	15-08-2019	15-11-2019	8,425,322.36	11,238,123.38	2,430,618.33	2,430,618.33	2,430,618.33	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Kilometro, avance:0.37}}	{1561763 proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190201562239	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Calle Eduardo Zamudio 23, Pueblo Nuevo, 86400 Huimanguillo, Tab., Mexico, lon:-93.39039803, lat:17.8258785}}	19-08-2019	16-11-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.01}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación: a solicitud de la dependencia, trimestre:3.0, usuario:luismchavezra, fecha:2019-10-15}, obs2: {observación: a solicitud de la dependencia, trimestre:3.0, usuario:luismchavezra, fecha:2019-10-15}, obs3: {observación: a solicitud de la dependencia, trimestre:3.0, usuario:luismchavezra, fecha:2019-10-15}, obs4: {observación: a solicitud de la dependencia, trimestre:3.0, usuario:luismchavezra, fecha:2019-10-15}}
TAB190201559984	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:38, direccion:Unamed Road, Tabasco, Mexico, lon:-93.03201199, lat:18.091776433}}	03-06-2019	31-08-2019	1,450,000.00	1,408,329.92	1,310,249.42	1,092,623.77	1,092,623.77	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.98}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación: a solicitud de la dependencia, trimestre:3.0, usuario:luismchavezra, fecha:2019-10-16}, obs2: {observación: a solicitud de la dependencia, trimestre:3.0, usuario:luismchavezra, fecha:2019-10-16}, obs3: {observación: a solicitud de la dependencia, trimestre:3.0, usuario:luismchavezra, fecha:2019-10-16}, obs4: {observación: a solicitud de la dependencia, trimestre:3.0, usuario:luismchavezra, fecha:2019-10-16}, obs5: {observación: Se devuelve a solicitud de Yuliana Priego.



Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: Tabasco  
 PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2019	3	TAB190201560032	2019	33	1	12					Proyecto de inversion	1,445,447.41	(#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1445447.41, modificado:1110000.0))	OTD26.-Construcción de techumbre y plataforma de concreto en plaza cívica de la Esc. Rural Federal "Damián Carmona", Pob. Ayapa, Jalpa de Méndez, Tabasco.	27	Tabasco	10	Jalpa de Méndez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	OTD26	S	263	255	0	(meta:1; (unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0))
2019	3	TAB190301573260	2019	33	1	12					Proyecto de inversion	2,453,117.63	(#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2453117.63, modificado:2453117.63))	JE814 Reposición de akeros de puente cajón, Camino: F.co.J. Santamaría-Federico Álvarez, tramo:Pte. Pitahaya-Federico Álvarez, en el km 7-450 Ubicado en el Municipio de Jonuta, Tabasco.	27	Tabasco	11	Jonuta	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS		S	1,995	1,917	0	(meta:1; (unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0))
2019	3	TAB190301573240	2019	33	1	12					Proyecto de inversion	4,848,325.14	(#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4848325.14, modificado:4848325.14))	JE813 Construcción de Puentes Vehicular mixt, Camino: Benito Juárez-Tepetitlan-20 de Noviembre, en el km 35-200. Ubicado en el Municipio de Macuspana, Tabasco.	27	Tabasco	12	Macuspana	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	JE813	S	7,671	7,371	0	(meta:1; (unidad_medida:Metros lineales, meta:15.0, meta_modificada:15.0))
2019	3	TAB190301573680	2019	33	1	12					Proyecto de inversion	2,835,943.51	(#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2835943.51, modificado:2835943.51))	JE816 Reconstrucción de Obra de Drenaje tipo cajón en el km 0+340, Muro de Contención en el km 0+310, camino: Benito Juárez-Tepetitlan-20 de Noviembre Ubicado en el Municipio de Macuspana, Tabasco.	27	Tabasco	12	Macuspana	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS		S	6,393	6,142	0	(meta:1; (unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0))

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB190201560032	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:3, direccion:Santa Cruz 108, Cuplico, Ayapa, Tab., México, lon:-93.11144829, lat:18.22517323}}	03-06-2019	31-08-2019	1,110,000.00	1,034,326.93	1,001,428.60	1,001,428.60	1,001,428.60	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}}	{1560032/proyecto_INICIO, 1560032/proyecto_PROCESO, 1560032/proyecto_INICIO, 1560032/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación: a solicitud de la dependencia, trimestre:3.0, usuario:luismchavezra, fecha:2019-10-16}, obs2: {observación: a solicitud de la dependencia, trimestre:3.0, usuario:luismchavezra, fecha:2019-10-16}, obs3: {observación: a solicitud de la dependencia, trimestre:3.0, usuario:luismchavezra, fecha:2019-10-16}, obs4: {observación: a solicitud de la dependencia, trimestre:3.0, usuario:luismchavezra, fecha:2019-10-16}, obs5: {observación: Se devuelve a solicitud de Yuliana Priego,
TAB190301573260	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:16, direccion:Federico Álvarez, 5 de Mayo, 86780 Jonuta, Tab., México, lon:-92.1345319, lat:18.0926329}}	02-09-2019	30-11-2019	2,336,311.24	2,336,311.24	700,893.37	700,893.37	700,893.37	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.28}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190301573240	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:104, direccion:Tepetitlan, Tab., México, lon:-92.3725024, lat:17.8189178}}	02-09-2019	30-11-2019	4,531,143.12	4,531,143.12	1,359,342.94	1,359,342.94	1,359,342.94	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-JE813-007-2019, contratista:ROBERTO VARGAS SANCHEZ, convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:4531143.12, importe_modificado:4531143.12}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2.85}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190301573680	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:210, direccion:Benito Juárez, Buenos Aires, 86706 Macuspana, Tab., México, lon:-92.5880671, lat:17.7637803}}	02-09-2019	30-11-2019	820,733.93	2,735,779.75	820,733.93	820,733.93	820,733.93	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-JE816-010-19, contratista:CONSTRUCTORA FUMA, S.A. DE C.V., convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:2735779.75, importe_modificado:2735779.75}}	{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.58}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2019	3	TAB190201560036	2019	33	1	12					Proyecto de inversion	898,017.28	(#1: ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:898017.28, modificado:650000.0))	OTD27.-Construcción de techumbre en la plaza cívica de la Esc. Prim. "Ignacio Ramirez", Pob. Tucla, Nacajuca, Tabasco.	27	Tabasco	13	Nacajuca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	OTD27	S	124	115	0	(meta:1: (unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0))
2019	3	TAB190201560109	2019	33	1	12					Proyecto de inversion	1,348,905.71	(#1: ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1348905.71, modificado:1330034.08))	OTD39.-Construcción de techumbre en plaza cívica Telesecundaria Sanilago Agular L., Pob. Tecolula Tra. Sección, Nacajuca, Tabasco.	27	Tabasco	13	Nacajuca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	OTD39	S	99	90	0	(meta:1: (unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0))
2019	3	TAB190301568828	2019	33	1	12					Proyecto de inversion	827,465.68	(#1: ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:827465.68, modificado:827465.68))	OTE39.- Construcción de techumbre en plaza cívica en el Jardín de Niños Benito Juárez García, Villa Puerto Ceiba, Paraiso, Tabasco.	27	Tabasco	14	Paraiso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	OTE39	S	98	80	0	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))
2019	3	TAB190301573277	2019	33	1	12					Proyecto de inversion	3,381,746.12	(#1: ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3381746.12, modificado:3381746.12))	JEB15 Construcción de Puente Vehicular Mixto Barrial, Camino: La "T" Castañal-Notpac: en el km 28+300 Ubicado en el Municipio de Tacotalpa, Tabasco.	27	Tabasco	15	Tacotalpa	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	JEB15	S	1,347	1,294	0	(meta:1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:12.0, meta_modificada:12.0))

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB190201560036	1	{geo1: {cve_municipio:13, localidad:35, direccion:Tucta, Tab., Mexico, lon:-92.99469709, lat:18.1934979}}	03-06-2019	31-08-2019	650,000.00	634,038.83	622,434.65	622,434.65	622,434.65	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}}	{1560036/proyecto_PROCESO}	En Ejecucion	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observacion: a solicitud de la dependencia, trimestre:3.0, usuario:luismhacheva, fecha:2019-10-16}, obs2: {observacion: a solicitud de la dependencia, trimestre:3.0, usuario:luismhacheva, fecha:2019-10-16}, obs3: {observacion: a solicitud de la dependencia, trimestre:3.0, usuario:luismhacheva, fecha:2019-10-16}, obs4: {observacion: a solicitud de la dependencia, trimestre:3.0, usuario:luismhacheva, fecha:2019-10-16}, obs5: {observacion: Se devuelve a solicitud de Yuliana Priego,
TAB190201560109	1	{geo1: {cve_municipio:13, localidad:33, direccion:Unnamed Road, Tab., Mexico, lon:-93.01759243, lat:18.25138154}}	03-06-2019	31-08-2019	1,330,034.08	1,044,110.70	599,130.85	599,130.85	599,130.85	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.95}}	{1560109/proyecto_INICIO, 1560109/proyecto_PROCESO, 1560109/proyecto_INICIO, 1560109/proyecto_PROCESO}	En Ejecucion	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observacion: a solicitud de la dependencia, trimestre:3.0, usuario:luismhacheva, fecha:2019-10-16}, obs2: {observacion: a solicitud de la dependencia, trimestre:3.0, usuario:luismhacheva, fecha:2019-10-16}, obs3: {observacion: a solicitud de la dependencia, trimestre:3.0, usuario:luismhacheva, fecha:2019-10-16}, obs4: {observacion: a solicitud de la dependencia, trimestre:3.0, usuario:luismhacheva, fecha:2019-10-16}, obs5: {observacion: Se devuelve a solicitud de Yuliana Priego,
TAB190301568828	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:6, direccion:Puerto Ceiba, Paraiso, Tab., Mexico, lon:-93.2027617, lat:18.405578}}	14-10-2019	12-12-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}		En Ejecucion	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190301573277	1	{geo1: {cve_municipio:15, localidad:6, direccion:Francisco Lanz Casal 15, Centro, 86870 Tuxtla, Tab., Mexico, lon:-92.8283291, lat:17.59297594}}	02-09-2019	30-11-2019	3,234,904.40	3,234,904.40	970,471.32	970,471.32	970,471.32	{cfo1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-JE815-009-19, contratista:MW CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:3234904.4, importe_modificado:3234904.4}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4.2}}		En Ejecucion	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: Tabasco  
 PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																													
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2019	3	TAB190201560237	2019	33	1	12					Proyecto de inversion	376,981.40	(#1: ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:376981.4, modificado:376981.4))	OTD44.-Reconstrucción de murete y zapeado de concreto para protección de taludes del terraplén del puente del camino San Pablo Tamborel - Ej. División del Norte, km. 2-600, ubicado en el municipio de Tacotalpa, Tabasco.	27	Tabasco	15	Tacotalpa	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	OTD44	S		272	250	0	(meta:1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:20.0, meta_modificada:20.0))
2019	3	TAB190301568847	2019	33	1	12					Proyecto de inversion	976,954.32	(#1: ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:976954.32, modificado:976954.32))	OTE40.- Construcción de techumbre en plaza cívica de la Esc. Primaria Coronel Lino Merino, Col. Centro, Tacotalpa, Tabasco.	27	Tabasco	15	Tacotalpa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	OTE40	S		179	170	0	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))
2019	3	TAB190201560213	2019	33	1	12					Proyecto de inversion	1,106,053.54	(#1: ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1106053.54, modificado:1106053.54))	OTD43.-Construcción de techumbre en plaza cívica de la Esc. Prim. Urb. Fed. Gregorio Méndez Magaña, Poblado Oxolotan, Tacotalpa, Tabasco.	27	Tabasco	15	Tacotalpa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	OTD43	S		110	132	0	(meta:1: (unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0))
2019	3	TAB190301568437	2019	33	1	12					Proyecto de inversion	1,574,860.00	(#1: ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1574860.0, modificado:1574860.0))	OTE20.-Rehabilitación de campo de Fútbol 7 y reparación de red eléctrica e iluminación, ubicado en la Unidad Deportiva de la Ciudad de Tacotalpa, Municipio de Tacotalpa, Tabasco.	27	Tabasco	15	Tacotalpa	Programa de Inversión de Mantenimiento	Deporte	Sin identificar	Secretaria de Ordenamiento Territorial y Obras Publicas	OTE20	S		4,100	3,828	0	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3930.46, meta_modificada:3930.46))

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB190201560237	1	{geo1: {cve_municipio:15, localidad:100, direccion:Unnamed Road, Tabasco, Mexico, lon:-92.73096085, lat:17.35145763}}	15-07-2019	02-09-2019	376,981.40	324,209.56	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.8}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190301568847	1	{geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Calle Clemente Figueroa 16, Centro, 86870 Centro, Tab., Mexico, lon:-92.82516003, lat:17.59048053}}	14-10-2019	12-12-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190201560213	1	{geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Calle Miguel Hidalgo, Tabasco, Mexico, lon:-92.75555134, lat:17.37390365}}	15-07-2019	14-10-2019	995,448.18	1,052,887.24	421,104.89	421,104.89	421,104.89	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.55}}	{1560213 proyecto_PROCESO, 1560213 proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190301568437	1	{geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:27 de Febrero 38, Centro, 86870 Tacotalpa, Tab., Mexico, lon:-92.82488108, lat:17.59545087}}	09-09-2019	07-12-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: Tabasco  
 PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2019	3	TAB190201562248	2019	33	1	12					Proyecto de inversion	1,992,236.99	(#1: ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1992236.99, modificado:1992236.99)	OTE4.- Construcción de pavimento con concreto hidráulico, guarniciones y banquetas en la calle Tomas Garrido Canabal, de la colonia Municipal, en el municipio de Teapa, Tabasco.	27	Tabasco	16	Teapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	OTE04	S	13,792	12,756	0	(meta:1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:171.1, meta_modificada:171.1))
2019	3	TAB190301568869	2019	33	1	12					Proyecto de inversion	948,880.00	(#1: ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:948880.0, modificado:948880.0)	OTE41.- Construcción de plataforma de concreto y techumbre en plaza cívica de la Esc. Primaria Chapultepec, Col. Chapultepec, Ra. Ignacio Allende Ira. Sección, Teapa, Tabasco.	27	Tabasco	16	Teapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	OTE41	S	50	50	0	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))
2019	3	TAB190201560122	2019	33	1	12					Proyecto de inversion	1,508,787.30	(#1: ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1508787.3, modificado:1508787.3)	OTD40.- Construcción de plataforma de concreto y techumbre en la Telesecundaria Ricardo Flores Magón, Ej. Ignacio Allende 2da. Sección, Teapa, Tabasco.	27	Tabasco	16	Teapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	OTD40	S	45	45	0	(meta:1: (unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0))
2019	3	TAB190201560444	2019	33	1	12					Proyecto de inversion	1,856,822.93	(#1: ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1856822.93, modificado:1856822.93)	OTD51.- Construcción de techumbre y plataforma de concreto en el CECYTE No. 8, en el Barrio de Tecomajaca, Teapa, Tabasco.	27	Tabasco	16	Teapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	OTD51	S	285	250	0	(meta:1: (unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0))

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	
TAB190201562248	1	{geo1: {cve_municipio:16, localidad:92, direccion:Unnamed Road, Tabasco, México, lon:-92.98038483, lat:17.59371229}}	19-08-2019	17-10-2019	0.00	1,693,579.25	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:20.53}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190201568869	1	{geo1: {cve_municipio:16, localidad:11, direccion:México 195, Teapa, Tab., México, lon:-92.99137115, lat:17.55860988}}	14-10-2019	12-12-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190201560122	1	{geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:México 195, Teapa, Tab., México, lon:-92.98703671, lat:17.55423163}}	03-06-2019	31-08-2019	1,508,787.30	1,175,684.48	1,047,197.19	1,047,197.19	1,047,197.19	1,047,197.19	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}}	{1560122 proyecto_PROCESO, 1560122 proyecto_INICIO, 1560122 proyecto_PROCESO, 1560122 proyecto_INICIO, 1560122 proyecto_PROCESO, 1560122 proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190201560444	1	{geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:Lic. Francisco Trujillo 113, Tecomajaca, 86800 Teapa, Tab., México, lon:-92.95991421, lat:17.5466873}}	15-07-2019	14-10-2019	1,485,458.34	1,711,725.23	513,517.57	513,517.57	513,517.57	513,517.57	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.5}}	{1560444 proyecto_INICIO, 1560444 proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: Tabasco  
 PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2019	3	TAB190201562257	2019	33	1	12					Proyecto de inversion	2,046,182.49	(#1: ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2046182.49, modificado:2046182.49)	OTE06.-Construcción de pavimento con concreto hidráulico, guarderías y banquetas en las calles Emilio Dupeyron y Maximiliano Méndez, de la colonia Municipal, en el municipio de Teapa, Tabasco.	27	Tabasco	16	Teapa	Proyecto de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	OTE06	S	13,792	12,756	0	(meta:1: (unidad_medida:Kilometros lineales, meta:278.04, meta_modificada:278.04) )
2019	3	TAB190201560172	2019	33	1	12					Proyecto de inversion	744,807.35	(#1: ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:744807.35, modificado:744807.35))	OTD41.-Rehabilitación de puente vehicular tipo cajón, ubicado en el cadenamiento km 3+500 en dirección al Ejido Hermenegildo Galeana 3ra. sección en el Municipio de Teapa, Tabasco.	27	Tabasco	16	Teapa	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	OTD41	S	32,023	26,500	0	(meta:1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:13.0, meta_modificada:13.0) )
2019	3	TAB190201560190	2019	33	1	12					Proyecto de inversion	1,250,317.75	(#1: ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250317.75, modificado:1250317.75))	OTD42.-Rehabilitación de puente vehicular tipo cajón, ubicado en el cadenamiento km 8+520, en dirección al Ejido Andrés Quintana Roo en el Municipio de Teapa, Tabasco.	27	Tabasco	16	Teapa	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	OTD42	S	32,023	26,500	0	(meta:1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:20.0, meta_modificada:20.0) )
2019	3	TAB190201562243	2019	33	1	12					Proyecto de inversion	1,715,041.13	(#1: ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1715041.13, modificado:1715041.13)	OTE03.-Construcción de pavimento con concreto hidráulico, guarderías y banquetas en la calle Luis Donaldo Colosio, de la colonia Municipal, en el municipio de Teapa, Tabasco.	27	Tabasco	16	Teapa	Proyecto de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	OTE03	S	13,792	12,756	0	(meta:1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:242.0, meta_modificada:242.0) )

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB190201562257	1	{geo1: {cve_municipio:16, localidad:92, direccion:Calle Maximiliano Mendez, Tabasco, Mexico, lon:-92.980299, lat:17.59101234}}	19-08-2019	17-10-2019	0.00	1,824,316.68	364,863.34	364,863.34	364,863.34	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Kilometro lineal, avance:33.36}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190201560172	1	{geo1: {cve_municipio:16, localidad:0, direccion:Unnamed Road, Tabasco, Mexico, lon:-92.95600891, lat:17.67837183}}	03-06-2019	31-08-2019	744,807.35	743,968.45	642,157.15	642,157.15	642,157.15	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:13.0}}	{1560172 proyecto_INICIO, 1560172 proyecto_PROCESO, 1560172 proyecto_INICIO, 1560172 proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190201560190	1	{geo1: {cve_municipio:16, localidad:2, direccion:Unnamed Road, Tabasco, Mexico, lon:-92.9573822, lat:17.6773905}}	03-06-2019	31-08-2019	1,250,317.75	1,098,533.02	875,298.04	875,298.04	875,298.04	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:20.0}}	{1560190 proyecto_INICIO, 1560190 proyecto_PROCESO, 1560190 proyecto_INICIO, 1560190 proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190201562243	1	{geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Tabasco, Mexico, lon:-92.980299, lat:17.59367138}}	19-08-2019	17-10-2019	0.00	1,531,425.03	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:29.04}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:agregar recaudado, trimestre:3.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2019-10-18}, obs2: {observación:agregar recaudado, trimestre:3.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2019-10-18}, obs3: {observación:agregar recaudado, trimestre:3.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2019-10-18}, obs4: {observación:agregar recaudado, trimestre:3.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2019-10-18}}

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: Tabasco  
 PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2019	3	TAB190301568555	2019	33	1	12					Proyecto de inversion	646,700.00	(#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:646700.0, modificado:646700.0))	OTE42.- Construcción de estructura metálica y techado en cancha comunitaria, Ra. Ignacio Allende 2da. Sección, Teapa, Tabasco.	27	Tabasco	16	Teapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	OTE42	S	492	480	0	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))
2019	3	TAB190201560370	2019	33	1	12					Proyecto de inversion	1,656,169.91	(#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1656169.91, modificado:1656169.91))	OTD45.-Rehabilitación, protección marginal y reposición de accesos, puente arroyo	27	Tabasco	16	Teapa	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	OTD45	S	30,100	28,423	0	(meta:1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:7.4, meta_modificada:7.4))
2019	3	TAB190201562254	2019	33	1	12					Proyecto de inversion	1,167,793.09	(#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1167793.09, modificado:1167793.09))	OTE05.-Construcción de pavimento con concreto hidráulico, guarderías y banquetas en la calle Manuel Tellecheche, de la colonia Municipal, en el municipio de Teapa, Tabasco.	27	Tabasco	16	Teapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	OTE05	S	13,792	12,756	0	(meta:1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:156.9, meta_modificada:156.9))
2019	3	TAB190201561062	2019	33	1	12					Proyecto de inversion	1,541,971.05	(#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1541971.05, modificado:1541971.05))	OTD71.-Pavimentación con concreto hidráulico de las calles: 46 de la Col. Coozoyl y 55 de la Col. Trinchera, en el municipio de Tenosique de Pino Suárez, Tabasco.	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	OTD71	S	2,507	2,200	0	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1816.92, meta_modificada:1816.92))

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	
TAB190301568555	1	{geo1: {cve_municipio:16, localidad:10, direccion:Unnamed Road, Tabasco, Mexico, lon:-92.98883915, lat:17.55288156}}	14-10-2019	12-12-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190201560370	1	{geo1: {cve_municipio:16, localidad:17, direccion:Unnamed Road, Tabasco, Mexico, lon:-92.96858311, lat:17.62246827}}	15-07-2019	14-09-2019	1,656,169.91	1,464,181.57	515,065.50	515,065.50	515,065.50	515,065.50	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5.92}}	{1560370/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190201562254	1	{geo1: {cve_municipio:16, localidad:92, direccion:Unnamed Road, Tabasco, Mexico, lon:-92.98049212, lat:17.59373274}}	19-08-2019	17-10-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:18.83}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observacion:a solicitud de la dependencia, trimestre:3.0, usuario:luismcavezra, fecha:2019-10-15}, obs2: {observacion:a solicitud de la dependencia, trimestre:3.0, usuario:luismcavezra, fecha:2019-10-15}, obs3: {observacion:a solicitud de la dependencia, trimestre:3.0, usuario:luismcavezra, fecha:2019-10-15}, obs4: {observacion:a solicitud de la dependencia, trimestre:3.0, usuario:luismcavezra, fecha:2019-10-15}}
TAB190201561062	1	{geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Calle 46 39, Cocoyol, 86900 Tenosique de Pino Suarez, Tab., Mexico, lon:-91.42116308, lat:17.47924642}}	15-07-2019	15-10-2019	563,553.55	1,350,304.47	469,734.11	405,091.34	405,091.34	405,091.34	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:308.88}}	{1561062/proyecto_INICIO, 1561062/proyecto_PROCESO, 1561062/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observacion:a solicitud de la dependencia, trimestre:3.0, usuario:luismcavezra, fecha:2019-10-15}, obs2: {observacion:a solicitud de la dependencia, trimestre:3.0, usuario:luismcavezra, fecha:2019-10-15}, obs3: {observacion:a solicitud de la dependencia, trimestre:3.0, usuario:luismcavezra, fecha:2019-10-15}, obs4: {observacion:a solicitud de la dependencia, trimestre:3.0, usuario:luismcavezra, fecha:2019-10-15}}

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: Tabasco  
 PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2019	3	TAB190201560742	2019	33	1	12					Proyecto de inversion	1,985,384.74	(#1: ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1985384.74, modificado:1985384.74)	OTD52.-Pavimentación con concreto hidráulico de las calles: 51 de la Col. La Trinchera y Bugambillas de la Col. Belén, en el municipio de Tenosique de Pino Suárez, Tabasco.	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	OTD52-S	1,568	1,550	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2317.24, meta_modificada:2317.24)}	
2019	3	TAB190201561037	2019	33	1	12					Proyecto de inversion	1,469,577.67	(#1: ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1469577.67, modificado:1469577.67)	OTD69.-Pavimentación con concreto hidráulico de las calles: Clavel y Tulipán de la Col. Cobsoio, en el municipio de Tenosique de Pino Suárez, Tabasco.	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	OTD69-S	400	315	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2370.0, meta_modificada:2370.0)}	
2019	3	TAB190201560976	2019	33	1	12					Proyecto de inversion	1,748,932.46	(#1: ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1748932.46, modificado:1748932.46)	OTD66.-Pavimentación con concreto hidráulico de las calles: 13, 48 y 40 de la Col. Cocoyol, en el municipio de Tenosique de Pino Suárez, Tabasco.	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	OTD66-S	1,331	1,250	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3353.44, meta_modificada:3353.44)}	
2019	3	TAB190201563074	2019	33	1	12					Proyecto de inversion	1,855,732.35	(#1: ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1855732.35, modificado:1855732.35)	OTD68.-Pavimentación con concreto hidráulico de las calles: Noche Buena de la Col. Belén, 52 de la Col. Benito Juárez y Tomas Ramirez. J. de la Col. Magisterial, en el municipio de Tenosique de Pino Suárez, Tabasco.	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	OTD68-S	2,837	2,600	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2847.08, meta_modificada:2847.08)}	

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB190201560742	1	{geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Calle 51 29a, Magisterial, La Trinchera, 86902 Tenosique de Pino Suárez, Tab., México, lon: -91.41695738, lat:17.47197029}}	15-07-2019	15-10-2019	1,588,307.80	1,719,400.99	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190201561037	1	{geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Calle Clavel, Luis Donaldo Colosio Murrieta, 86904 Tenosique de Pino Suárez, Tab., México, lon: -91.43094778, lat:17.45876815}}	08-07-2019	08-10-2019	1,322,619.90	1,345,039.93	403,511.98	403,511.98	403,511.98	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1637.91}}	{1561037 proyecto_INICIO, 1561037 proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190201560976	1	{geo1: {cve_municipio:17, localidad:8, direccion:Calle 40 110, Cocoyol, 86900 Tenosique de Pino Suárez, Tab., México, lon: -91.42335176, lat:17.47813097}}	08-07-2019	08-10-2019	1,574,039.22	1,368,808.03	410,642.41	410,642.41	410,642.41	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2012.06}}	{1560976 proyecto_PROCESO, 1560976 proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190201563074	1	{geo1: {cve_municipio:17, localidad:8, direccion:Tomas R. LB, Magisterial, 86902 Tenosique de Pino Suárez, Tab., México, lon: -91.41637802, lat:17.47227731}}	08-07-2019	08-10-2019	1,670,159.13	1,667,495.22	500,248.57	500,248.57	500,248.57	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2847.08}}	{1563074 proyecto_INICIO, 1563074 proyecto_PROCESO, 1563074 proyecto_FIN, 1563074 proyecto_PROCESO, 1563074 proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: Tabasco  
 PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2019	3	TAB190201560782	2019	33	1	12					Proyecto de inversion	1,484,964.53	(#1: ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1484964.53, modificado:1484964.53))	OTD56.-Pavimentación con concreto hidráulico de las calles: Guayacán de la Col. Luis Gómez Z., y Adolfo López Mateos de la Col. Lázaro Cárdenas, en el municipio de Tenosique de Pino Suárez, Tabasco.	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	OTD56	S	2,082	1,500	0	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1789.54, meta_modificada:1789.54))
2019	3	TAB190201560789	2019	33	1	12					Proyecto de inversion	1,776,067.42	(#1: ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1776067.42, modificado:1776067.42))	OTD57.-Pavimentación con concreto hidráulico de la calle: Guanacastle de la Col. Luis Gómez Z., en el municipio de Tenosique de Pino Suárez, Tabasco.	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	OTD57	S	1,224	1,200	0	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2204.96, meta_modificada:2204.96))
2019	3	TAB190201560758	2019	33	1	12					Proyecto de inversion	2,529,886.51	(#1: ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2529886.51, modificado:2529886.51))	OTD54.-Pavimentación con concreto hidráulico de las calles: Miguel Hidalgo de la Col. Pueblo Unido y Guapaque de la Col. Luis Gómez Z., en el municipio de Tenosique de Pino Suárez, Tabasco.	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	OTD54	S	2,577	2,500	0	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3002.94, meta_modificada:3002.94))
2019	3	TAB190201560817	2019	33	1	12					Proyecto de inversion	2,274,816.13	(#1: ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2274816.13, modificado:2274816.13))	OTD59.-Pavimentación con concreto hidráulico de las calles: 54 de la Col. Benito Juárez y 55 de la Col. Municipal, en el municipio de Tenosique de Pino Suárez, Tabasco.	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	OTD59	S	2,979	2,600	0	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2644.8, meta_modificada:2644.8))

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB190201560782	1	{geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Guayacatan 100, Luis Gomez Zepeda, 86900 Tenosique de Pino Suárez, Tab., México, lon:-91.42431736, lat:17.46431521}}	22-07-2019	22-10-2019	1,187,971.62	1,380,254.35	414,076.31	414,076.31	414,076.31	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:617.39}}	{1560782 proyecto_INICIO, 1560782 proyecto_PROCESO, 1560782 proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190201560789	1	{geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Guanacastile 12, Luis Gomez Zepeda, 86900 Tenosique de Pino Suárez, Tab., México, lon:-91.42446756, lat:17.46834747}}	22-07-2019	22-10-2019	1,420,853.95	1,631,914.22	489,574.27	489,574.27	489,574.27	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:915.06}}	{1560789 proyecto_PROCESO, 1560789 proyecto_INICIO, 1560789 proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190201560758	1	{geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Miguel Hidalgo 234, Pueblo Unido Primera Amp, 86901 Tenosique de Pino Suárez, Tab., México, lon:-91.42920971, lat:17.45961762}}	22-07-2019	22-10-2019	2,023,909.21	2,330,868.39	1,574,566.09	1,574,566.09	1,574,566.09	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3002.94}}	{1560758 proyecto_INICIO, 1560758 proyecto_PROCESO, 1560758 proyecto_FIN, 1560758 proyecto_PROCESO, 1560758 proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190201560817	1	{geo1: {cve_municipio:17, localidad:8, direccion:Calle 54 7, Benito Juárez, 86902 Tenosique de Pino Suárez, Tab., México, lon:-91.41839504, lat:17.47567491}}	22-07-2019	22-10-2019	1,819,852.90	2,095,272.79	1,483,708.41	1,483,708.41	679,389.48	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2565.46}}	{1560817 proyecto_INICIO, 1560817 proyecto_PROCESO, 1560817 proyecto_INICIO, 1560817 proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: Tabasco  
 PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2019	3	TAB190201560767	2019	33	1	12					Proyecto de inversion	1,756,538.31	(#1: ciclo_recurso:2019, ramo.33, modalidad.1, prog_pres.12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1756538.31, modificado:1756538.31))	OTD55.-Pavimentación con concreto hidráulico de las calles: 8 de la Col. Pueblo Unido y Tacotalpa de la Col. Municipal, en el municipio de Tenosique de Pino Suárez, Tabasco.	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	OTD55	S	3,215	3,100	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2047.92, meta_modificada:2047.92)}
2019	3	TAB190201561003	2019	33	1	12					Proyecto de inversion	1,715,160.22	(#1: ciclo_recurso:2019, ramo.33, modalidad.1, prog_pres.12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1715160.22, modificado:1715160.22))	OTD67.-Pavimentación con concreto hidráulico de las calles: 15 de la Col. Cocoyol, Lluvia de Oro de la Col. Belén y 33 de la Col. Benito Juárez, en el municipio de Tenosique de Pino Suárez, Tabasco.	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	OTD67	S	4,016	3,600	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2655.12, meta_modificada:2655.12)}
2019	3	TAB190201561070	2019	33	1	12					Proyecto de inversion	1,741,979.16	(#1: ciclo_recurso:2019, ramo.33, modalidad.1, prog_pres.12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1741979.16, modificado:1741979.16))	OTD72.-Pavimentación con concreto hidráulico de las calles: 37 de la Col. Centro, Girasol de la Col. Colosio y Nicolás Bravo de la Col. Héroes de Nacozari, en el municipio de Tenosique de Pino Suárez, Tabasco.	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	OTD72	S	3,081	3,050	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2022.08, meta_modificada:2022.08)}
2019	3	TAB190201560749	2019	33	1	12					Proyecto de inversion	2,111,964.88	(#1: ciclo_recurso:2019, ramo.33, modalidad.1, prog_pres.12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2111964.88, modificado:2111964.88))	OTD53.-Pavimentación con concreto hidráulico de las calles: Pomona de la Col. San Juan, 1, 3 y 10 de la Col. Pueblo Unido, en el municipio de Tenosique de Pino Suárez, Tabasco.	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	OTD53	S	1,353	1,300	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2451.64, meta_modificada:2451.64)}

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB190201560767	1	{geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Calle 8 57, Pueblo Unido Primera Amp, 86904 Tenosique de Pino Suárez, Tab., México, lon:-91.42683864, lat:17.45976099}}	22-07-2019	22-10-2019	1,405,230.65	1,607,306.06	482,191.82	482,191.82	482,191.82	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:984.44}}	{1560767 proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190201561003	1	{geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Calle 15 209, Cocoyol, 86900 Tenosique de Pino Suárez, Tab., México, lon:-91.42487526, lat:17.47995252}}	08-07-2019	08-10-2019	1,543,644.21	1,578,746.50	473,623.95	473,623.95	473,623.95	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:414.2}}	{1561003 proyecto_INICIO, 1561003 proyecto_PROCESO, 1561003 proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190201561070	1	{geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Calle 37 14, Centro, 86900 Tenosique de Pino Suárez, Tab., México, lon:-91.42699835, lat:17.47379191}}	15-07-2019	15-10-2019	963,999.76	1,558,932.94	467,679.88	467,679.88	467,679.88	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:994.86}}	{1561070 proyecto_INICIO, 1561070 proyecto_PROCESO, 1561070 proyecto_INICIO, 1561070 proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observacion:a solicitud de la dependencia, trimestre:3.0, usuario:luismcavezra, fecha:2019-10-15}, obs2: {observacion:a solicitud de la dependencia, trimestre:3.0, usuario:luismcavezra, fecha:2019-10-15}, obs3: {observacion:a solicitud de la dependencia, trimestre:3.0, usuario:luismcavezra, fecha:2019-10-15}, obs4: {observacion:a solicitud de la dependencia, trimestre:3.0, usuario:luismcavezra, fecha:2019-10-15}}
TAB190201560749	1	{geo1: {cve_municipio:17, localidad:166, direccion:Pomona, San Juan, 86900 Tenosique de Pino Suárez, Tab., México, lon:-91.42920971, lat:17.45338467}}	15-07-2019	15-10-2019	1,689,571.90	1,769,418.26	530,825.48	530,825.48	530,825.48	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2206.48}}	{1560749 proyecto_INICIO, 1560749 proyecto_PROCESO, 1560749 proyecto_INICIO, 1560749 proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: Tabasco  
 PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																													
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2019	3	TAB190201560810	2019	33	1	12					Proyecto de inversion	1,705,249.00	(#1: ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1705249.0, modificado:1705249.0))	OTD58.-Pavimentación con concreto hidráulico de la calle: Aljadores de la Col. Obrera, en el municipio de Tenosique de Pino Suárez, Tabasco.	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	OTD58	S		529	510	0	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1995.92, meta_modificada:1995.92))
2019	3	TAB190201561050	2019	33	1	12					Proyecto de inversion	1,526,110.63	(#1: ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1526110.63, modificado:1526110.63))	OTD70.-Pavimentación con concreto hidráulico de las calles Ignacio Zaragoza y Venustiano Carranza de la Col. Héroes de Nacozari y Pénjamo de la Col. San Juan, en el municipio de Tenosique de Pino Suárez, Tabasco.	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	OTD70	S		2,118	1,750	0	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2596.16, meta_modificada:2596.16))
2019	3	TAB18180201143278	2018	33	1	12					Proyecto de inversion	785,184.62	(#1: ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:785184.62, modificado:0.0))	Construcción De Obras En El Centro De Interpretación Y Convivencia Con La Naturaleza "Yumka"	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Centro de Interpretación y Convivencia con la Naturaleza "YUMKA".	YU030	N		0	0	0	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:2.0))
2019	3	TAB00180201143379	2018	33	1	12					Proyecto de inversion	10,000,000.00	(#1: ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:0.0))	Desarrollo De Infraestructura En El Puerto De Frontera, Centla, Tabasco (Restauración Y Ampliación De La Exaduna De Frontera)	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Instituto Estatal de Cultura	CU112	N		0	0	0	(meta:1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0))

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB190201560810	1	{geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Alijadores 3, Obrera, 86900 Tenosique de Pino Suárez, Tab., Mexico, lon:-91.40958667, lat:17.47423196}}	22-07-2019	22-10-2019	1,364,199.20	1,557,108.22	494,317.35	494,317.35	494,317.35	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1596.74}}		En Ejecucion	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190201561050	1	{geo1: {cve_municipio:17, localidad:168, direccion:Ignacio Zaragoza LB, Heroe de Nacozari, 86904 Tenosique de Pino Suárez, Tab., Mexico, lon:-91.42981052, lat:17.45556469}}	15-07-2019	15-10-2019	1,220,888.51	1,396,399.61	418,919.88	418,919.88	418,919.88	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:448.36}}		En Ejecucion	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB18180201143278	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:RA Las Barrancas, lon:-92.928055, lat:17.989166}}	01-06-2018	01-08-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}}		Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB00180201143379	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Calle Francisco I. Madero (Calle José María Pino Suárez) Frontera, Tabasco, lon:-92.646944, lat:18.533611}}	02-07-2018	01-10-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}		Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	Sin observaciones

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: Tabasco  
 PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2019	3	TAB17170300968848	2017	33	I	12					Proyecto de inversion	2,829,134.00	(#1: ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2829134.0, modificado:2762133.34)	Mp010 Rehabilitación Del Museo Interactivo Papagayo	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Educación	Sin identificar	MUSEO INTERACTIVO PAPAGAYO	MP010	N	0	0	35,700	(meta:1, unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)
2019	3	TAB17170401042159	2017	33	I	12					Proyecto de inversion	6,410,000.00	(#1: ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6410000.0, modificado:6379929.36)	K-244 K-632 Construcción De La Unidad Deportiva En La Villa Luis Gil Perez, En El Municipio De Centro Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Deporte	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	K-632	N	0	0	6,083	(meta:1, unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0)
2019	3	TAB17170401042190	2017	33	I	12					Proyecto de inversion	5,100,000.00	(#1: ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5100000.0, modificado:4931736.07)	K-256 K-647 Construcción De La Unidad Deportiva En La Ranchería Buena Vista Primera Sección, En El Municipio De Centro Tabasco.	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Deporte	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	K-647	N	0	0	3,005	(meta:1, unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0)
2019	3	TAB17170401042192	2017	33	I	12					Proyecto de inversion	17,500,000.00	(#1: ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17500000.0, modificado:1732820583E7)	K-260 K-654 Construcción Del Parque Malecón En El Municipio De Centro Tabasco.	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	K-654	N	0	0	500,000	(meta:1, unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0)

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB17170300968848	1	{geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:PASEO USUMACINTA 2005 RANCHERIA EMILIANO ZAPATA MUNICIPIO DE CENTRO CP. 86280, lon:-92.919416, lat:17.987838}}	03-07-2017	01-12-2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}		Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB17170401042159	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:123, direccion:-, lon:-93.072222, lat:17.876111}}	15-12-2017	01-03-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}	{1177335 proyecto_INICIO, 1177335 proyecto_FIN, 1177335 proyecto_PROCESO}	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB17170401042190	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:61, direccion:-, lon:-92.749722, lat:18.144166}}	15-12-2017	01-03-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}}	{1177367 proyecto_INICIO}	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB17170401042192	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:-, lon:-92.928055, lat:17.989166}}	01-12-2017	01-03-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}	{1177370 proyecto_INICIO, 1177370 proyecto_FIN, 1177370 proyecto_PROCESO}	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	Sin observaciones



