

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones				
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado		
TAB00180201143379	Desarrollo De Infraestructura En El Puerto De Frontera, Centla, Tabasco (Restauración Y Ampliación De La Exadama De Frontera)	CU112	Tabasco	Centla	Frontera	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Estatal de Cultura	Cultura y turismo	En Ejecución								0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TAB18180101068160	Otc13 - Rehabilitación Del Planetario Tabasco 2000 Tercera Etapa.	OTC31	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	Cultura y turismo	En Ejecución	2018	16,800,000.00	16,800,000.00	16,328,492.32	16,328,492.32	1,652,764.65	1,652,764.65	1,652,764.65	9.84	0.00	Metros Cuadrados	0	0.00	29.00	Financiera: / Física: / Registro: AVANCES AL SEGUNDO TRIMESTRE 2018		
TAB18180101068166	Otc32 - Supervisión Externa Para La Reconstrucción Del Mercado Pino Suarez.	OTC32	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2018	1,680,000.00	1,680,000.00	1,652,137.46	1,652,137.46	289,958.47	289,958.47	289,958.47	17.26	0.00	Otros	664,629	0.00	42.00	Financiera: / Física: / Registro: AVANCES AL SEGUNDO TRIMESTRE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
TAB18180101068170	Otc63 - Obra Civil Y Acabados Para El Nuevo Mercado Jose Maria Pino Suarez De La Ciudad De Villahermosa.	OTC63	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2018	149,600,000.00	149,600,000.00	149,599,158.97	149,599,158.97	36,932,044.42	10,190,212.63	0.00	6.81	0.00	Metros Cuadrados	640,359	0.00	7.00	Financiera: / Física: / Registro: AVANCES AL SEGUNDO TRIMESTRE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
TAB18180201133054	Je755 - Reconstrucción De Puente Vehicular Mixto, En El Camino: Topolzingo - Periférico De Jalpa De Méndez, Tampo. Jalpa Km 3.400, Ubicado En El Municipio De Jalpa De Méndez, Tabasco.	JE755	Tabasco	Jalpa de Méndez	Santuario 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	2,936,391.28	2,936,391.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	1,488	0.00	0.00	Financiera: EN PROCESO DE LICITACION / Física: EN PROCESO DE LICITACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB18180201133059	Je756 - Rehabilitación Y Mantenimiento De Puente Tubular "El Barril", En El Camino: SIC Bajadas Grandes Monte Grande, Km 19.150, Ubicado En El Municipio De Macuspana, Tabasco.	JE756	Tabasco	Macuspana	Barril	Rural	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	3,304,983.55	3,304,983.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	2,612	0.00	0.00	Financiera: EN PROCESO DE LICITACION / Física: EN PROCESO DE LICITACION / Registro:	
TAB18180201133063	Je774 - Construcción De Puente Metálico Posttensional, Camino: Villahermosa - Nacajuca, Km 2.985, Col. Los Mangulios, Municipio De Nacajuca, Tabasco.	JE774	Tabasco	Nacajuca	El Cedro	Rural	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	1,918,241.39	1,918,241.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	2,750	0.00	0.00	Financiera: EN PROCESO DE LICITACION / Física: EN PROCESO DE LICITACION / Registro:	
TAB18180201133068	Je775 - Construcción De Puente Mixto Vehicular Acceso A E.J. Santa Catalina - San Marcos Km 0.050, Municipio De Centro, Tabasco	JE775	Tabasco	Centro	Santa Catalina (San Marcos)	Rural	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	6,622,052.69	6,622,052.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	2,100	0.00	0.00	Financiera: EN PROCESO DE LICITACION / Física: EN PROCESO DE LICITACION / Registro:	
TAB18180201133070	Je751 - Mantenimiento Rutinario De La Red Carretera Estatal	JE751	Tabasco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	218,331.09	218,331.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Kilometro	39,000	0.00	0.00	Financiera: ES PROYECTO BOLSA / Física: ES PROYECTO BOLSA / Registro:	
TAB18180201134746	Otc71 - Instalaciones Para El Nuevo Mercado "Jose Maria Pino Suarez" De La Ciudad De Villahermosa, Tabasco.	OTC71	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2018	82,505,000.00	82,505,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	640,359	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: AVANCES AL SEGUNDO TRIMESTRE 2018	
TAB18180201143251	Rehabilitación Del Carril Para Elefante "Tombó" Del Cícn Yumká 2da Etapa	YU013	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Centro de Interpretación y Convivencia con la Naturaleza YUMKA	Cultura y turismo	En Ejecución	2018	1,874,151.72	187,151.72	187,151.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB18180201143258	Construcción De Almacén De Alimentos Para El Cícn Yumká En La RIA Las Barrancas Del Municipio De Centro	YU014	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Centro de Interpretación y Convivencia con la Naturaleza "YUMKA".	Cultura y turismo	En Ejecución	2018	1,259,158.75	696,384.91	696,384.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES	
TAB18180201143265	Proyecto Ejecutivo Para La Remodelación Del Edificio Para Clínica Veterinaria Para Cícn Yumká De RIA Las Barrancas Del Municipio De Centro	YU015	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Centro de Interpretación y Convivencia con la Naturaleza "YUMKA".	Cultura y turismo	En Ejecución	2018	385,120.00	785,184.62	785,184.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES	
TAB18180201143270	Rehabilitación De Pozo Profundo De La Zona "Sabana Africana" Para El Cícn Yumká De La RIA. Las Barrancas Del Municipio De Centro	YU016	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Centro de Interpretación y Convivencia con la Naturaleza "YUMKA".	Cultura y turismo	En Ejecución	2018	696,384.91	385,120.00	385,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES	
TAB18180201143278	Construcción De Obras En El Centro De Interpretación Y Convivencia Con La Naturaleza "Yumka"	YU030	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Centro de Interpretación y Convivencia con la Naturaleza "YUMKA".	Cultura y turismo	En Ejecución	2018	785,184.62	1,259,158.75	1,259,158.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES
TAB17170100849941	Pago De Derechos Y Ampliación De La Red De Distribución De La Cfe Para El Abastecimiento De Energía Para El Cessa Buenavista 2da Scc. De La Zona Indígena De Tamulú De Las Sabanas	SSM50	Tabasco	Centro	Buena Vista Rio Nuevo 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE SALUD	Salud	En Ejecución	2017	3,035,816.80	1,731,646.48	1,731,646.48	1,731,646.48	1,731,646.48	1,731,646.48	1,731,646.48	100.00	0.00	Otros	80,043	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:		
TAB17170100850007	Equipo Complementario Para El Banco De Leche Del Hospital De Alta Especialidad De La Mujer.	SSM52	Tabasco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE SALUD	Salud	En Ejecución	2017	6,452,074.93	5,614,319.54	5,614,319.54	5,614,319.54	5,614,319.54	5,614,319.54	5,614,319.54	100.00	0.00	Equipamiento	13,450	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:		

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
			Entidad	Municipio	Localidad	Ambito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio -Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual
TAB17170100850010	Equipo Complementario Para El Centro De Salud Buenavista Segunda Sección De La Zona Indígena De Tamulte De Las Sabanas.	SSM53	Tabasco	Centro	Buena Vista 2da. Sección	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE SALUD	Salud	En Ejecución	2017	14,046,889.35	10,209,107.86	10,209,107.86	10,209,107.86	10,209,107.86	10,209,107.86	100.00	0.00	Equipamiento	2,429,260	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB17170100850013	Equipo Complementario De Equipo Básico Para El Centro De Salud Redención Del Campesino, Tenosique.	SSM54	Tabasco	Tenosique	Redención del Campesino	Rural	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE SALUD	Salud	En Ejecución	2017	506,249.91	406,135.53	406,135.53	406,135.53	406,135.53	406,135.53	100.00	0.00	Equipamiento	824	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB17170100850019	Equipo Complementario De Equipo Básico Para 20 Centros De Atención Primaria Por Sustitución.	SSM55	Tabasco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE SALUD	Salud	En Ejecución	2017	10,849,494.09	8,961,152.50	8,961,152.50	8,961,152.50	8,961,152.50	8,961,152.50	100.00	0.00	Equipamiento	2,429,260	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB17170100850026	Equipo Complementario Para El Fortalecimiento De Unidades Médicas De Especialidad (Unemes) De Enfermedades Crónicas Y Capacis Para Acreditación 2016	SSM57	Tabasco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE SALUD	Salud	En Ejecución	2017	368,468.46	319,140.49	319,140.49	319,140.49	319,140.49	319,140.49	100.00	0.00	Equipamiento	1,196,281	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170100850053	Equipo Complementario Para El Fortalecimiento De Cinco Centros De Salud De Atención Primaria A La Salud Para Acreditación.	SSM58	Tabasco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE SALUD	Salud	En Ejecución	2017	97,336.34	57,219.32	57,219.32	57,219.32	57,219.32	57,219.32	100.00	0.00	Equipamiento	6,736	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB17170100850057	Equipo Complementario Para El Fortalecimiento Del Hospital Comunitario Frontera Para El Proceso De Acreditación.	SSM59	Tabasco	Centla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE SALUD	Salud	En Ejecución	2017	3,462,941.25	1,823,521.08	1,823,521.08	1,823,521.08	1,823,521.08	1,823,521.08	100.00	0.00	Equipamiento	21,810	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB17170100850058	Equipo Complementario Para El Fort. A La Atención De Los Servicios De Salud Con La Adquisición De Unidades Dentales Para Las Unidades Dentales Para Las Unidades Médicas Con Servicio De Estomatología.	SSM60	Tabasco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE SALUD	Salud	En Ejecución	2017	153,874.19	138,040.00	138,040.00	138,040.00	138,040.00	138,040.00	100.00	0.00	Equipamiento	1,142,389	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB17170100850061	Equipo Complementario Para Instrumental Médico Quirúrgico Para El Cumplimiento De La Atención A La Población Podiatras Del Hosp. Reg. De Alta Esp. Del Niño Dr. Rodolfo Nieto Padron.	SSM62	Tabasco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE SALUD	Salud	En Ejecución	2017	2,353,646.79	1,991,699.22	1,991,699.22	1,991,699.22	1,991,699.22	1,991,699.22	100.00	0.00	Equipamiento	243	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB1717020085111	Ot08.-Rehabilitación General Y Construcción De Baños Vestidores En Canchales De Fútbol 1 Y 2 De Pasto Sintético De La Ciudad Deportiva, Villahermosa, Municipio De Centro, Tabasco.	OTB08	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	Deporte	En Ejecución	2017	2,600,000.00	2,441,814.15	2,441,814.15	2,441,814.15	2,441,814.15	2,441,814.15	100.00	0.00	Otros	1,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: AVANCES AL SEGUNDO TRIMESTRE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB1717020085130	Ot18.- Rehabilitación Del Planetario Tabasco 2000 Segunda Etapa.	OTB18	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	Cultura y turismo	En Ejecución	2017	9,450,000.00	9,385,500.02	9,385,500.02	9,385,500.02	9,385,500.02	9,385,500.02	100.00	0.00	Otros	353,577	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: AVANCES AL SEGUNDO TRIMESTRE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB1717020085140	Ot28.-Reacondicionamiento Estructural De La Sección Dañada En El Inmueble "Centro De Convenciones Tabasco 2000", En La Ciudad De Villahermosa, Tabasco.	OTB28	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	Cultura y turismo	En Ejecución	2017	26,300,000.00	23,399,266.05	23,399,266.05	23,399,266.05	23,399,266.05	23,399,266.05	100.00	0.00	Metros Cuadrados	684,847	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: AVANCES AL SEGUNDO TRIMESTRE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB1717020085704	Aportación Estatal Al Programa De Agua Potable, Alcantarillado Y Saneamiento (Proagua), Apartado De Agua Limpia	AS136	Tabasco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	1,400,000.00	85,787.88	85,787.88	85,787.88	85,787.88	85,787.88	100.00	0.00	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB17170200893292	Conclusión De La Construcción De Un Centro De Salud Con Servicios Ampliados (Cessa) Por Sustitución Del Centro De Buena Vista 2da Secc. De La Zona Indígena De Tamulte De Las Sabanas.	SSM49	Tabasco	Centro	Buena Vista 2da. Sección	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE SALUD	Salud	En Ejecución	2017	8,000,000.00	6,169,920.64	6,169,920.64	6,169,920.64	6,169,920.64	6,169,920.64	100.00	0.00	Metros Cuadrados	80,043	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB17170200893304	Construcción De Obra Nueva Por Sustitución Y Equipamiento Del Centro De Salud De 1 Nucleo Básico En El Poblado Gregorio Méndez En El Municipio De Emiliano Zapata.	SSM63	Tabasco	Emiliano Zapata	Gregorio Méndez Magaña (Perjamo)	Rural	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE SALUD	Salud	En Ejecución	2017	4,582,083.29	4,543,516.98	4,543,516.98	4,543,516.98	4,543,516.98	4,543,516.98	100.00	0.00	Otros	1,469	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB17170200893313	Construcción De Obra Nueva Por Sustitución Y Equipamiento Del Centro De Salud De 1 Nucleo Básico En La Ra. Tecominacán En El Municipio De Huimanguillo.	SSM64	Tabasco	Huimanguillo	Tecominacán	Rural	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE SALUD	Salud	En Ejecución	2017	4,355,540.48	3,984,670.12	3,984,670.12	3,984,670.12	3,984,670.12	3,984,670.12	100.00	0.00	Otros	2,556	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones			
					Localidad	Ambito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB17170200893795	Construccion De Obra Nueva Por Sustitucion Y Equipamiento Del Centro De Salud De 1 Nucleo Basico En El Pob. Chacama En El Municipio De Emiliano Zapata.	SSM65	Tabasco	Emiliano Zapata	Chacama	Rural	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE SALUD	Salud	En Ejecucion	2017	4,498,535.11	4,289,401.11	4,289,401.11	4,289,401.11	4,289,401.11	4,289,401.11	4,289,401.11	100.00	0.00	Otros	2,019	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
TAB17170200893798	Construccion De Obra Nueva Por Sustitucion Y Equipamiento Del Centro De Salud De 3 Nucleos Basicos En Andres Sanchez Magallanes En El Municipio De Cardenas.	SSM66	Tabasco	Cárdenas	Coronel Andrés Sánchez Magallanes	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE SALUD	Salud	En Ejecucion	2017	4,603,841.12	4,471,622.23	4,471,622.23	4,471,622.23	4,471,622.23	4,471,622.23	4,471,622.23	100.00	0.00	Otros	6,675	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
TAB17170200893828	Conclusion De La Construccion De Obra Nueva Por Sustitucion Del Centro De Salud De 1 Nucleo Basico En El Titulo En El Municipio De Balancan.	SSM81	Tabasco	Balancán	Paraiso (El Tinto)	Rural	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE SALUD	Salud	En Ejecucion	2017	494,661.38	461,266.75	461,266.75	461,266.75	461,266.75	461,266.75	461,266.75	100.00	0.00	Otros	1,060	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170200893844	Conclusion De La Construccion De La Obra Nueva Por Sustitucion Del Centro De Salud De 1 Nucleo Basico De La Huleria En El Municipio De Balancan.	SSM82	Tabasco	Balancán	La Huleria	Rural	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE SALUD	Salud	En Ejecucion	2017	292,699.80	277,878.13	277,878.13	277,878.13	277,878.13	277,878.13	277,878.13	100.00	0.00	Otros	1,413	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
TAB17170200893853	Conclusion De La Construccion De Obra Nueva Por Sustitucion Del Centro De Salud De 1 Nucleo Basico En La Ra. Cruz Del Bajo, Municipio Del Centro.	SSM83	Tabasco	Centro	La Cruz del Bajo	Rural	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE SALUD	Salud	En Ejecucion	2017	143,369.42	140,569.30	140,569.30	140,569.30	140,569.30	140,569.30	140,569.30	100.00	0.00	Otros	3,029	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
TAB17170200893864	Conclusion De La Construccion De Obra Nueva Por Sustitucion Del Centro De Salud De 1 Nucleo Basico En El Pob. Culico 1ra Secc. En El Municipio De Cunduacan.	SSM84	Tabasco	Cunduacán	Culico 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE SALUD	Salud	En Ejecucion	2017	404,655.91	393,385.81	393,385.81	393,385.81	393,385.81	393,385.81	393,385.81	100.00	0.00	Otros	4,819	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
TAB17170200893873	Conclusion De La Construccion De Obra Nueva Por Sustitucion Del Centro De Salud De 1 Nucleo Basico En La Ra. Santa Lucia En El Municipio De Jalpa De Mendez.	SSM85	Tabasco	Jalpa de Méndez	Santa Lucia	Rural	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE SALUD	Salud	En Ejecucion	2017	682,896.99	570,492.40	570,492.40	570,492.40	570,492.40	570,492.40	570,492.40	100.00	0.00	Otros	1,711	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
TAB17170200893888	Conclusion De La Construccion De Obra Nueva Por Sustitucion Del Centro De Salud De 1 Nucleo Basico En San Lorenzo En El Municipio De Jalpa De Mendez.	SSM86	Tabasco	Jalpa de Méndez	Mecoacan 2da. Seccion (San Lorenzo)	Rural	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE SALUD	Salud	En Ejecucion	2017	1,280,844.13	1,269,467.83	1,269,467.83	1,269,467.83	1,269,467.83	1,269,467.83	1,269,467.83	100.00	0.00	Otros	5,373	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170200893931	Conclusion De La Construccion De Obra Nueva Por Sustitucion Del Centro De Salud De 1 Nucleo Basico En Ra. Jose Maria Pino Suarez En El Municipio De Jonuta.	SSM87	Tabasco	Jonuta	Jose Maria Pino Suarez (San Pedro)	Rural	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE SALUD	Salud	En Ejecucion	2017	346,927.49	342,685.77	342,685.77	342,685.77	342,685.77	342,685.77	342,685.77	100.00	0.00	Otros	1,097	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
TAB17170200893989	Conclusion De La Construccion De Obra Nueva Por Sustitucion Del Centro De Salud De 1 Nucleo Basico En Los Pajaros En El Municipio De Jonuta.	SSM88	Tabasco	Jonuta	Los Pájaros	Rural	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE SALUD	Salud	En Ejecucion	2017	85,811.73	83,975.78	83,975.78	83,975.78	83,975.78	83,975.78	83,975.78	100.00	0.00	Otros	788	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
TAB17170200893999	Conclusion De La Construccion De Obra Nueva Por Sustitucion Del Centro De Salud De 1 Nucleo Basico En La Ra. Jose Torno De La Bola En El Municipio De Jonuta.	SSM89	Tabasco	Jonuta	Torno de la Bola	Rural	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE SALUD	Salud	En Ejecucion	2017	639,607.28	633,235.97	633,235.97	633,235.97	633,235.97	633,235.97	633,235.97	100.00	0.00	Otros	932	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
TAB17170200894050	Conclusion De La Construccion De Obra Nueva Por Sustitucion Del Centro De Salud De 1 Nucleo Basico En La Ra. Cacahuatillo En El Municipio De Macuspana.	SSM91	Tabasco	Macuspana	Cacahuatillo	Rural	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE SALUD	Salud	En Ejecucion	2017	419,383.49	416,232.05	416,232.05	416,232.05	416,232.05	416,232.05	416,232.05	100.00	0.00	Otros	1,575	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
TAB17170200894067	Conclusion De La Construccion De Obra Nueva Por Sustitucion Del Centro De Salud De 1 Nucleo Basico En Tecoluta En El Municipio De Nacajuca.	SSM92	Tabasco	Nacajuca	Tecoluta 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE SALUD	Salud	En Ejecucion	2017	1,784,780.62	1,779,906.04	1,779,906.04	1,779,906.04	1,779,906.04	1,779,906.04	1,779,906.04	100.00	0.00	Otros	3,393	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
TAB17170200894086	Conclusion De La Construccion De Obra Nueva Por Sustitucion Del Centro De Salud De 2 Nucleos Basicos En El Poblado De Simon Sarlat En El Municipio De Centla.	SSM93	Tabasco	Centla	Simon Sarlat	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE SALUD	Salud	En Ejecucion	2017	800,000.00	688,222.02	688,222.02	688,222.02	688,222.02	688,222.02	688,222.02	100.00	0.00	Otros	3,037	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
TAB17170200894111	Conclusion De La Construccion De Obra Nueva Por Sustitucion Del Centro De Salud De 2 Nucleos Basicos En La Ra. San Francisco En El Municipio De Paraiso.	SSM94	Tabasco	Paraiso	Occidente (San Francisco)	Rural	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE SALUD	Salud	En Ejecucion	2017	1,658,157.83	1,614,235.00	1,614,235.00	1,614,235.00	1,614,235.00	1,614,235.00	1,614,235.00	100.00	0.00	Otros	4,214	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
					Localidad	Ambito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio -Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual
TAB17170300953841	Otb14.-Ampliación De La Cancha 8. Trabajos De Mantenimiento En Canchas 1 Y 2. Construcción De Cubilete De Usos Múltiples, Colocación De Ejercitadores Y Rehabilitación General En Área De Canchas	OTB14	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	Deporte	En Ejecución	2017	2,320,000.00	2,293,387.98	2,293,387.98	2,278,473.32	2,278,473.32	2,278,473.32	2,278,473.32	99.35	0.00	Otros	640,359	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: AVANCES AL SEGUNDO TRIMESTRE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170300953847	Otb56.-Reconstrucción De Las Oficinas De La Comisión De Radio Y Televisión De Tabasco Y Servicio Estatal De Administración De Bienes Asegurados.	OTB56	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	Comunicaciones	En Ejecución	2017	24,400,000.00	23,520,047.34	23,520,047.34	23,520,047.34	16,514,607.31	16,514,607.31	16,514,607.31	70.22	0.00	Metros Cuadrados	20,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: AVANCES AL SEGUNDO TRIMESTRE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170300953849	Otb58.-Reconstrucción De Sanitarios Generales, Cocina Y Anexas Del Salón De Las Flores Del Centro De Convenciones Tabasco 2000, En La Ciudad De Villahermosa, Tabasco.	OTB58	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	Cultura y turismo	En Ejecución	2017	6,600,000.00	5,563,016.06	5,563,016.06	5,563,016.06	5,563,016.06	5,563,016.06	5,563,016.06	100.00	0.00	Otros	20,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: AVANCES AL SEGUNDO TRIMESTRE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170300953852	Otb69.-Proyecto Ejecutivo Para Las Ingenierías Del Módulo De Mediana Seguridad En El Centro De Reinserción Social Del Estado De Tabasco (Cresel).	OTB69	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	Seguridad	En Ejecución	2017	1,500,000.00	1,486,000.00	1,486,000.00	1,486,000.00	1,486,000.00	1,486,000.00	1,486,000.00	100.00	0.00	Estudio de preinversión	2,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: AVANCES AL SEGUNDO TRIMESTRE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170300968848	MP010 Rehabilitación Del Museo Interactivo Papagayo	MP010	Tabasco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUSEO INTERACTIVO PAPAGAYO	Educación	En Ejecución	2017	2,829,134.00	2,762,133.34	2,762,133.34	2,762,133.34	2,762,133.34	2,762,133.34	2,762,133.34	100.00	0.00	Metros Cuadrados	35,700	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB17170401042159	K-244 K-632 Construcción De La Unidad Deportiva En La Villa Luis Gil Pérez, En El Municipio De Centro Tabasco	K-632	Tabasco	Centro	Luis Gil Pérez	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CENTRO	Deporte	En Ejecución	2017	6,410,000.00	6,379,929.36	6,379,929.36	6,379,929.36	3,664,712.47	3,664,712.47	3,664,712.47	57.44	0.00	Lote	6,083	0.00	0.85	Financiera: RAMO 33 FONDO VIII FAFEF REFRENDO / Física: / Registro:
TAB17170401042190	K-256 K-647 Construcción De La Unidad Deportiva En La Ranchería Buena Vista Primera Sección, En El Municipio De Centro Tabasco.	K-647	Tabasco	Centro	Buena Vista tra. Sección	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CENTRO	Deporte	En Ejecución	2017	5,100,000.00	4,931,736.07	4,931,736.07	4,931,736.07	4,931,736.07	4,931,736.07	4,931,736.07	100.00	0.00	Lote	3,005	0.00	1.00	Financiera: RAMO 33 FONDO VIII FAFEF REFRENDO / Física: / Registro:
TAB17170401042192	K-260 K-654 Construcción Del Parque Malecón En El Municipio De Centro Tabasco.	K-654	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CENTRO	Urbanización	En Ejecución	2017	17,500,000.00	17,328,205.83	17,328,205.83	17,328,205.83	7,488,181.07	7,488,181.07	6,109,940.36	43.21	0.00	Lote	500,000	0.00	1.00	Financiera: RAMO 33 FONDO VIII FAFEF REFRENDO / Física: / Registro:
TAB17170401044818	Construcción Del Albergue Para Hipopótamo En El Centro Interpretativo Y Convivencia Con La Naturaleza Yumka.	YU018	Tabasco	Centro	La Palma	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CENTRO DE INTERPRETACION Y CONVIVENCIA CON LA NATURALEZA YUMKA.	Cultura y turismo	En Ejecución	2017	1,870,000.00	1,838,017.22	1,838,017.22	1,838,017.22	1,838,017.22	1,838,017.22	1,838,017.22	100.00	0.00	Metros Cuadrados	5,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401044823	Construcción De La Ampliación Del Corral Del Eklante (Tombó) Del Centro De Interpretación Y Convivencia Con La Naturaleza Yumka.	YU022	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CENTRO DE INTERPRETACION Y CONVIVENCIA CON LA NATURALEZA YUMKA.	Cultura y turismo	En Ejecución	2017	9,450,000.00	9,188,071.73	9,188,071.73	9,188,071.73	9,188,071.73	9,188,071.73	9,188,071.73	100.00	0.00	Metros Cuadrados	5,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN COMENTARIOS
TAB17170401044828	Proyecto Ejecutivo Para La Construcción De 3 Estanques Para El Manejo De Manantiales En El Centro De Interpretación Y Convivencia Con La Naturaleza Yumka.	YU023	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CENTRO DE INTERPRETACION Y CONVIVENCIA CON LA NATURALEZA YUMKA.	Cultura y turismo	En Ejecución	2017	684,400.00	649,052.78	649,052.78	649,052.78	649,052.78	649,052.78	649,052.78	100.00	0.00	Estudio de preinversión	5,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200678751	Adecuaciones Para Fort. Los Serv. De Las Áreas De Quiroterapia, Clínica De Displacias, Clínica De Cuidados Paliativos, Y Sist. De Aire Acondicionado Del Hosp. Reg. De Alta Esp. Dr. Juan Graham Casau	SSM09	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE SALUD	Salud	En Ejecución	2016	8,100,000.00	8,063,412.86	8,063,412.86	8,063,412.86	8,063,412.86	8,063,412.86	8,063,412.86	100.00	0.00	Otros	1,645,246	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200678763	Conclusión De Los Trab. En Inst. Hidráulicas, Sanitarios, Elect. De Baja Tensión, Planta De Emergencia, Acces. En Muebles Sanitarios, Fabricación De Muebles Fijos Y Abatibarras De La Torre Oncológica.	SSM10	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE SALUD	Salud	En Ejecución	2016	2,000,000.00	1,982,924.66	1,982,924.66	1,982,924.66	1,982,924.66	1,982,924.66	1,982,924.66	100.00	0.00	Otros	1,645,246	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300737748	Adquisición De Equipo Básico Para El Centro De Salud Buenavista Segunda Sección De La Zona Indígena De Tamulte De Las Sabanas.	SSM19	Tabasco	Centro	Buena Vista 2da. Sección	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE SALUD	Salud	En Ejecución	2016	25,919,450.86	11,872,561.46	11,872,561.46	11,872,561.46	11,872,561.46	11,872,561.46	11,872,561.46	100.00	0.00	Equipamiento	2,429,260	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB16160300737757	Adquisición De Equipo Básico Completo Para El Banco De Leche Del Hospital De Alta Especialidad De La Mujer.	SSM17	Tabasco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE SALUD	Salud	En Ejecución	2016	7,578,186.69	1,122,573.76	1,122,573.76	1,122,573.76	1,122,573.76	1,122,573.76	1,122,573.76	100.00	0.00	Equipamiento	13,450	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

