

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

DETALLE_PROYECTO																													
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	IT1_CICLO DE RECURSO	IT1_RAMO	IT1_MODALIDAD	IT1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	IT2_CICLO DE RECURSO	IT2_RAMO	IT2_MODALIDAD	IT2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_ELECTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2018	4	TAB18180201143258	2018	33	I	12					Proyecto de Inversión	1,259,158.75	(R1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12 tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:1259158.75, modificado:1256876.07))	Construcción De Almacén De Alimentos Para El Cien Yumka En La R/A Las Barrancas Del Municipio De Centro	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de de	Cultura y turismo	Sin identificar	Centro de Interpretación y Convivencia con la Naturaleza "YUMKA".	YU014	N	0	0	0	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta_modificada:1.0))
2018	4	TAB18180201143270	2018	33	I	12					Proyecto de Inversión	696,384.91	(R1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12 tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:696384.91, modificado:68780.44))	Rehabilitación De Pozo Profundo De La Zona "Sabana Africana" Para El Cien Yumka De La R/A Las Barrancas Del Municipio De Centro	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de de	Cultura y turismo	Sin identificar	Centro de Interpretación y Convivencia con la Naturaleza "YUMKA".	YU016	N	0	0	0	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta_modificada:2.0))
2018	4	TAB18180201143265	2018	33	I	12					Proyecto de Inversión	358,120.00	(R1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12 tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:358120.0, modificado:380110.09))	Proyecto Ejecutivo Para La Remodelación Del Edificio Para Clínica Veterinaria Para Cien Yumka De R/A Las Barrancas Del Municipio De Centro	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de de	Cultura y turismo	Sin identificar	Centro de Interpretación y Convivencia con la Naturaleza "YUMKA".	YU015	N	0	0	0	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta_modificada:1.0))
2018	4	TAB18180201143278	2018	33	I	12					Proyecto de Inversión	785,184.62	(R1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12 tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:785184.62, modificado:0.0))	Construcción De Obras En El Centro De Interpretación Y Convivencia Con La Naturaleza "Yumka"	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de de	Cultura y turismo	Sin identificar	Centro de Interpretación y Convivencia con la Naturaleza "YUMKA".	YU030	N	0	0	0	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta_modificada:1.0))
2018	4	TAB18180201143251	2018	33	I	12					Proyecto de Inversión	1,874,151.72	(R1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12 tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:1874151.72, modificado:1874148.65))	Rehabilitación Del Corral Para Elefante Y "Tombo" Del Cien Yumka 2da Etapa	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de de	Cultura y turismo	Sin identificar	Centro de Interpretación y Convivencia con la Naturaleza "YUMKA"	YU013	N	0	0	0	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta_modificada:1.0))
2018	4	TAB18180101068170	2018	33	I	12					Proyecto de Inversión	149,600,000.00	(R1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12 tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:149600000.0, modificado:160449158978))	Otc63.- Obra Civil Y Acabados Para El Nuevo Mercado Jose Maria Pino Suarez De La Ciudad De Villahermosa.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de de	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	OTC63	N	0	0	640,359	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta_modificada:29205.82))
2018	4	TAB18180201134746	2018	33	I	12					Proyecto de Inversión	82,505,000.00	(R1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12 tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:82505000.0, modificado:69714900067))	Otc71.- Instalaciones Para El Nuevo Mercado "José María Pino Suárez" De La Ciudad De Villahermosa, Tabasco.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de de	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	OTC71	N	0	0	640,359	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta_modificada:29205.82))
2018	4	TAB18180101068160	2018	33	I	12					Proyecto de Inversión	16,800,000.00	(R1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12 tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:16800000.0, modificado:168077))	Otc31.- Rehabilitación Del Planetario Tabasco 2000 Tercera Etapa.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de de	Cultura y turismo	Sin identificar	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	OTC31	N	0	0	0	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta_modificada:1434.2))
2018	4	TAB18180101068166	2018	33	I	12					Proyecto de Inversión	1,680,000.00	(R1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12 tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:1680000.0, modificado:1652137.46))	Otc32.- Supervisión Externa Para La Reconstrucción Del Mercado Pino Suarez.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de de	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	OTC32	N	0	0	664,629	(meta:1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0))
2018	4	TAB180301400156	2018	33	I	12					Proyecto de Inversión	6,622,052.69	(R1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12 tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:6622052.69, modificado:6276037.49))	CONSTRUCCION DE PUENTE MIXTO VEHICULAR ACCESO A E.L. SANTA CATALINA - SAN MARCOS KM 0+050, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO	27	Tabasco	4	Centro	Otros proyectos de Inversión	de de	Otros Proyectos	Sin identificar	JUNYA ESTATAL DE CAMINOS	JE775	N	0	0	2,100	(meta:1: (unidad_medida:Metros lineales, meta_modificada:48.0))
2018	4	TAB180301400121	2018	33	I	12					Proyecto de Inversión	2,936,391.28	(R1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12 tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:2936391.28, modificado:2875423.07))	RECONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR MIXTO, EN EL CAMINO TOPOZINGO - PERIFERICO DE JALPA DE MENDEZ - TAMO: JALPA KM 3+400, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO.	27	Tabasco	10	Jalpa Méndez	de de	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	JE755	N	0	0	1,488	(meta:1: (unidad_medida:Metros lineales, meta_modificada:10.0))
2018	4	TAB180301400134	2018	33	I	12					Proyecto de Inversión	3,304,983.55	(R1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12 tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:3304983.55, modificado:3219254.29))	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE PUENTE TUBULAR "EL BARRIAL", EN EL CAMINO: S/C BAJADAS GRANDES - MONTE GRANDE, KM 19+150, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.	27	Tabasco	12	Macuspána	Otros proyectos de Inversión	de de	Otros Proyectos	Sin identificar	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	JE756	N	0	0	2,612	(meta:1: (unidad_medida:Metros lineales, meta_modificada:48.0))
2018	4	TAB180301400145	2018	33	I	12					Proyecto de Inversión	3,304,983.55	(R1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12 tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:3304983.55, modificado:1828739.52))	CONSTRUCCION DE PUENTE METALICO PEATONAL, CAMINO: VILLAHERMOSA - NACAJUCA KM 2+985, COL. LOS MANGUITOS, MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO.	27	Tabasco	13	Nacajuca	Otros proyectos de Inversión	de de	Otros Proyectos	Sin identificar	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	JE774	N	0	0	2,750	(meta:1: (unidad_medida:Metros lineales, meta_modificada:24.0))
2018	4	TAB17170401044828	2017	33	I	12					Proyecto de Inversión	649,052.78	(R1: (ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12 tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:649052.78, modificado:649052.78))	Proyecto Ejecutivo Para La Construcción De 3 Estaciones Para El Manejo De Manantiales En El Centro De Interpretación Y Convivencia Con La Naturaleza Yumka.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa Estudios Preinversión	de de	Cultura y turismo	Sin identificar	CENTRO DE INTERPRETACION Y CONVIVENCIA CON LA NATURALEZA YUMKA.	YU023	N	0	0	5,000	(meta:1: (unidad_medida:Estudio de preinversion, meta:1.0, meta_modificada:1.0))
2018	4	TAB17170401044823	2017	33	I	12					Proyecto de Inversión	9,188,071.73	(R1: (ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12 tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:9188071.73, modificado:9188071.73))	Construcción De La Ampliación Del Corral Del Elefante (Tombo) Del Centro De Interpretación Y Convivencia Con La Naturaleza Yumka	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de de	Cultura y turismo	Sin identificar	CENTRO DE INTERPRETACION Y CONVIVENCIA CON LA NATURALEZA YUMKA.	YU022	N	0	0	5,000	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta_modificada:1.0))
2018	4	TAB17170401044818	2017	33	I	12					Proyecto de Inversión	1,838,017.22	(R1: (ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12 tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:1838017.22, modificado:1838017.22))	Construcción Del Albergue Para Hipopótamo En El Centro Interpretativo Y Convivencia Con La Naturaleza Yumka.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de de	Cultura y turismo	Sin identificar	CENTRO DE INTERPRETACION Y CONVIVENCIA CON LA NATURALEZA YUMKA.	YU018	N	0	0	5,000	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta_modificada:1.0))

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

DETALLE_PROYECTO													AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO			
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	FT1_CICLO DE RECURSO	FT1_RAMO	FT1_MODALIDAD	FT1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	FT2_CICLO DE RECURSO	FT2_RAMO	FT2_MODALIDAD	FT2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	FT2_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2018	4	TAB18180201143258	2018	33	I	12					1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Las Barrancas sn, lon:-92.928055, lat:17.989166}}	01-06-2018	01-09-2018	1,256,876.07	1,256,876.07	1,256,876.07	1,256,876.07	1,256,876.07	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}		En Ejecución	Validado avances
2018	4	TAB18180201143270	2018	33	I	12					1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:R/a las Barrancas del Municipio de Centro, lon:-92.928055, lat:17.989166}}	01-05-2018	01-10-2018	687,780.44	687,780.44	687,780.44	687,780.44	687,780.44	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}}		En Ejecución	Validado avances
2018	4	TAB18180201143265	2018	33	I	12					1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:R/a las Barrancas del Municipio de Centro, lon:-92.928055, lat:17.989166}}	01-06-2018	01-09-2018	380,110.09	380,110.09	380,110.09	380,110.09	380,110.09	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}		En Ejecución	Validado avances
2018	4	TAB18180201143278	2018	33	I	12					1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:RA Las Barrancas, lon:-92.928055, lat:17.989166}}	01-06-2018	01-08-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}		En Ejecución	Validado avances
2018	4	TAB18180201143251	2018	33	I	12					1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:RA Las barrancas, lon:-92.928055, lat:17.989166}}	01-06-2018	01-08-2018	1,874,148.85	1,874,148.85	1,874,148.85	1,874,148.85	1,874,148.85	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}		En Ejecución	Validado avances
2018	4	TAB18180101068170	2018	33	I	12					1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:-, lon:-92.928055, lat:17.989166}}	16-04-2018		160,449,158.97	160,449,158.97	154,121,467.91	154,121,467.91	154,121,467.91	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:28037.59}}		En Ejecución	Validado avances
2018	4	TAB18180201134746	2018	33	I	12					1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:-, lon:-92.928055, lat:17.989166}}	16-07-2018		69,714,900.06	69,714,900.06	69,127,704.40	69,127,704.40	69,127,704.40	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:28913.76}}		En Ejecución	Validado avances
2018	4	TAB18180101068160	2018	33	I	12					1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:-, lon:-92.928055, lat:17.989166}}	02-04-2018		16,800,000.00	16,800,000.00	16,800,000.00	16,800,000.00	16,800,000.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1434.2}}		En Ejecución	Validado avances
2018	4	TAB18180101068166	2018	33	I	12					1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:-, lon:-92.928055, lat:17.989166}}	01-02-2018		1,652,137.46	1,652,137.46	1,583,898.72	1,583,898.72	1,583,898.72	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.96}}		En Ejecución	Validado avances
2018	4	TAB180301400156	2018	33	I	12					1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:69, direccion:SANTA CATALINA (SAN MARCOS), CENTRO, TABASCO, lon:-92.919416, lat:17.987838}}	03-08-2018	31-10-2018	6,276,037.49	6,276,037.49	6,276,037.49	6,276,037.49	6,276,037.49	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-JE775-03/18, contratista:DESARROLLADORA MALAGA, S.A. DE C.V., convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:6276038.14, importe_modificado:6276038.14}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:48.0}}	{1400156/proyecto_INICIO, 1400156/proyecto_PROCESO, 1400156/proyecto_FIN, 1400156/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	TAB180301400121	2018	33	I	12					1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:37, direccion:SANTUARIO ZDA SECCION JALPA DE MENDEZ, TABASCO, lon:-93.062997, lat:18.176848}}	03-08-2018	31-10-2018	2,875,423.07	2,875,423.07	2,875,423.07	2,875,423.07	2,875,423.07	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-JE755-01/18, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR SAMARIA, S.A. DE C.V., convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:2879337.37, importe_modificado:2879337.37}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:10.0}}	{1400121/proyecto_PROCESO, 1400121/proyecto_INICIO, 1400121/proyecto_PROCESO, 1400121/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	TAB180301400134	2018	33	I	12					1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:13, direccion:BARRIAL MACUSPANA, TABASCO, lon:-92.594071, lat:17.756431}}	03-08-2018	31-10-2018	3,219,254.29	3,219,254.29	3,219,254.29	3,219,254.29	3,219,254.29	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-JE756-02/18, contratista:RUBEN VILLEGAS BAUTISTA, convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:3219255.5, importe_modificado:3219255.5}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:48.0}}	{1400134/proyecto_INICIO, 1400134/proyecto_PROCESO, 1400134/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	TAB180301400145	2018	33	I	12					1	{geo1: {cve_municipio:13, localidad:6, direccion:El Cedro, Bosques de Villahermosa, Lomitas, Tab. México, lon:-93.020043, lat:18.168857}}	23-09-2018	19-11-2018	1,828,739.52	1,828,739.52	1,828,739.52	1,828,739.52	1,828,739.52	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-JE774-04/18, contratista:LUIS GARCIA CANO, convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:1910458.0, importe_modificado:1910458.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:24.0}}	{1400145/proyecto_INICIO, 1400145/proyecto_PROCESO, 1400145/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	TAB17170401044828	2017	33	I	12					1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:RA, LAS BARRANCAS, lon:-92.928055, lat:17.989166}}	02-10-2017		649,052.78	649,052.78	649,052.78	649,052.78	649,052.78	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances
2018	4	TAB17170401044823	2017	33	I	12					1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:RA, LAS BARRANCAS, lon:-92.928055, lat:17.989166}}	16-10-2017		9,188,071.73	9,188,071.73	9,188,071.73	9,188,071.73	9,188,071.73	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances
2018	4	TAB17170401044818	2017	33	I	12					1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:212, direccion:RA, LAS BARRANCAS, lon:-92.928055, lat:17.989166}}	02-10-2017		1,838,017.22	1,838,017.22	1,838,017.22	1,838,017.22	1,838,017.22	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

DETALLE_PROYECTO																												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	IT1_CICLO DE RECURSO	IT1_RAMO	IT1_MODALIDAD	IT1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	IT2_CICLO DE RECURSO	IT2_RAMO	IT2_MODALIDAD	IT2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_ELECTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2018	4	TAB1717020088511	2017	33	I	12					Proyecto de inversión	2,600,000.00	(FI: [ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12 tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:2600000.0, modificado:2441814.15])	Oib08.-Rehabilitación General Y 27 Construcción De Baños Vestidores En Canchas De Fútbol 1 Y 2 De Pasto Sintético De La Ciudad Deportiva, Villahermosa, Municipio De Centro, Tabasco.	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	deporte	Sin identificar	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	OTB08	N	0	0	0	1,000	(meta:1: (unidad_medida Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0))
2018	4	TAB17170200885130	2017	33	I	12					Proyecto de inversión	9,450,000.00	(FI: [ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12 tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:9450000.0, modificado:9385500.02])	Oib18.- Rehabilitación Del Planetario Y Tabasco 2000 Segunda Etapa.	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de cultura y turismo	Sin identificar	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	OTB18	N	0	0	0	353,577	(meta:1: (unidad_medida Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0))
2018	4	TAB17170200885140	2017	33	I	12					Proyecto de inversión	26,300,000.00	(FI: [ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12 tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:26300000.0, modificado:233926605E7])	Oib28.-Reacondicionamiento Estructural De La Sección Danada En El Inmueble "Centro De Convenciones Tabasco 2000", En La Ciudad De Villahermosa, Tabasco.	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de cultura y turismo	Sin identificar	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	OTB28	N	0	0	0	684,847	(meta:1: (unidad_medida Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1934.0))
2018	4	TAB17170200953841	2017	33	I	12					Proyecto de inversión	2,320,000.00	(FI: [ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12 tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:2320000.0, modificado:2278473.32])	Oib14.-Ampliación De La Cancha 8, Trabajos De Mantenimiento En Canchas 1 Y 2, Construcción De Cubículo De Usos Múltiples, Colocación De Ejercitadores Y Rehabilitación General En Área De Canchas	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de deporte	Sin identificar	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	OTB14	N	0	0	0	640,359	(meta:1: (unidad_medida Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0))
2018	4	TAB17170200953847	2017	33	I	12					Proyecto de inversión	24,400,000.00	(FI: [ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12 tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:24400000.0, modificado:1651460731E7])	Oib56.-Reconstrucción De Las Oficinas De La Comisión De Radio Y Televisión De Tabasco Y Servicio Estatal De Administración De Bienes Asegurados.	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de comunicaciones	Sin identificar	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	OTB56	N	0	0	0	20,000	(meta:1: (unidad_medida Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:2858.52))
2018	4	TAB17170200953849	2017	33	I	12					Proyecto de inversión	6,600,000.00	(FI: [ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12 tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:6600000.0, modificado:5563016.06])	Oib68.-Reconstrucción De Sanitarios Generales, Cocina Y Antesala Del Salón De Las Flores Del Centro De Convenciones Tabasco 2000, En La Ciudad De Villahermosa, Tabasco.	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de cultura y turismo	Sin identificar	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	OTB58	N	0	0	0	20,000	(meta:1: (unidad_medida Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0))
2018	4	TAB17170200953852	2017	33	I	12					Proyecto de inversión	1,500,000.00	(FI: [ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12 tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1486000.0])	Oib69.-Proyecto Ejecutivo Para Las Ingenierías Del Módulo De Mediana Seguridad En El Centro De Reinserción Social Del Estado De Tabasco (Creset).	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de seguridad	Sin identificar	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	OTB69	N	0	0	0	2,000	(meta:1: (unidad_medida Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0))
2018	4	TAB17170100850019	2017	33	I	12					Proyecto de inversión	10,849,494.09	(FI: [ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12 tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:10849494.09E7, modificado:8961152.5])	Equipo Complementario De Equipo Básico Para 20 Centros De Atención Primaria Por Sustitución.	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de salud	Sin identificar	SECRETARIA DE SALUD	SSM55	N	0	0	0	2,429,260	(meta:1: (unidad_medida Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:5676.0))
2018	4	TAB17170100850026	2017	33	I	12					Proyecto de inversión	368,468.46	(FI: [ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12 tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:368468.46, modificado:319140.49])	Equipo Complementario Para El Fortalecimiento De Unidades Médicas De Especialidad (Unemes) De Enfermedades Crónicas Y Capacit Para Acreditación 2016	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de salud	Sin identificar	SECRETARIA DE SALUD	SSM57	N	0	0	0	1,196,281	(meta:1: (unidad_medida Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:93.0))
2018	4	TAB17170200893304	2017	33	I	12					Proyecto de inversión	4,582,083.29	(FI: [ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12 tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:4582083.29, modificado:4543516.98])	Construcción De Obra Nueva Por Sustitución Y Equipamiento Del Centro De Salud De 1 Nucleo Basico En El Poblado Gregorio Méndez En El Municipio De Emiliano Zapata.	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de salud	Sin identificar	SECRETARIA DE SALUD	SSM63	N	0	0	0	1,469	(meta:1: (unidad_medida Otros, meta:1.0, meta_modificada:269.0))
2018	4	TAB17170200893313	2017	33	I	12					Proyecto de inversión	4,355,540.48	(FI: [ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12 tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:4355540.48, modificado:3984670.12])	Construcción De Obra Nueva Por Sustitución Y Equipamiento Del Centro De Salud De 1 Nucleo Basico En La Ra. Tecomaocan En El Municipio De Humanguillo.	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de salud	Sin identificar	SECRETARIA DE SALUD	SSM64	N	0	0	0	2,556	(meta:1: (unidad_medida Otros, meta:1.0, meta_modificada:269.0))
2018	4	TAB17170200893388	2017	33	I	12					Proyecto de inversión	1,280,844.13	(FI: [ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12 tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:1280844.13, modificado:1269467.83])	Conclusión De La Construcción De Obra Nueva Por Sustitución Del Centro De Salud De 1 Nucleo Basico En San Lorenzo En El Municipio De Jalpa De Méndez.	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de salud	Sin identificar	SECRETARIA DE SALUD	SSM86	N	0	0	0	5,373	(meta:1: (unidad_medida Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0))
2018	4	TAB17170200893391	2017	33	I	12					Proyecto de inversión	346,927.49	(FI: [ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12 tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:346927.49, modificado:342685.77])	Conclusión De La Construcción De Obra Nueva Por Sustitución Del Centro De Salud De 1 Nucleo Basico En Ra. Jose María Pino Suárez En El Municipio De Jonuta.	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de salud	Sin identificar	SECRETARIA DE SALUD	SSM87	N	0	0	0	1,097	(meta:1: (unidad_medida Otros, meta:1.0, meta_modificada:40.0))
2018	4	TAB17170200893999	2017	33	I	12					Proyecto de inversión	639,607.28	(FI: [ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12 tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:639607.28, modificado:633235.97])	Conclusión De La Construcción De Obra Nueva Por Sustitución Del Centro De Salud De 1 Nucleo Basico En La Ra. Jose Torno De La Bola En El Municipio De Jonuta.	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de salud	Sin identificar	SECRETARIA DE SALUD	SSM89	N	0	0	0	932	(meta:1: (unidad_medida Otros, meta:1.0, meta_modificada:42.0))
2018	4	TAB17170200894050	2017	33	I	12					Proyecto de inversión	419,383.49	(FI: [ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12 tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:419383.49, modificado:416232.05])	Conclusión De La Construcción De Obra Nueva Por Sustitución Del Centro De Salud De 1 Nucleo Basico En La Ra. Cacahuatlillo En El Municipio De Macuzpana.	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de salud	Sin identificar	SECRETARIA DE SALUD	SSM91	N	0	0	0	1,575	(meta:1: (unidad_medida Otros, meta:1.0, meta_modificada:40.0))

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

DETALLE_PROYECTO													AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO			
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	FT1_CICLO DE RECURSO	FT1_RAMO	FT1_MODALIDAD	FT1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	FT2_CICLO DE RECURSO	FT2_RAMO	FT2_MODALIDAD	FT2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	FT2_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2018	4	TAB17170200885111	2017	33	I	12					1	{geo1: [cve_municipio:4, localidad:1, direccion-, lon-92.928055, lat:17.989166]}	01-05-2017		2,441,814.15	2,441,814.15	2,441,814.15	2,441,814.15	2,441,814.15	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: [unidad_medida:Otros, avance:1.0]}		Terminado	Validado avances
2018	4	TAB17170200885130	2017	33	I	12					1	{geo1: [cve_municipio:4, localidad:1, direccion-, lon-92.928055, lat:17.989166]}	01-06-2017		9,385,500.02	9,385,500.02	9,385,500.02	9,385,500.02	9,385,500.02	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: [unidad_medida:Otros, avance:1.0]}		Terminado	Validado avances
2018	4	TAB17170200885140	2017	33	I	12					1	{geo1: [cve_municipio:4, localidad:1, direccion-, lon-92.928055, lat:17.989166]}	01-07-2017		23,399,266.05	23,399,266.05	23,399,266.05	23,399,266.05	23,399,266.05	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1934.0]}		Terminado	Validado avances
2018	4	TAB17170300953841	2017	33	I	12					1	{geo1: [cve_municipio:4, localidad:1, direccion-, lon-92.928055, lat:17.989166]}	01-11-2017		2,278,473.32	2,278,473.32	2,278,473.32	2,278,473.32	2,278,473.32	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: [unidad_medida:Otros, avance:1.0]}		Terminado	Validado avances
2018	4	TAB17170300953847	2017	33	I	12					1	{geo1: [cve_municipio:4, localidad:1, direccion-, lon-92.928055, lat:17.989166]}	01-08-2017		16,514,607.31	16,514,607.31	16,514,607.31	16,514,607.31	16,514,607.31	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2858.52]}		Terminado	Validado avances
2018	4	TAB17170300953849	2017	33	I	12					1	{geo1: [cve_municipio:4, localidad:1, direccion-, lon-92.928055, lat:17.989166]}	15-08-2017		5,563,016.06	5,563,016.06	5,563,016.06	5,563,016.06	5,563,016.06	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: [unidad_medida:Otros, avance:1.0]}		Terminado	Validado avances
2018	4	TAB17170300953852	2017	33	I	12					1	{geo1: [cve_municipio:4, localidad:1, direccion-, lon-92.928055, lat:17.989166]}	15-08-2017		1,486,000.00	1,486,000.00	1,486,000.00	1,486,000.00	1,486,000.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: [unidad_medida:Estudio de preinversion, avance:1.0]}		Terminado	Validado avances
2018	4	TAB17170100850019	2017	33	I	12					1	{geo1: [cve_municipio:0, localidad:0, direccion-, lon-92.919416, lat:17.987838]}	03-04-2017	01-04-2017	8,961,152.50	8,961,152.50	8,961,152.50	8,961,152.50	8,961,152.50	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: [unidad_medida:Equipamiento, avance:5676.0]}		Terminado	Validado avances
2018	4	TAB17170100850026	2017	33	I	12					1	{geo1: [cve_municipio:0, localidad:0, direccion-, lon-92.919416, lat:17.987838]}	03-04-2017	01-04-2017	319,140.49	319,140.49	319,140.49	319,140.49	319,140.49	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: [unidad_medida:Equipamiento, avance:93.0]}		Terminado	Validado avances
2018	4	TAB17170200893304	2017	33	I	12					1	{geo1: [cve_municipio:7, localidad:8, direccion-, lon-91.601666, lat:17.461666]}	05-07-2017	01-11-2017	4,543,516.98	4,543,516.98	4,543,516.98	4,543,516.98	4,543,516.98	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: [unidad_medida:Otros, avance:269.0]}		Terminado	Validado avances
2018	4	TAB17170200893313	2017	33	I	12					1	{geo1: [cve_municipio:8, localidad:91, direccion-, lon-93.562222, lat:17.919444]}	05-07-2017	01-11-2017	3,984,670.12	3,984,670.12	3,984,670.12	3,984,670.12	3,984,670.12	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: [unidad_medida:Otros, avance:269.0]}		Terminado	Validado avances
2018	4	TAB17170200893888	2017	33	I	12					1	{geo1: [cve_municipio:10, localidad:24, direccion-, lon-93.090954, lat:18.277902]}	05-06-2017	01-08-2017	1,269,467.83	1,269,467.83	1,269,467.83	1,269,467.83	1,269,467.83	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: [unidad_medida:Otros, avance:100.0]}		Terminado	Validado avances
2018	4	TAB17170200893931	2017	33	I	12					1	{geo1: [cve_municipio:11, localidad:18, direccion-, lon-92.218611, lat:18.304166]}	05-06-2017	01-07-2017	342,685.77	342,685.77	342,685.77	342,685.77	342,685.77	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: [unidad_medida:Otros, avance:40.0]}		Terminado	Validado avances
2018	4	TAB17170200893999	2017	33	I	12					1	{geo1: [cve_municipio:11, localidad:28, direccion-, lon-92.315833, lat:18.250277]}	05-06-2017	01-07-2017	633,235.97	633,235.97	633,235.97	633,235.97	633,235.97	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: [unidad_medida:Otros, avance:42.0]}		Terminado	Validado avances
2018	4	TAB17170200894050	2017	33	I	12					1	{geo1: [cve_municipio:12, localidad:165, direccion-, lon-92.527114, lat:17.816829]}	05-06-2017	01-07-2017	416,232.05	416,232.05	416,232.05	416,232.05	416,232.05	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: [unidad_medida:Otros, avance:40.0]}		Terminado	Validado avances

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

DETALLE_PROYECTO																												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	IT1_CICLO DE RECURSO	IT1_RAMO	IT1_MODALIDAD	IT1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	IT2_CICLO DE RECURSO	IT2_RAMO	IT2_MODALIDAD	IT2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_ELECTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2018	4	TAB17170200893292	2017	33	I	12					Proyecto de Inversión	8,000,000.00	(R1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:8000000.0, modificado:6169920.64})	Conclusion De La Construccion De Un Centro De Salud Con Servicios Ampliados (Cessa) Por Sustitucion Del Centro De Buena Vista 2da Secc. De La Zona Indigena De Tamulte De Las Sabanas.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto Inversión de Infraestructura Social	de Salud	Sin identificar	SECRETARIA DE SALUD	SSM49	N	0	0	80,043	{meta:1: (unidad_medida:Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:350.0)}
2018	4	TAB17170200893795	2017	33	I	12					Proyecto de Inversión	4,498,535.11	(R1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:4498535.11, modificado:4289401.11})	Construccion De Obra Nueva Por Sustitucion Y Equipamiento Del Centro De Salud De 1 Nucleo Basico En El Pob. Chacama En El Municipio De Emiliano Zapata.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto Inversión de Infraestructura Social	de Salud	Sin identificar	SECRETARIA DE SALUD	SSM65	N	0	0	2,019	{meta:1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:269.0)}
2018	4	TAB17170200893798	2017	33	I	12					Proyecto de Inversión	4,603,841.12	(R1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:4603841.12, modificado:4471622.23})	Construccion De Obra Nueva Per Sustitucion Y Equipamiento Del Centro De Salud De 3 Nucleos Basicos En Andres Sanchez Magallanes En El Municipio De Cardenas.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto Inversión de Infraestructura Social	de Salud	Sin identificar	SECRETARIA DE SALUD	SSM66	N	0	0	6,675	{meta:1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:314.0)}
2018	4	TAB17170200893828	2017	33	I	12					Proyecto de Inversión	494,661.38	(R1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:494661.38, modificado:461266.75})	Conclusion De La Construccion De Obra Nueva Por Sustitucion Del Centro De Salud De 1 Nucleo Basico En El Tinto En El Municipio De Balcanan.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto Inversión de Infraestructura Social	de Salud	Sin identificar	SECRETARIA DE SALUD	SSM81	N	0	0	1,060	{meta:1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:50.0)}
2018	4	TAB17170200893844	2017	33	I	12					Proyecto de Inversión	292,699.80	(R1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:292699.8, modificado:277878.13})	Conclusion De La Construccion De La Obra Nueva Por Sustitucion Del Centro De Salud De 1 Nucleo Basico De La Huleria En El Municipio De Balcanan.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto Inversión de Infraestructura Social	de Salud	Sin identificar	SECRETARIA DE SALUD	SSM82	N	0	0	1,413	{meta:1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:30.0)}
2018	4	TAB17170200893853	2017	33	I	12					Proyecto de Inversión	143,369.42	(R1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:143369.42, modificado:140569.3})	Conclusion De La Construccion De Obra Nueva Por Sustitucion Del Centro De Salud De 1 Nucleo Basico En La Ra. Cruz Del Bajo, Municipio Del Centro.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto Inversión de Infraestructura Social	de Salud	Sin identificar	SECRETARIA DE SALUD	SSM83	N	0	0	3,029	{meta:1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:40.0)}
2018	4	TAB17170200893864	2017	33	I	12					Proyecto de Inversión	404,655.91	(R1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:404655.91, modificado:393385.81})	Conclusion De La Construccion De Obra Nueva Por Sustitucion Del Centro De Salud De 1 Nucleo Basico En El Pob. Culico 1ra Secc. En El Municipio De Cunduacan.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto Inversión de Infraestructura Social	de Salud	Sin identificar	SECRETARIA DE SALUD	SSM84	N	0	0	4,819	{meta:1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:40.0)}
2018	4	TAB17170200893873	2017	33	I	12					Proyecto de Inversión	682,896.99	(R1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:682896.99, modificado:570492.4})	Conclusion De La Construccion De Obra Nueva Por Sustitucion Del Centro De Salud De 1 Nucleo Basico En La Ra. Santa Lucia En El Municipio De Jalpa De Mendez.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto Inversión de Infraestructura Social	de Salud	Sin identificar	SECRETARIA DE SALUD	SSM85	N	0	0	1,711	{meta:1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:60.0)}
2018	4	TAB17170200893989	2017	33	I	12					Proyecto de Inversión	85,811.73	(R1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:85811.73, modificado:83975.78})	Conclusion De La Construccion De Obra Nueva Por Sustitucion Del Centro De Salud De 1 Nucleo Basico En Los Pajaros En El Municipio De Jonuta.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto Inversión de Infraestructura Social	de Salud	Sin identificar	SECRETARIA DE SALUD	SSM88	N	0	0	788	{meta:1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:20.0)}
2018	4	TAB17170200894067	2017	33	I	12					Proyecto de Inversión	1,784,780.62	(R1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:1784780.62, modificado:1779906.04})	Conclusion De La Construccion De Obra Nueva Por Sustitucion Del Centro De Salud De 1 Nucleo Basico En Teolanta En El Municipio De Nacajuca.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto Inversión de Infraestructura Social	de Salud	Sin identificar	SECRETARIA DE SALUD	SSM92	N	0	0	3,393	{meta:1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0)}
2018	4	TAB17170200894086	2017	33	I	12					Proyecto de Inversión	800,000.00	(R1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:688222.02})	Conclusion De La Construccion De Obra Nueva Por Sustitucion Del Centro De Salud De 2 Nucleos Basicos En El Poblado De Simon Sarlat En El Municipio De Centla.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto Inversión de Infraestructura Social	de Salud	Sin identificar	SECRETARIA DE SALUD	SSM93	N	0	0	3,037	{meta:1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:70.0)}
2018	4	TAB17170200894111	2017	33	I	12					Proyecto de Inversión	1,658,157.83	(R1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:1658157.83, modificado:1614235.0})	Conclusion De La Construccion De Obra Nueva Por Sustitucion Del Centro De Salud De 2 Nucleos Basicos En La Ra. San Francisco En El Municipio De Paraiso.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto Inversión de Infraestructura Social	de Salud	Sin identificar	SECRETARIA DE SALUD	SSM94	N	0	0	4,214	{meta:1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0)}
2018	4	TAB17170100849941	2017	33	I	12					Proyecto de Inversión	3,035,816.80	(R1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:3035816.8, modificado:1731646.48})	Pago De Derechos Y Ampliacion De La Red De Distribucion De La Cte Para El Abastecimiento De Energia Para El Cessa Buenavista 2da Secc. De La Zona Indigena De Tamulte De Las Sabanas.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto Inversión de Infraestructura Social	de Salud	Sin identificar	SECRETARIA DE SALUD	SSM50	N	0	0	80,043	{meta:1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}
2018	4	TAB17170100850007	2017	33	I	12					Proyecto de Inversión	6,452,074.93	(R1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:6452074.93, modificado:5614319.54})	Equipo Complementario Para El Banco De Leche Del Hospital De Alta Especialidad De La Mujer.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto Inversión de Infraestructura Social	de Salud	Sin identificar	SECRETARIA DE SALUD	SSM52	N	0	0	13,450	{meta:1: (unidad_medida:Equipo, meta:1.0, meta_modificada:82.0)}
2018	4	TAB17170100850010	2017	33	I	12					Proyecto de Inversión	14,046,899.35	(R1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:14046899357, modificado:1.020910786E7})	Equipo Complementario Para El Centro De Salud Buenavista Segunda Seccion De La Zona Indigena De Tamulte De Las Sabanas.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto Inversión de Infraestructura Social	de Salud	Sin identificar	SECRETARIA DE SALUD	SSM53	N	0	0	2,429,260	{meta:1: (unidad_medida:Equipo, meta:1.0, meta_modificada:1136.0)}
2018	4	TAB17170100850013	2017	33	I	12					Proyecto de Inversión	506,249.91	(R1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:506249.91, modificado:405135.53})	Equipo Complementario De Equipo Basico Para El Centro De Salud Redencion Del Campesino, Tenosique.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto Inversión de Infraestructura Social	de Salud	Sin identificar	SECRETARIA DE SALUD	SSM54	N	0	0	824	{meta:1: (unidad_medida:Equipo, meta:1.0, meta_modificada:475.0)}

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

DETALLE_PROYECTO													AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO			
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	FT1_CICLO DE RECURSO	FT1_RAMO	FT1_MODALIDAD	FT1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	FT2_CICLO DE RECURSO	FT2_RAMO	FT2_MODALIDAD	FT2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	FT2_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2018	4	TAB17170200893292	2017	33	1	12					1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:62, direccion:., lon:-92.7525, lat:18.150277}}	06-06-2017	01-10-2017	6,169,920.64	6,169,920.64	6,169,920.64	6,169,920.64	6,169,920.64	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:350.0}}		Terminado	Validado avances
2018	4	TAB17170200893795	2017	33	1	12					1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:96, direccion:., lon:-91.616388, lat:17.66}}	05-07-2017	01-11-2017	4,289,401.11	4,289,401.11	4,289,401.11	4,289,401.11	4,289,401.11	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:269.0}}		Terminado	Validado avances
2018	4	TAB17170200893798	2017	33	1	12					1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:22, direccion:., lon:-93.863333, lat:18.293333}}	03-07-2017	01-11-2017	4,471,622.23	4,471,622.23	4,471,622.23	4,471,622.23	4,471,622.23	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:314.0}}		Terminado	Validado avances
2018	4	TAB17170200893828	2017	33	1	12					1	{geo1: {cve_municipio:1, localidad:54, direccion:., lon:-91.143055, lat:17.586666}}	05-06-2017	01-07-2017	461,266.75	461,266.75	461,266.75	461,266.75	461,266.75	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:50.0}}		Terminado	Validado avances
2018	4	TAB17170200893844	2017	33	1	12					1	{geo1: {cve_municipio:1, localidad:33, direccion:., lon:-91.387777, lat:17.992777}}	05-06-2017	01-07-2017	277,878.13	277,878.13	277,878.13	277,878.13	277,878.13	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}}		Terminado	Validado avances
2018	4	TAB17170200893853	2017	33	1	12					1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:178, direccion:., lon:-92.7885, lat:17.972777}}	05-06-2017	01-07-2017	140,569.30	140,569.30	140,569.30	140,569.30	140,569.30	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:40.0}}		Terminado	Validado avances
2018	4	TAB17170200893864	2017	33	1	12					1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:13, direccion:., lon:-93.131833, lat:18.11578}}	05-06-2017	01-07-2017	393,385.81	393,385.81	393,385.81	393,385.81	393,385.81	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:40.0}}		Terminado	Validado avances
2018	4	TAB17170200893873	2017	33	1	12					1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:34, direccion:., lon:-93.108055, lat:18.105277}}	05-06-2017	01-07-2017	570,492.40	570,492.40	570,492.40	570,492.40	570,492.40	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:60.0}}		Terminado	Validado avances
2018	4	TAB17170200893989	2017	33	1	12					1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:20, direccion:., lon:-92.077222, lat:17.908888}}	05-06-2017	01-07-2017	83,975.78	83,975.78	83,975.78	83,975.78	83,975.78	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}}		Terminado	Validado avances
2018	4	TAB17170200894067	2017	33	1	12					1	{geo1: {cve_municipio:13, localidad:51, direccion:., lon:-93.019564, lat:18.244076}}	05-06-2017	01-08-2017	1,779,906.04	1,779,906.04	1,779,906.04	1,779,906.04	1,779,906.04	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}}		Terminado	Validado avances
2018	4	TAB17170200894086	2017	33	1	12					1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:56, direccion:., lon:-92.809722, lat:18.343888}}	05-06-2017	01-08-2017	688,222.02	688,222.02	688,222.02	688,222.02	688,222.02	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:70.0}}		Terminado	Validado avances
2018	4	TAB17170200894111	2017	33	1	12					1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:50, direccion:., lon:-93.252222, lat:18.331111}}	05-06-2017	01-08-2017	1,614,235.00	1,614,235.00	1,614,235.00	1,614,235.00	1,614,235.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}}		Terminado	Validado avances
2018	4	TAB17170100849941	2017	33	1	12					1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:66, direccion:., lon:-93.081944, lat:17.943333}}	01-03-2017	01-03-2017	1,731,646.48	1,731,646.48	1,731,646.48	1,731,646.48	1,731,646.48	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances
2018	4	TAB17170100850007	2017	33	1	12					1	{geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:., lon:-92.919416, lat:17.987838}}	03-04-2017	01-04-2017	5,614,319.54	5,614,319.54	5,614,319.54	5,614,319.54	5,614,319.54	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:82.0}}		Terminado	Validado avances
2018	4	TAB17170100850010	2017	33	1	12					1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:62, direccion:., lon:-92.7525, lat:18.150277}}	03-04-2017	01-04-2017	10,209,107.86	10,209,107.86	10,209,107.86	10,209,107.86	10,209,107.86	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1136.0}}		Terminado	Validado avances
2018	4	TAB17170100850013	2017	33	1	12					1	{geo1: {cve_municipio:17, localidad:69, direccion:., lon:-93.269444, lat:17.326944}}	03-04-2017	01-04-2017	405,135.53	405,135.53	405,135.53	405,135.53	405,135.53	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:475.0}}		Terminado	Validado avances

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

DETALLE_PROYECTO																													
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	IT1_CICLO DE RECURSO	IT1_RAMO	IT1_MODALIDAD	IT1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	IT2_CICLO DE RECURSO	IT2_RAMO	IT2_MODALIDAD	IT2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_ELECTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2018	4	TAB17170100850053	2017	33	I	12					Proyecto de inversión	97,336.34	(R1: (ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97336.34, modificado:57219.32))	Equipo Complementario Para El Fortalecimiento De Cinco Centros De Salud De Atención Primaria A La Salud Para Acreditación.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto Inversión Infraestructura Social	de	Salud	Sin identificar	SECRETARIA DE SALUD	SSM58	N	0	0	6,736	(meta:1: (unidad_medida:Equipo, meta:1.0, meta_modificada:206.0))
2018	4	TAB17170100850057	2017	33	I	12					Proyecto de inversión	3,462,941.25	(R1: (ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3462941.25, modificado:1823521.08))	Equipo Complementario Para El Fortalecimiento Del Hospital Comunitario Frontera Para El Proceso De Acreditación.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto Inversión Infraestructura Social	de	Salud	Sin identificar	SECRETARIA DE SALUD	SSM59	N	0	0	21,810	(meta:1: (unidad_medida:Equipo, meta:1.0, meta_modificada:90.0))
2018	4	TAB17170100850058	2017	33	I	12					Proyecto de inversión	153,874.19	(R1: (ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:153874.19, modificado:138040.0))	Equipo Complementario Para El Fort. A La Atención De Los Servicios De Salud Con La Adquisición De Unidades Dentales Para Las Unidades Medicas Con Servicio De Estomatología.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto Inversión Infraestructura Social	de	Salud	Sin identificar	SECRETARIA DE SALUD	SSM60	N	0	0	1,142,389	(meta:1: (unidad_medida:Equipo, meta:1.0, meta_modificada:41.0))
2018	4	TAB17170100850061	2017	33	I	12					Proyecto de inversión	2,353,646.79	(R1: (ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2353646.79, modificado:1991699.22))	Equipo Complementario Para Instrumental Medico Quirurgico Para El Cumplimiento De La Atención A La Poblacion Pediatrica Del Hosp. Reg. De Alta Esp. Del Niño Dr. Rodolfo Nieto Padron.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto Inversión Infraestructura Social	de	Salud	Sin identificar	SECRETARIA DE SALUD	SSM62	N	0	0	243	(meta:1: (unidad_medida:Equipo, meta:1.0, meta_modificada:73.0))
2018	4	TAB16160300737764	2016	33	I	12					Proyecto de inversión	1,442,540.29	(R1: (ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1442540.29, modificado:932388.14))	Adquisición De Equipo Basico Completo Para El Centro De Salud Redencion Del Campesino, Tenosique.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto Inversión Infraestructura Social	de	Salud	Sin identificar	SECRETARIA DE SALUD	SSM21	N	0	0	824	(meta:1: (unidad_medida:Equipo, meta:1.0, meta_modificada:475.0))
2018	4	TAB16160300737795	2016	33	I	12					Proyecto de inversión	1,172,779.56	(R1: (ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1172779.56, modificado:802125.85))	Equipo Para El Fortalecimiento De Unidades Medicas De Especialidad (Unemes) De Enfermedades Cronicas Y Capacitas Para La Acreditación 2016.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto Inversión Infraestructura Social	de	Salud	Sin identificar	SECRETARIA DE SALUD	SSM35	N	0	0	1,196,281	(meta:1: (unidad_medida:Equipo, meta:1.0, meta_modificada:93.0))
2018	4	TAB16160300737812	2016	33	I	12					Proyecto de inversión	1,562,890.79	(R1: (ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1562890.79, modificado:1463369.21))	Equipo Para El Fortalecimiento De Cinco Centros De Salud De Atención Primaria A La Salud Para La Acreditación 2016.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto Inversión Infraestructura Social	de	Salud	Sin identificar	SECRETARIA DE SALUD	SSM36	N	0	0	6,736	(meta:1: (unidad_medida:Equipo, meta:1.0, meta_modificada:206.0))
2018	4	TAB16160200678763	2016	33	I	12					Proyecto de inversión	2,000,000.00	(R1: (ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1982924.66))	Conclusion De Los Trab. En Inst. Hidráulicas, Sanitarias, Eled. De Baja Tencion, Planta De Emergencia, Acces. En Muebles Sanitarios, Fabricación De Muebles Fijos Y Albaneria De La Torre Oncologica.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto Inversión Infraestructura Social	de	Salud	Sin identificar	SECRETARIA DE SALUD	SSM10	N	0	0	1,645,246	(meta:1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:30.0))
2018	4	TAB16160300737748	2016	33	I	12					Proyecto de inversión	25,919,450.86	(R1: (ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25919450867, modificado:1.187256146E7))	Adquisición De Equipo Basico Para El Centro De Salud Buenavista Segunda Seccion De La Zona Indigena De Tamulde De Las Sabanas.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto Inversión Infraestructura Social	de	Salud	Sin identificar	SECRETARIA DE SALUD	SSM19	N	0	0	2,429,260	(meta:1: (unidad_medida:Equipo, meta:1.0, meta_modificada:1136.0))
2018	4	TAB16160300737757	2016	33	I	12					Proyecto de inversión	7,578,186.69	(R1: (ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7578186.69, modificado:1122573.76))	Adquisición De Equipo Basico Completo Para El Banco De Leche Del Hospital De Alta Especialidad De La Mujer.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto Inversión Infraestructura Social	de	Salud	Sin identificar	SECRETARIA DE SALUD	SSM17	N	0	0	13,450	(meta:1: (unidad_medida:Equipo, meta:1.0, meta_modificada:82.0))
2018	4	TAB16160300737846	2016	33	I	12					Proyecto de inversión	7,132,288.63	(R1: (ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7132288.63, modificado:3669347.38))	Equipo Para El Fortalecimiento Del Hospital Comunitario Frontera Para El Proceso De Acreditación 2016.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto Inversión Infraestructura Social	de	Salud	Sin identificar	SECRETARIA DE SALUD	SSM37	N	0	0	21,810	(meta:1: (unidad_medida:Equipo, meta:1.0, meta_modificada:90.0))
2018	4	TAB16160300737863	2016	33	I	12					Proyecto de inversión	31,565,535.77	(R1: (ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3156553577E7, modificado:2.92118899E7))	Adquisiciones De Equipos E Instrumental Medico Quirurgico Para El Cumplimiento De La Atención A La Poblacion Pediatrica Del Hosp. Reg. De Alta Esp. Del Niño Dr. Rodolfo Nieto Padron Para La Acred. 16	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto Inversión Infraestructura Social	de	Salud	Sin identificar	SECRETARIA DE SALUD	SSM38	N	0	0	243	(meta:1: (unidad_medida:Equipo, meta:1.0, meta_modificada:100.0))
2018	4	TAB16160200678751	2016	33	I	12					Proyecto de inversión	8,100,000.00	(R1: (ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8100000.0, modificado:8063412.86))	Adecuaciones Para Fort. Los Serv. De Las Areas De Quimioterapia, Clinica De Displacias, Clinica De Cuidados Pallativos, Y Sist. De Aire Acondicionado Del Hosp. Reg. De Alta Esp. Dr. Juan Graham Casaus	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto Inversión Infraestructura Social	de	Salud	Sin identificar	SECRETARIA DE SALUD	SSM09	N	0	0	1,645,246	(meta:1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:33.0))
2018	4	TAB16160300737772	2016	33	I	12					Proyecto de inversión	18,913,457.22	(R1: (ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1891345722E7, modificado:8063962.91))	Adquisición De Equipo Basico Completo Para 20 Centros De Salud De Atención Primaria Por Sustitución.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto Inversión Infraestructura Social	de	Salud	Sin identificar	SECRETARIA DE SALUD	SSM22	N	0	0	2,429,260	(meta:1: (unidad_medida:Equipo, meta:1.0, meta_modificada:5676.0))
2018	4	TAB16170300969403	2016	33	I	12					Proyecto de inversión	6,523,440.96	(R1: (ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6523440.96, modificado:5892980.96))	Adquisición De Equipo Medico (Ultrasonidos) Ultrasonidos Para Los Hos. Reg. De Alta Esp. De La Mujer, Dr. Juan Graham Casaus, Dr. Gustavo A. Rowirosa Perez, Hosp. Gral. Comalcalco Y El Uneme De Image	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto Inversión Infraestructura Social	de	Salud	Sin identificar	SECRETARIA DE SALUD	SSM34	N	0	0	23,839,000	(meta:1: (unidad_medida:Equipo, meta:1.0, meta_modificada:6.0))
2018	4	TAB16170300969407	2016	33	I	12					Proyecto de inversión	3,726,000.00	(R1: (ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3726000.0, modificado:3722814.47))	Fortalecimiento A Los Servicios De Salud Del Estado De Tabasco Con La Adquisición De Kits De Antropometria (Referend 2016).	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto Inversión Infraestructura Social	de	Salud	Sin identificar	SECRETARIA DE SALUD	SSM40	N	0	0	2,407,860	(meta:1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:162.0))

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

DETALLE_PROYECTO													AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO			
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	FT1_CICLO DE RECURSO	FT1_RAMO	FT1_MODALIDAD	FT1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	FT2_CICLO DE RECURSO	FT2_RAMO	FT2_MODALIDAD	FT2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	FT2_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2018	4	TAB17170100850053	2017	33	I	12						{geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:., lon:-92.919416, lat:17.987838}}	03-04-2017	01-04-2017	57,219.32	57,219.32	57,219.32	57,219.32	57,219.32	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Equipamiento, avance:206.0)}		Terminado	Validado avances
2018	4	TAB17170100850057	2017	33	I	12						{geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:., lon:-92.652187, lat:18.530111}}	03-04-2017	01-04-2017	1,823,521.08	1,823,521.08	1,823,521.08	1,823,521.08	1,823,521.08	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Equipamiento, avance:90.0)}		Terminado	Validado avances
2018	4	TAB17170100850058	2017	33	I	12						{geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:., lon:-92.919416, lat:17.987838}}	03-04-2017	01-04-2017	138,040.00	138,040.00	138,040.00	138,040.00	138,040.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Equipamiento, avance:41.0)}		Terminado	Validado avances
2018	4	TAB17170100850061	2017	33	I	12						{geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:., lon:-92.919416, lat:17.987838}}	03-04-2017	01-04-2017	1,991,699.22	1,991,699.22	1,991,699.22	1,991,699.22	1,991,699.22	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Equipamiento, avance:73.0)}		Terminado	Validado avances
2018	4	TAB16160300737764	2016	33	I	12						{geo1: {cve_municipio:17, localidad:69, direccion:., lon:91.283333, lat:17.326944}}	01-08-2016	30-09-2016	932,388.14	932,388.14	932,388.14	932,388.14	932,388.14	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Equipamiento, avance:475.0)}		En Ejecución	Validado avances
2018	4	TAB16160300737795	2016	33	I	12						{geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:., lon:-92.919416, lat:17.987838}}	22-07-2016	01-09-2016	802,125.85	802,125.85	802,125.85	802,125.85	802,125.85	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Equipamiento, avance:93.0)}		En Ejecución	Validado avances
2018	4	TAB16160300737812	2016	33	I	12						{geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:., lon:-92.919416, lat:17.987838}}	22-07-2016	01-09-2016	1,463,369.21	1,463,369.21	1,463,369.21	1,463,369.21	1,463,369.21	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Equipamiento, avance:206.0)}		En Ejecución	Validado avances
2018	4	TAB16160200678763	2016	33	I	12						{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:., lon:-92.919416, lat:17.987838}}	14-06-2016	01-07-2016	1,982,924.66	1,982,924.66	1,982,924.66	1,982,924.66	1,982,924.66	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Otros, avance:30.0)}	(778898/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances
2018	4	TAB16160300737748	2016	33	I	12						{geo1: {cve_municipio:4, localidad:62, direccion:., lon:-92.7525, lat:18.150277}}	02-09-2016	01-12-2016	11,872,561.46	11,872,561.46	11,872,561.46	11,872,561.46	11,872,561.46	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Equipamiento, avance:1136.0)}		Terminado	Validado avances
2018	4	TAB16160300737757	2016	33	I	12						{geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:., lon:-92.919416, lat:17.987838}}	01-08-2016	01-09-2016	1,122,573.76	1,122,573.76	1,122,573.76	1,122,573.76	1,122,573.76	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Equipamiento, avance:82.0)}		Terminado	Validado avances
2018	4	TAB16160300737846	2016	33	I	12						{geo1: {cve_municipio:3, localidad:308, direccion:., lon:92.640833, lat:18.546111}}	22-07-2016	01-09-2016	3,669,347.38	3,669,347.38	3,669,347.38	3,669,347.38	3,669,347.38	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Equipamiento, avance:90.0)}		Terminado	Validado avances
2018	4	TAB16160300737863	2016	33	I	12						{geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:., lon:-92.919416, lat:17.987838}}	22-07-2016	01-09-2016	29,211,888.98	29,211,888.98	29,211,888.98	29,211,888.98	29,211,888.98	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0)}		Terminado	Validado avances
2018	4	TAB16160200678751	2016	33	I	12						{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:., lon:-92.919416, lat:17.987838}}	14-06-2016	01-08-2016	8,063,412.86	8,063,412.86	8,063,412.86	8,063,412.86	8,063,412.86	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Otros, avance:33.0)}	(778881/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances
2018	4	TAB16160300737772	2016	33	I	12						{geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:., lon:-92.919416, lat:17.987838}}	02-09-2016	01-12-2016	8,063,962.91	8,063,962.91	8,063,962.91	8,063,962.91	8,063,962.91	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Equipamiento, avance:5676.0)}		Terminado	Validado avances
2018	4	TAB16170300969403	2016	33	I	12						{geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:., lon:-92.919416, lat:17.987838}}	02-02-2017	01-03-2017	5,892,980.96	5,892,980.96	5,892,980.96	5,892,980.96	5,892,980.96	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Equipamiento, avance:6.0)}		Terminado	Validado avances
2018	4	TAB16170300969407	2016	33	I	12						{geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:., lon:-92.919416, lat:17.987838}}	07-02-2017	01-03-2017	3,722,814.47	3,722,814.47	3,722,814.47	3,722,814.47	3,722,814.47	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Otros, avance:162.0)}		Terminado	Validado avances

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

DETALLE_PROYECTO													AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO			
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ft1_CICLO DE RECURSO	ft1_RAMO	ft1_MODALIDAD	ft1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ft2_CICLO DE RECURSO	ft2_RAMO	ft2_MODALIDAD	ft2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ft2_REFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2018	4	TAB16170300969409	2016	33	1	12					1	{geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion: lon:-92.919416, lat:17.987838}}	07-02-2017	01-03-2017	5,632,032.37	5,632,032.37	5,632,032.37	5,632,032.37	5,632,032.37	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Equipoamiento, avance:41.0)}		Terminado	Validado avances
2018	4	TAB16160400818679	2016	33	1	12					1	{geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion: lon:-92.919416, lat:17.987838}}	18-10-2016	01-12-2016	969,999.99	969,999.99	969,999.99	969,999.99	969,999.99	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Equipoamiento, avance:100.0)}		Terminado	Validado avances