

Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) 2025
Reporte de avances físicos - financiero

Acciones para Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento

Entidad Federativa: **TABASCO**

Ejecutor: **COMISIÓN ESTADAL DE AGUA Y SANEAMIENTO**

Reporte correspondiente al mes de: **SEPTIEMBRE**

ID de la acción	Municipio	Localidad	Nombre de la obra o acción (Descripción detallada de los trabajos a realizar)	Código Comprasnet	Tipo de Adjudicación	Fecha de Fallo	No. Contrato	Datos de licitación			Financiero Total (Pesos)				
								Fecha de Inicio	Fecha de Término	Importe Federal Contratado	Importe Total Contratado	Acumulado al mes Anterior	Avance del Mes	Acumulado al mes Anterior	Avance del Mes
25R271	Cárdenas	Miguel Hidalgo 1ra Sección	REHABILITACIÓN INTEGRAL DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (POZO PROFUNDO), EN LA RANCHERÍA MIGUEL HIDALGO 1RA SECCIÓN, MUNICIPIO DE CÁRDENAS, TABASCO.	E-2025-00056193	Licitación Pública	18-jul-2025	CEAS-PROAGUA-001/2025	01-ago-2025	14-oct-2025	627,206.38	1,792,018.22	16.00%	53%	0.00	0.00
25R272	Cunduacán	Monterrey	CONSTRUCCIÓN INTEGRAL DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (POZO PROFUNDO) PERFORACIÓN DE POZO GEMELO, EN EL EJIDO MONTERREY, MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, TABASCO.	E-2025-00056539	Licitación Pública	18-jul-2025	CEAS-PROAGUA-002/2025	01-ago-2025	28-nov-2025	1,595,762.73	4,559,322.10	64.00%	12%	0.00	0.00
25R273	Cunduacán	Tierra y Libertad	CONSTRUCCIÓN INTEGRAL DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (POZO PROFUNDO) PERFORACIÓN DE POZO GEMELO, EN EL EJIDO TIERRA Y LIBERTAD, MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, TABASCO.	E-2025-00056541	Licitación Pública	18-jul-2025	CEAS-PROAGUA-003/2025	01-ago-2025	28-nov-2025	1,752,592.49	5,007,407.12	13.00%	58%	0.00	0.00
25R274	Emiliano Zapata	Chacama	REHABILITACIÓN INTEGRAL DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (POZO PROFUNDO), EN EL POBLADO CHACAMA, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO.	E-2025-00056544	Licitación Pública	18-jul-2025	CEAS-PROAGUA-004/2025	01-ago-2025	14-oct-2025	636,217.43	1,817,764.10	40.00%	28%	0.00	700,129.44
25R275	Emiliano Zapata	La Sía	REHABILITACIÓN INTEGRAL DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (POZO PROFUNDO), RANCHERÍA LA SÍA (POZO MAECÓN), MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO.	E-2025-00056629	Licitación Pública	18-jul-2025	CEAS-PROAGUA-005/2025	01-ago-2025	14-oct-2025	677,187.71	1,791,964.89	22.00%	26%	0.00	0.00
25R276	Jalapa	Lomas de Vidal	CONSTRUCCIÓN INTEGRAL DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (POZO PROFUNDO) PERFORACIÓN DE POZO GEMELO, EN LA RANCHERÍA LOMAS DE VIDAL, MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO.	E-2025-00056926	Licitación Pública	23-jul-2025	CEAS-PROAGUA-009/2025	01-ago-2025	28-nov-2025	1,528,333.39	3,820,833.47	50.00%	6%	0.00	2,073,380.01
25R277	Jalapa	Astapa	REHABILITACIÓN INTEGRAL DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (POZO PROFUNDO), EN EL POBLADO ASTAPA POZO 1, MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO.	E-2025-00056695	Licitación Pública	22-jul-2025	CEAS-PROAGUA-007/2025	01-ago-2025	14-oct-2025	732,684.06	2,093,383.04	15.00%	8%	0.00	480,515.01
25R278	Jalapa	Cuanal 2da Sección	REHABILITACIÓN INTEGRAL DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (POZO PROFUNDO) EN LA RANCHERÍA CUANAL 2DA SECCIÓN, MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO.	E-2025-00056923	Licitación Pública	22-jul-2025	CEAS-PROAGUA-008/2025	01-ago-2025	29-sep-2025	534,707.57	1,336,769.93	19.00%	43%	0.00	581,426.02
25R279	Jalpa de Villémez	El Río	CONSTRUCCIÓN INTEGRAL DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (POZO PROFUNDO) PERFORACIÓN DE POZO GEMELO, EN RANCHERÍA EL RÍO, MUNICIPIO DE JALPA DE VILLEMEZ, TABASCO.	E-2025-00056925	Invitación a cuando menos tres personas	22-jul-2025	CEAS-PROAGUA-014/2025	01-ago-2025	28-nov-2025	1,529,132.30	4,368,949.42	5.00%	13%	0.00	0.00
25R2710	Tenosique de Pino Suárez	Guadalupe Victoria	REHABILITACIÓN INTEGRAL DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (POZO PROFUNDO) EN GUADALUPE VICTORIA, MUNICIPIO DE TENOSQUE DE PINO SUÁREZ, TABASCO.	E-2025-00056673	Licitación Pública	18-jul-2025	CEAS-PROAGUA-006/2025	01-ago-2025	14-oct-2025	734,405.40	1,836,013.50	14.00%	20%	0.00	0.00
25R2711	Tenosique de Pino Suárez	San Marcos	REHABILITACIÓN INTEGRAL DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (POZO PROFUNDO) EN SAN MARCOS LOS REYES, MUNICIPIO DE TENOSQUE DE PINO SUÁREZ, TABASCO.	E-2025-00056928	Licitación Pública	23-jul-2025	CEAS-PROAGUA-010/2025	01-ago-2025	14-oct-2025	706,074.82	1,765,187.05	6.00%	31%	0.00	0.00
25R2712	Tenosique de Pino Suárez	Javier Rijo Gómez	REHABILITACIÓN INTEGRAL DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (POZO PROFUNDO) EN EL EJIDO FRANCISCO JAVIER RJO GÓMEZ, MUNICIPIO DE TENOSQUE DE PINO SUÁREZ, TABASCO.	E-2025-00057011	Licitación Pública	23-jul-2025	CEAS-PROAGUA-011/2025	01-ago-2025	14-oct-2025	777,828.03	1,944,570.08	8.00%	30%	0.00	0.00
25U2715	Centla	Vicente Guerrero	REHABILITACIÓN INTEGRAL DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (POZO PROFUNDO), EN LA VILLA VICENTE GUERRERO, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	E-2025-00057047	Invitación a cuando menos 3 personas	22-ago-2025	CEAS-PROAGUA-019/2025	01-sep-2025	14-nov-2025	525,374.08	1,501,068.81	0.00%	24%	0.00	0.00
25U2716	Emiliano Zapata	Chablé	REHABILITACIÓN INTEGRAL DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (POZO PROFUNDO), EN LA VILLA CHABLÉ, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO.	E-2025-00057124	Licitación Pública	24-jul-2025	CEAS-PROAGUA-012/2025	01-ago-2025	14-oct-2025	778,137.03	2,223,348.66	19.00%	31%	0.00	0.00
25U2717	Jalpa de Villémez	Benito Juárez 2da Sección	REHABILITACIÓN INTEGRAL DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (POZO PROFUNDO) EN BENTO JUÁREZ 2DA SECCIÓN, MUNICIPIO DE JALPA DE VILLEMEZ, TABASCO.	E-2025-00057080	Invitación a cuando menos tres personas	24-jul-2025	CEAS-PROAGUA-013/2025	01-ago-2025	14-oct-2025	610,038.67	1,742,867.62	54.00%	27%	0.00	0.00

Firmas por parte de la instancia ejecutora

Elaboró: 
LCP, Marcelino Fernández Ibarra
Encargado de la Subdirección de Evaluación de Planes y Programas de la Dirección de Planeación

Aprobó:


Arq. Miren Eukene Vicente Ertze
Directora General de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento