

Acciones para Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento

Fecha de elaboración	
Día	Mes
31	OCTUBRE
Año	
2025	

Entidad Federativa: TABASCO

Ejecutor: COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

Reporte correspondiente al mes de:

OCTUBRE

ID de la acción	Municipio	Localidad	Nombre de la obra o acción (Descripción detallada de los trabajos a realizar)	Codigo Contrato	Tipo de Adjudicación	Fecha de Fallo	No. Contrato	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Importe Federal Contratado	Importe Total Contratado	Físico (%)		Avances Financiero Total (Pesos)	
												Acumulado al mes Anterior	Avance del Mes	Acumulado al mes Anterior	Avance del Mes
25R271	Cárdenas	Miguel Hidalgo 1a. Sección	REHABILITACIÓN INTEGRAL DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (POZO PROFUNDO) EN LA RANCHERÍA MIGUEL HIDALGO 1RA SECCIÓN, MUNICIPIO DE CÁRDENAS, TABASCO.	E-2025-00056193	Licitación Pública	18-JUL-2025	CEAS-PROACUA-001/2025	01-ago-2025	14-oct-2025	677,206.38	1,792,018.22	69%	27%	0.00	432,509.68
25R272	Cunduacán	Monterrey	CONSTRUCCIÓN INTEGRAL DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (POZO PROFUNDO) PERFORACIÓN DE POZO GEMELO, EN EL EJIDO MONTERREY, MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, TABASCO.	E-2025-00056639	Licitación Pública	18-JUL-2025	CEAS-PROACUA-002/2025	01-ago-2025	28-nov-2025	1,595,762.73	4,599,322.10	76%	6%	0.00	2,967,438.91
25R273	Cunduacán	Tierra y Libertad	CONSTRUCCIÓN INTEGRAL DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (POZO PROFUNDO) PERFORACIÓN DE POZO GEMELO, EN EL EJIDO TIERRA Y LIBERTAD, MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, TABASCO.	E-2025-00056541	Licitación Pública	18-JUL-2025	CEAS-PROACUA-003/2025	01-ago-2025	28-nov-2025	1,752,592.49	5,007,407.12	71%	12%	0.00	437,610.90
25R274	Emiliano Zapata	Chacama	REHABILITACIÓN INTEGRAL DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (POZO PROFUNDO) EN EL POBLADO CHACAMA, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO.	E-2025-00056644	Licitación Pública	18-JUL-2025	CEAS-PROACUA-004/2025	01-ago-2025	14-oct-2025	636,217.43	1,817,764.10	68%	31%	700,129.44	506,235.14
25R275	Emiliano Zapata	Lalisa	REHABILITACIÓN INTEGRAL DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (POZO PROFUNDO) RANCHERÍA LA ISLA (POZO MALECON), MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO.	E-2025-00056629	Licitación Pública	18-JUL-2025	CEAS-PROACUA-005/2025	01-ago-2025	14-oct-2025	627,187.71	1,791,964.89	48%	36%	0.00	224,794.36
25R276	Jalapa	Lomas de Vida	CONSTRUCCIÓN INTEGRAL DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (POZO PROFUNDO) PERFORACIÓN DE POZO GEMELO, EN LA RANCHERÍA LOMAS DE VIDAL, MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO.	E-2025-00056926	Licitación Pública	23-JUL-2025	CEAS-PROACUA-009/2025	01-ago-2025	28-nov-2025	1,528,533.39	3,820,833.47	56%	6%	2,073,380.01	0.00
25R277	Jalapa	Atalaya	REHABILITACIÓN INTEGRAL DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (POZO PROFUNDO) EN EL POBLADO ATALAYA, POZO 1, MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO.	E-2025-00056695	Licitación Pública	22-JUL-2025	CEAS-PROACUA-007/2025	01-ago-2025	14-oct-2025	752,686.06	2,093,483.04	23%	10%	480,515.01	0.00
25R278	Jalapa	Cuba 2da. Sección	REHABILITACIÓN INTEGRAL DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (POZO PROFUNDO) EN LA RANCHERÍA GUANAL 2DA SECCIÓN, MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO.	E-2025-00056923	Licitación Pública	22-JUL-2025	CEAS-PROACUA-008/2025	01-ago-2025	29-sep-2025	534,707.57	1,336,766.93	62%	37%	581,426.02	0.00
25R279	Jalapa de Méndez	E R O	CONSTRUCCIÓN INTEGRAL DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (POZO PROFUNDO) PERFORACIÓN DE POZO GEMELO, EN RANCHERÍA EL RIO, MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO.	E-2025-00056925	Invitación a cuando menos tres personas	22-JUL-2025	CEAS-PROACUA-014/2025	01-ago-2025	28-nov-2025	1,529,132.30	4,368,949.42	18%	15%	0.00	0.00
25R270	Tenosique de Pino Suárez	Cuadalupe Victoria	REHABILITACIÓN INTEGRAL DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (POZO PROFUNDO) EN GUADALUPE VICTORIA, MUNICIPIO DE TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ, TABASCO.	E-2025-00056673	Licitación Pública	18-JUL-2025	CEAS-PROACUA-008/2025	01-ago-2025	14-oct-2025	754,405.40	1,836,013.50	34%	49%	0.00	446,918.29
25R271	Tenosique de Pino Suárez	San Marcos	REHABILITACIÓN INTEGRAL DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (POZO PROFUNDO) EN SAN MARCOS LOS RIELES, MUNICIPIO DE TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ, TABASCO.	E-2025-00056928	Licitación Pública	23-JUL-2025	CEAS-PROACUA-010/2025	01-ago-2025	14-oct-2025	706,074.82	1,765,187.05	37%	54%	0.00	340,510.94
25R272	Tenosique de Pino Suárez	Javier Rojo Gómez	REHABILITACIÓN INTEGRAL DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (POZO PROFUNDO) EN EL EJIDO FRANCISCO JAVIER ROJO GÓMEZ, MUNICIPIO DE TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ, TABASCO.	E-2025-00057001	Licitación Pública	23-JUL-2025	CEAS-PROACUA-011/2025	01-ago-2025	14-oct-2025	777,828.03	1,944,570.08	38%	55%	0.00	613,458.98
25U275	Centa	Vicente Guerrero	REHABILITACIÓN INTEGRAL DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (POZO PROFUNDO) EN LA VILLA VICENTE GUERRERO, MUNICIPIO CENTLA, TABASCO.	E-2025-00057047	Invitación a cuando menos tres personas	22-AGO-2025	CEAS-PROACUA-015/2025	01-sep-2025	14-nov-2025	525,374.08	1,501,068.81	24%	8%	0.00	0.00
25U276	Emiliano Zapata	Chabé	REHABILITACIÓN INTEGRAL DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (POZO PROFUNDO) EN LA VILLA CHABÉ, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO.	E-2025-00057024	Licitación Pública	24-JUL-2025	CEAS-PROACUA-012/2025	01-ago-2025	14-oct-2025	778,137.03	2,223,248.66	50%	34%	0.00	757,998.19
25U277	Jalapa de Méndez	Benito Juárez 2da. Sección	REHABILITACIÓN INTEGRAL DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (POZO PROFUNDO) EN BENITO JUÁREZ 2DA SECCIÓN, MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO.	E-2025-00057080	Invitación a cuando menos tres personas	24-JUL-2025	CEAS-PROACUA-013/2025	01-ago-2025	14-oct-2025	610,036.67	1,742,967.62	81%	18%	0.00	0.00

Firma: por parte de la Instancia ejecutora

El Encargado

LCP, **Martelino Hernández Ibarra**
 Encargado de la Subdirección de Evaluación
 de Planes y Programas de la Dirección de Planeación

Aprobo
 Arq. **Miriam Edkeme Vicente Ertze**
 Directora General de la
 Comisión Estatal de Agua y Saneamiento

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa"