



Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) 2025

Cierre de ejercicio 2025

Informe Final de Acciones

Acciones para Infraestructura de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Localidades Rurales y Urbanas

Resumen General



Entidad Federativa: Tabasco

Ejecutor: Comisión Estatal de Agua y Saneamiento (CEAS).

Fecha de elaboración: 16 de enero de 2026

Componente/Subcomponente	Localidades Rurales						Localidades Urbanas					
	Fuente de financiamiento						Fuente de financiamiento					
	Federal	Estado	Municipio	Organismo operador	Otros	Total	Federal	Estado	Municipio	Organismo operador	Otros	Total
Componente Agua potable	11,503,931.99	20,282,344.06	0.00	0.00	0.00	31,786,276.05	1,442,686.16	2,827,425.51	0.00	0.00	0.00	4,270,111.67
Nuevo	6,293,958.61	11,176,356.17	0.00	0.00	0.00	17,470,314.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Rehabilitado	5,209,973.38	9,105,987.89	0.00	0.00	0.00	14,315,961.27	1,442,686.16	2,827,425.51	0.00	0.00	0.00	4,270,111.67
Mejoramiento de eficiencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Componente Alcantarillado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Nuevo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Rehabilitado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Componente Saneamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Nuevo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Rehabilitado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participación social / Atención Social	157,596.77	314,919.38	0.00	0.00	0.00	472,516.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participación social / Contraloría Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,474.16	0.00	0.00	0.00	31,474.16
Supervisión Técnica	0.00	639,664.35	0.00	0.00	0.00	639,664.35	0.00	108,402.16	0.00	0.00	0.00	108,402.16
TOTAL	11,661,528.76	21,236,927.79	0.00	0.00	0.00	32,898,456.55	1,442,686.16	2,967,301.83	0.00	0.00	0.00	4,409,987.99
Montos totales (localidades rurales y urbanas)						13,104,214.92	24,204,229.62	0.00	0.00	0.00	37,308,444.54	

Nota: Los montos de inversión en el presente Anexo Técnico, se anotarán en pesos, a dos decimales.

El presente Informe final se firma en cuatro ejemplares originales, a los 16 días del mes de **enero** de 2026.

Por el Ejecutivo Federal
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
Comisión Nacional del Agua

Ing. Luis Antonio Cabrera
Director Local Tabasco

Por la Instancia Ejecutora
Comisión Estatal de Agua y Saneamiento

Arq. Miren Eulene Vicente Ertze
Directora General



Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) 2025

Cierre de Ejercicio 2025

Informe Final de Acciones



Acciones para Infraestructura de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Localidades Rurales)

Entidad Federativa: Tabasco

Ejecutor: Comisión Estatal de Agua y Saneamiento (CEAS).

Fecha de elaboración: 16 de enero de 2026

No.	Clave única de acción (CUA)	ID de SISBA	Localización			Grado de marginación (CONAPO)	Descripción (clara) de acción	Sub componente (N, R o M)	ROP Anexo IV	Metas		Habitantes beneficiados (por localidad)					*Estrategia impactada DH, CI o PP	Programa transversal **	Estructura financiera						% de Aportación Federal						
			Clave INEGI (9 dígitos)	Municipio	Localidad					Acción	Unidad	Cantidad	Incorp.	Mejor.	Mujeres	Indígena			Afromexicano	Federal	Estatal	Municipal	Organismo operador	Otros		TOTAL					
Componente Agua Potable																															
1	2025 27 002 A R 02	25R271	270020046	Cárdenas	Miguel Hidalgo 1ra. Sección	Bajo	Rehabilitación Integral de Sistema de Agua Potable (Pozo Profundo), en la Ranchería Miguel Hidalgo 1ra. Sección, municipio de Cárdenas, Tabasco.	R	(A.1) Obra de captación subterránea	Pza	1	0	2,160	1,122	6	3		P1, P2	605,107.91	1,123,771.83	0.00	0.00	0.00	1,728,879.74	35%						
2	2025 27 006 A R 03	25R272	270060041	Cunduacán	Monterrey	Bajo	Construcción Integral de Sistema de Agua Potable (Pozo Profundo) Perforación de Pozo Gemelo, en el Ejido Monterrey, municipio de Cunduacán, Tabasco.	N	(A.1) Obra de captación subterránea	Pza	1	0	1,536	776	6	7		P1, P2	1,594,335.77	2,960,909.31	0.00	0.00	0.00	4,555,245.08	35%						
3	2025 27 009 A R 03	25R273	270090052	Cunduacán	Tierra y Libertad	Bajo	Construcción Integral de Sistema de Agua Potable (Pozo Profundo) Perforación de Pozo Gemelo, en el Ejido Tierra y Libertad, municipio de Cunduacán, Tabasco.	N	(A.1) Obra de captación subterránea	Pza	1	0	284	143	0	0		P2	1,740,123.03	3,231,657.08	0.00	0.00	0.00	4,971,780.09	35%						
4	2025 27 007 A R 03	25R274	270070096	Emiliano Zapata	Chacama	Muy bajo	Rehabilitación Integral de Sistema de Agua Potable (Pozo Profundo), en el Poblado Chacama, municipio de Emiliano Zapata, Tabasco.	R	(A.1) Obra de captación subterránea	Pza	1	0	532	271	3	20		P1, P2	693,851.72	1,295,391.96	0.00	0.00	0.00	1,989,243.68	35%						
5	2025 27 007 A R 03	25R275	270070011	Emiliano Zapata	La Isla	Bajo	Rehabilitación Integral de Sistema de Agua Potable (Pozo Profundo), Ranchería La Isla (Pozo Malecón), municipio de Emiliano Zapata, Tabasco.	R	(A.1) Obra de captación subterránea	Pza	1	0	313	147	1	2		P1, P2	545,584.24	1,013,227.90	0.00	0.00	0.00	1,558,812.14	35%						
6	2025 27 009 A R 04	25R276	270090051	Jalapa	Lomas de Vidal	Muy bajo	Construcción Integral de Sistema de Agua Potable (Pozo Profundo) Perforación de Pozo Gemelo, en la Ranchería Lomas de Vidal, municipio de Jalapa, Tabasco.	N	(A.1) Obra de captación subterránea	Pza	1	0	509	251	0	0		P2, P4	1,434,787.56	2,152,181.35	0.00	0.00	0.00	3,586,968.91	40%						
7	2025 27 009 A R 04	25R277	270090004	Jalapa	Astapa	Muy bajo	Rehabilitación Integral de Sistema de Agua Potable (Pozo Profundo), en el Poblado Astapa Pozo 1, municipio de Jalapa, Tabasco.	R	(A.1) Obra de captación subterránea	Pza	1	0	1,159	585	4	4		P1, P2	1,487.24	1,273,047.71	0.00	0.00	0.00	1,958,534.95	35%						
8	2025 27 009 A R 04	25R278	270090022	Jalapa	Guanal 2da. Sección	Muy bajo	Rehabilitación Integral de Sistema de Agua Potable (Pozo Profundo) en la Ranchería Guanal 2da. Sección, municipio de Jalapa, Tabasco.	R	(A.1) Obra de captación subterránea	Pza	1	0	448	213	0	0		P2	536,467.37	956,036.58	0.00	0.00	0.00	1,492,503.95	40%						
9	2025 27 010 A R 04	25R279	270100031	Jalpa de Méndez	El Río	Muy bajo	Construcción Integral de Sistema de Agua Potable (Pozo Profundo) Perforación de Pozo Gemelo, en Ranchería El Río, municipio de Jalpa de Méndez, Tabasco.	N	(A.1) Obra de captación subterránea	Pza	1	0	1,835	940	8	38		P1, P2	1,524,712.25	2,831,608.45	0.00	0.00	0.00	4,356,320.70	35%						
10	2025 27 017 A R 04	25R2710	270170032	Tenosique	Guadalupe Victoria	Bajo	Rehabilitación Integral de Sistema de Agua Potable (Pozo Profundo) en Guadalupe Victoria, municipio de Tenosique de Pino Suárez, Tabasco.	R	(A.1) Obra de captación subterránea	Pza	1	0	316	151	32	16		P1, P2, P4	898,528.87	1,577,092.82	0.00	0.00	0.00	2,475,621.69	40%						
11	2025 27 017 A R 04	25R2711	270170092	Tenosique	San Marcos	Bajo	Rehabilitación Integral de Sistema de Agua Potable (Pozo Profundo) en San Marcos Los Rieles, municipio de Tenosique de Pino Suárez, Tabasco.	R	(A.1) Obra de captación subterránea	Pza	1	0	287	143	21	1		P1, P2	643,411.18	955,116.78	0.00	0.00	0.00	1,603,527.96	40%						
12	2025 27 017 A R 05	25R2712	270170093	Tenosique	Javier Rojo Gómez	Bajo	Rehabilitación Integral de Sistema de Agua Potable (Pozo Profundo) en el Ejido Francisco Javier Rojo Gómez, municipio de Tenosique de Pino Suárez, Tabasco.	R	(A.1) Obra de captación subterránea	Pza	1	0	362	175	1	0		P1, P2, P4	601,534.85	902,302.31	0.00	0.00	0.00	1,503,837.16	40%						
Total componente Agua Potable												0	9,741	4,917	82	91															
13							Participación social / Atención Social			Expendiente	12								157,596.77	314,919.38	0.00	0.00	0.00	472,516.15							
14							Participación social / Contraloría Social			Informe	12								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
15							Supervisión técnica												0.00	639,664.35	0.00	0.00	0.00	639,664.35							
												0	9,741	4,917	82	91									11,661,529	21,236,928	0.00	0.00	0.00	32,898,457	

Notas Acciones de estudios y proyectos, no registrar habitantes beneficiados.
La suma de habitantes beneficiados, no debe ser mayor a la población total.
El presente informe final se llenará por la instancia ejecutora.
Los montos de inversión en el presente informe final, se anotarán en pesos, a dos decimales.

El presente informe final se firma en cuatro ejemplares originales, a los 16 días del mes de enero de 2026.

Por el Ejecutivo Federal
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
Comisión Nacional del Agua

Ing. Luis Antonio Cabrera
Director Local Tabasco

* Estrategias impactadas:
DH= Derechos Humanos
CI= Compromiso Internacional
PP= Proyecto prioritario

** Programas transversales a atender:
P1 Desarrollo integral para pueblos y comunidades indígenas.
P2 Programa Especial Concurrente para el desarrollo rural sustentable (PEC)
P3 Adaptación y mitigación de los efectos de cambio climático
P4 Programa para superar la pobreza

Por la Instancia Ejecutora
Comisión Estatal de Agua y Saneamiento

Arq. Mireya Lukens Vicente Ertze
Directora General

Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) 2025
Cierre de ejercicio 2025
Informe final de acciones



Acciones para Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento (Localidades Urbanas)

Entidad Federativa: Tabasco

Ejecutor: Comisión Estatal de Agua y Saneamiento (CEAS).

Fecha de elaboración: 16 de enero de 2026

No.	Clave única de acción (CUA)	ID de SISBA	Localización			Grado de marginación (CONAPO)	Descripción (clara) de acción	Sub componente (N, R o M)	ROP Anexo IV	Metas			Habitantes beneficiados (por localidad)					*Estrategia impactada DH, CI o PP	Programa transversal **	Estructura financiera						% de Aportación Federal
			Acción	Unidad	Cantidad				Incorp.	Mejor.	Mujeres	Indígena	Afromexicano	Federal	Estatl	Municipal	Organismo operador			Otros	TOTAL					
Componente Agua Potable																										
1	2025 27 003 A R 03	25.117.5	270030061	Centla	Vicente Guerrero	Alto	Rehabilitación Integral de Sistema de Agua Potable (Pozo Profundo), en la Villa Vicente Guerrero, municipio Centla, Tabasco.	R	(A.1) Obra de captación subterránea	Pza	0	0	0	0	0	0		P1	150,241.53	279,020.00	0.00	0.00	0.00	429,261.53	35%	
2	2025 27 007 A R 03	25.117.6	270070009	Emiliano Zapata	Chablé	Medio	Rehabilitación Integral de Sistema de Agua Potable (Pozo Profundo), en la Villa Chablé, municipio de Emiliano Zapata, Tabasco.	R	(A.1) Obra de captación subterránea	Pza	1	0	3,645	1,837	16	3		P1	781,096.92	1,598,759.81	0.00	0.00	0.00	2,379,856.73	35%	
3	2025 27 010 A R 04	25.117.7	270100005	Ja'pa de Méndez	Benito Juárez 2da. Sección	Muy bajo	Rehabilitación Integral de Sistema de Agua Potable (Pozo Profundo) en Benito Juárez 2da. Sección, municipio de Ja'pa de Méndez, Tabasco.	R	(A.1) Obra de captación subterránea	Pza	1	0	3,070	1,546	4	13		P1	511,347.71	949,645.70	0.00	0.00	0.00	1,460,993.41	35%	
Total componente Agua Potable												0	6,715	3,383	20	16										
4							Participación social / Atención Social			Expediente	0								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5							Participación social / Contraloría Social			Informe	2								0.00	31,474.16	0.00	0.00	0.00	31,474.16		
							Supervisión técnica												0.00	103,402.16	0.00	0.00	0.00	103,402.16		
												0	6,715	3,383	20	16										

Notas Acciones de estudios y proyectos, no registrar habitantes beneficiados.
La suma de habitantes beneficiados, no debe ser mayor a la población total.
El presente informe final se llenará por la instancia ejecutora.
Los montos de inversión en el presente informe final, se anotarán en pesos, a dos decimales.

El presente informe final se firma en cuatro ejemplares originales, a los 16 días del mes de enero de 2026.

Por el Ejecutivo Federal
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
Comisión Nacional del Agua

Ing. Luis Antonio Cabrera
Director Local Tabasco

* Estrategias impactadas:
DH= Derechos Humanos
CI= Compromiso Internacional
PP= Proyecto prioritario

** Programas transversales a atender:
P1 Desarrollo integral para pueblos y comunidades indígenas.
P2 Programa Especial Concurrente para el desarrollo rural sustentable (PEC)
P3 Adaptación y mitigación de los efectos de cambio climático
P4 Programa para superar la pobreza

Por la Instancia Ejecutora
Comisión Estatal de Agua y Saneamiento

Arq. Mirene Eukene Vicente Ertze
Directora General