

A. Estado: **TABASCO**

B. Mes: AGOSTO

C. Fecha: 31/08/2025

Reporte de Avance Fisico - Financiero Acciones para Desinfección del Agua 2025

ANEXO TECNICO																						
ACCION		CLAVE DE SUBACCION	UNIDAD	INICIAL (X) MODIFICATORIO ()				CONTRATACIONES			AVANCE DEL MES						AVANCE ACUMULADO AL MES QUE SE REPORTA					
				MONTO DE INVERSION (PESOS)				MONTO DE INVERSION (PESOS)			FISICO		FINANCERO				FISICO		FINANCERO			
				FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	CANTIDAD	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	CANTIDAD EJECUTADA	FEDERAL	ESTATAL	FEDERAL	ESTATAL	CANTIDAD EJECUTADA	FEDERAL	ESTATAL	FEDERAL	ESTATAL		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
EQUIPAMIENTO	EQ3	Equipo	39	\$521,821.00	\$521,821.00	\$1,043,642.00	39.0	414,901.60	475,516.64	890,418.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$521,821.00	\$521,821.00	\$0.00	\$0.00		
			39	\$521,821.00	\$521,821.00	\$1,043,642.00	39.0	414,901.60	475,516.64	890,418.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$521,821.00	\$521,821.00	\$0.00	\$0.00		

Observaciones: (24) EN ESTE MES NO HUBO AVANCE FISICO, DEBIDO A QUE LOS EQUIPOS INGRESARÁN AL ALMACEN Y SE INSTALARÁN EN EL MES SEPTIEMBRE DE ACUERDO AL CALENDARIO

Localidades beneficiadas NO REPETIDAS programadas (23)	19
Municipios beneficiados NO REPETIDOS programados (24)	12

Autoridad estatal de las acciones de agua limpia

Localidades beneficiadas NO REPETIDAS del mes (25)	0.0
Municipios beneficiados NO REPETIDOS del mes (26)	0.0

Localidades beneficiadas NO REPETIDAS acumuladas (27)	0.0
Municipios beneficiados NO REPETIDOS acumulados (28)	0.0

DIRECTORA GENERAL DE LA COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y
SANEAMIENTO

ARQ. MIREN EURENE VICENTE ÉRTZE

DIRECTOR DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONTROL
DE CALIDAD DEL AGUA DE LA CEAS

INC. EFRAIN CAMPOS RIVERO