

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO**  
**AUTOEVALUACIÓN AL PRIMER TRIMESTRE 2023**  
**CORTE AL 31 DE MARZO DE 2023**  
**RESUMEN POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO**



**EJECUTOR DE GASTO: SECRETARIA DE EDUCACIÓN**

pag. 1 de 3

Programa Presupuestario Procedencia	Presupuesto de Egresos						Av. Financiero SF %	
	Aprobado (a)	Modificado (b)	Calendarizado (c)	Comprometido (d)	Devengado (e)	Ejercido (f)	Al Periodo (f/c)	Annual (f/b)
<b>E016 - IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE EDUCACION</b>	<b>1,487,899,150.00</b>	<b>1,515,338,662.02</b>	<b>367,391,802.12</b>	<b>237,720,908.87</b>	<b>237,480,625.41</b>	<b>237,480,625.41</b>	<b>64.64</b>	<b>15.67</b>
152801 - PARTICIPACIONES	225,361,445.00	218,687,377.56	43,957,813.66	43,957,813.66	43,957,813.66	43,957,813.66	100.00	20.10
251106 - S295 FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION ESPECIAL (PFSEE)	0.00	3,892,596.92	3,892,596.92	3,892,596.92	3,892,596.92	3,892,596.92	100.00	100.00
253313 - I013 FONE SERVICIOS PERSONALES	1,262,197,785.00	1,292,418,767.54	319,532,391.54	189,621,215.55	189,621,215.55	189,621,215.55	59.34	14.67
253315 - I015 FONE GASTO DE OPERACION	339,920.00	339,920.00	9,000.00	249,282.74	8,999.28	8,999.28	99.99	2.65
<b>E086 - ATENCION AL NIVEL DE EDUCACION BASICA</b>	<b>10,565,678,849.00</b>	<b>10,743,326,241.84</b>	<b>2,605,878,667.05</b>	<b>2,083,395,842.83</b>	<b>2,042,055,656.21</b>	<b>2,042,055,656.21</b>	<b>78.36</b>	<b>19.01</b>
152801 - PARTICIPACIONES	3,187,124,400.00	3,355,277,585.13	886,680,895.15	886,680,895.15	886,680,895.15	886,680,895.15	100.00	26.43
251126 - S270 PROGRAMA NACIONAL DE INGLES	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
251142 - S312 EXPANSION DE LA EDUCACION INICIAL	0.00	3,587,994.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253306 - I007 FV FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA (FAM)	85,108,647.00	127,922,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253313 - I013 FONE SERVICIOS PERSONALES	6,650,650,567.00	6,613,584,202.90	1,503,032,033.90	1,067,407,388.12	1,067,407,388.12	1,067,407,388.12	71.02	16.14
253314 - I014 FONE OTROS DE GASTO CORRIENTE	563,475,871.00	563,475,871.00	208,081,388.00	87,331,728.60	87,331,728.60	87,331,728.60	41.97	15.50
253315 - I015 FONE GASTO DE OPERACION	72,319,364.00	72,478,164.00	8,084,350.00	41,975,830.96	635,644.34	635,644.34	7.86	0.88
<b>E087 - ATENCION EDUCATIVA AL NIVEL MEDIO SUPERIOR</b>	<b>339,252,138.00</b>	<b>337,485,586.80</b>	<b>64,673,434.15</b>	<b>64,541,515.41</b>	<b>64,412,783.03</b>	<b>64,412,783.03</b>	<b>99.60</b>	<b>19.09</b>
110101 - INGRESOS ESTATALES	18,000,000.00	19,031,944.00	5,540,274.00	5,408,391.30	5,279,658.92	5,279,658.92	95.30	27.74
152801 - PARTICIPACIONES	296,663,483.00	287,701,970.80	56,460,245.15	56,460,244.11	56,460,244.11	56,460,244.11	100.00	19.62
251119 - U006 SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	18,028,150.00	18,902,500.00	2,672,915.00	2,672,880.00	2,672,880.00	2,672,880.00	100.00	14.14
253307 - I008 FV INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR (FAM)	6,560,505.00	11,849,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO**  
**AUTOEVALUACIÓN AL PRIMER TRIMESTRE 2023**  
**CORTE AL 31 DE MARZO DE 2023**  
**RESUMEN POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO**



**EJECUTOR DE GASTO: SECRETARIA DE EDUCACIÓN**

pag. 2 de 3

Programa Presupuestario Procedencia	Presupuesto de Egresos						Av. Financiero SF %	
	Aprobado (a)	Modificado (b)	Calendarizado (c)	Comprometido (d)	Devengado (e)	Ejercido (f)	Al Periodo (f/c)	Anual (f/b)
<b>E088 - ATENCION EDUCATIVA AL NIVEL SUPERIOR</b>	<b>475,970,474.00</b>	<b>497,248,134.17</b>	<b>88,571,592.47</b>	<b>72,193,895.14</b>	<b>72,048,554.02</b>	<b>72,048,554.02</b>	<b>81.34</b>	<b>14.49</b>
152801 - PARTICIPACIONES	275,674,130.00	270,065,989.66	54,557,610.96	54,673,602.70	54,528,261.58	54,528,261.58	99.95	20.19
253312 - I008 FV INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM)	83,122,819.00	109,142,135.01	5,403,743.01	5,403,743.01	5,403,743.01	5,403,743.01	100.00	4.95
253313 - I013 FONE SERVICIOS PERSONALES	117,173,525.00	117,880,161.50	28,450,390.50	11,956,701.43	11,956,701.43	11,956,701.43	42.03	10.14
253319 - REMANENTES I008 FV INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM)	0.00	159,848.00	159,848.00	159,848.00	159,848.00	159,848.00	100.00	100.00
<b>F039 - FOMENTO AL DESARROLLO DEL PERSONAL ACADEMICO</b>	<b>1,113,520.00</b>	<b>1,113,520.00</b>	<b>37,408.00</b>	<b>113,418.72</b>	<b>7,999.36</b>	<b>7,999.36</b>	<b>21.38</b>	<b>0.72</b>
253315 - I015 FONE GASTO DE OPERACION	1,113,520.00	1,113,520.00	37,408.00	113,418.72	7,999.36	7,999.36	21.38	0.72
<b>K011 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA</b>	<b>524,375,914.00</b>	<b>438,076,114.10</b>	<b>102,489,444.00</b>	<b>102,489,444.00</b>	<b>102,489,444.00</b>	<b>102,489,444.00</b>	<b>100.00</b>	<b>23.40</b>
253306 - I007 FV FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA (FAM)	255,325,942.00	170,231,594.86	15,040,358.86	15,040,358.86	15,040,358.86	15,040,358.86	100.00	8.84
253307 - I008 FV INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR (FAM)	19,681,514.00	18,321,232.77	3,946,223.77	3,946,223.77	3,946,223.77	3,946,223.77	100.00	21.54
253312 - I008 FV INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM)	249,368,458.00	197,439,023.26	71,587,047.26	71,587,047.26	71,587,047.26	71,587,047.26	100.00	36.26
253317 - REMANENTES I007 FV FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA (FAM)	0.00	38,023,362.90	7,286,486.58	7,286,486.58	7,286,486.58	7,286,486.58	100.00	19.16
253318 - REMANENTES I008 FV INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR (FAM)	0.00	2,631,475.15	364,409.23	364,409.23	364,409.23	364,409.23	100.00	13.85
253319 - REMANENTES I008 FV INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM)	0.00	10,018,340.95	2,853,834.09	2,853,834.09	2,853,834.09	2,853,834.09	100.00	28.49
253321 - I007 FV FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA (FAM PRODUCTOS FINANCIEROS)	0.00	422,583.87	422,583.87	422,583.87	422,583.87	422,583.87	100.00	100.00
253323 - I008 FV INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM PRODUCTOS FINANCIEROS)	0.00	988,500.34	988,500.34	988,500.34	988,500.34	988,500.34	100.00	100.00

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO**  
**AUTOEVALUACIÓN AL PRIMER TRIMESTRE 2023**  
**CORTE AL 31 DE MARZO DE 2023**  
**RESUMEN POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO**



**EJECUTOR DE GASTO: SECRETARIA DE EDUCACIÓN**

Programa Presupuestario Procedencia	Presupuesto de Egresos						Av. Financiero SF %	
	Aprobado (a)	Modificado (b)	Calendarizado (c)	Comprometido (d)	Devengado (e)	Ejercido (f)	Al Periodo (f/c)	Anual (f/b)
<b>K013 - TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION</b>	0.00	1,629,298.71	1,629,298.71	1,629,298.71	1,629,298.71	1,629,298.71	100.00	100.00
251106 - S295 FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION ESPECIAL (PFSEE)	0.00	1,629,298.71	1,629,298.71	1,629,298.71	1,629,298.71	1,629,298.71	100.00	100.00
<b>K015 - EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA</b>	0.00	299,900.00	299,900.00	299,900.00	299,900.00	299,900.00	100.00	100.00
110101 - INGRESOS ESTATALES	0.00	299,900.00	299,900.00	299,900.00	299,900.00	299,900.00	100.00	100.00
<b>L001 - OBLIGACIONES JURIDICAS INELUDIBLES</b>	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110101 - INGRESOS ESTATALES	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>P023 - GESTION DE LA POLITICA EDUCATIVA EN EL ESTADO</b>	688,577,168.00	882,854,817.58	352,180,762.90	313,167,997.22	299,578,652.47	299,578,685.57	85.06	33.93
110101 - INGRESOS ESTATALES	42,848,234.00	42,844,872.01	802,306.01	2,377,305.92	277,306.04	277,306.04	34.56	0.65
152801 - PARTICIPACIONES	335,218,193.00	523,519,259.51	267,294,887.83	263,697,048.72	263,185,411.38	263,185,411.38	98.46	50.27
253313 - I013 FONE SERVICIOS PERSONALES	124,089,655.00	130,228,400.06	31,732,122.06	25,858,414.94	25,858,414.94	25,858,414.94	81.49	19.86
253315 - I015 FONE GASTO DE OPERACION	186,421,086.00	186,262,286.00	52,351,447.00	21,235,227.64	10,257,520.11	10,257,553.21	19.59	5.51
<b>R008 - OTROS SUBSIDIOS EXTRAORDINARIOS AL SECTOR EDUCATIVO</b>	45,000,000.00	45,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110101 - INGRESOS ESTATALES	45,000,000.00	45,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total general</b>	<b>14,131,367,213.00</b>	<b>14,465,872,275.22</b>	<b>3,583,152,309.40</b>	<b>2,875,552,220.90</b>	<b>2,820,002,913.21</b>	<b>2,820,002,946.31</b>	<b>78.70</b>	<b>19.49</b>

  
**DRA. EGLA CORNELIO LANDERO**  
**SECRETARIA DE EDUCACIÓN**

  
**M.A.P. ENRIQUE EDMUNDO FLORES PÉREZ**  
**DIRECTOR GENERAL DEL N.T.I.F.E.**

9  
  
**DRA. CLARA LUZ LAMOY BOCANEGRA**  
**SUBSECRETARIA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN**

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO**  
**AUTOEVALUACIÓN AL PRIMER TRIMESTRE 2023**  
**CORTE AL 31 DE MARZO DE 2023**  
**NIVEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO**



**EJECUTOR DE GASTO: SECRETARIA DE EDUCACIÓN**  
**ESTATUS: EN PROCESO**

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E016 - IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE EDUCACION**

Pag. 1 de 13

No.	Procedencia Capítulo del Gasto(OG)	Presupuesto de Egresos						Av. Financiero SF %		
		Aprobado (a)	Modificado (b)	Calendarizado (c)	Comprometido (d)	Devengado (e)	Ejercido (f)	Al Periodo (f/c)	S e m á f o r o	Anual (f/b)
1	152801 - PARTICIPACIONES	225,361,445.00	218,687,377.56	43,957,813.66	43,957,813.66	43,957,813.66	43,957,813.66	100.00	V	20.10
	1000 - SERVICIOS PERSONALES	225,361,445.00	218,687,377.56	43,957,813.66	43,957,813.66	43,957,813.66	43,957,813.66	100.00		20.10
2	251106 - S295 FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION ESPECIAL (PFSEE)	0.00	3,892,596.92	3,892,596.92	3,892,596.92	3,892,596.92	3,892,596.92	100.00	V	100.00
	3000 - SERVICIOS GENERALES	0.00	3,892,596.92	3,892,596.92	3,892,596.92	3,892,596.92	3,892,596.92	100.00		100.00
3	253313 - I013 FONE SERVICIOS PERSONALES	1,262,197,785.00	1,292,418,767.54	319,532,391.54	189,621,215.55	189,621,215.55	189,621,215.55	59.34	R	14.67
	1000 - SERVICIOS PERSONALES	1,262,197,785.00	1,292,418,767.54	319,532,391.54	189,621,215.55	189,621,215.55	189,621,215.55	59.34		14.67
4	253315 - I015 FONE GASTO DE OPERACION	339,920.00	339,920.00	9,000.00	249,282.74	8,999.28	8,999.28	99.99	V	2.65
	2000 - MATERIALES Y SUMINISTROS	329,360.00	329,360.00	9,000.00	249,282.74	8,999.28	8,999.28	99.99		2.73
	3000 - SERVICIOS GENERALES	10,560.00	10,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
	<b>Total general</b>	<b>1,487,899,150.00</b>	<b>1,515,338,662.02</b>	<b>367,391,802.12</b>	<b>237,720,908.87</b>	<b>237,480,625.41</b>	<b>237,480,625.41</b>	<b>64.64</b>		<b>15.67</b>

Observaciones:

  
**DRA. EGLIA CORNELIO LANDERO**  
**SECRETARIA DE EDUCACIÓN**

  
**DRA. CLARA LUZ LAMOYI BOCAMEGRA**  
**SUBSECRETARIA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN**

- V** Avance al periodo igual o superior al 95%
- A** Avance al periodo igual o superior al 80% y menor del 95%
- R** Avance al periodo menor del 80%
- N** Recurso no programado al periodo

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO**  
**AUTOEVALUACIÓN AL PRIMER TRIMESTRE 2023**  
**CORTE AL 31 DE MARZO DE 2023**  
**NIVEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO**



**EJECUTOR DE GASTO: SECRETARIA DE EDUCACIÓN**  
**ESTATUS: EN PROCESO**

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E086 - ATENCION AL NIVEL DE EDUCACION**  
**BASICA**

No.	Procedencia Capítulo del Gasto(OG)	Presupuesto de Egresos						Av. Financiero SF %		
		Aprobado (a)	Modificado (b)	Calendarizado (c)	Comprometido (d)	Devengado (e)	Ejercido (f)	Al Periodo (f/c)	S e m á f o r o	Anual (f/b)
1	152801 - PARTICIPACIONES	3,187,124,400.00	3,355,277,585.13	886,680,895.15	886,680,895.15	886,680,895.15	886,680,895.15	100.00	V	26.43
	1000 - SERVICIOS PERSONALES	3,187,124,400.00	3,355,277,585.13	886,680,895.15	886,680,895.15	886,680,895.15	886,680,895.15	100.00		26.43
2	251126 - S270 PROGRAMA NACIONAL DE INGLES	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N	0.00
	4000 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
3	251142 - S312 EXPANSION DE LA EDUCACION INICIAL	0.00	3,587,994.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N	0.00
	2000 - MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	698,641.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
	3000 - SERVICIOS GENERALES	0.00	1,899,352.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
	4000 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	990,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
4	253306 - I007 FV FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA (FAM)	85,108,647.00	127,922,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N	0.00
	3000 - SERVICIOS GENERALES	85,108,647.00	127,922,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
5	253313 - I013 FONE SERVICIOS PERSONALES	6,650,650,567.00	6,613,584,202.90	1,503,032,033.90	1,067,407,388.12	1,067,407,388.12	1,067,407,388.12	71.02	R	16.14
	1000 - SERVICIOS PERSONALES	6,650,650,567.00	6,613,584,202.90	1,503,032,033.90	1,067,407,388.12	1,067,407,388.12	1,067,407,388.12	71.02		16.14
6	253314 - I014 FONE OTROS DE GASTO CORRIENTE	563,475,871.00	563,475,871.00	208,081,388.00	87,331,728.60	87,331,728.60	87,331,728.60	41.97	R	15.50
	1000 - SERVICIOS PERSONALES	563,475,871.00	563,475,871.00	208,081,388.00	87,331,728.60	87,331,728.60	87,331,728.60	41.97		15.50

↓ 9 4 4 4

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AUTOEVALUACIÓN AL PRIMER TRIMESTRE 2023  
 CORTE AL 31 DE MARZO DE 2023  
 NIVEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO**




**EJECUTOR DE GASTO: SECRETARIA DE EDUCACIÓN  
 ESTATUS: EN PROCESO**

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E086 - ATENCION AL NIVEL DE EDUCACION  
 BASICA**

No.	Procedencia Capítulo del Gasto(OG)	Presupuesto de Egresos						Av. Financiero SF %		
		Aprobado (a)	Modificado (b)	Calendarizado (c)	Comprometido (d)	Devengado (e)	Ejercido (f)	Al Periodo (f/c)	S e m á f o r o	Anual (f/b)
7	253315 - I015 FONE GASTO DE OPERACION	72,319,364.00	72,478,164.00	8,084,350.00	41,975,830.96	635,644.34	635,644.34	7.86	R	0.88
	2000 - MATERIALES Y SUMINISTROS	70,319,094.00	70,496,394.00	7,910,500.00	41,840,503.22	605,489.86	605,489.86	7.65		0.86
	3000 - SERVICIOS GENERALES	2,000,270.00	1,981,770.00	173,850.00	135,327.74	30,154.48	30,154.48	17.35		1.52
<b>Total general</b>		<b>10,565,678,849.00</b>	<b>10,743,326,241.84</b>	<b>2,605,878,667.05</b>	<b>2,083,395,842.83</b>	<b>2,042,055,656.21</b>	<b>2,042,055,656.21</b>	<b>78.36</b>		<b>19.01</b>

Observaciones:

  
 DRA. EGLAR CORNELIO LANDERO  
 SECRETARIA DE EDUCACIÓN

  
 DRA. CLARA LUZ LAMOYI BOCANEGRA  
 SUBSECRETARIA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

- V Avance al periodo igual o superior al 95%
- A Avance al periodo igual o superior al 80% y menor del 95%
- R Avance al periodo menor del 80%
- N Recurso no programado al periodo

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO**  
**AUTOEVALUACIÓN AL PRIMER TRIMESTRE 2023**  
**CORTE AL 31 DE MARZO DE 2023**  
**NIVEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO**



**EJECUTOR DE GASTO: SECRETARIA DE EDUCACIÓN**  
**ESTATUS: EN PROCESO**

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E087 - ATENCION EDUCATIVA AL NIVEL**  
**MEDIO SUPERIOR**

Pag. 4 de 13

No.	Procedencia Capítulo del Gasto(OG)	Presupuesto de Egresos						Av. Financiero SF %		
		Aprobado (a)	Modificado (b)	Calendarizado (c)	Comprometido (d)	Devengado (e)	Ejercido (f)	Al Periodo (f/c)	S e m á f o r o	Anual (f/b)
1	<b>110101 - INGRESOS ESTATALES</b>	18,000,000.00	19,031,944.00	5,540,274.00	5,408,391.30	5,279,658.92	5,279,658.92	95.30	V	27.74
	1000 - SERVICIOS PERSONALES	0.00	18,527,500.01	5,345,830.00	5,154,839.96	5,154,839.96	5,154,839.96	96.43		27.82
	2000 - MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	304,999.99	30,000.00	108,732.38	0.00	0.00	0.00		0.00
	3000 - SERVICIOS GENERALES	0.00	199,444.00	164,444.00	144,818.96	124,818.96	124,818.96	75.90		62.58
	8000 - PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	18,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2	<b>152801 - PARTICIPACIONES</b>	296,663,483.00	287,701,970.80	56,460,245.15	56,460,244.11	56,460,244.11	56,460,244.11	100.00	V	19.62
	1000 - SERVICIOS PERSONALES	296,663,483.00	286,922,010.15	56,395,523.15	56,395,523.15	56,395,523.15	56,395,523.15	100.00		19.66
	3000 - SERVICIOS GENERALES	0.00	779,960.65	64,722.00	64,720.96	64,720.96	64,720.96	100.00		8.30
3	<b>251119 - U006 SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES</b>	18,028,150.00	18,902,500.00	2,672,915.00	2,672,880.00	2,672,880.00	2,672,880.00	100.00	V	14.14
	1000 - SERVICIOS PERSONALES	17,653,152.00	18,527,500.00	2,672,915.00	2,672,880.00	2,672,880.00	2,672,880.00	100.00		14.43
	2000 - MATERIALES Y SUMINISTROS	343,498.00	343,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
	3000 - SERVICIOS GENERALES	31,500.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
4	<b>253307 - I008 FV INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR (FAM)</b>	6,560,505.00	11,849,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N	0.00
	3000 - SERVICIOS GENERALES	6,560,505.00	11,849,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
<b>Total general</b>		<b>339,252,138.00</b>	<b>337,485,586.80</b>	<b>64,673,434.15</b>	<b>64,541,515.41</b>	<b>64,412,783.03</b>	<b>64,412,783.03</b>	<b>99.60</b>		<b>19.09</b>

Observaciones:

  
**DRA. EGLA CORNELIO LANDERO**  
**SECRETARIA DE EDUCACIÓN**

  
**DRA. CLARA LUZ ZAMOYI BOCAMEGRA**  
**SUBSECRETARIA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN**

- V Avance al periodo igual o superior al 95%
- A Avance al periodo igual o superior al 80% y menor del 95%
- R Avance al periodo menor del 80%
- N Recurso no programado al periodo

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO**  
**AUTOEVALUACIÓN AL PRIMER TRIMESTRE 2023**  
**CORTE AL 31 DE MARZO DE 2023**  
**NIVEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO**



**EJECUTOR DE GASTO: SECRETARIA DE EDUCACIÓN**  
**ESTATUS: EN PROCESO**

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E088 - ATENCION EDUCATIVA AL NIVEL SUPERIOR**

Pag. 5 de 13

No.	Procedencia Capítulo del Gasto(OG)	Presupuesto de Egresos						Av. Financiero SF %		
		Aprobado (a)	Modificado (b)	Calendarizado (c)	Comprometido (d)	Devengado (e)	Ejercido (f)	Al Periodo (f/c)	S e m á f o r o	Anual (f/b)
1	152801 - PARTICIPACIONES	275,674,130.00	270,065,989.66	54,557,610.96	54,673,602.70	54,528,261.58	54,528,261.58	99.95	V	20.19
	1000 - SERVICIOS PERSONALES	275,444,130.00	269,836,180.78	54,493,802.08	54,493,802.08	54,493,802.08	54,493,802.08	100.00		20.20
	2000 - MATERIALES Y SUMINISTROS	130,000.00	129,998.88	13,998.88	129,990.62	13,998.88	13,998.88	100.00		10.77
	3000 - SERVICIOS GENERALES	100,000.00	99,810.00	49,810.00	49,810.00	20,460.62	20,460.62	41.08		20.50
2	253312 - I008 FV INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM)	83,122,819.00	109,142,135.01	5,403,743.01	5,403,743.01	5,403,743.01	5,403,743.01	100.00	V	4.95
	2000 - MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,403,743.01	5,403,743.01	5,403,743.01	5,403,743.01	5,403,743.01	100.00		100.00
	3000 - SERVICIOS GENERALES	83,122,819.00	103,738,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
3	253313 - I013 FONE SERVICIOS PERSONALES	117,173,525.00	117,880,161.50	28,450,390.50	11,956,701.43	11,956,701.43	11,956,701.43	42.03	R	10.14
	1000 - SERVICIOS PERSONALES	117,173,525.00	117,880,161.50	28,450,390.50	11,956,701.43	11,956,701.43	11,956,701.43	42.03		10.14
4	253319 - REMANENTES I008 FV INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM)	0.00	159,848.00	159,848.00	159,848.00	159,848.00	159,848.00	100.00	V	100.00
	2000 - MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	159,848.00	159,848.00	159,848.00	159,848.00	159,848.00	100.00		100.00
<b>Total general</b>		<b>475,970,474.00</b>	<b>497,248,134.17</b>	<b>88,571,592.47</b>	<b>72,193,895.14</b>	<b>72,048,554.02</b>	<b>72,048,554.02</b>	<b>81.34</b>		<b>14.49</b>

Observaciones:

  
**DRA. EGLA CORNELIO LANDERO**  
**SECRETARIA DE EDUCACIÓN**

  
**DRA. CLARA LUZ LAMOYI BOCANEGRA**  
**SUBSECRETARIA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN**

- V** Avance al periodo igual o superior al 95%
- A** Avance al periodo igual o superior al 80% y menor del 95%
- R** Avance al periodo menor del 80%
- N** Recurso no programado al periodo

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO**  
**AUTOEVALUACIÓN AL PRIMER TRIMESTRE 2023**  
**CORTE AL 31 DE MARZO DE 2023**  
**NIVEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO**



**EJECUTOR DE GASTO: SECRETARIA DE EDUCACIÓN**  
**ESTATUS: EN PROCESO**


**PROGRAMA PRESUPUESTARIO: F039 - FOMENTO AL DESARROLLO DEL**  
**PERSONAL ACADEMICO**

Pag. 6 de 13

No.	Procedencia Capítulo del Gasto(OG)	Presupuesto de Egresos						Av. Financiero SF %		
		Aprobado (a)	Modificado (b)	Calendarizado (c)	Comprometido (d)	Devengado (e)	Ejercido (f)	Al Periodo (f/c)	S e m á f o r o	Anual (f/b)
1	253315 - I015 FONE GASTO DE OPERACION	1,113,520.00	1,113,520.00	37,408.00	113,418.72	7,999.36	7,999.36	21.38	R	0.72
	2000 - MATERIALES Y SUMINISTROS	93,520.00	93,520.00	17,408.00	93,418.72	7,999.36	7,999.36	45.95		8.55
	3000 - SERVICIOS GENERALES	1,020,000.00	1,020,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00
	<b>Total general</b>	<b>1,113,520.00</b>	<b>1,113,520.00</b>	<b>37,408.00</b>	<b>113,418.72</b>	<b>7,999.36</b>	<b>7,999.36</b>	<b>21.38</b>		<b>0.72</b>

Observaciones:

  
 DRA. EGLIA CORNELIO LANDERO  
 SECRETARIA DE EDUCACIÓN

  
 DRA. CLARA LUZ LAMOYI BOCANEGRA  
 SUBSECRETARIA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

- V** Avance al periodo igual o superior al 95%
- A** Avance al periodo igual o superior al 80% y menor del 95%
- R** Avance al periodo menor del 80%
- N** Recurso no programado al periodo

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO**  
**AUTOEVALUACIÓN AL PRIMER TRIMESTRE 2023**  
**CORTE AL 31 DE MARZO DE 2023**  
**NIVEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO**



**EJECUTOR DE GASTO: SECRETARIA DE EDUCACIÓN**  
**ESTATUS: EN PROCESO**

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO: K011 - MEJORAMIENTO PARA LA**  
**INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA**

Pag. 7 de 13

No.	Procedencia Capítulo del Gasto(OG)	Presupuesto de Egresos						Av. Financiero SF %		
		Aprobado (a)	Modificado (b)	Calendarizado (c)	Comprometido (d)	Devengado (e)	Ejercido (f)	Al Periodo (f/c)	S e m á f o r o	Anual (f/b)
1	253306 - I007 FV FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA (FAM)	255,325,942.00	170,231,594.86	15,040,358.86	15,040,358.86	15,040,358.86	15,040,358.86	100.00	V	8.84
	6000 - INVERSION PUBLICA	0.00	42,823,465.58	15,040,358.86	15,040,358.86	15,040,358.86	15,040,358.86	100.00		35.12
	8000 - PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	255,325,942.00	127,408,129.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2	253307 - I008 FV INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR (FAM)	19,681,514.00	18,321,232.77	3,946,223.77	3,946,223.77	3,946,223.77	3,946,223.77	100.00	V	21.54
	5000 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	3,536,157.45	3,536,157.45	3,536,157.45	3,536,157.45	3,536,157.45	100.00		100.00
	6000 - INVERSION PUBLICA	0.00	410,066.32	410,066.32	410,066.32	410,066.32	410,066.32	100.00		100.00
	8000 - PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	19,681,514.00	14,375,009.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
3	253312 - I008 FV INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM)	249,368,458.00	197,439,023.26	71,587,047.26	71,587,047.26	71,587,047.26	71,587,047.26	100.00	V	36.26
	5000 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	37,809,485.39	37,809,485.39	37,809,485.39	37,809,485.39	37,809,485.39	100.00		100.00
	6000 - INVERSION PUBLICA	0.00	33,777,561.87	33,777,561.87	33,777,561.87	33,777,561.87	33,777,561.87	100.00		100.00
	8000 - PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	249,368,458.00	125,851,976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
4	253317 - REMANENTES I007 FV FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA (FAM)	0.00	38,023,362.90	7,286,486.58	7,286,486.58	7,286,486.58	7,286,486.58	100.00	V	19.16
	6000 - INVERSION PUBLICA	0.00	38,023,362.90	7,286,486.58	7,286,486.58	7,286,486.58	7,286,486.58	100.00		19.16
5	253318 - REMANENTES I008 FV INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR (FAM)	0.00	2,631,475.15	364,409.23	364,409.23	364,409.23	364,409.23	100.00	V	13.85
	5000 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	168,055.80	57,322.56	57,322.56	57,322.56	57,322.56	100.00		34.11
	6000 - INVERSION PUBLICA	0.00	2,463,419.35	307,086.67	307,086.67	307,086.67	307,086.67	100.00		12.47
6	253319 - REMANENTES I008 FV INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM)	0.00	10,018,340.95	2,853,834.09	2,853,834.09	2,853,834.09	2,853,834.09	100.00	V	28.49
	5000 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	3,527,909.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
	6000 - INVERSION PUBLICA	0.00	6,490,431.09	2,853,834.09	2,853,834.09	2,853,834.09	2,853,834.09	100.00		43.97

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO**  
**AUTOEVALUACIÓN AL PRIMER TRIMESTRE 2023**  
**CORTE AL 31 DE MARZO DE 2023**  
**NIVEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO**



**EJECUTOR DE GASTO: SECRETARIA DE EDUCACIÓN**  
**ESTATUS: EN PROCESO**

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO: K011 - MEJORAMIENTO PARA LA**  
**INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA**

Pag. 8 de 13

No.	Procedencia Capítulo del Gasto(OG)	Presupuesto de Egresos						Av. Financiero SF %		
		Aprobado (a)	Modificado (b)	Calendarizado (c)	Comprometido (d)	Devengado (e)	Ejercido (f)	Al Periodo (f/c)	S e m á f o r o	Anual (f/b)
7	253321 - 1007 FV FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA (FAM PRODUCTOS FINANCIEROS)	0.00	422,583.87	422,583.87	422,583.87	422,583.87	422,583.87	100.00	V	100.00
	6000 - INVERSION PUBLICA	0.00	422,583.87	422,583.87	422,583.87	422,583.87	422,583.87	100.00		100.00
8	253323 - 1008 FV INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM PRODUCTOS FINANCIEROS)	0.00	988,500.34	988,500.34	988,500.34	988,500.34	988,500.34	100.00	V	100.00
	6000 - INVERSION PUBLICA	0.00	988,500.34	988,500.34	988,500.34	988,500.34	988,500.34	100.00		100.00
<b>Total general</b>		<b>524,375,914.00</b>	<b>438,076,114.10</b>	<b>102,489,444.00</b>	<b>102,489,444.00</b>	<b>102,489,444.00</b>	<b>102,489,444.00</b>	<b>100.00</b>		<b>23.40</b>

  
**DRA. EGLA CORNELIO LANDERO**  
**SECRETARIA DE EDUCACIÓN**

  
**M.A.P. ENRIQUE EDMUNDO FLORES PÉREZ**  
**DIRECTOR GENERAL DEL I.T.I.F.E.**

- V** Avance al periodo igual o superior al 95%
- A** Avance al periodo igual o superior al 80% y menor del 95%
- R** Avance al periodo menor del 80%
- N** Recurso no programado al periodo

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO**  
**AUTOEVALUACIÓN AL PRIMER TRIMESTRE 2023**  
**CORTE AL 31 DE MARZO DE 2023**  
**NIVEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO**



**EJECUTOR DE GASTO: SECRETARIA DE EDUCACIÓN**  
**ESTATUS: TERMINADO**


**PROGRAMA PRESUPUESTARIO: K013 - TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN**

Pag. 9 de 13

No.	Procedencia Capítulo del Gasto(OG)	Presupuesto de Egresos						Av. Financiero SF %		
		Aprobado (a)	Modificado (b)	Calendarizado (c)	Comprometido (d)	Devengado (e)	Ejercido (f)	Al Periodo (f/c)	S e m á f o r o	Anual (f/b)
1	251106 - S295 FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION ESPECIAL (PFSEE)	0.00	1,629,298.71	1,629,298.71	1,629,298.71	1,629,298.71	1,629,298.71	100.00	V	100.00
	5000 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	1,629,298.71	1,629,298.71	1,629,298.71	1,629,298.71	1,629,298.71	100.00		100.00
<b>Total general</b>		<b>0.00</b>	<b>1,629,298.71</b>	<b>1,629,298.71</b>	<b>1,629,298.71</b>	<b>1,629,298.71</b>	<b>1,629,298.71</b>	<b>100.00</b>		<b>100.00</b>

Observaciones:

  
 DRA. EULA CORNELIO LANDERO  
 SECRETARIA DE EDUCACIÓN

  
 DRA. CLARA LUZ LAMOYI BOCANEGRA  
 SUBSECRETARIA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

- V Avance al periodo igual o superior al 95%
- A Avance al periodo igual o superior al 80% y menor del 95%
- R Avance al periodo menor del 80%
- N Recurso no programado al periodo

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO**  
**AUTOEVALUACIÓN AL PRIMER TRIMESTRE 2023**  
**CORTE AL 31 DE MARZO DE 2023**  
**NIVEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO**



**EJECUTOR DE GASTO: SECRETARIA DE EDUCACIÓN**  
**ESTATUS: TERMINADO**


**PROGRAMA PRESUPUESTARIO: K015 - EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION**  
**PUBLICA**

Pag. 10 de 13

No.	Procedencia Capítulo del Gasto(OG)	Presupuesto de Egresos						Av. Financiero SF %		
		Aprobado (a)	Modificado (b)	Calendarizado (c)	Comprometido (d)	Devengado (e)	Ejercido (f)	Al Periodo (f/c)	S e m á f o r o	Anual (f/b)
1	110101 - INGRESOS ESTATALES	0.00	299,900.00	299,900.00	299,900.00	299,900.00	299,900.00	100.00	V	100.00
	5000 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	299,900.00	299,900.00	299,900.00	299,900.00	299,900.00	100.00		100.00
<b>Total general</b>		<b>0.00</b>	<b>299,900.00</b>	<b>299,900.00</b>	<b>299,900.00</b>	<b>299,900.00</b>	<b>299,900.00</b>	<b>100.00</b>		<b>100.00</b>

Observaciones:

  
 DRA. EOLA CORNELIO LANDERO  
 SECRETARIA DE EDUCACIÓN

  
 DRA. CLARA LUZ LAMOYI BOCANEGRA  
 SUBSECRETARIA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

- V** Avance al periodo igual o superior al 95%
- A** Avance al periodo igual o superior al 80% y menor del 95%
- R** Avance al periodo menor del 80%
- N** Recurso no programado al periodo

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO**  
**AUTOEVALUACIÓN AL PRIMER TRIMESTRE 2023**  
**CORTE AL 31 DE MARZO DE 2023**  
**NIVEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO**



**EJECUTOR DE GASTO: SECRETARIA DE EDUCACIÓN**  
**ESTATUS: AUTORIZADO**


**PROGRAMA PRESUPUESTARIO: L001 - OBLIGACIONES JURIDICAS INELUDIBLES**

Pag. 11 de 13

No.	Procedencia Capítulo del Gasto(OG)	Presupuesto de Egresos						Av. Financiero SF %		
		Aprobado (a)	Modificado (b)	Calendarizado (c)	Comprometido (d)	Devengado (e)	Ejercido (f)	Al Periodo (f/c)	S e m á f o r o	Anual (f/b)
1	110101 - INGRESOS ESTATALES	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N	0.00
	3000 - SERVICIOS GENERALES	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
<b>Total general</b>		<b>3,500,000.00</b>	<b>3,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>


Observaciones:

  
 DRA. EGLA CORNELIO LANDERO  
 SECRETARIA DE EDUCACIÓN

  
 DRA. CLARA LUZ LAMOYI BOCANEGRA  
 SUBSECRETARIA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

- V** Avance al periodo igual o superior al 95%
- A** Avance al periodo igual o superior al 80% y menor del 95%
- R** Avance al periodo menor del 80%
- N** Recurso no programado al periodo

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO**  
**AUTOEVALUACIÓN AL PRIMER TRIMESTRE 2023**  
**CORTE AL 31 DE MARZO DE 2023**  
**NIVEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO**



**EJECUTOR DE GASTO: SECRETARIA DE EDUCACIÓN**  
**ESTATUS: EN PROCESO**


**PROGRAMA PRESUPUESTARIO: P023 - GESTION DE LA POLITICA**  
**EDUCATIVA EN EL ESTADO**

Pag. 12 de 13

No.	Procedencia Capítulo del Gasto(OG)	Presupuesto de Egresos						Av. Financiero SF %		
		Aprobado (a)	Modificado (b)	Calendarizado (c)	Comprometido (d)	Devengado (e)	Ejercido (f)	Al Periodo (f/c)	S e m. á f o r o	Annual (f/b)
1	110101 - INGRESOS ESTATALES	42,848,234.00	42,844,872.01	802,306.01	2,377,305.92	277,306.04	277,306.04	34.56	R	0.65
	3000 - SERVICIOS GENERALES	39,750,000.00	39,746,638.01	802,306.01	2,377,305.92	277,306.04	277,306.04	34.56		0.70
	8000 - PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	3,098,234.00	3,098,234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2	152801 - PARTICIPACIONES	335,218,193.00	523,519,259.51	267,294,887.83	263,697,048.72	263,185,411.38	263,185,411.38	98.46	V	50.27
	1000 - SERVICIOS PERSONALES	211,461,427.00	219,742,553.18	56,856,578.78	56,856,578.78	56,856,578.78	56,856,578.78	100.00		25.87
	2000 - MATERIALES Y SUMINISTROS	1,706,766.00	1,706,758.00	164,494.00	293,119.38	127,900.82	127,900.82	77.75		7.49
	3000 - SERVICIOS GENERALES	122,050,000.00	129,588,604.87	37,792,471.59	34,066,007.10	33,719,588.32	33,719,588.32	89.22		26.02
	4000 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	172,481,343.46	172,481,343.46	172,481,343.46	172,481,343.46	172,481,343.46	100.00		100.00
3	253313 - I013 FONE SERVICIOS PERSONALES	124,089,655.00	130,228,400.06	31,732,122.06	25,858,414.94	25,858,414.94	25,858,414.94	81.49	A	19.86
	1000 - SERVICIOS PERSONALES	124,089,655.00	130,228,400.06	31,732,122.06	25,858,414.94	25,858,414.94	25,858,414.94	81.49		19.86
4	253315 - I015 FONE GASTO DE OPERACION	186,421,086.00	186,262,286.00	52,351,447.00	21,235,227.64	10,257,520.11	10,257,553.21	19.59	R	5.51
	2000 - MATERIALES Y SUMINISTROS	30,829,413.00	30,497,413.00	919,845.00	9,698,524.74	484,961.20	484,961.20	52.72		1.59
	3000 - SERVICIOS GENERALES	155,591,673.00	155,764,873.00	51,431,602.00	11,536,702.90	9,772,558.91	9,772,592.01	19.00		6.27
<b>Total general</b>		<b>688,577,168.00</b>	<b>882,854,817.58</b>	<b>352,180,762.90</b>	<b>313,167,997.22</b>	<b>299,578,652.47</b>	<b>299,578,685.57</b>	<b>85.06</b>		<b>33.93</b>

Observaciones:

  
**DRA. EGLA CORNELIO LANDERO**  
**SECRETARIA DE EDUCACIÓN**

  
**DRA. CLARA LUZ LAMOYI BOCANEGRA**  
**SUBSECRETARIA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN**

- V** Avance al periodo igual o superior al 95%
- A** Avance al periodo igual o superior al 80% y menor del 95%
- R** Avance al periodo menor del 80%
- N** Recurso no programado al periodo

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO**  
**AUTOEVALUACIÓN AL PRIMER TRIMESTRE 2023**  
**CORTE AL 31 DE MARZO DE 2023**  
**NIVEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO**



**EJECUTOR DE GASTO: SECRETARIA DE EDUCACIÓN**  
**ESTATUS: AUTORIZADO**


**PROGRAMA PRESUPUESTARIO: R008 - OTROS SUBSIDIOS EXTRAORDINARIOS**  
**AL SECTOR EDUCATIVO**

Pag. 13 de 13

No.	Procedencia Capítulo del Gasto(OG)	Presupuesto de Egresos						Av. Financiero SF %		
		Aprobado (a)	Modificado (b)	Calendarizado (c)	Comprometido (d)	Devengado (e)	Ejercido (f)	Al Periodo (f/c)	S e m á f o r o	Anual (f/b)
1	110101 - INGRESOS ESTATALES	45,000,000.00	45,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N	0.00
	4000 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	45,000,000.00	45,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
<b>Total general</b>		<b>45,000,000.00</b>	<b>45,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>

Observaciones:

  
 DRA. EGLA CORNELIO LANDERO  
 SECRETARIA DE EDUCACIÓN

  
 DRA. CLARA LUZ LAMOYÍ BOCANEGRA  
 SUBSECRETARIA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

- V** Avance al periodo igual o superior al 95%
- A** Avance al periodo igual o superior al 80% y menor del 95%
- R** Avance al periodo menor del 80%
- N** Recurso no programado al periodo

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO**  
**AUTOEVALUACIÓN AL PRIMER TRIMESTRE 2023**  
**CORTE AL 31 DE MARZO DE 2023**  
**NIVEL PROYECTO CAPITAL**



**EJECUTOR DE GASTO: SECRETARIA DE EDUCACION**

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO: K011 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA**

No.	Procedencia Proyecto(Pr)	Estatus de proyectos	Presupuesto de Egresos						Av. Financiero SF %			Av. Físico %	Unidad de Medida	Meta	Período de Ejecución		Observaciones
			Aprobado (a)	Modificado (b)	Calendarizado (c)	Comprometido (d)	Devengado (e)	Ejercido (f)	Al Periodo (f/c)	S e m á f o r o	Actual (f/b)				Programada Real		
															Inicio   Término		
1	253306 - 1007 FV FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA (FAM)		0.00	42,823,465.58	15,040,358.86	15,040,358.86	15,040,358.86	15,040,358.86	15,040,358.86	100.00		35.12					
1.1	7000424 - MANTENIMIENTO EN LOS EDIFICIOS A,B,C,E EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NÚMERO 7, CON CLAVE 27DML0005H. TENOSIQUE DE PINO SUAREZ. MPIO. TENOSIQUE, TABASCO. FAM BÁSICO 2022.	Terminados	0.00	7,832.63	7,832.63	7,832.63	7,832.63	7,832.63	7,832.63	100.00	V	100.00	100.00	A: Espacios Educativos A.L.T.A. (Mantenimiento)	A: 27	may/22   oct/22 may/22   mar/23	
1.2	7000425 - CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA EXTERIOR EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NÚMERO 7, CON CLAVE 27DML0005H. TENOSIQUE DE PINO SUAREZ. MPIO. TENOSIQUE, TABASCO. FAM BÁSICO 2022.	En proceso	0.00	31,336.31	31,336.31	31,336.31	31,336.31	31,336.31	31,336.31	100.00	V	100.00	100.00	A: Obra Exterior	A: 1	may/22   oct/22 may/22   mar/22	
1.3	7000428 - CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 150 KVA, EN LA PRIMARIA DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO, CON CLAVE 27DPR1139V. IGNACIO ALLENDE. MPIO. CENTLA, TABASCO. FAM BÁSICO 2022.	En proceso	0.00	49,041.57	49,041.57	49,041.57	49,041.57	49,041.57	49,041.57	100.00	V	100.00	100.00	A: Subestación (Construcción)	A: 1	may/22   jul/22 may/22   mar/23	
1.4	7000429 - MANTENIMIENTO (1RA. ETAPA) DE LOS EDIFICIOS B, D, G Y OBRA COMPLEMENTARIA, EN LA SECUNDARIA JESÚS REYES HEROLES, CON CLAVE 27DES0023H. VILLAHERMOSA. MPIO. CENTRO, TABASCO. FAM BÁSICO 2022.	En proceso	0.00	189,587.48	189,587.48	189,587.48	189,587.48	189,587.48	189,587.48	100.00	V	100.00	100.00	A: Espacios Educativos A.L.T.A. (Mantenimiento) B: Obra	A: 19 B: 1	may/22   oct/22 may/22   nov/22	
1.5	7000439 - CONSTRUCCIÓN DE 6 AULAS, DIREC. SERV. SANIT. LAB-TALLER, BARDA Y O. E. (INCL. DEMOL. DE LOS EDIF. A,B,C), EN LA TV SEC. JESÚS ANTONIO SIBILLA ZURITA, CON CLAVE 27ETV0480Z. MEDELLÍN Y MADERO 2DA. SECC. MPIO. CENTRO, TABASCO. FAM BÁSICO 2022.	En proceso	0.00	1,356,599.07	1,356,599.07	1,356,599.07	1,356,599.07	1,356,599.07	1,356,599.07	100.00	V	100.00	100.00	A: Barda B: Espacios Educativos A.L.T.A. (Construcción) C: Obra Exterior	A: 1 B: 10 C: 1	jun/22   nov/22 jun/22   mar/22	
1.6	7000445 - CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIÓN-SERVICIO SANITARIO Y OBRA EXTERIOR (INC. DEMOL.), EN LA PRIM. JOSÉ LUIS CASTILLO, CON CLAVE 27DPR1607Y. LAS COLORADAS 2DA. SECC. (AMPLIACIÓN LAS ALDEAS). MPIO. CÁRDENAS, TABASCO. FAM BÁSICO 2022	En proceso	0.00	7,332.85	7,332.85	7,332.85	7,332.85	7,332.85	7,332.85	100.00	V	100.00	100.00	A: Espacios Educativos A.L.T.A. (Construcción) B: Obra Exterior	A: 5 B: 1	jun/22   ago/22 jun/22   oct/22	
1.7	7000461 - MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS A, B, D, EN LA PRIMARIA 1972 AÑO DE JUÁREZ, CON CLAVE 27DPR1116K. LOS CENOTES. MPIO. BALANCÁN, TABASCO. FAM BÁSICO 2022.	En proceso	0.00	6,862.66	6,862.66	6,862.66	6,862.66	6,862.66	6,862.66	100.00	V	100.00	100.00	A: Espacios Educativos A.L.T.A. (Mantenimiento)	A: 4	jul/22   sep/22 jul/22   mar/22	
1.8	7000462 - CONSTRUCCIÓN DE 6 AULAS, DIRECCIÓN, COOPERATIVA, CERCA DE MALLA Y OBRA EXTERIOR, SUB. ELÉCT. DE 112.5 KVA, EN LA PRIM. VENUSTIANO CARRANZA CON CLAVE 27DPR0862I. POB. C-23 GENERAL VENUSTIANO; CARRANZA. MPIO. CÁRDENAS, TABASCO. FAM BÁSICO 2022	En proceso	0.00	413,687.84	413,687.84	413,687.84	413,687.84	413,687.84	413,687.84	100.00	V	100.00	100.00	A: Espacios Educativos A.L.T.A. (Construcción) B: MI De Cercas Perimetrales (Construcción) C: Obra Exterior D: Subestación (Construcción)	A: 8 B: 12 C: 1 D: 1	jul/22   dic/22 jul/22   mar/23	
1.9	7000463 - CONSTRUCCIÓN DE 9 AULAS, TALLER DE DIBUJO, SERV. SANIT. (INC.DEMOL. DEL EDIF. C), SUB. ELÉCTRICA DE 112.5 KVA Y OBRA EXTERIOR, EN LA SECUNDARIA LIC. BENITO JUÁREZ, CON CLAVE 27EES0052B. LA VENTA. MPIO. HUIMANGUILLO, TABASCO. FAM BÁSICO 2022	En proceso	0.00	1,721,997.81	1,721,997.81	1,721,997.81	1,721,997.81	1,721,997.81	1,721,997.81	100.00	V	100.00	100.00	A: Espacios Educativos A.L.T.A. (Construcción) B: Obra Exterior C: Subestación (Construcción)	A: 13 B: 1 C: 1	jul/22   dic/22 jul/22   mar/23	

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO**  
**AUTOEVALUACIÓN AL PRIMER TRIMESTRE 2023**  
**CORTE AL 31 DE MARZO DE 2023**  
**NIVEL PROYECTO CAPITAL**



**EJECUTOR DE GASTO: SECRETARIA DE EDUCACION**

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO: K011 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA**

Pag. 2 de 18

No.	Procedencia Proyecto(Pr)	Estatus de proyectos	Presupuesto de Egresos						Av. Financiero SF %			Av. Físico %	Unidad de Medida	Meta	Periodo de Ejecución	Observaciones
			Aprobado (a)	Modificado (b)	Calendarizado (c)	Comprometido (d)	Devengado (e)	Ejercido (f)	Al Periodo (f/c)	S e m á f o r o	Annual (f/b)				Programada Real	
															Inicio   Término	
1.10	7000466 - CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 75 KVA, EN LA PRIMARIA ANA MARÍA VIDAL VDA. DE C. CON CLAVE 27DPRO585W. IONUTA. MPIO. IONUTA, TABASCO. FAM BÁSICO 2022.	En proceso	0.00	58,956.25	58,956.25	58,956.25	58,956.25	58,956.25	100.00	V	100.00	100.00	A: Subestación (Construcción)	A: 1	jul/22   sep/22 jul/22   mar/23	
1.11	7000469 - MANTENIMIENTO EN LOS EDIFICIOS A, B Y OBRA COMPLEMENTARIA, EN LA PRIMARIA PROFR. ROSENDO TARACENA PADRÓN, CON CLAVE 27DPR1176Z. CUNDUACÁN. MPIO. CUNDUACÁN, TABASCO. FAM BÁSICO 2022.	En proceso	0.00	39,487.60	39,487.60	39,487.60	39,487.60	39,487.60	100.00	V	100.00	100.00	A: Espacios Educativos A.L.T.A. (Mantenimiento)  B: Obra	A: 15  B: 1	jul/22   oct/22 jul/22   mar/23	
1.12	7000471 - CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS, SERVICIO SANITARIO RURAL Y OBRA EXTERIOR (INCLUYE DEMOLICIÓN), EN LA PRIMARIA PABLO RODRÍGUEZ ÁVALOS, CON CLAVE 27DPR0917V. CHILAPA 2DA. SECCIÓN. MPIO. CENTLA, TABASCO. FAM BÁSICO 2022.	En proceso	0.00	114,707.60	114,707.60	114,707.60	114,707.60	114,707.60	100.00	V	100.00	100.00	A: Espacios Educativos A.L.T.A. (Construcción)  B: Obra Exterior	A: 5  B: 1	jul/22   nov/22 sep/22   mar/23	
1.13	7000472 - CONSTRUCCIÓN DE 9 AULAS DIDÁCTICAS, SERVICIO SANITARIO A CIRCULACIÓN EN ESTRUCTURA U-2C Y OBRA EXTERIOR (INCLUYE DEMOLICIÓN), EN LA PRIMARIA JOSÉ MORGAS GARCÍA, CON CLAVE 27DPR1388B. VILLAHERMOSA, MPIO. CENTRO, TABASCO. FAM BÁSICO 2022.	En proceso	0.00	1,573,241.18	1,573,241.18	1,573,241.18	1,573,241.18	1,573,241.18	100.00	V	100.00	100.00	A: Espacios Educativos A.L.T.A. (Construcción)  B: Obra Exterior	A: 12  B: 1	jul/22   dic/22 jul/22   mar/23	
1.14	7000473 - MANTENIMIENTO EN EL EDIFICIO A, EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 1, CON CLAVE 27DST00010. VILLAHERMOSA. MPIO. CENTRO, TABASCO. FAM BÁSICO 2022.	En proceso	0.00	132,989.12	132,989.12	132,989.12	132,989.12	132,989.12	100.00	V	100.00	100.00	A: Espacios Educativos A.L.T.A. (Mantenimiento)	A: 10	jul/22   sep/22 jul/22   mar/23	
1.15	7000475 - CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS, ESCALERA EN ESTRUCTURA U-2C PLANTA ALTA Y OBRA EXTERIOR, EN LA SECUNDARIA VALENTÍN GÓMEZ FARIAS, CON CLAVE 27DES0015Z. TUMBULUSHAL. MPIO. CENTRO, TABASCO. FAM BÁSICO 2022.	En proceso	0.00	89,834.57	89,834.57	89,834.57	89,834.57	89,834.57	100.00	V	100.00	100.00	A: Espacios Educativos A.L.T.A. (Construcción)  B: Obra Exterior	A: 4  B: 1	jul/22   oct/22 jul/22   mar/23	
1.16	7000476 - CONSTRUCCIÓN DE 5 AULAS DIDÁCTICAS, SERVICIO SANITARIO, CERCA DE MALLA Y OBRA EXTERIOR. (INC. DEMOL. DE LOS EDIFICIOS C,E,F,G,H), EN LA PRIMARIA 1972 AÑO DE JUÁREZ, CON CLAVE 27DPR1116K. LOS CENOTES. MPIO. BALANCÁN, TABASCO. FAM BÁSICO 2022	En proceso	0.00	572,176.19	572,176.19	572,176.19	572,176.19	572,176.19	100.00	V	100.00	100.00	A: Espacios Educativos A.L.T.A. (Construcción)  B: M De Cercas Perimetrales (Construcción)  C: Obra Exterior	A: 7  B: 240  C: 1	jul/22   nov/22 jul/22   mar/23	
1.17	7000522 - MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS C, D, H, J Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA ESCUELA SECUNDARIA EMILIANO ZAPATA, CON CLAVE 27DES0021I. GUATACALCA, MPIO. DE NACAJUCA, TABASCO. FAM BÁSICO 2022	En proceso	0.00	2,190,637.02	2,190,637.02	2,190,637.02	2,190,637.02	2,190,637.02	100.00	V	100.00	100.00	A: Espacios Educativos A.L.T.A. (Mantenimiento)  B: Obra	A: 16  B: 1	oct/22   dic/22 oct/22   mar/23	
1.18	7000523 - CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN, SERVICIO SANITARIO Y OBRA EXTERIOR, EN LA PRIMARIA JUAN GARCÍA GARCÍA, CON CLAVE 27DPR0360P. CUMUAPA 1RA. SECCIÓN, MPIO. CUNDUACÁN, TABASCO. FAM BÁSICO 2022.	En proceso	0.00	14,485.27	14,485.27	14,485.27	14,485.27	14,485.27	100.00	V	100.00	100.00	A: Espacios Educativos A.L.T.A. (Construcción)  B: Obra Exterior	A: 4  B: 1	oct/22   dic/22 oct/22   mar/23	

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO**  
**AUTOEVALUACIÓN AL PRIMER TRIMESTRE 2023**  
**CORTE AL 31 DE MARZO DE 2023**  
**NIVEL PROYECTO CAPITAL**



**EJECUTOR DE GASTO: SECRETARIA DE EDUCACION**

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO: K011 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA**

Pag. 3 de 18

No.	Procedencia Proyecto(Pr)	Estatus de proyectos	Presupuesto de Egresos						Av. Financiero SF %			Av. Físico %	Unidad de Medida	Meta	Periodo de Ejecución	Observaciones
			Aprobado (a)	Modificado (b)	Calendarizado (c)	Comprometido (d)	Devengado (e)	Ejercido (f)	Al Periodo (f/c)	SEMESTRO	Anual (f/b)				Programada Real	
															Inicio   Término	
1.19	7000524 - CONSTRUCCIÓN DE 9 AULAS, DIRECCIÓN, SERVICIO SANITARIO, SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 100 KVA, Y OBRA EXTERIOR (INC. DEMOL.), EN LA PRIM. RICARDO FLORES MAGÓN, CON CLAVE 27DPR1649X. VICENTE GUERRERO. MPIO DE CENTLA, TABASCO. FAM BÁSICO 2022.	En proceso	0.00	4,329,245.04	4,329,245.04	4,329,245.04	4,329,245.04	4,329,245.04	100.00	V	100.00	100.00	A: Espacios Educativos A.L.T.A. (Construcción)  B: Obra Exterior  C: Subestación (Construcción)	A: 13  B: 1  C: 1	oct/22   dic/22 oct/22   mar/23	
1.20	7000525 - CONSTRUCCIÓN DE 10 AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIÓN-SERVICIO SANITARIO Y OBRA EXTERIOR (INCLUYE DEMOLICIÓN) EN EL JARDÍN DE NIÑOS ROSA AURORA CALCÁNEO DE LEÓN, CON CLAVE 27EJN0100L. OCUILTZAPOTLÁN, MPIO. DE CENTRO, TABASCO. FAM BÁSICO 2022	En proceso	0.00	548,973.38	548,973.38	548,973.38	548,973.38	548,973.38	100.00	V	100.00	100.00	A: Espacios Educativos A.L.T.A. (Construcción)  B: Obra Exterior	A: 13  B: 1	oct/22   dic/22 oct/22   mar/23	
1.21	7000526 - CONSTRUCCIÓN DE 6 AULAS, ESCALERA, SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 75 KVA Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. CARLOS A. MADRAZO, CON CLAVE 27DPR1418F. COMALCALCO. MPIO. COMALCALCO, TABASCO. FAM BÁSICO 2022.	En proceso	0.00	1,036,969.21	1,036,969.21	1,036,969.21	1,036,969.21	1,036,969.21	100.00	V	100.00	100.00	A: Espacios Educativos A.L.T.A. (Construcción)  B: Obra Exterior  C: Subestación (Construcción)	A: 7  B: 1  C: 1	oct/22   dic/22 oct/22   mar/23	
1.22	7000527 - MANTENIMIENTO EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA HERMENEGILDO GALEANA, CON CLAVE 27ETV0067J. TIERRA ADENTRO IRA. SECCIÓN, MPIO. DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO. FAM BÁSICO 2022	En proceso	0.00	554,378.21	554,378.21	554,378.21	554,378.21	554,378.21	100.00	V	100.00	100.00	A: Espacios Educativos A.L.T.A. (Mantenimiento)  B: Obra	A: 10  B: 1	oct/22   dic/22 oct/22   mar/23	
1.23	7000633 - CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA MARCOS ENRIQUE BECERRA, CON CLAVE 27DES0035M. LA UNIÓN, MPIO. DE MACUSPANA, TABASCO. FAM BASICO 2023.	Autorizado	0.00	1,137,277.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N	0.00	0.00	A: Espacios Educativos A.L.T.A. (Construcción)  B: Obra Exterior	A: 2  B: 1	may/23   jul/23 	
1.24	7000634 - MANTENIMIENTO EN LOS EDIFICIOS A, B, D, E Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA ESCUELA SECUNDARIA MARCOS ENRIQUE BECERRA, CON CLAVE 27DES0035M. LA UNIÓN, MPIO. DE MACUSPANA, TABASCO. FAM BASICO 2023.	Autorizado	0.00	2,870,688.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N	0.00	0.00	A: Espacios Educativos A.L.T.A. (Mantenimiento)  B: Obra	A: 13  B: 1	may/23   jul/23 	
1.25	7000635 - CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA, SERVICIO SANITARIO Y OBRA EXTERIOR (INCLUYE DEMOL. DE LOS EDIFICIOS B, C, D) EN LA PRIM. AUGUSTO HERNÁNDEZ OLIVÉ, CON CLAVE 27DPR0950C. BARRANCAS Y GUANAL GONZÁLEZ, MPIO. DE CENTRO, TABASCO. FAM BASICO 2023	Autorizado	0.00	1,512,680.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N	0.00	0.00	A: Espacios Educativos A.L.T.A. (Construcción)  B: Obra Exterior	A: 3  B: 1	may/23   jun/23 	
1.26	7000636 - CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIÓN-SERVICIO SANITARIO Y OBRA EXTERIOR (INCLUYE DEMOLICIÓN DEL EDIFICIO A) EN EL JARDÍN DE NIÑOS FEDERICO FROEBEL, CON CLAVE 27DJN0252R. UBICADA EN EL MPIO. DE BALANCÁN, TABASCO. FAM BASICO 2023	Autorizado	0.00	3,092,773.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N	0.00	0.00	A: Espacios Educativos A.L.T.A. (Construcción)  B: Obra Exterior	A: 7  B: 1	may/23   jul/23 	

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO**  
**AUTOEVALUACIÓN AL PRIMER TRIMESTRE 2023**  
**CORTE AL 31 DE MARZO DE 2023**  
**NIVEL PROYECTO CAPITAL**



**EJECUTOR DE GASTO: SECRETARIA DE EDUCACION**

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO: K011 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA**

Pag. 4 de 18

No.	Procedencia Proyecto(Pr)	Estatus de proyectos	Presupuesto de Egresos						Av. Financiero SF %			Av. Físico %	Unidad de Medida	Meta	Periodo de Ejecución	Observaciones	
			Aprobado (a)	Modificado (b)	Calendarizado (c)	Comprometido (d)	Devengado (e)	Ejercido (f)	Al Periodo (f/c)	S E M E S T R O	Anual (f/b)				Programada Real		
															Inicio   Término		
1.27	7000637 - MANTENIMIENTO EN LOS EDIFICIOS B, C, D, E Y OBRA COMPLEMENTARIA EN EL JARDÍN DE NIÑOS FEDERICO FROEBEL, CON CLAVE 27DJN0252R. UBICADA EN EL MPÍO. DE BALANCÁN, TABASCO. FAM BASICO 2023.	Autorizado	0.00	1,360,375.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N	0.00	0.00	A: Espacios Educativos A.L.T.A. (Mantenimiento)  B: Obra	A: 6  B: 1	may/23   jul/23	
1.28	7000638 - CONSTRUCCIÓN DE SERVICIO SANITARIO RURAL Y OBRA EXTERIOR (INCLUYE DEMOLICIÓN DEL EDIFICIO B) EN EL JARDÍN DE NIÑOS LOS NIÑOS HÉROES DE CHAPULTEPEC, CON CLAVE 27DJN1111Z. CHINAL, MPÍO. DE JONUTA, TABASCO. FAM BASICO 2023.	Autorizado	0.00	424,619.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N	0.00	0.00	A: Espacios Educativos A.L.T.A. (Construcción)  B: Obra Exterior	A: 3  B: 1	may/23   jun/23	
1.29	7000639 - MANTENIMIENTO EN EL EDIFICIO A Y OBRA COMPLEMENTARIA EN EL JARDÍN DE NIÑOS LOS NIÑOS HÉROES DE CHAPULTEPEC, CON CLAVE 27DJN1111Z. CHINAL, MPÍO. DE JONUTA, TABASCO. FAM BASICO 2023.	Autorizado	0.00	770,727.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N	0.00	0.00	A: Espacios Educativos A.L.T.A. (Mantenimiento)  B: Obra	A: 1  B: 1	may/23   jun/23	
1.30	7000640 - CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS, DIRECCIÓN-SERVICIO SANITARIO Y OBRA EXTERIOR (INCLUYE DEMOLICIÓN DEL EDIFICIO B) EN EL JARDÍN DE NIÑOS JAIME SABINES CON CLAVE 27DJN1295W. MEDELLÍN Y MADERO 2DA. SECCIÓN, MPÍO. DE CENTRO, TABASCO. FAM BASICO 2023.	Autorizado	0.00	2,260,020.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N	0.00	0.00	A: Espacios Educativos A.L.T.A. (Construcción)  B: Obra Exterior	A: 6  B: 1	may/23   jul/23	
1.31	7000641 - MANTENIMIENTO EN EL EDIFICIO A Y OBRA COMPLEMENTARIA EN EL JARDÍN DE NIÑOS JAIME SABINES, CON CLAVE 27DJN1295W. MEDELLÍN Y MADERO 2DA. SECCIÓN, MPÍO. DE CENTRO, TABASCO. FAM BASICO 2023.	Autorizado	0.00	900,623.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N	0.00	0.00	A: Espacios Educativos A.L.T.A. (Mantenimiento)  B: Obra	A: 1  B: 1	may/23   jun/23	
1.32	7000642 - CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO, CON CLAVE 27DPR1524P. JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, MPÍO. DE CENTLA, TABASCO. FAM BASICO 2023.	Autorizado	0.00	1,639,678.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N	0.00	0.00	A: Espacios Educativos A.L.T.A. (Construcción)  B: Obra Exterior	A: 3  B: 1	may/23   jul/23	
1.33	7000643 - MANTENIMIENTO EN LOS EDIFICIOS B Y F EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO, CON CLAVE 27DPR1524P. JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, MPÍO. DE CENTLA, TABASCO. FAM BASICO 2023.	Autorizado	0.00	1,007,719.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N	0.00	0.00	A: Espacios Educativos A.L.T.A. (Mantenimiento)	A: 3	may/23   jun/23	
1.34	7000644 - MANTENIMIENTO EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 30, CON CLAVE 27DST0030J. LUIS GIL PÉREZ, MPÍO. DE CENTRO, TABASCO. FAM BASICO 2023.	Autorizado	0.00	6,088,476.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N	0.00	0.00	A: Espacios Educativos A.L.T.A. (Mantenimiento)  B: Obra	A: 28  B: 1	may/23   ago/23	
1.35	7000645 - CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA, SERVICIO SANITARIO Y OBRA EXTERIOR EN LA TELESECUNDARIA JOSÉ SANTIAGO MARTÍNEZ RAMÓN, CON CLAVE 27ETV0151H. BOCA DE CHILAPA, MPÍO. DE CENTLA, TABASCO. FAM BASICO 2023	Autorizado	0.00	1,828,959.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N	0.00	0.00	A: Espacios Educativos A.L.T.A. (Construcción)  B: Obra Exterior	A: 4  B: 1	may/23   jul/23	
1.36	7000646 - MANTENIMIENTO EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA TELESECUNDARIA JOSÉ SANTIAGO MARTÍNEZ RAMÓN, CON CLAVE 27ETV0151H. BOCA DE CHILAPA, MPÍO. DE CENTLA, TABASCO. FAM BASICO 2023.	Autorizado	0.00	2,888,488.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N	0.00	0.00	A: Espacios Educativos A.L.T.A. (Mantenimiento)  B: Obra	A: 13  B: 1	may/23   jul/23	

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO**  
**AUTOEVALUACIÓN AL PRIMER TRIMESTRE 2023**  
**CORTE AL 31 DE MARZO DE 2023**  
**NIVEL PROYECTO CAPITAL**



**EJECUTOR DE GASTO: SECRETARIA DE EDUCACION**

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO: K011 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA**

Pag. 5 de 18

No.	Procedencia Proyecto(Pr)	Estatus de proyectos	Presupuesto de Egresos						Av. Financiero SF %			Av. Físico %	Unidad de Medida	Meta	Periodo de Ejecución	Observaciones	
			Aprobado (a)	Modificado (b)	Calendarizado (c)	Comprometido (d)	Devengado (e)	Ejercido (f)	Al Periodo (f/c)	S u m a f o r o	Anual (f/b)				Programada Real		
															Inicio   Término		
2	253307 - 1008 FV INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR (FAM)		0.00	3,946,223.77	3,946,223.77	3,946,223.77	3,946,223.77	3,946,223.77	3,946,223.77	100.00		100.00					
2.1	7000491 - CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL NÚM. 35, CON CLAVE 27ECB0038K. CD. CÁRDENAS, MPIO. DE CÁRDENAS, TABASCO. FAM MEDIA SUPERIOR 2022	En proceso	0.00	167,031.66	167,031.66	167,031.66	167,031.66	167,031.66	167,031.66	100.00	V	100.00	100.00	A: Espacios Educativos A.L.T.A. (Construcción)  B: Obra Exterior	A: 1  B: 1	jul/22   sep/22 jul/22   nov/22	
2.2	7000492 - CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL NÚM. 26, CON CLAVE 27ECB00340. PLÁTANO Y CACAO 2DA. SECCIÓN (LA ISLA), MPIO. DE CENTRO, TABASCO. FAM MEDIA SUPERIOR 2022	En proceso	0.00	108,421.93	108,421.93	108,421.93	108,421.93	108,421.93	108,421.93	100.00	V	100.00	100.00	A: Espacios Educativos A.L.T.A. (Construcción)  B: Obra Exterior	A: 1  B: 1	jul/22   sep/22 jul/22   dic/22	
2.3	7000495 - MANTENIMIENTO EN ÁREAS EXPERIMENTALES: GRANJAS, COBERTIZO Y UNIDAD LECHERA EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO NÚM. 054, CON CLAVE 27DTA0054U. VILLA UNIÓN, MPIO. DE CENTRO TABASCO. FAM MEDIA SUPERIOR 2022.	En proceso	0.00	134,612.73	134,612.73	134,612.73	134,612.73	134,612.73	134,612.73	100.00	V	100.00	100.00	A: Espacios Educativos A.L.T.A. (Mantenimiento)	A: 5	jul/22   sep/22 jul/22   dic/22	
2.4	7000503 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO PARA EL PLANTEL 10 DEL CECYTE "UNIDAD ZAPOTAL S.P. MULATO HUIMANGUILLO", CON CLAVE 27ETC0010U. PALO MULATO (ZAPOTAL). MPIO. HUIMANGUILLO, TABASCO. FAM MEDIA SUPERIOR 2022	En proceso	0.00	770,700.98	770,700.98	770,700.98	770,700.98	770,700.98	770,700.98	100.00	V	100.00	100.00	A: Equipos De Cómputo (Adquisición)	A: 20	ago/22   nov/22 feb/23   feb/23	
2.5	7000504 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO PARA EL PLANTEL 8 DEL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS "UNIDAD TEAPA", CON CLAVE 27ETC0008F. TEAPA. MPIO. TEAPA, TABASCO. FAM MEDIA SUPERIOR 2022	En proceso	0.00	770,700.98	770,700.98	770,700.98	770,700.98	770,700.98	770,700.98	100.00	V	100.00	100.00	A: Equipos De Cómputo (Adquisición)	A: 20	ago/22   nov/22 feb/23   feb/23	
2.6	7000505 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO PARA EL PLANTEL 11 DEL CECYTE "UNIDAD BUENA VISTA, CENTRO", CON CLAVE 27ETC0011T. BUENA VISTA 1RA. SECCIÓN. MPIO. CENTRO, TABASCO. FAM MEDIA SUPERIOR 2022.	En proceso	0.00	770,700.98	770,700.98	770,700.98	770,700.98	770,700.98	770,700.98	100.00	V	100.00	100.00	A: Equipos De Cómputo (Adquisición)	A: 20	ago/22   nov/22 feb/23   feb/23	
2.7	7000506 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO PARA EL PLANTEL 18 CECYTE "UNIDAD ENCRUCIJADA TERCERA SECCIÓN, CÁRDENAS" CON CLAVE 27ETC0018M. ENCRUCIJADA 3RA. SECC. (LAS CALZADAS). MPIO. CÁRDENAS, TABASCO. FAM MEDIA SUPERIOR 2022.	En proceso	0.00	634,694.93	634,694.93	634,694.93	634,694.93	634,694.93	634,694.93	100.00	V	100.00	100.00	A: Equipos De Cómputo (Adquisición)	A: 19	ago/22   nov/22 feb/23   feb/23	
2.8	7000507 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO PARA EL PLANTEL 5 DEL CECYTE "UNIDAD IGNACIO ALLENDE CENTLA", CON CLAVE 27ETC0005I. IGNACIO ALLENDE. MPIO. CENTLA, TABASCO. FAM MEDIA SUPERIOR 2022.	En proceso	0.00	589,359.58	589,359.58	589,359.58	589,359.58	589,359.58	589,359.58	100.00	V	100.00	100.00	A: Equipos De Cómputo (Adquisición)	A: 18	ago/22   nov/22 feb/23   feb/23	

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO**  
**AUTOEVALUACIÓN AL PRIMER TRIMESTRE 2023**  
**CORTE AL 31 DE MARZO DE 2023**  
**NIVEL PROYECTO CAPITAL**



**EJECUTOR DE GASTO: SECRETARIA DE EDUCACION**

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO: K011 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA**

Pag. 6 de 18

No.	Procedencia Proyecto(Pr)	Estatus de proyectos	Presupuesto de Egresos						Av. Financiero SF %			Av. Físico %	Unidad de Medida	Meta	Periodo de Ejecución		Observaciones
			Aprobado (a)	Modificado (b)	Calendarizado (c)	Comprometido (d)	Devengado (e)	Ejercido (f)	Al Periodo (f/c)	semáforo	Anual (f/b)				Programada Real	Inicio   Término	
3	253312 - 1008 FV INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM)		0.00	71,587,047.26	71,587,047.26	71,587,047.26	71,587,047.26	71,587,047.26	100.00		100.00						
3.1	7000456 - MANTENIMIENTO GENERAL DE LOS EDIFICIOS B, C, D, BODEGA, LAB. DE INGENIERÍA INDUSTRIAL Y BARRA FRONTAL EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LOS RÍOS, CON CLAVE 27MSU0023G. CD. DE BALANCÁN MPIO. DE BALANCÁN, TABASCO. FAM SUPERIOR 2022.	En proceso	0.00	109,041.50	109,041.50	109,041.50	109,041.50	109,041.50	100.00	V	100.00	100.00	A: Espacios Educativos A.L.T.A. (Mantenimiento)  B: M2 De Bardas (Mantenimiento)	A: 41  B: 229.07	jul/22   sep/22 jul/22   mar/23		
3.2	7000485 - CONSTRUCCIÓN DE UNA BIBLIOTECA PARA 300 LECTORES EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE HUIMANGUILLO, CON CLAVE 27MSU0056Y. EN LA CD. DE HUIMANGUILLO, MPIO. DE HUIMANGUILLO TABASCO. FAM SUPERIOR 2022.	En proceso	0.00	1,433,533.73	1,433,533.73	1,433,533.73	1,433,533.73	1,433,533.73	100.00	V	100.00	100.00	A: Espacios Educativos A.L.T.A. (Construcción)	A: 1	ago/22   dic/22 ago/22   mar/23		
3.3	7000486 - CONSTRUCCIÓN DE ACCESO PRINCIPAL, CASETA DE VIGILANCIA, ESTACIONAMIENTO Y OBRA EXTERIOR EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LOS RÍOS, CON CLAVE 27MSU0023G. CD. DE BALANCÁN MPIO. DE BALANCÁN, TABASCO. FAM SUPERIOR 2022.	En proceso	0.00	1,169,745.70	1,169,745.70	1,169,745.70	1,169,745.70	1,169,745.70	100.00	V	100.00	100.00	A: Casetas De Vigilancia (Construcción)  B: M2 De Obra Exterior Educativa (Construcción)	A: 1  B: 2158	ago/22   dic/22 ago/22   mar/23		
3.4	7000487 - CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO III EN PLANTA ALTA Y OBRA EXTERIOR EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA ZONA OLMECA CON CLAVE 27MSU0020J. OCUILTZAPOTLÁN, MPIO. CENTRO, TABASCO. FAM NIVEL SUPERIOR 2022	En proceso	0.00	483,878.16	483,878.16	483,878.16	483,878.16	483,878.16	100.00	V	100.00	100.00	A: Espacios Educativos A.L.T.A. (Construcción)  B: Obra Exterior	A: 34  B: 1	ago/22   dic/22 ago/22   mar/23		
3.5	7000488 - CONCLUSIÓN DEL EDIFICIO ACADÉMICO 2 TIPO II Y O.E. EN LA UNIDAD ACADÉMICA SEDE VILLA TAMULTÉ DE LAS SABANAS DE LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE TABASCO CON CLAVE 27EIU0003D. TAMULTÉ DE LAS SABANAS, MPIO. DE CENTRO, TABASCO. FAM SUPERIOR 2022	En proceso	0.00	2,573,268.99	2,573,268.99	2,573,268.99	2,573,268.99	2,573,268.99	100.00	V	100.00	100.00	A: Espacios Educativos A.L.T.A. (Construcción)  B: Rampa	A: 19  B: 1	ago/22   dic/22 ago/22   mar/23		
3.6	7000509 - CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS, CÚPULA DE ESCALERAS Y O.E. EN LA UNIDAD ACADÉMICA SEDE VILLA VICENTE GUERRERO DE LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE TABASCO CON CLAVE 27EIU0002E. VICENTE GUERRERO, MPIO. DE CENTLA, TABASCO. FAM SUPERIOR 2022.	En proceso	0.00	1,092,089.32	1,092,089.32	1,092,089.32	1,092,089.32	1,092,089.32	100.00	V	100.00	100.00	A: Obra Exterior  B: Rampa  C: Techado	A: 1  B: 1  C: 1	ago/22   dic/22 ago/22   mar/23		
3.7	7000510 - CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL E ILUMINACIÓN, BANQUETA Y GUARNICIÓN (1RA. ETAPA) EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CENTLA, CON CLAVE 27MSU0014Z. FRONTERA, MPIO. CENTLA, TABASCO. FAM SUPERIOR 2022.	En proceso	0.00	3,405,958.62	3,405,958.62	3,405,958.62	3,405,958.62	3,405,958.62	100.00	V	100.00	100.00	A: Lámpara  B: M2 De Bardas (Construcción)  C: MI De Banquetas (Construcción)  D: MI De Guarnición (Construcción)	A: 39  B: 4493.28  C: > C: 2280  D: 1892.59	sep/22   dic/22 sep/22   mar/23		

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO**  
**AUTOEVALUACIÓN AL PRIMER TRIMESTRE 2023**  
**CORTE AL 31 DE MARZO DE 2023**  
**NIVEL PROYECTO CAPITAL**



**EJECUTOR DE GASTO: SECRETARIA DE EDUCACION**

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO: K011 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA**

Pag. 7 de 18

No.	Procedencia Proyecto(Pr)	Estatus de proyectos	Presupuesto de Egresos						Av. Financiero SF %			Av. Físico %	Unidad de Medida	Meta	Período de Ejecución	Observaciones	
			Aprobado (a)	Modificado (b)	Calendarizado (c)	Comprometido (d)	Devengado (e)	Ejercido (f)	Al Período (f/c)	semáforo	Anual (f/b)				Programada Real		
															Inicio   Término		
3.8	7000511 - EQUIPAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA PARA EL ÁREA ADMINISTRATIVA EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE VILLA LA VENTA, CON CLAVE 27MSU0007P. VILLA LA VENTA, MPIO. DE HUIMANGUILLO, TABASCO. FAM SUPERIOR 2022	En proceso	0.00	345,199.02	345,199.02	345,199.02	345,199.02	345,199.02	345,199.02	100.00	V	100.00	100.00	A: Adquisición De Bienes Informáticos (Hardware Y Software)  B: Equipos De Cómputo (Adquisición)  C: Fotocopiadora  D: Mobiliario Y Equipo Educativo (Adquisición)	A: 2  B: 9  C: 1  D: 6	jul/22   nov/22 jul/22   mar/23	
3.9	7000512 - EQUIPAMIENTO DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II PARA EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA ZONA OLMECA, CON CLAVE 27MSU0020I. DCUULTZAPOTLÁN, MPIO. CENTRO, TABASCO. FAM SUPERIOR 2022	En proceso	0.00	571,685.64	571,685.64	571,685.64	571,685.64	571,685.64	571,685.64	100.00	V	100.00	100.00	A: Adquisición De Bienes Informáticos (Hardware Y Software)  B: Equipos De Cómputo (Adquisición)  C: Equipos De Sonido (Adquisición)  D: Mobiliario Y Equipo Educativo (Adquisición)	A: 22  B: 15  C: 9  D: 53	jul/22   nov/22 jul/22   mar/23	
3.10	7000513 - ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LABORATORIOS, MOBILIARIO PARA AULAS, AUDITORIO Y OTROS ESPACIOS EDUCATIVOS EN LA UPCH, CON CLAVE 27MSU0025E. PASO Y PLAYA, MPIO. CÁRDENAS, TABASCO. FAM SUPERIOR 2022.	En proceso	0.00	4,651,330.68	4,651,330.68	4,651,330.68	4,651,330.68	4,651,330.68	4,651,330.68	100.00	V	100.00	100.00	A: Adquisición De Bienes Informáticos (Hardware Y Software)  B: Aires Acondicionados - Adquisición  C: Mobiliario Y Equipo Educativo (Adquisición)	A: 14  B: 52  C: 30	ago/22   nov/22 ago/22   mar/23	
3.11	7000514 - MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO PARA LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO BASTÓN EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CHONTALPA, CON CLAVE 27MSU0049D. RIVERA ALTA, MPIO. DE NACAJUCA, TABASCO. FAM SUPERIOR 2022	En proceso	0.00	1,897,399.04	1,897,399.04	1,897,399.04	1,897,399.04	1,897,399.04	1,897,399.04	100.00	V	100.00	100.00	A: Adquisición De Bienes Informáticos (Hardware Y Software)  B: Equipos De Cómputo (Adquisición)  C: Equipos De Sonido (Adquisición)  D: Mobiliario Y Equipo Educativo (Adquisición)	A: 9  B: 19  C: 1  D: 49	ago/22   nov/22 ago/22   mar/23	
3.12	7000528 - MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DE LA BIBLIOTECA Y LABORATORIO DE USOS MÚLTIPLES, DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE HUIMANGUILLO, CON CLAVE 27MSU0056Y. HUIMANGUILLO, MPIO. HUIMANGUILLO, TABASCO. FAM SUPERIOR 2022.	En proceso	0.00	279,151.88	279,151.88	279,151.88	279,151.88	279,151.88	279,151.88	100.00	V	100.00	100.00	A: Adquisición De Bienes Informáticos (Hardware Y Software)  B: Computadora E Impresora  C: Mobiliario Y Equipo Educativo (Adquisición)	A: 4  B: 3  C: 13	sep/22   nov/22 dic/22   mar/23	
3.13	7000529 - ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO EN LA UNIDAD ACADÉMICA DE VILLA TAMULTÉ DE LAS SABANAS DE LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE TABASCO, CON CLAVE 27EIU0003D. TAMULTÉ DE LAS SABANAS, MPIO. DE CENTRO, TABASCO. FAM SUPERIOR 2022	En proceso	0.00	1,091,039.16	1,091,039.16	1,091,039.16	1,091,039.16	1,091,039.16	1,091,039.16	100.00	V	100.00	100.00	A: Mobiliario Y Equipo Educativo (Adquisición)	A: 46	sep/22   oct/22 feb/23   feb/23	
3.14	7000530 - ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA LA INTERCONECTIVIDAD INSTITUCIONAL, DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LOS RÍOS, CON CLAVE 27MSU0023G. BALANCÁN. MPIO. BALANCÁN, TABASCO. FAM SUPERIOR 2022.	En proceso	0.00	343,360.00	343,360.00	343,360.00	343,360.00	343,360.00	343,360.00	100.00	V	100.00	100.00	A: Accesorios De Computo (Adquisición)	A: 3	sep/22   nov/22 feb/23   feb/23	

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO**  
**AUTOEVALUACIÓN AL PRIMER TRIMESTRE 2023**  
**CORTE AL 31 DE MARZO DE 2023**  
**NIVEL PROYECTO CAPITAL**



**EJECUTOR DE GASTO: SECRETARIA DE EDUCACION**

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO: K011 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA**

No.	Procedencia Proyecto(Pr)	Estatus de proyectos	Presupuesto de Egresos						Av. Financiero SF %			Av. Físico %	Unidad de Medida	Meta	Periodo de Ejecución	Observaciones	
			Aprobado (a)	Modificado (b)	Calendarizado (c)	Comprometido (d)	Devengado (e)	Ejercido (f)	Al Periodo (f/c)	S E M E R O	Anual (f/b)				Programada Real		
															Inicio   Término		
3.15	7000531 - EQUIPAMIENTO DE LAB. Y AULAS DE LAS CARRERAS DE ING. CIVIL, ELECTR., AMBIENTAL, SIST. COMPUTACIONALES, BIOQ. E IDIOMAS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LOS RÍOS CON CLAVE 27MSU0023G. BALANCÁN. MPIO. BALANCÁN, TABASCO. FAM SUPERIOR 2022	En proceso	0.00	1,181,426.35	1,181,426.35	1,181,426.35	1,181,426.35	1,181,426.35	1,181,426.35	100.00	V	100.00	100.00	A: Adquisición De Bienes Informáticos (Hardware Y Software)  B: Equipos De Cómputo (Adquisición)  C: Mobiliario Y Equipo Educativo (Adquisición)	A: 8  B: 11  C: 14	oct/22   nov/22 feb/23   feb/23	
3.16	7000533 - ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIOS Y AULAS, DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA REGIÓN SIERRA, CON CLAVE 27MSU0011B. FRANCISCO JAVIER MINA (ARGENTINA). MPIO. TEAPA, TABASCO. FAM SUPERIOR 2022.	En proceso	0.00	2,346,995.52	2,346,995.52	2,346,995.52	2,346,995.52	2,346,995.52	2,346,995.52	100.00	V	100.00	100.00	A: Adquisición De Bienes Informáticos (Hardware Y Software)  B: Equipos De Cómputo (Adquisición)	A: 28  B: 80	oct/22   nov/22 ene/23   ene/23	
3.17	7000534 - EQUIPAMIENTO PARA UN LAB. MULTIFUNCIONAL EN EL ÁREA DE LA DIV. DE ENERGÍAS RENOVABLES DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA REGIÓN SIERRA, CON CLAVE 27MSU0011B. FRANCISCO JAVIER MINA (ARGENTINA). MPIO. TEAPA, TABASCO. FAM SUPERIOR 2022	En proceso	0.00	967,620.25	967,620.25	967,620.25	967,620.25	967,620.25	967,620.25	100.00	V	100.00	100.00	A: Equipos De Cómputo (Adquisición)  B: Mobiliario Y Equipo Educativo (Adquisición)	A: 7  B: 6	oct/22   nov/22 feb/23   feb/23	
3.18	7000536 - MANTENIMIENTO DE CAMINOS DE ACCESO Y PASO PEATONAL (BANQUETA) A LOS EDIFICIOS DE TALLERES Y LABORATORIOS EN EL INST. TEC. SUPERIOR DE MACUSPANA CON CLAVE 27EIT0004D. LERDO DE TEJADA, 1RA. SECCIÓN. MPIO. MACUSPANA, TABASCO. FAM SUPERIOR 2022	En proceso	0.00	15,726.21	15,726.21	15,726.21	15,726.21	15,726.21	15,726.21	100.00	V	100.00	100.00	A: M2 De Obra Exterior Educativa (Mantenimiento)	A: 609.32	sep/22   dic/22 sep/22   mar/23	
3.19	7000537 - MANTENIMIENTO MAYOR DE IMPERMEABILIZACIÓN EN EDIFICIOS (EDIFICIO A, EDIFICIO B, EDIFICIO C Y BIBLIOTECA) EN EL INST. TEC. SUPERIOR DE MACUSPANA CON CLAVE 27EIT0004D. LERDO DE TEJADA, 1RA. SECCIÓN. MPIO. MACUSPANA, TABASCO. FAM SUPERIOR 2022	En proceso	0.00	871,323.49	871,323.49	871,323.49	871,323.49	871,323.49	871,323.49	100.00	V	100.00	100.00	A: Espacios Educativos A.L.T.A. (Mantenimiento)	A: 57	sep/22   dic/22 sep/22   mar/23	
3.20	7000539 - CONSTRUCCIÓN DE ESTANQUE DE GEOMEMBANA PARA LA PRODUCCIÓN ACUÍCOLA EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CENTLA, CON CLAVE 27MSU0014Z. FRONTERA, MPIO. CENTLA, TABASCO. FAM SUPERIOR 2022.	En proceso	0.00	25,725.09	25,725.09	25,725.09	25,725.09	25,725.09	25,725.09	100.00	V	100.00	100.00	A: Espacios Educativos A.L.T.A. (Construcción)	A: 1	sep/22   nov/22 sep/22   mar/23	
3.21	7000541 - ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPOS PARA EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE COMALCALCO, CON CLAVE 27MSU0001. OCCIDENTE 3RA. SECCIÓN, MPIO. DE COMALCALCO, TABASCO. FAM SUPERIOR 2022.	En proceso	0.00	1,251,607.29	1,251,607.29	1,251,607.29	1,251,607.29	1,251,607.29	1,251,607.29	100.00	V	100.00	100.00	A: Adquisición De Bienes Informáticos (Hardware Y Software)  B: Mobiliario Y Equipo Educativo (Adquisición)	A: 14  B: 99	oct/22   nov/22 oct/22   mar/23	
3.22	7000542 - CONCLUSIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO BASTÓN Y OBRA EXTERIOR DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CHONTALPA, CON CLAVE 27MSU0049O. RIVERA ALTA. MPIO. NACAJUCA, TABASCO. FAM SUPERIOR 2022.	En proceso	0.00	9,641,112.59	9,641,112.59	9,641,112.59	9,641,112.59	9,641,112.59	9,641,112.59	100.00	V	100.00	100.00	A: Espacios Educativos A.L.T.A. (Construcción)  B: Obra Exterior	A: 39  B: 1	oct/22   dic/22 oct/22   mar/23	

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO**  
**AUTOEVALUACIÓN AL PRIMER TRIMESTRE 2023**  
**CORTE AL 31 DE MARZO DE 2023**  
**NIVEL PROYECTO CAPITAL**



**EJECUTOR DE GASTO: SECRETARIA DE EDUCACION**

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO: K011 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA**

Pag. 9 de 18

No.	Procedencia Proyecto(Pr)	Estatus de proyectos	Presupuesto de Egresos						Av. Financiero SF %			Av. Físico %	Unidad de Medida	Meta	Periodo de Ejecución	Observaciones	
			Aprobado (a)	Modificado (b)	Calendarizado (c)	Comprometido (d)	Devengado (e)	Ejercido (f)	Al Periodo (f/c)	S E M S E P O	Anual (f/b)				Programada Real		Inicio   Término
3.23	7000559 - EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE INFORMACIÓN PARA EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE COMALCALCO, CON CLAVE 27MSU0001V. OCCIDENTE 3RA. SECCIÓN, MPIO. DE COMALCALCO, TABASCO. FAM SUPERIOR 2022.	En proceso	0.00	3,664,413.24	3,664,413.24	3,664,413.24	3,664,413.24	3,664,413.24	3,664,413.24	100.00	V	100.00	100.00	A: Adquisición De Bienes Informáticos (Hardware Y Software)  B: Aires Acondicionados - Adquisición  C: Equipos De Cómputo (Adquisición)  D: Fotocopiadora  E: Licencias De Software (Adquisición)  F: Mobiliario Y Equipo Educativo (Adquisición)	A: 12  B: 10  C: 41  D: 2  E: 2  F: 22	oct/22   nov/22 oct/22   mar/23	
3.24	7000560 - CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE COMALCALCO, CON CLAVE 27MSU0001V. OCCIDENTE 3RA. SECCIÓN, MPIO. DE COMALCALCO, TABASCO. FAM SUPERIOR 2022.	En proceso	0.00	3,279,211.69	3,279,211.69	3,279,211.69	3,279,211.69	3,279,211.69	3,279,211.69	100.00	V	100.00	100.00	A: Andador Peatonal	A: 1	oct/22   dic/22 oct/22   mar/23	
3.25	7000561 - CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE COMALCALCO, CON CLAVE 27MSU0001V. OCCIDENTE 3RA. SECCIÓN, MPIO. DE COMALCALCO, TABASCO. FAM SUPERIOR 2022.	En proceso	0.00	1,628,376.65	1,628,376.65	1,628,376.65	1,628,376.65	1,628,376.65	1,628,376.65	100.00	V	100.00	100.00	A: MI De Cercas Perimetrales (Construcción)	A: 1080	sep/22   dic/22 oct/22   mar/23	
3.26	7000562 - MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE EN EL CAMPUS UNIVERSITARIO ETAPA 3, DE LA UNIVERSIDAD POPULAR DE LA CHONTALPA, CON CLAVE 27MSU0025E. PASO Y PLAYA. MPIO. CÁRDENAS, TABASCO. FAM SUPERIOR 2022.	En proceso	0.00	596,207.27	596,207.27	596,207.27	596,207.27	596,207.27	596,207.27	100.00	V	100.00	100.00	A: Espacios Educativos A.L.T.A. (Mantenimiento)	A: 51	sep/22   dic/22 oct/22   mar/23	
3.27	7000563 - CONSTRUCCIÓN DE CANCHA TECHADA DE USOS MÚLTIPLES DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA REGIÓN SIERRA, CON CLAVE 27MSU0011B. FRANCISCO JAVIER MINA (ARGENTINA). MPIO. TEAPA, TABASCO. FAM SUPERIOR 2022.	En proceso	0.00	81,441.69	81,441.69	81,441.69	81,441.69	81,441.69	81,441.69	100.00	V	100.00	100.00	A: Cancha	A: 1	sep/22   nov/22 oct/23   mar/23	
3.28	7000564 - ADECUACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA EN EDIFICIO F DE LA DIVISIÓN DE INGENIERÍA AGRÓNOMA DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA REGIÓN SIERRA, CON CLAVE 27MSU0011B. FRANCISCO JAVIER MINA (ARGENTINA) MPIO. TEAPA, TABASCO. FAM SUPERIOR 2022.	En proceso	0.00	1,040,739.55	1,040,739.55	1,040,739.55	1,040,739.55	1,040,739.55	1,040,739.55	100.00	V	100.00	100.00	A: Estructura Metálica (Construcción)	A: 1	sep/22   nov/22 oct/23   oct/23	
3.29	7000566 - ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA LABORATORIOS Y TALLERES PARA EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE VILLAHERMOSA, CON CLAVE 27MSU0180X. VILLAHERMOSA, MPIO. CENTRO, TABASCO. FAM SUPERIOR 2022	En proceso	0.00	18,880,947.88	18,880,947.88	18,880,947.88	18,880,947.88	18,880,947.88	18,880,947.88	100.00	V	100.00	100.00	A: Accesorios De Computo (Adquisición)  B: Adquisición De Bienes Informáticos (Hardware Y Software)  C: Equipos De Cómputo (Adquisición)  D: Mobiliario Y Equipo Educativo (Adquisición)	A: 32  B: 2  C: 155  D: 91	oct/22   nov/22 oct/22   mar/23	

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO**  
**AUTOEVALUACIÓN AL PRIMER TRIMESTRE 2023**  
**CORTE AL 31 DE MARZO DE 2023**  
**NIVEL PROYECTO CAPITAL**



**EJECUTOR DE GASTO: SECRETARIA DE EDUCACION**

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO: K011 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA**

Pag. 10 de 18

No.	Procedencia Proyecto(Pr)	Estatus de proyectos	Presupuesto de Egresos						Av. Financiero SF %			Av. Físico %	Unidad de Medida	Meta	Periodo de Ejecución	Observaciones
			Aprobado (a)	Modificado (b)	Calendarizado (c)	Comprometido (d)	Devengado (e)	Ejercido (f)	Al Periodo (f/c)	S e m e s t r o	Anual (f/b)				Programada Real	
															Inicio   Término	
3.30	7000567 - MANTENIMIENTO DE CERCA PERIMETRAL CON BARRA Y ACCESO EN LA DIVISIÓN ACADÉMICA MULTIDISCIPLINARIA DE LOS RÍOS, DE LA UJAT, CON CLAVE 27USU0009W. TENOSIQUE DE PINO SUAREZ. MPIO. TENOSIQUE, TABASCO. FAM SUPERIOR 2022.	En proceso	0.00	670,928.80	670,928.80	670,928.80	670,928.80	670,928.80	100.00	V	100.00	100.00	A: Ml De Cercas Perimetrales (Mantenimiento)	A: 660	sep/22   dic/22 oct/22   mar/23	
3.31	7000568 - CONCLUSIÓN DE BARRA FRONTAL QUE INCLUYE FACHADA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD E IMAGEN INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD POPULAR DE LA CHONTALPA, CON CLAVE 27MSU0025E. PASO Y PLAYA, MPIO. CÁRDENAS, TABASCO. FAM SUPERIOR 2022.	En proceso	0.00	368,200.32	368,200.32	368,200.32	368,200.32	368,200.32	100.00	V	100.00	100.00	A: Fachada  B: M2 De Bardas (Construcción)	A: 1  B: 675.56	sep/22   dic/22 oct/22   mar/23	
3.32	7000569 - ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA AULAS, LABORATORIOS, TALLERES Y BIBLIOTECA EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA Mesoamericana, CON CLAVE 27MSU0034M. SUEÑOS DE ORO, MPIO. DE TENOSIQUE. TABASCO. FAM SUPERIOR 2022.	En proceso	0.00	337,309.44	337,309.44	337,309.44	337,309.44	337,309.44	100.00	V	100.00	100.00	A: Adquisición De Bienes Informáticos (Hardware Y Software)  B: Equipos De Cómputo (Adquisición)  C: Equipos De Sonido (Adquisición)  D: Mobiliario Y Equipo Educativo (Adquisición)	A: 20  B: 80  C: 4  D: 80	oct/22   nov/22 oct/22   mar/23	
3.33	7000571 - MANTENIMIENTO DE LA RED ELÉCTRICA EN LA DIVISIÓN ACADÉMICA DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DE LA UNIVERSIDAD JUÁREZ AUTÓNOMA DE TABASCO, CON CLAVE 27USU1970Y. CUNDUACÁN. MPIO. CUNDUACÁN, TABASCO. FAM SUPERIOR 2022.	En proceso	0.00	1,884,362.96	1,884,362.96	1,884,362.96	1,884,362.96	1,884,362.96	100.00	V	100.00	100.00	A: Subestación (Mantenimiento)	A: 1	oct/22   dic/22 oct/22   mar/23	
3.34	7000572 - MANTENIMIENTO DE LA ENTRADA PRINCIPAL Y BARDEADO DE LA DIVISIÓN ACADÉMICA DE CIENCIAS BIOLÓGICAS DE LA UNIVERSIDAD JUÁREZ AUTÓNOMA DE TABASCO, CON CLAVE 27USU0006Z. VILLAHERMOSA, MPIO. CENTRO, TABASCO. FAM SUPERIOR 2022.	En proceso	0.00	745,000.96	745,000.96	745,000.96	745,000.96	745,000.96	100.00	V	100.00	100.00	A: Casetas De Vigilancia (Mantenimiento)  B: Ml De Cercas Perimetrales (Mantenimiento)	A: 1  B: 618	oct/22   dic/22 oct/22   mar/23	
3.35	7000573 - TERMINACIÓN DEL EDIFICIO DE POSGRADO DE LA DIVISIÓN ACADÉMICA DE CIENCIAS DE LA SALUD DE LA UNIVERSIDAD JUÁREZ AUTÓNOMA DE TABASCO, CON CLAVE 27USU1966L. VILLAHERMOSA, MPIO. CENTRO, TABASCO. FAM SUPERIOR 2022.	En proceso	0.00	965,897.71	965,897.71	965,897.71	965,897.71	965,897.71	100.00	V	100.00	100.00	A: Caseta  B: Espacios Educativos A.L.T.A. (Construcción)	A: 1  B: 1	oct/22   dic/22 oct/22   mar/23	
3.36	7000574 - PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE COMALCALCO, CON CLAVE 27MSU0001V. OCCIDENTE 3RA. SECCIÓN, MPIO. DE COMALCALCO, TABASCO FAM SUPERIOR 2022.	En proceso	0.00	1,695,790.87	1,695,790.87	1,695,790.87	1,695,790.87	1,695,790.87	100.00	V	100.00	100.00	A: Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	A: 1	oct/22   dic/22 oct/23   mar/23	
4	253317 - REMANENTES 1007 FV FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA (FAM)		0.00	38,023,362.90	7,286,486.58	7,286,486.58	7,286,486.58	7,286,486.58	100.00		19.16					
4.1	7000459 - MANTENIMIENTO EN EL EDIFICIO A Y OBRA COMPLEMENTARIA, EN EL JARDÍN DE NIÑOS LINDAVISTA, CON CLAVE 27DJN0011T. VILLAHERMOSA MPIO. CENTRO, TABASCO. REMANENTES 2021 FAM NIVEL BÁSICO.	En proceso	0.00	92,037.97	92,037.97	92,037.97	92,037.97	92,037.97	100.00	V	100.00	100.00	A: Espacios Educativos A.L.T.A. (Mantenimiento)  B: Obra	A: 10  B: 1	jul/22   sep/22 jul/22   mar/23	

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AUTOEVALUACIÓN AL PRIMER TRIMESTRE 2023  
 CORTE AL 31 DE MARZO DE 2023  
 NIVEL PROYECTO CAPITAL**



**EJECUTOR DE GASTO: SECRETARIA DE EDUCACION**

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO: K011 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA**

Pag. 11 de 18

No.	Procedencia Proyecto(Pr)	Estatus de proyectos	Presupuesto de Egresos						Av. Financiero SF %			Av. Físico %	Unidad de Medida	Meta	Periodo de Ejecución	Observaciones
			Aprobado (a)	Modificado (b)	Calendarizado (c)	Comprometido (d)	Devengado (e)	Ejercido (f)	Al Periodo (f/c)	s e m e s t r o	Anual (f/b)				Programada Real	
															Inicio   Término	
4.2	7000519 - CONSTRUCCIÓN DE 4 AULAS, SERVICIO SANITARIO A CIRCULACIÓN Y OBRA EXTERIOR (INCLUYE DEMOLICIÓN) ESCUELA PRIMARIA AQUILES SERDÁN, CON CLAVE 27DPR0635N. AQUILES SERDÁN (SAN FERNANDO), MPIO. MACUSPANA, TABASCO. REMANENTES 2021 FAM NIVEL BÁSICO	En proceso	0.00	256,821.28	256,821.28	256,821.28	256,821.28	256,821.28	100.00	V	100.00	100.00	A: Espacios Educativos A.L.T.A. (Construcción)  B: Obra Exterior	A: 7  B: 1	oct/22   dic/22 oct/22   feb/23	
4.3	7000549 - CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 50 KVA Y OBRA EXTERIOR EN LA TELESECUNDARIA JOSÉ ASUNCIÓN ALAMILLA ALCUDIA, CON CLAVE 27ETV0381Z. ESTANCIA VIEJA IRA. SECCIÓN, MPIO. DE CENTRO, TABASCO. REMANENTES 2022 FAM NIVEL BÁSICO.	En proceso	0.00	93,744.11	93,744.11	93,744.11	93,744.11	93,744.11	100.00	V	100.00	100.00	A: Obra Exterior  B: Subestación (Construcción)	A: 1  B: 1	oct/22   dic/22 oct/22   mar/23	
4.4	7000550 - CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN EL JARDÍN DE NIÑOS GUADALUPE VICTORIA, CON CLAVE 27DJN1271M. MECOACÁN 2DA. SECCIÓN (SAN LORENZO), MPIO. DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO. REMANENTES 2022 FAM NIVEL BÁSICO.	En proceso	0.00	177,647.80	177,647.80	177,647.80	177,647.80	177,647.80	100.00	V	100.00	100.00	A: M2 De Bardas (Construcción)	A: 407.70	oct/22   dic/22 oct/22   mar/23	
4.5	7000551 - CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 150 KVA Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA LUCIA DE LOS SANTOS DE LA CRUZ (CENDI 1), CON CLAVE 27DDI0002P. VILLAHERMOSA, MPIO. DE CENTRO, TABASCO. REMANENTES 2022 FAM NIVEL BÁSICO.	En proceso	0.00	75,261.08	75,261.08	75,261.08	75,261.08	75,261.08	100.00	V	100.00	100.00	A: Obra Exterior  B: Subestación (Construcción)	A: 1  B: 1	oct/22   dic/22 dic/22   mar/23	
4.6	7000552 - MANTENIMIENTO DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 150 KVA Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 50, CON CLAVE 27DST0050X, VILLAHERMOSA, MPIO. DEL CENTRO, TABASCO. REMANENTES 2022 FAM NIVEL BÁSICO.	En proceso	0.00	422,033.76	422,033.76	422,033.76	422,033.76	422,033.76	100.00	V	100.00	100.00	A: Obra  B: Subestación (Mantenimiento)	A: 1  B: 1	oct/22   dic/22 oct/22   mar/23	
4.7	7000553 - MANTENIMIENTO EN LOS EDIFICIOS A, B, D Y OBRA COMPLEMENTARIA EN EL JARDÍN DE NIÑOS RURAL SAMARKANDA, CON CLAVE 27DJN0200L. SAMARKANDA, MPIO. DE NACAJUCA, TABASCO. REMANENTES 2022 FAM NIVEL BÁSICO.	En proceso	0.00	109,988.70	109,988.70	109,988.70	109,988.70	109,988.70	100.00	V	100.00	100.00	A: Espacios Educativos A.L.T.A. (Mantenimiento)  B: Obra	A: 11  B: 1	oct/22   dic/22 oct/22   mar/23	
4.8	7000555 - MANTENIMIENTO EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E, F Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA TELESECUNDARIA LIC. CARLOS A. MADRAZO, CON CLAVE 27ETV0321L. POBLADO C-22 LIC. JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, MPIO. DE CÁRDENAS, TABASCO. REMANENTES 2022 FAM NIVEL BÁSICO.	En proceso	0.00	403,789.95	403,789.95	403,789.95	403,789.95	403,789.95	100.00	V	100.00	100.00	A: Espacios Educativos A.L.T.A. (Mantenimiento)  B: Obra	A: 10  B: 1	oct/22   dic/22 oct/22   mar/23	
4.9	7000556 - MANTENIMIENTO EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E, F, G Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 35, CON CLAVE 27DST0035E. VILLAHERMOSA, MPIO. DE CENTRO, TABASCO. REMANENTES 2022 FAM NIVEL BÁSICO.	En proceso	0.00	633,046.29	633,046.29	633,046.29	633,046.29	633,046.29	100.00	V	100.00	100.00	A: Espacios Educativos A.L.T.A. (Mantenimiento)  B: Obra	A: 40  B: 1	oct/22   dic/22 oct/22   mar/23	
4.10	7000585 - MANTENIMIENTO EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y OBRA COMPLEMENTARIA EN EL JARDÍN DE NIÑOS ELENA ZALAYA LARA CON CLAVE 27EJN0433Z. MEDELLÍN Y FIGUA 2DA. SECC. MPIO. CENTRO. REMANENTES 2022 (BÁSICO).	En proceso	0.00	561,372.69	561,372.69	561,372.69	561,372.69	561,372.69	100.00	V	100.00	100.00	A: Espacios Educativos A.L.T.A. (Mantenimiento)  B: Obra	A: 8  B: 1	nov/22   dic/22 oct/22   mar/23	

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO**  
**AUTOEVALUACIÓN AL PRIMER TRIMESTRE 2023**  
**CORTE AL 31 DE MARZO DE 2023**  
**NIVEL PROYECTO CAPITAL**



**EJECUTOR DE GASTO: SECRETARIA DE EDUCACION**

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO: K011 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA**

Pag. 12 de 18

No.	Precedencia Proyecto(Pr)	Estatus de proyectos	Presupuesto de Egresos						Av. Financiero SF %			Av. Físico %	Unidad de Medida	Meta	Periodo de Ejecución		Observaciones
			Aprobado (a)	Modificado (b)	Calendarizado (c)	Comprometido (d)	Devengado (e)	Ejercido (f)	Al Periodo (f/c)	S e m á f o r o	Anual (f/b)				Programada Real	Inicio   Término	
4.11	7000586 - MANTENIMIENTO EN LOS EDIFICIOS A, B Y OBRA COMPLEMENTARIA EN EL JARDÍN DE NIÑOS JOSEFINA RAMOS DEL RÍO CON CLAVE 27DJN0026V. CUNDUACÁN. MPIO. CUNDUACÁN. REMANENTES 2022 (BÁSICO).	En proceso	0.00	628,025.00	628,025.00	628,025.00	628,025.00	628,025.00	100.00	V	100.00	100.00	A: Espacios Educativos A.L.T.A. (Mantenimiento)  B: Obra	A: 18  B: 1	nov/22   dic/22 oct/22   mar/23		
4.12	7000587 - CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 112.5 KVA. Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA MARTHA HERNÁNDEZ DE MONTEJO CON CLAVE 27DPR0097F. BUENAVISTA 2DA. SECCIÓN. MPIO. CENTRO. REMANENTES 2022. (BÁSICO).	En proceso	0.00	471,277.12	471,277.12	471,277.12	471,277.12	471,277.12	100.00	V	100.00	100.00	A: Obra Exterior  B: Subestación (Construcción)	A: 1  B: 1	nov/22   dic/22 oct/22   mar/23		
4.13	7000588 - MANTENIMIENTO EN EL EDIFICIO A Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 3 CON CLAVE 27DST0003M. OCUILTZAPOTLÁN, MPIO. CENTRO. REMANENTES 2022 (BÁSICO).	En proceso	0.00	837,434.54	837,434.54	837,434.54	837,434.54	837,434.54	100.00	V	100.00	100.00	A: Espacios Educativos A.L.T.A. (Mantenimiento)  B: Obra	A: 11  B: 1	nov/22   dic/22 oct/22   mar/23		
4.14	7000589 - CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 100 KVA. Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN GARCÍA GARCÍA CON CLAVE 27DPR0360P. CUMUAPA 1RA. SECCIÓN. MPIO. CUNDUACÁN, TABASCO. REMANENTES 2022. (BÁSICO).	En proceso	0.00	923,625.58	923,625.58	923,625.58	923,625.58	923,625.58	100.00	V	100.00	100.00	A: Obra Exterior  B: Subestación (Construcción)	A: 1  B: 1	nov/22   dic/22 oct/22   mar/23		
4.15	7000599 - MANTENIMIENTO EN LOS EDIFICIOS A, B Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA PRIMARIA BENITO JUÁREZ, CON CLAVE 27DPR1257J. TAMULTÉ DE LAS SABANAS, MPIO. DE CENTRO, TABASCO. REMANENTES 2022 FAM NIVEL BÁSICO.	En proceso	0.00	34,461.13	34,461.13	34,461.13	34,461.13	34,461.13	100.00	V	100.00	100.00	A: Espacios Educativos A.L.T.A. (Mantenimiento)  B: Obra	A: 5  B: 1	nov/22   dic/22 oct/22   mar/23		
4.16	7000600 - MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO A Y OBRA COMPLEMENTARIA EN EL JARDÍN DE NIÑOS MELVA PÉREZ SÁNCHEZ, CON CLAVE 27EJN1612S. ZAPOTAL 1RA. SECCIÓN B. MPIO. JONUTA, TABASCO. REMANENTES 2022 FAM NIVEL BÁSICO.	En proceso	0.00	19,977.76	19,977.76	19,977.76	19,977.76	19,977.76	100.00	V	100.00	100.00	A: Espacios Educativos A.L.T.A. (Mantenimiento)  B: Obra	A: 1  B: 1	nov/22   dic/22 oct/22   mar/23		
4.17	7000601 - CONSTRUCCIÓN DE SERVICIO SANITARIO RURAL Y OBRA EXTERIOR, (INCLUYE DEMOLICIÓN DEL EDIFICIO B), EN EL JARDÍN DE NIÑOS MELVA PÉREZ SÁNCHEZ, CON CLAVE 27EJN1612S. ZAPOTAL 1RA. SECCIÓN. B. MPIO. JONUTA, TABASCO. REMANENTES 2022 FAM NIVEL BÁSICO	En proceso	0.00	20,068.78	20,068.78	20,068.78	20,068.78	20,068.78	100.00	V	100.00	100.00	A: Espacios Educativos A.L.T.A. (Construcción)  B: Obra Exterior	A: 3  B: 1	nov/22   dic/22 oct/22   mar/23		
4.18	7000612 - MANTENIMIENTO EN LOS EDIFICIOS B, C, D Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA PRIMARIA JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, CON CLAVE 27DPR1803Z. OCUILTZAPOTLÁN, MPIO. DE CENTRO, TABASCO. REMANENTES 2022 FAM NIVEL BÁSICO.	En proceso	0.00	1,525,873.04	1,525,873.04	1,525,873.04	1,525,873.04	1,525,873.04	100.00	V	100.00	100.00	A: Espacios Educativos A.L.T.A. (Mantenimiento)  B: Obra	A: 12  B: 1	nov/22   dic/22 dic/22   mar/23		
4.19	7000615 - CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 100 KVA, BARDA Y OBRA EXTERIOR EN LA TELESECUNDARIA BENITO JUÁREZ, CON CLAVE 27ETV0053G. JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ 1RA. SECCIÓN, MPIO. DE COMALCALCO, TABASCO. REMANENTES 2022 FAM NIVEL BÁSICO.	Autorizado	0.00	1,843,386.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N	0.00	0.00	A: M2 De Bardas, Cercos  B: Obra Exterior  C: Subestación (Construcción)	A: 170.89  B: 1  C: 1	abr/23   jun/23		

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO**  
**AUTOEVALUACIÓN AL PRIMER TRIMESTRE 2023**  
**CORTE AL 31 DE MARZO DE 2023**  
**NIVEL PROYECTO CAPITAL**



**EJECUTOR DE GASTO: SECRETARIA DE EDUCACION**

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO: K011 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA**

Pag. 13 de 18

No.	Procedencia Proyecto(Pr)	Estatus de proyectos	Presupuesto de Egresos						Av. Financiero SF %			Av. Físico %	Unidad de Medida	Meta	Periodo de Ejecución	Observaciones	
			Aprobado (a)	Modificado (b)	Calendarizado (c)	Comprometido (d)	Devengado (e)	Ejercido (f)	Al Periodo (f/c)	S E M A Ñ O R O	Anual (f/b)				Programada Real		
															Inicio   Término		
4.20	7000616 - MANTENIMIENTO DE TECHUMBRE EN LA TELESECUNDARIA BENITO JUÁREZ, CON CLAVE 27ETV0053G. JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ 1RA. SECCIÓN, MPIO. DE COMALCALCO, TABASCO. REMANENTES 2022 FAM NIVEL BÁSICO.	Autorizado	0.00	963,646.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N	0.00	0.00	A: Espacios Educativos A.L.T.A. (Mantenimiento)	A: 1	abr/23   may/23	
4.21	7000617 - CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 112.5 KVA, TIPO PEDESTAL EN LA ESCUELA PRIMARIA ASOCIACIÓN GANADERA LOCAL, CON CLAVE 27DPR0403X. UBICADA EN EL MPIO. DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO. REMANENTES 2022 FAM NIVEL BÁSICO.	Autorizado	0.00	1,550,421.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N	0.00	0.00	A: Subestación (Construcción)	A: 1	abr/23   jun/23	
4.22	7000618 - CONST. DE SERV. SANIT., SUBEST. ELÉCT. DE 112.5 KVA Y O.E (ALIMENT. ELÉCTRICOS EN LOS EDIFCS. A,B,C,D,E) EN LA PRIM. ÁLVARO OBREGÓN, CON CLAVE 27DPR0231V. MEDELLÍN Y MADERO 2DA. SECCIÓN, MPIO. DE CENTRO, TABASCO. REMANENTES 2022 FAM BÁSICO.	Autorizado	0.00	4,449,378.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N	0.00	0.00	A: Espacios Educativos A.L.T.A. (Construcción) B: Obra Exterior C: Subestación (Construcción)	A: 3 B: 1 C: 1	abr/23   jun/23	
4.23	7000619 - MANTENIMIENTO EN EL EDIFICIO A Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA ESCUELA PRIMARIA ADELINA M. CHABLÉ, CON CLAVE 27DPR1152P. OCUILTZAPOTLÁN, MPIO. DE CENTRO, TABASCO. REMANENTES 2022 FAM NIVEL BÁSICO.	Autorizado	0.00	2,724,959.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N	0.00	0.00	A: Espacios Educativos A.L.T.A. (Mantenimiento) B: Obra	A: 16 B: 1	abr/23   jun/23	
4.24	7000620 - MANTENIMIENTO EN LOS EDIFICIOS A, B, C, E, F Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA ESCUELA PRIMARIA SOLEDAD G. CRUZ, CON CLAVE 27DPR0128I. VILLAHERMOSA, MPIO. DE CENTRO, TABASCO. REMANENTES 2022 FAM NIVEL BÁSICO.	Autorizado	0.00	5,502,725.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N	0.00	0.00	A: Espacios Educativos A.L.T.A. (Mantenimiento) B: Obra	A: 19 B: 1	abr/23   jul/23	
4.25	7000621 - CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 50 KVA, TIPO PEDESTAL EN LA ESCUELA PRIMARIA SOLEDAD G. VDA. DE ORTEGA, CON CLAVE 27DPR1205D. RIBERA ALTA 1RA. SECCIÓN, MPIO. DE CENTLA, TABASCO. REMANENTES 2022 FAM NIVEL BÁSICO.	Autorizado	0.00	1,699,487.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N	0.00	0.00	A: Subestación (Construcción)	A: 1	abr/23   jun/23	
4.26	7000622 - MANTENIMIENTO EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA ESCUELA PRIMARIA SOLEDAD G. VDA. DE ORTEGA, CON CLAVE 27DPR1205D. RIBERA ALTA 1RA SECCIÓN, MPIO. DE CENTLA, TABASCO. REMANENTES 2022 FAM NIVEL BÁSICO.	Autorizado	0.00	2,687,176.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N	0.00	0.00	A: Espacios Educativos A.L.T.A. (Mantenimiento) B: Obra	A: 4 B: 1	abr/23   jun/23	
4.27	7000624 - CONSTRUCCIÓN DE SERVICIO SANITARIO Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA NIÑOS HÉROES, CON CLAVE 27ETV0001A. PALO MULATO (ZAPOTAL), MPIO. DE HUIMANGUILLO, TABASCO. REMANENTES 2022 FAM NIVEL BÁSICO.	Autorizado	0.00	1,223,585.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N	0.00	0.00	A: Espacios Educativos A.L.T.A. (Construcción) B: Obra Exterior	A: 3 B: 1	abr/23   jun/23	
4.28	7000625 - MANTENIMIENTO EN EL EDIFICIO A EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA NIÑOS HÉROES, CON CLAVE 27ETV0001A. PALO MULATO (ZAPOTAL), MPIO. DE HUIMANGUILLO, TABASCO. REMANENTES 2022 FAM NIVEL BÁSICO.	Autorizado	0.00	990,637.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N	0.00	0.00	A: Espacios Educativos A.L.T.A. (Mantenimiento)	A: 4	abr/23   jun/23	

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO**  
**AUTOEVALUACIÓN AL PRIMER TRIMESTRE 2023**  
**CORTE AL 31 DE MARZO DE 2023**  
**NIVEL PROYECTO CAPITAL**



**EJECUTOR DE GASTO: SECRETARIA DE EDUCACION**

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO: K011 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA**

Pag. 14 de 18

No.	Procedencia Proyecto(Pr)	Estatus de proyectos	Presupuesto de Egresos						Av. Financiero SF %			Av. Físico %	Unidad de Medida	Meta	Periodo de Ejecución	Observaciones	
			Aprobado (a)	Modificado (b)	Calendarizado (c)	Comprometido (d)	Devengado (e)	Ejercido (f)	Al Periodo (f/c)	S u m a f o r o	Anual (f/b)				Programada Real		
															Inicio   Término		
4.29	7000626 - MANTENIMIENTO EN LOS EDIFICIOS A, B, C, G, H Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA TIERRA Y LIBERTAD, CON CLAVE 27ETV0233R. FELIPE CARRILLO PUERTO (CENTRO), MPIO. DE CENTLA, TABASCO. REMANENTES 2022 FAM NIVEL BÁSICO.	Autorizado	0.00	3,684,504.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N	0.00	0.00	A: Espacios Educativos A.L.T.A. (Mantenimiento)  B: Obra	A: 10  B: 1	abr/23   jun/23	
4.30	7000627 - MANTENIMIENTO EN LOS EDIFICIOS A, B, F Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA TELESECUNDARIA JUAN ANTONIO PEREGRINO LÓPEZ, CON CLAVE 27ETV0375P. HUAPACAL 2DA. SECCIÓN (PUNTA BRAVA), MPIO. DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO. REMANENTES 2022 FAM NIVEL BÁSICO.	Autorizado	0.00	2,394,830.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N	0.00	0.00	A: Espacios Educativos A.L.T.A. (Mantenimiento)  B: Obra	A: 9  B: 1	abr/23   jun/23	
4.31	7000628 - CONSTRUCCIÓN DE SERVICIO SANITARIO RURAL Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS NUEVA ESCUELA MEXICANA, CON CLAVE 27EJN1570J. LA TRINIDAD, MPIO. DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO. REMANENTES 2022 FAM NIVEL BÁSICO.	Autorizado	0.00	413,793.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N	0.00	0.00	A: Espacios Educativos A.L.T.A. (Construcción)  B: Obra Exterior	A: 3  B: 1	abr/23   may/23	
4.32	7000629 - MANTENIMIENTO EN LOS EDIFICIOS A, B Y OBRA COMPLEMENTARIA EN EL JARDÍN DE NIÑOS NUEVA ESCUELA MEXICANA, CON CLAVE 27EJN1570J. LA TRINIDAD, MPIO. DE JALPA MÉNDEZ, TABASCO. REMANENTES 2022 FAM NIVEL BÁSICO.	Autorizado	0.00	608,342.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N	0.00	0.00	A: Espacios Educativos A.L.T.A. (Mantenimiento)  B: Obra	A: 3  B: 1	abr/23   may/23	
5	<b>253318 - REMANENTES 1008 FV INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR (FAM)</b>		0.00	<b>2,631,475.15</b>	<b>364,409.23</b>	<b>364,409.23</b>	<b>364,409.23</b>	<b>364,409.23</b>	<b>100.00</b>			<b>13.85</b>					
5.1	7000500 - CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL NÚM. 14, CON CLAVE 27ECB0016Z. JALPA DE MÉNDEZ, MPIO. DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO. REMANENTES 2021 NIVEL MEDIA SUPERIOR.	En proceso	0.00	125,995.58	125,995.58	125,995.58	125,995.58	125,995.58	100.00	V	100.00	100.00	A: Espacios Educativos A.L.T.A. (Construcción)  B: Obra Exterior	A: 1  B: 1	ago/22   oct/22   mar/23		
5.2	7000590 - CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA DE LOS EDIFICIOS A, B Y OBRA EXTERIOR, EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO NÚM. 268, CON CLAVE 27DTA0268V. BONANZA 1RA SECCIÓN, MPIO. DE MACUSPANA, TABASCO. REMANENTES 2022 (MEDIA SUPERIOR)	En proceso	0.00	10,923.30	10,923.30	10,923.30	10,923.30	10,923.30	100.00	V	100.00	100.00	A: Obra Exterior  B: Red De Energía	A: 1  B: 1	nov/22   dic/22   oct/22   mar/23		
5.3	7000591 - EQUIPAMIENTO DIVERSO PARA EL CONALEP 291, CON CLAVE 27DPT0007L. CD. COMALCALCO, MPIO. COMALCALCO, TABASCO. REMANENTES 2022 (MEDIA SUPERIOR).	En proceso	0.00	57,322.56	57,322.56	57,322.56	57,322.56	57,322.56	100.00	V	100.00	100.00	A: Equipos De Cómputo (Adquisición)  B: Mobiliario Y Equipo Educativo (Adquisición)	A: 3  B: 23	nov/22   nov/22   oct/22   mar/23		
5.4	7000602 - CONSTRUCCIÓN DE UN AULA Y OBRA EXTERIOR EN EL INSTITUTO DE DIFUSIÓN TÉCNICA NÚM. 4 CON CLAVE 27ECT0004J. LIBERTAD, MPIO. DE HUIMANGUILLO, TABASCO. REMANENTES 2022 NIVEL MEDIA SUPERIOR.	En proceso	0.00	42,787.62	42,787.62	42,787.62	42,787.62	42,787.62	100.00	V	100.00	100.00	A: Espacios Educativos A.L.T.A. (Construcción)  B: Obra Exterior	A: 1  B: 1	nov/22   dic/22   oct/22   mar/23		
5.5	7000603 - CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 50 KVA. Y OBRA EXTERIOR EN EL TELEBACHILLERATO NÚM 2 CON CLAVE 27ETH0002G. POBLADO C-17 (INDEPENDENCIA), MPIO. CÁRDENAS. REMANENTES 2022 (MEDIA SUPERIOR).	En proceso	0.00	127,380.17	127,380.17	127,380.17	127,380.17	127,380.17	100.00	V	100.00	100.00	A: Obra Exterior  B: Subestación (Construcción)	A: 1  B: 1	nov/22   dic/22   oct/22   mar/23		

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO**  
**AUTOEVALUACIÓN AL PRIMER TRIMESTRE 2023**  
**CORTE AL 31 DE MARZO DE 2023**  
**NIVEL PROYECTO CAPITAL**



**EJECUTOR DE GASTO: SECRETARIA DE EDUCACION**

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO: K011 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA**

Pag. 15 de 18

No.	Procedencia Proyecto(Pr)	Estatus de proyectos	Presupuesto de Egresos						Av. Financiero SF %			Av. Físico %	Unidad de Medida	Meta	Periodo de Ejecución	Observaciones	
			Aprobado (a)	Modificado (b)	Calendarizado (c)	Comprometido (d)	Devengado (e)	Ejercido (f)	Al Periodo (f/c)	S e m e s t r o	Anual (f/b)				Programada Real		
															Inicio   Término		
5.6	7000623 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO PARA EL INSTITUTO DE DIFUSIÓN TÉCNICA NÚM. 2, CON CLAVE 27ECT0002L. ADOLFO LÓPEZ MATEOS, MPIO. DE CENTLA, TABASCO. REMANENTES 2022 FAM NIVEL MEDIA SUPERIOR	Autorizado	0.00	110,733.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N	0.00	0.00	A: Equipos De Cómputo (Adquisición)	A: 6	may/23   may/23	
5.7	7000647 - MANTENIMIENTO EN LA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 150 KVA DEL INSTITUTO DE DIFUSIÓN TÉCNICA NÚM. 12 CON CLAVE 27ECT0018M. REDENCIÓN DEL CAMPESINO, MPIO. DE TENOSIQUE. REMANENTES 2022 NIVEL MEDIA SUPERIOR.	Autorizado	0.00	1,151,430.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N	0.00	0.00	A: Subestación (Mantenimiento)	A: 1	may/23   jul/23	
5.8	7000648 - MANTENIMIENTO EN EL EDIFICIO B EN EL BACHILLERATO TECNOLÓGICO PLANTEL CONALEP 52, CON CLAVE 27DPT0001R. CÁRDENAS, MPIO. DE CÁRDENAS. TABASCO. REMANENTES 2022 FAM NIVEL MEDIA SUPERIOR.	Autorizado	0.00	1,004,902.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N	0.00	0.00	A: Espacios Educativos A.L.T.A. (Mantenimiento)	A: 6	may/23   jul/23	
6	253319 - REMANENTES 1008 FV INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM)		0.00	10,018,340.95	2,853,834.09	2,853,834.09	2,853,834.09	2,853,834.09	100.00			28.49					
6.1	7000548 - MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y ESTRUCTURAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEL EDIFICIO E3 EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE VILLA LA VENTA, CON CLAVE 27MSU0007P, VILLA LA VENTA, MPIO. DE HUIMANGUILLO, TABASCO. REMANENTES 2022 FAM NIVEL SUPERIOR.	En proceso	0.00	556,395.11	556,395.11	556,395.11	556,395.11	556,395.11	100.00		V	100.00	100.00	A: Espacios Educativos A.L.T.A. (Mantenimiento)	A: 29	oct/22   dic/22 oct/22   mar/23	
6.2	7000592 - MANTENIMIENTO EN LOS EDIFICIOS A, B Y OBRA COMPLEMENTARIA (2DA. ETAPA) EN LA ESCUELA NORMAL ROSARIO MARÍA GUTIÉRREZ ESKILDSEN, CON CLAVE 27ENL0003H.VILLAHERMOSA, MPIO. CENTRO, TABASCO. REMANENTES 2022 (SUPERIOR).	En proceso	0.00	692,242.80	692,242.80	692,242.80	692,242.80	692,242.80	100.00		V	100.00	100.00	A: Espacios Educativos A.L.T.A. (Mantenimiento) B: Obra	A: 26 B: 1	nov/22   dic/22 oct/22   mar/23	
6.3	7000597 - CONSTRUCCIÓN DE BODEGA Y OBRA EXTERIOR EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MACUSPANA CON CLAVE 27EIT0004D. LERDO DE TEJADA 1RA. SECCIÓN. MPIO. MACUSPANA, TABASCO. REMANENTES 2022 (SUPERIOR)	En proceso	0.00	1,429,150.63	1,429,150.63	1,429,150.63	1,429,150.63	1,429,150.63	100.00		V	100.00	100.00	A: Bodega B: Obra Exterior	A: 1 B: 1	nov/22   dic/22 oct/22   mar/23	
6.4	7000598 - MANTENIMIENTO DE IMPERMEABILIZACIÓN EN EDIFICIOS B, C Y BIBLIOTECA (2DA ETAPA) EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MACUSPANA CON CLAVE 27EIT0004D. LERDO DE TEJADA 1RA. SECCIÓN. MPIO. MACUSPANA, TABASCO. REMANENTES 2022 (SUPERIOR)	En proceso	0.00	176,045.55	176,045.55	176,045.55	176,045.55	176,045.55	100.00		V	100.00	100.00	A: Espacios Educativos A.L.T.A. (Mantenimiento)	A: 46	nov/22   dic/22 oct/22   mar/23	
6.5	7000630 - EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA LA CAPTACIÓN DE ENERGÍA SOLAR Y DE CONEXIÓN A EDIFICIOS A BASE DE PANELES SOLARES (2DA. ETAPA) EN LA UPGM, CON CLAVE 27MSU0017W. MONTE ADENTRO, MPIO. PARAÍSO, TABASCO. REMANENTES 2022 FAM NIVEL SUPERIOR.	Autorizado	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N	0.00	0.00	A: Celda Solar	A: 72	may/23   may/23	

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO**  
**AUTOEVALUACIÓN AL PRIMER TRIMESTRE 2023**  
**CORTE AL 31 DE MARZO DE 2023**  
**NIVEL PROYECTO CAPITAL**



**EJECUTOR DE GASTO: SECRETARIA DE EDUCACION**

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO: K011 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA**

Pag. 16 de 18

No.	Procedencia Proyecto(Pr)	Estatus de proyectos	Presupuesto de Egresos						Av. Financiero SF %			Av. Físico %	Unidad de Medida	Meta	Periodo de Ejecución	Observaciones	
			Aprobado (a)	Modificado (b)	Calendarizado (c)	Comprometido (d)	Devengado (e)	Ejercido (f)	Al Periodo (f/c)	S e m a f o r o	Anual (f/b)				Programada Real		
															Inicio   Término		
6.6	7000631 - EQUIPAMIENTO DIVERSO PARA EL LABORATORIO DE INDUSTRIAS ALIMENTARIAS (CÁRNICOS) PARA EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE COMALCALCO, CON CLAVE 27MSU0001V. OCCIDENTE 3RA. SECCIÓN, MPIO. DE COMALCALCO, TAB. REMANENTES 2022 FAM NIVEL SUPERIOR.	Autorizado	0.00	527,909.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N	0.00	0.00	A: Mobiliario Y Equipo Educativo (Adquisición)	A: 8	may/23   may/23	
6.7	7000632 - MANTENIMIENTO EN LOS SERVICIOS SANITARIOS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE COMALCALCO, CON CLAVE 27MSU0001V. OCCIDENTE 3RA. SECCIÓN, MPIO. DE COMALCALCO, TABASCO REMANENTES 2022 FAM NIVEL SUPERIOR.	Autorizado	0.00	3,636,597.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N	0.00	0.00	A: Espacios Educativos A.L.T.A. (Mantenimiento)	A: 10	abr/23   jun/23	
7	253321 - 1007 FV FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA (FAM PRODUCTOS FINANCIEROS)		0.00	422,583.87	422,583.87	422,583.87	422,583.87	422,583.87	422,583.87	100.00		100.00					
7.1	7000609 - CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y CERCA PERIMETRAL EN EL JARDÍN DE NIÑOS ERNESTINA MONTES CAMERO, CON CLAVE 27EJN0306D. BUENA VISTA 2DA. SECCIÓN. MPIO. CENTRO, TABASCO. FAM PRODUCTOS FINANCIEROS 2022. (NIVEL BÁSICO)	En proceso	0.00	422,583.87	422,583.87	422,583.87	422,583.87	422,583.87	422,583.87	100.00	V	100.00	100.00	A: M2 De Muro De Contención  B: Ml De Cercas Perimetrales (Construcción)	A: 50  B: 98	nov/22   dic/22 nov/22   mar/23	
8	253323 - 1008 FV INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM PRODUCTOS FINANCIEROS)		0.00	988,500.34	988,500.34	988,500.34	988,500.34	988,500.34	988,500.34	100.00		100.00					
8.1	7000608 - CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS (PLANTA ALTA), ÁREA DE CUBÍCULOS (PLANTA BAJA) EN ESTRUC. U-2C Y O. E. EN EL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR DEL MAGISTERIO (IESMA). EN EL MPIO. DE NACAJUCA, TABASCO. FAM PRODUCTOS FINANCIEROS 2022. (NIVEL SUPERIOR)	En proceso	0.00	988,500.34	988,500.34	988,500.34	988,500.34	988,500.34	988,500.34	100.00	V	100.00	100.00	A: Espacios Educativos A.L.T.A. (Construcción)  B: Obra Exterior	A: 3  B: 1	nov/22   dic/22 nov/22   mar/23	
<b>Total general</b>			0.00	170,440,999.82	102,489,444.00	102,489,444.00	102,489,444.00	102,489,444.00	102,489,444.00	100.00		60.13					

**DRA. EGLA CORNELIO LANDERO**  
**SECRETARIA DE EDUCACIÓN**

**M.A.P. ENRIQUE EDMUNDO FLORES PÉREZ**  
**DIRECTOR GENERAL DEL I.T.I.F.E.**

- V** Avance al periodo igual o superior al 95%
- A** Avance al periodo igual o superior al 80% y menor del 95%
- R** Avance al periodo menor del 80%
- N** Recurso no programado al periodo

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO**  
**AUTOEVALUACIÓN AL PRIMER TRIMESTRE 2023**  
**CORTE AL 31 DE MARZO DE 2023**  
**NIVEL PROYECTO CAPITAL**



**EJECUTOR DE GASTO: SECRETARIA DE EDUCACION**

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO: K013 - TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN**

Pag. 17 de 18

No.	Procedencia Proyecto(Pr)	Estatus de proyectos	Presupuesto de Egresos						Av. Financiero SF %			Av. Físico %	Unidad de Medida	Meta	Periodo de Ejecución	Observaciones
			Aprobado (a)	Modificado (b)	Calendarizado (c)	Comprometido (d)	Devengado (e)	Ejercido (f)	Al Período (f/c)	S e m á f o r o	Anual (f/b)				Programada Real	
															Inicio   Término	
1	110101 - INGRESOS ESTATALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
1.1	7000234 - ADQUISICIÓN DE SOFTWARE PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LA NÓMINA DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE TABASCO.	CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N	0.00	0.00	A: Licencias De Software (Adquisición)	A: 1	feb/21   abr/21	
2	251106 - \$295 FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION ESPECIAL (PFSEE)		0.00	2,535,490.71	2,535,490.71	2,535,490.71	906,192.00	906,192.00	35.74		35.74					
2.1	7000604 - ADQUISICIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS PARA LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL (49 USAER Y 2 CAM) DE 13 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TABASCO, A CARGO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACION DE TABASCO.	EN PROCESO	0.00	2,535,490.71	2,535,490.71	2,535,490.71	906,192.00	906,192.00	35.74	R	35.74	100.00	A: Adquisición De Bienes Informáticos (Hardware Y Software)-br> B: Equipos De Cómputo (Adquisición)	A: 74  B: 26	oct/22   dic/22 oct/22   dic/22	
3	251112 - \$300 FORTALECIMIENTO A LA EXCELENCIA EDUCATIVA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00					
3.1	7000583 - ADQUISICIÓN DE UN SISTEMA A TRAVÉS DE UNA PLATAFORMA APP PARA LAS 5 INSTITUCIONES FORMADORAS DE DOCENTES A CARGO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE TABASCO.	CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N	0.00	0.00	A: Sistema	A: 1	oct/22   nov/22	
<b>Total general</b>			0.00	2,535,490.71	2,535,490.71	2,535,490.71	906,192.00	906,192.00	35.74		35.74					

  
**DRA. EGLAR CORNELIO LANDERO**  
**SECRETARIA DE EDUCACION**

  
**DRA. CLARA LUZ LAMOY BOCANEGRA**  
**SUBSECRETARIA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN**

- V** Avance al periodo igual o superior al 95%
- A** Avance al periodo igual o superior al 80% y menor del 95%
- R** Avance al periodo menor del 80%
- N** Recurso no programado al periodo

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO**  
**AUTOEVALUACIÓN AL PRIMER TRIMESTRE 2023**  
**CORTE AL 31 DE MARZO DE 2023**  
**NIVEL PROYECTO CAPITAL**



**EJECUTOR DE GASTO: SECRETARIA DE EDUCACION**

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO: K015 - EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA**

Pag. 18 de 18

No.	Procedencia Proyecto(Pr)	Estatus de proyectos	Presupuesto de Egresos						Av. Financiero SF %			Av. Físico %	Unidad de Medida	Meta	Período de Ejecución	Observaciones
			Aprobado (a)	Modificado (b)	Calendarizado (c)	Comprometido (d)	Devengado (e)	Ejercido (f)	Al Período (f/c)	S e m á f o r o	Anual (f/b)				Programada Real	
															Inicio   Término	
1	110101 - INGRESOS ESTATALES		0.00	2,820,900.00	2,820,900.00	2,820,900.00	621,000.00	621,000.00	22.01		22.01					
1.1	7000499 - ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PARA LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, CENTRO, TABASCO, PARA MEJORAR LOS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR LAS UNIDADES RESPONSABLES DE LA DEPENDENCIA.	EN PROCESO	0.00	2,820,900.00	2,820,900.00	2,820,900.00	621,000.00	621,000.00	22.01	R	22.01	100.00	A: Vehículos (Adquisición)	A: 5	jul/22   ago/22 ene/23   mar/23	
<b>Total general</b>			<b>0.00</b>	<b>2,820,900.00</b>	<b>2,820,900.00</b>	<b>2,820,900.00</b>	<b>621,000.00</b>	<b>621,000.00</b>	<b>22.01</b>		<b>22.01</b>					

  
**DRA. EGLA CORNELIO LANDERO**  
**SECRETARIA DE EDUCACION**

  
**DRA. CLARA LUZ LAMOYI BOJANEGRA**  
**SUBSECRETARIA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN**

- V Avance al periodo igual o superior al 95%
- A Avance al periodo igual o superior al 80% y menor del 95%
- R Avance al periodo menor del 80%
- N Recurso no programado al periodo