

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2023

CICLO TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CICLO DE RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICARIA	MULIERES	HOMIBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOFERENCIA	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	AVANCE FINANCIERO					AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
																															RECIBADO	COMPRONETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO					CONTRATOS	AVANCES FISICOS
2023	1	TAB20200213 865	Proyecto de inversión	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	2022			2,280,629.53	2,209,728.18	#1. (ciclo_recurso 2022, ramo 33, modalidad I, prog_pres 7, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 2280629.53, modificado 2200728.18)	07000527	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000527	N	0	0	102	(meta1 (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta 5.0, meta_modificada 5.0))	(geo1: (eve_municipio: 10, localidad: 38, direccion: Rectoría adentro 1ra. secc., lon: -93.20718, lat: 18.0875))	03-10-2022	31-12-2022	2,200,728.18	2,200,728.18	2,200,728.18	2,200,728.18	2,200,728.18	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance 5.0))		Terminado	Validado avances	(obs1 (observación: Total Beneficiarios 102 Total Hombres 56 Total Mujeres 46, trimestre 1.0, usuario reynapalaz arc, fecha: 2023-04-10))	Sin observaciones
2023	1	TAB20200214 9219	Proyecto de inversión	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	2022			1,253,822.77	1,152,630.31	#1. (ciclo_recurso 2022, ramo 33, modalidad I, prog_pres 7, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 1253822.77, modificado 1152630.31)	07000523	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000523	N	0	0	342	(meta1 (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta 3.0, meta_modificada 3.0))	(geo1: (eve_municipio: 6, localidad: 17, direccion: Calle Ranchería Cumatza 1ra sección, lon: -93.135159, lat: 17.98426))	03-10-2022	31-12-2022	1,152,630.31	1,152,630.31	1,152,630.31	1,152,630.31	1,152,630.31	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 3.0))		Terminado	Validado avances	(obs1 (observación: Total Beneficiarios 342 Total Hombres 170 Total Mujeres 166, trimestre 1.0, usuario reynapalaz arc, fecha: 2023-04-10))	Sin observaciones
2023	1	TAB20200208 9324	Proyecto de inversión	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	2022			945,573.90	933,777.54	#1. (ciclo_recurso 2022, ramo 33, modalidad I, prog_pres 7, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 945573.9, modificado 933777.54)	07000461	Tabasco	1	Balancán		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000461	N	0	0	189	(meta1 (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta 4.0, meta_modificada 4.0))	(geo1: (eve_municipio: 1, localidad: 19, direccion: Calle Ejido Los Cerotes, lon: -91.0381, lat: 17.6334))	08-07-2022	04-12-2022	933,777.54	933,777.54	933,777.54	933,777.54	933,777.54	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1 (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 4.0))		Terminado	Validado avances	(obs1 (observación: Total Beneficiarios 189 Total Hombres 86 Total Mujeres 103, trimestre 1.0, usuario reynapalaz arc, fecha: 2023-04-10))	Sin observaciones
2023	1	TAB20200209 3645	Proyecto de inversión	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	2022			4,662,717.72	4,662,713.17	#1. (ciclo_recurso 2022, ramo 33, modalidad I, prog_pres 7, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 4662717.72, modificado 4662713.17)	07000476	Tabasco	1	Balancán		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000476	N	0	0	189	(meta1 (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta 5.0, meta_modificada 5.0))	(geo1: (eve_municipio: 1, localidad: 15, direccion: Calle Ejido Los Cerotes, lon: -91.0381, lat: 17.6334))	08-07-2022	04-12-2022	4,662,713.17	4,662,713.17	4,662,713.17	4,662,713.17	4,662,713.17	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 5.0))		Terminado	Validado avances	(obs1 (observación: Total Beneficiarios 189 Total Hombres 86 Total Mujeres 103, trimestre 1.0, usuario reynapalaz arc, fecha: 2023-04-10))	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERÍODO: PRIMER TRIMESTRE 2023

FAM BÁSICO
AL CORTE DE 31 DE MARZO DE 2023

CICLO TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORÍA	#1_ CICLO DE RECURSO	#1_ RAMO	#1_ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_ CICLO DE RECURSO	#2_ RAMO	#2_ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACIÓN	SUELSIFICACIÓN	INSTITUCIÓN EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIAL	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
																															RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO						CONTRATOS	AVANCES_FISICOS
2023	1	TAB22020208 9291	Proyecto de inversión	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			2,030,706.01	1,984,806.78	#1: (ciclo_recurso 2022 ramo 33, modalidad I, prog_pres 7, tipo_recuro FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) monto 2030706.01 modificado 1984806.78)	07000445 Construcción de 2 Aulas Didácticas, Dirección-Servicio Sanitario y Obra Exterior (Inc. Demol.) en la Prim. José Luis Castillo, con clave 27DPR1907Y, Las Coloradas 2da. Secc. (Ampliación Las Aldes), Mpio. Cárdenas, Tabasco FAM Básico 2022	27	Tabasco	2	Cárdenas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000445	N	0	0	145	(meta1: unidad_medio a Metros Cuadrados, meta 6.0, meta_modifica da 6.0)	1	#geo1: (gve_municipi o 2, localidad 157, direccion Ampliación las Coloradas segunda sección Aldes, lon- 92.5466, lat.18.32839)	01-06-2022	29-08-2022	1,984,806.78	1,984,806.78	1,984,806.78	1,984,806.78	1,984,806.78	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medio a Metros Cuadrados, avance 6.0))		Terminado	Validado avances	(obs1: (observación Total Beneficiarios 145 Total Hombres 77 Total Mujeres 68, trimestre 1.0, usuario reynapalaz ar, fecha 2023-04-10))	Sin observaciones
2023	1	TAB22020208 9294	Proyecto de inversión	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			6,568,531.15	5,558,530.36	#1: (ciclo_recurso 2022 ramo 33, modalidad I, prog_pres 7, tipo_recuro FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) monto 5558531.15, modificado 5558530.36)	07000462 Construcción de 6 Aulas, Dirección Cooperativa, Cerca de Milla y Obra Exterior, Sub. Elbel, de 112.5 Kva, en la Prim. Venustiano Carranza con clave 27DPR0802, Pob. C-23 General Venustiano Carranza, Mpio. Cárdenas, Tabasco, FAM Básico 2022	27	Tabasco	2	Cárdenas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000462	N	0	0	358	(meta1: unidad_medio a Metros Cuadrados, meta 11.0, meta_modifica da 11.0)	1	#geo1: (gve_municipi o 2, localidad 61, direccion Calle Principal Poblado General Venustiano Carranza C23, lon-93.7092, lat.18.12211)	08-07-2022	31-12-2022	5,558,530.36	5,558,530.36	5,558,530.36	5,558,530.36	5,558,530.36	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medio a Metros Cuadrados, avance 11.0))		Terminado	Validado avances	(obs1: (observación Total Beneficiarios 358 Total Hombres 174 Total Mujeres 184, trimestre 1.0, usuario reynapalaz ar, fecha 2023-04-10))	Sin observaciones
2023	1	TAB22020208 8882	Proyecto de inversión	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			3,638,226.37	3,554,582.79	#1: (ciclo_recurso 2022 ramo 33, modalidad I, prog_pres 7, tipo_recuro FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) monto 3638226.37, modificado 3554582.79)	07000428 Construcción de Subestación Eléctrica de 150 KVA, en la Primaria Domingo Faustino Sarmiento, con clave 27DPR1130V, Ignacio Alamo, Mpio. Centla, Tabasco, FAM Básico 2022	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000428	N	0	0	180	(meta1: unidad_medio a Metros Cuadrados, meta 1.0, meta_modifica da 1.0)	1	#geo1: (gve_municipi o 3, localidad 35, direccion Calle Tomás Carrido, lon- 92.847758, lat.18.383211)	06-06-2022	21-06-2022	3,554,582.79	3,554,582.79	3,554,582.79	3,554,582.79	3,554,582.79	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medio a Metros Cuadrados, avance 1.0))		Terminado	Validado avances	(obs1: (observación Total Beneficiarios 180 Total Hombres 93 Total Mujeres 87, trimestre 1.0, usuario reynapalaz ar, fecha 2023-04-10))	Sin observaciones
2023	1	TAB22020208 9289	Proyecto de inversión	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			1,656,004.39	1,638,178.17	#1: (ciclo_recurso 2022 ramo 33, modalidad I, prog_pres 7, tipo_recuro FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) monto 1656004.39, modificado 1638178.17)	07000471 Construcción de 2 Aulas Didácticas, Servicio Sanitario Rural y Obra Exterior (Incluye demolición), en la Primaria Pablo Rodríguez Avales, con clave 27DPR091TV, Chilapa 2da. Sección, Mpio. Centla, Tabasco FAM Básico 2022	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000471	N	0	0	50	(meta1: unidad_medio a Metros Cuadrados, meta 6.0, meta_modifica da 6.0)	1	#geo1: (gve_municipi o 3, localidad 20, direccion Carr ilera Trono Buena Vista 2da sección Chilapa Kilómetro 13+700, lon - 92.676002, lat.18.2327589)	06-07-2022	05-10-2022	1,638,178.17	1,638,178.17	1,638,178.17	1,638,178.17	1,638,178.17	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medio a Metros Cuadrados, avance 6.0))		Terminado	Validado avances	(obs1: (observación Total Beneficiarios 50 Total Hombres 25 Total Mujeres 25, trimestre 1.0, usuario reynapalaz ar, fecha 2023-04-10))	Sin observaciones

CICLO TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	HT_CICLO DE RECURSO	HT_RAMO	HT_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	HT_CICLO DE RECURSO	HT_RAMO	HT_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS		FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES										
											FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOFERENCIA	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	GARFETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURIST A	OBSERVACIONES_REVISION
2023	1	TAB2020208850	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			5,124,941.84	4,996,005.68	(#1: (ciclo_recurso 2022, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 7, tipo_recurso FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 5124941.84, modificado 4996005.68))	07000429	Mantenimiento (1ra. Etapa) de los Edificios B, D, G y Obra ComPLEMENTARIA, en la Secundaria Jesús Reyes Heróles, con clave 27DES0023H. Villahermosa. Mpio. Centro, Tabasco. FAM Básico 2022.	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000429	N	0	0	637	(meta1 (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta 20.0, meta_modificada 20.0))	(geo1 (cve_municipio: 04, localidad: 1, direccion: Calle Matilde Pérez Frías, lon: -92.923323, lat: 18.029729))	13-06-2022	09-12-2022	4,996,005.68	4,966,005.68	4,996,005.68	4,996,005.68	4,996,005.68	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1 (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance 20.0))		Terminado	Validado avances	(obs1: (observación: Total Beneficiarios 637 Total Hombres 333 Total Mujeres 304, trimestre: 1.0, usuario: reynapalaz arc, fecha: 2023-04-10))	Sin observaciones
2023	1	TAB20202089031	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			6,630,204.33	6,297,715.75	(#1: (ciclo_recurso 2022, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 7, tipo_recurso FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 6630204.33, modificado 6297715.75))	07000439	Constitución de 6 Aulas, Direc. Serv. Sanit. Lab. Taber, Banda y O. E. (Fac. Demol. de Jos. Edif. A,B,C), en la Tv sec. Jesús Antonio Sibilla Zurita, con clave 27ETV0490Z. Medellín y Madero 2da. Secc. Mpio. Centro, Tabasco. FAM Básico 2022.	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000439	N	0	0	164	(meta1 (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta 12.0, meta_modificada 12.0))	(geo1 (cve_municipio: 04, localidad: 129, direccion: Calle Elena Garza, lon: -92.656993, lat: 18.105905))	04-06-2022	27-11-2022	6,297,715.75	6,297,715.75	6,297,715.75	6,297,715.75	6,297,715.75	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1 (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance 12.0))		Terminado	Validado avances	(obs1: (observación: Total Beneficiarios 164 Total Hombres 85 Total Mujeres 79, trimestre: 1.0, usuario: reynapalaz arc, fecha: 2023-04-10))	Sin observaciones
2023	1	TAB20202093846	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			7,220,610.32	6,787,153.84	(#1: (ciclo_recurso 2022, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 7, tipo_recurso FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 7220610.32, modificado 6787153.84))	07000472	Construcción de 9 Aulas Didácticas, Servicio Sanitario a Circulación en Estructura U-26 y Obra Educativa (incluye Edificio) en la Primaria José Morgas García, con clave 27DRR1389R. Villahermosa. Mpio. Centro, Tabasco. FAM Básico 2022.	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000472	N	0	0	456	(meta1 (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta 13.0, meta_modificada 13.0))	(geo1 (cve_municipio: 04, localidad: 1, direccion: Calle Ignacio Gutiérrez, lon: -92.9194, lat: 17.9878))	08-07-2022	31-12-2022	6,787,153.84	6,787,153.84	6,787,153.84	6,787,153.84	6,787,153.84	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1 (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance 13.0))		Terminado	Validado avances	(obs1: (observación: Total Beneficiarios 456 Total Hombres 228 Total Mujeres 228, trimestre: 1.0, usuario: reynapalaz arc, fecha: 2023-04-10))	Sin observaciones
2023	1	TAB20202093924	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			1,152,696.99	1,152,696.64	(#1: (ciclo_recurso 2022, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 7, tipo_recurso FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 1152696.99, modificado 1152696.64))	07000473	Mantenimiento en el Edificio A, en la Escuela Secundaria Técnica No. 1, con clave 27DS100010 Villahermosa. Mpio. Centro, Tabasco. FAM Básico 2022.	27	Tabasco	4	Centro	Programa de inversión de Mantenimiento	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000473	N	0	0	1,430	(meta1 (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta 10.0, meta_modificada 10.0))	(geo1 (cve_municipio: 04, localidad: 1, direccion: Calle Heroico Colegio Militar, lon: -92.9194, lat: 17.9878))	11-07-2022	23-09-2022	1,152,696.64	1,152,696.64	1,152,696.64	1,152,696.64	1,152,696.64	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1 (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance 10.0))		Terminado	Validado avances	(obs1: (observación: Total Beneficiarios 1430 Total Hombres 696 Total Mujeres 734, trimestre: 1.0, usuario: reynapalaz arc, fecha: 2023-04-10))	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2023

FAM BÁSICO
AL CORTE DE 31 DE MARZO DE 2023

CICLO TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORÍA	Nº CICLO DE RECURSO	Nº RAMO	Nº PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Nº CICLO DE RECURSO	Nº RAMO	Nº PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL INCOFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACIÓN	SUBCLASIFICACIÓN	INSTITUCIÓN EJECUTORA	NÚMERO PROYECTO	POBLACIÓN BENEFICIAA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GERENCIA	COORDINADOR	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS	AVANCES FÍSICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURIST A	OBSERVACIONES REVISIÓN	
																															RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEBERGADO	EJERCIDO	PAGADO								
2023	1	TAB22020209 3035	Proyecto de inversión	2022	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM	Infraestructura Educativa Básica	2,658,858.81	2,920,500.99	{#1: (ciclo_recurso 2022, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 7, tipo_recurso FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 2958858.81, modificado 2920500.99)}	07000475	Construcción de 3 Aulas Didácticas, Escaleira en Estructura U-de Parita Añá y Obra Exterior, en la Secundaria Valentín Gómez Farias, con clave 27DES0015Z, Tumbuláhuil, Mpio. Centro, Tabasco. FAM Básico 2022.	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000475	N	0	0	268	{meta1: (unidad_medid a Metros Cuadrados, meta 5.0, meta_modifica da 5.0)}	1	{geo1: (cve_municipi o 4, localidad 174, direccion Calle Venus, lon -92.926208 lat: 17.808428)}	08-07-2022	04-11-2022	2,920,500.99	2,920,500.99	2,920,500.99	2,920,500.99	2,920,500.99	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medid a Metros Cuadrados, avance 5.0)}		Terminado	Validado avances	{obs1: (observación Total Beneficiarios 268 Total Hombres 121 Total Mujeres 147, trimestre 1.0, usuario neyapalazar ar, fecha 2023-04-10)}	Sin observaciones
2023	1	TAB22020208 9554	Proyecto de inversión	2022	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM	Infraestructura Educativa Básica	3,965,919.26	3,901,464.08	{#1: (ciclo_recurso 2022, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 7, tipo_recurso FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 3965919.26, modificado 3901464.08)}	07000469	Mantenimiento en los Edificios A, B, y Obra Complementaria, en la Primaria Profr. Rosendo Taracena Padrón, con clave 27DPR1170Z, Cunduacán, Mpio. Cunduacán, Tabasco. FAM Básico 2022.	27	Tabasco	6	Cunduacán	Programa de Inversión de Mantenimiento	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000469	N	0	0	709	{meta1: (unidad_medid a Metros Cuadrados, meta 16.0, meta_modifica da 16.0)}	1	{geo1: (cve_municipi o 6, localidad 1, direccion Calle Fidencia Fernández Sastre, lon -93.17331 lat: 18.967797)}	11-07-2022	07-11-2022	3,901,464.08	3,901,464.08	3,901,464.08	3,901,464.08	3,901,464.08	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medid a Metros Cuadrados, avance 16.0)}		Terminado	Validado avances	{obs1: (observación Total Beneficiarios 709 Total Hombres 312 Total Mujeres 397, trimestre 1.0, usuario neyapalazar ar, fecha 2023-04-10)}	Sin observaciones
2023	1	TAB22020208 9481	Proyecto de inversión	2022	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM	Infraestructura Educativa Básica	10,115,876.62	10,115,244.15	{#1: (ciclo_recurso 2022, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 7, tipo_recurso FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 10115876.62, modificado 10115244.15)}	07000463	Construcción de 6 Aulas, Taller de Dibujo, Serv. Sanit. (Inc Demol. del Edif C), Sub. Eléctrica de 112.5 Kva y Obra Exterior, en la Secundaria Lic. Benito Juárez, con clave 27EES0020B, La Venta, Mpio. Humanguillo, Tabasco. FAM Básico 2022.	27	Tabasco	8	Humanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000463	N	0	0	400	{meta1: (unidad_medid a Metros Cuadrados, meta 15.0, meta_modifica da 15.0)}	1	{geo1: (cve_municipi o 8, localidad 98, direccion Calle Zaragoza, lon -94.043, lat: 18.6986)}	08-07-2022	31-12-2022	10,115,244.15	10,115,244.15	10,115,244.15	10,115,244.15	10,115,244.15	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medid a Metros Cuadrados, avance 15.0)}		Terminado	Validado avances	{obs1: (observación Total Beneficiarios 400 Total Hombres 211 Total Mujeres 189, trimestre 1.0, usuario neyapalazar ar, fecha 2023-04-10)}	Sin observaciones
2023	1	TAB22020208 9538	Proyecto de inversión	2022	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM	Infraestructura Educativa Básica	1,276,747.89	1,227,840.78	{#1: (ciclo_recurso 2022, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 7, tipo_recurso FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 1276747.89, modificado 1227840.78)}	07000466	Construcción de Subestación Eléctrica de 75 Kva, en la Primaria Ana María Vidal Vda. de G, con clave 27DPR0000W, Jonuta, Mpio. Jonuta, Tabasco. FAM Básico 2022.	27	Tabasco	11	Jonuta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000466	N	0	0	345	{meta1: (unidad_medid a Metros Cuadrados, meta 1.0, meta_modifica da 1.0)}	1	{geo1: (cve_municipi o 11, localidad 1, direccion Calle Zaragoza, lon -92.1387, lat: 18.9897)}	11-07-2022	23-09-2022	1,227,840.78	1,227,840.78	1,227,840.78	1,227,840.78	1,227,840.78	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medid a Metros Cuadrados, avance 1.0)}		Terminado	Validado avances	{obs1: (observación Total Beneficiarios 345 Total Hombres 173 Total Mujeres 170, trimestre 1.0, usuario neyapalazar ar, fecha 2023-04-10)}	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2023

FAM BÁSICO
AL CORTE DE 31 DE MARZO DE 2023

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	R1_CICLO_DE_RECORSO	R1_RAMO	R1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	R2_CICLO_DE_RECORSO	R2_RAMO	R2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCIERO					AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES											
												NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MULIERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECIBIDO	COMPROBADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTUREST	OBSERVACIONES_REVISION
2023	1	TAB22020208 8664	Proyecto de inversión	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0007-FAM Infraestructura Educativa Básica				5,714,258.21	5,714,258.38	{R1: {ciclo: recurso 2022, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 7, tipo_recurso: FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 5714259.21, modificado: 5714258.38}}	D7000424 Mantenimiento en los Edificios A, B, C, E en el Centro de Atención Múltiple Número 7, con clave 27DML0005H, Tenosique de Pino Suarez, Misol, Tenosique, Tabasco FAM Básico 2022	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000424	N	0	0	44	{meta1: {unidad_medid a: Metros Cuadrados, meta: 27.0, meta_modifica da: 27.0}}	{geo1: {cve_municipi o: 17, localidad: 1, direccion: CAL LE 44, lon- 91.419966, lat: 17.468099}}	24-05-2022	20-09-2022	5,714,258.38	5,714,258.38	5,714,258.38	5,714,258.38	5,714,258.38	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medid a: Metros Cuadrados, avance: 27.0}}	Terminado	Validado avances		{obs1: {observación a solicitud del ejecutor, trimestre: 1.0, usuario: yulianaprieghe, fecha: 2023-04-10}, obs2: {observación a solicitud del ejecutor, trimestre: 1.0, usuario: yulianaprieghe, fecha: 2023-04-10}, obs3: {observación a solicitud del ejecutor, trimestre: 1.0, usuario: reynapalaz ar, fecha: 2023-04-10}, obs4: {observación a solicitud del ejecutor, trimestre: 1.0, usuario: yulianaprieghe, fecha: 2023-04-10}}	{obs1: {observación Total Beneficiarios: 44 Total Hombres: 26 Total Mujeres: 18, trimestre: 1.0, usuario: reynapalaz ar, fecha: 2023-04-10}}
2023	1	TAB22020208 8662	Proyecto de inversión	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0007-FAM Infraestructura Educativa Básica				2,054,749.10	2,013,709.26	{R1: {ciclo: recurso 2022, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 7, tipo_recurso: FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 2054749.1, modificado: 2013709.26}}	07000425 Construcción de la Obra Exterior en el Centro de Atención Múltiple Número 7, con clave 27DML0005H, Tenosique de Pino Suarez, Misol, Tenosique, Tabasco FAM Básico 2022.	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000425	N	0	0	44	{meta1: {unidad_medid a: Metros Cuadrados, meta: 1.0, meta_modifica da: 1.0}}	{geo1: {cve_municipi o: 17, localidad: 1, direccion: CAL LE 44, lon- 91.419966, lat: 17.468099}}	24-05-2022	30-10-2022	2,013,709.26	2,013,709.26	2,013,709.26	2,013,709.26	2,013,709.26	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medid a: Metros Cuadrados, avance: 1.0}}	Terminado	Validado avances		{obs1: {observación a solicitud del ejecutor, trimestre: 1.0, usuario: yulianaprieghe, fecha: 2023-04-10}, obs2: {observación a solicitud del ejecutor, trimestre: 1.0, usuario: yulianaprieghe, fecha: 2023-04-10}, obs3: {observación a solicitud del ejecutor, trimestre: 1.0, usuario: reynapalaz ar, fecha: 2023-04-10}, obs4: {observación a solicitud del ejecutor, trimestre: 1.0, usuario: yulianaprieghe, fecha: 2023-04-10}}	{obs1: {observación Total Beneficiarios: 44 Total Hombres: 26 Total Mujeres: 18, trimestre: 1.0, usuario: reynapalaz ar, fecha: 2023-04-10}}


DRA. EGLA CORNELIO LANDERO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN


M. A. P. ENRIQUE EDMUNDO FLORES PÉREZ
DIRECTOR GENERAL DEL S.T.I.F.E.

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2023

FAM MEDIA SUPERIOR
AL CORTE DE 31 DE MARZO DE 2023

CICLO TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO_CICLO DE RECURSO	R1_PAIS	R1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	R2_CICLO DE REGISTRO	R2_PAIS	R2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIAL	GEOREFERENCIAL	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	REALIZADO	COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS	AVANCES FISICOS		FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
																																	DEBERGADO	EJERCIDO	PAGADO			AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS				ESTATUS	FLUJO
2023	1	TAB2203021 39187	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			987,665.17	943,516.70	(R1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:987665.17, modificado:943516.7))	07000491 Construcción de Un aula didáctica y Obra Exterior en el Colegio de Bachilleres Plantel N°m.35, con clave 27ECB0030K, Cal Cárdenas, Mpio. de Cárdenas, Tabasco, FAM Media Superior 2022	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000491	N	0	0	1,138	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0))	1	(geo1: (cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Periferico la Ceiba, Heroica Cárdenas, lon:-93.382806, lat:17.97875))	09-08-2022	22-10-2022	943,516.70	943,516.70	943,516.70	943,516.70	943,516.70	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0))	Terminado	Validado avances	(obs1: (observacion:Total Beneficiarios 1138 Total Hombres 588 Total Mujeres 570, trimestre:1.0, usuario:reynaspalazar, fecha:2023-04-19))	Sin observaciones			
2023	1	TAB2203021 39225	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			933,256.56	925,750.50	(R1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:933256.56, modificado:925750.5))	07000492 Construcción de Un aula didáctica y Obra Exterior en el Colegio de Bachilleres Plantel N°m.26, con clave 27ECB00340, Plátano y Cacao 26, Sección (La Isla) Mpio. de Centro, Tabasco, FAM Media Superior 2022	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000492	N	0	0	704	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0))	1	(geo1: (cve_municipio:4, localidad:152, direccion:Carretera Vías Cárdenas KM 500 2da. sección, Plátano y cacao 49, la manga II etapa, lon:-93.136389, lat:17.97295))	09-08-2022	22-10-2022	925,750.50	925,750.50	925,750.50	925,750.50	925,750.50	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0))	Terminado	Validado avances	(obs1: (observacion:Total Beneficiarios 704 Total Hombres 369 Total Mujeres 348, trimestre:1.0, usuario:reynaspalazar, fecha:2023-04-19))	Sin observaciones			
2023	1	TAB2203021 39357	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			848,435.47	790,470.54	(R1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:848435.47, modificado:790470.54))	07000495 Mantenimiento en Áreas Experimentales: Granjes, Cobertizo y Unidad Lectiva en el Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario N°m.025 con clave 27DTA003-UVI4a Unión Mpio. de Centro Tabasco, Fam Media Superior 2022.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000495	N	0	0	1,308	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0))	1	(geo1: (cve_municipio:4, localidad:273, direccion:KM. 14 CARRETERA V45A-FRONTERA, lon:-92.888202, lat:18.102483))	17-08-2022	30-10-2022	790,470.54	790,470.54	790,470.54	790,470.54	790,470.54	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0))	Terminado	Validado avances	(obs1: (observacion:Total Beneficiarios 1308 Total Hombres 882 Total Mujeres 828, trimestre:1.0, usuario:reynaspalazar, fecha:2023-04-19))	Sin observaciones			
2023	1	TAB2204022 02720	Adquisición	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			800,000.00	770,700.98	(R1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:770700.98))	07000503 Adquisición de Equipos de Computo para el Plantel 10 del CECYTE Unidad Zapotal S.P. Mulato Huimanguillo, con clave 27ETC0010U- Palo Mulato (Zapotal), Mpio. Huimanguillo, Tabasco, FAM Media Superior 2022.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000503	S	126	84	0	(meta1: (unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	1	(geo1: (cve_municipio:8, localidad:63, direccion:Pal. palo mulato (zapotal), lon:-93.70215, lat:18.016956))	09-12-2022	09-12-2022	770,700.98	770,700.98	770,700.98	770,700.98	770,700.98	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0))	Terminado	Validado avances	(obs1: (observacion:Total Beneficiarios 210 Total Hombres 84 Total Mujeres 126, trimestre:1.0, usuario:reynaspalazar, fecha:2023-04-19))	Sin observaciones			




INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2023

FAM MEDIA SUPERIOR
AL CORTE DE 31 DE MARZO DE 2023

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	R1_RANGO	R1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	R2_CICLO DE RECURSO	R2_RANGO	R2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_PROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	AVANCE FINANCIERO					AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
																																RECALCULO	COMPROMETIDO	DEBERGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTUREST
2023	1	TAB220402202729	Adquisición	2022	33-	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Municipios				800,000.00	770,700.98	(R1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:770700.98])	07000504 Adquisición de Equipos de Computo para el Plantel 8 del Colegio de Estudios Cientificos y Tecnológicos "Unidad Teapa", con clave 27ETC0008F, Teapa, Mpio. Teapa, Tabasco, FAM Media Superior 2022.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Secretaria de Educación	07000504	S	36	55	0	(meta:1: [unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	1	(geo:1: [cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Carretera Teapalapa km. 4.5 Francisco Javier Mina, lon:-92.983, lat:17.5453])	09-12-2022	09-12-2022	770,700.98	770,700.98	770,700.98	770,700.98	770,700.98	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: [unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0])	Terminado	Validado avances	(obs:1: [observación:Total Beneficiarios: 91 Total Mujeres: 36, trimestre:1.0, usuario:reynapsalazar, fecha:2023-04-10])	Sin observaciones
2023	1	TAB220402202738	Adquisición	2022	33-	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Municipios				800,000.00	770,700.98	(R1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:770700.98])	07000505 Adquisición de Equipos de Computo para el Plantel 11 del CECYTE "Unidad Buena Vista, Centro", con clave 27ETC0011T, Buena Vista tra, Sección, Mpio. Centro, Tabasco, FAM Media Superior 2022.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Secretaria de Educación	07000505	S	58	89	0	(meta:1: [unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	1	(geo:1: [cve_municipio:4, localidad:51, direccion:Prologacion Sur Juana bas de la Cruz R/A Buena vista tra, seccion, lon:-92.7597, lat:18.1453])	09-12-2022	09-12-2022	770,700.98	770,700.98	770,700.98	770,700.98	770,700.98	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: [unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0])	Terminado	Validado avances	(obs:1: [observación:Total Beneficiarios: 148 Total Hombres: 89 Total Mujeres: 59, trimestre:1.0, usuario:reynapsalazar, fecha:2023-04-10])	Sin observaciones
2023	1	TAB220402202744	Adquisición	2022	33-	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Municipios				635,000.00	634,694.93	(R1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:635000.0, modificado:634694.93])	07000506 Adquisición de Equipos de Computo para el Plantel 18 CECYTE "Unidad Enrucijada Tercera Sección, Cárdenas" con clave 27ETC0018M, Enrucijada 3ra. Secc. (Las Caladas), Mpio. Cárdenas, Tabasco, FAM Media Superior 2022	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Secretaria de Educación	07000506	S	86	128	0	(meta:1: [unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	1	(geo:1: [cve_municipio:2, localidad:35, direccion:Pk. Enrucijada 3ra. Sección, km-83.856013, lat:18.257169])	09-12-2022	09-12-2022	634,694.93	634,694.93	634,694.93	634,694.93	634,694.93	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: [unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0])	Terminado	Validado avances	(obs:1: [observación:Total Beneficiarios: 214 Total Hombres: 128 Total Mujeres: 86, trimestre:1.0, usuario:reynapsalazar, fecha:2023-04-10])	Sin observaciones
2023	1	TAB220402202748	Adquisición	2022	33-	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Municipios				603,404.00	589,359.58	(R1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:603404.0, modificado:589359.58])	07000507 Adquisición de Equipos de Computo para el Plantel 5 del CECYTE "Unidad Ignacio Allende Centla", con clave 27ETC0005I, Ignacio Allende Mpio. Centla, Tabasco, FAM Media Superior 2022.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Secretaria de Educación	07000507	S	164	246	0	(meta:1: [unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	1	(geo:1: [cve_municipio:3, localidad:35, direccion:Calle Ignacio Allende, lon:-92.853875, lat:18.383489])	09-12-2022	09-12-2022	589,359.58	589,359.58	589,359.58	589,359.58	589,359.58	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: [unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0])	Terminado	Validado avances	(obs:1: [observación:Total Beneficiarios: 410 Total Hombres: 246 Total Mujeres: 164, trimestre:1.0, usuario:reynapsalazar, fecha:2023-04-10])	Sin observaciones

DRA. EGILA CORNELIO LANDERO
SECRETARIA DE EDUCACIÓN

M.A.P. ENRIQUE EDUARDO FLORES PÉREZ
DIRECTOR GENERAL DEL I.T.I.F.E.

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2023

FAM SUPERIOR
AL CORTE DE 31 DE MARZO DE 2023

CICLO TRIMESTRE	POLIO	CATEGORIA	FI _ CICLO DE RECURSO	FI _ RAMO	FI _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	RS _ CICLO DE RECURSO	RS _ RAMO	RS _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBLAL_APROBADO	MONTO_GLOBLAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICARIA	MULIERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEBERGADO	GASTADO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCE FISICOS		ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
																																					AVANCES_FISICOS	FOTOS				
2023	1	TAB220302139563	Proyecto de inversión	2022	33-	0008-FAM Infraestructura Educativa para Entidades Federativas y Municipios			12,320,169.00	11,443,262.20	(FI (ciclo_recurso 2022, ramo 33, modalidad I, prog_pres 8, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 1,2320169 ET, modificado 1,14432622E7))	07000485 Construcción de una Biblioteca para 300 lectores en el Instituto Tecnológico de Huimanguillo, con clave 07MSU00097. En la Ctd. de Huimanguillo, Mpio. de Huimanguillo Tabasco. Fam Superior 2022.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000485	N	0	0	245	(meta1: Unidad, medida Metros Cuadrados, meta 1.0, meta_modificada 1.0))	1	Geo1 (geo_municipio 8, localidad 1, direccion Cd de huimanguillo km-03 3008, lat 17.8352))	10-08-2022	31-12-2022	11,443,262.20	11,443,262.20	11,443,262.20	11,443,262.20	11,443,262.20	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad, medida Metros Cuadrados, avance 1.0))		Terminado	Validado avances	jobs1 (observación, Total Beneficiarios 245 Total Hombres 137 Total Mujeres 108, trimestre 1.0, usuario rnympal azar, fecha 2023-04-11)	Sin observaciones
2023	1	TAB220302139578	Proyecto de inversión	2022	33-	0008-FAM Infraestructura Educativa para Entidades Federativas y Municipios			9,000,000.00	8,999,998.90	(FI (ciclo_recurso 2022, ramo 33, modalidad I, prog_pres 8, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 9000000.0 modificado 8999989.9))	07000487 Construcción de la Segunda Etapa de la Unidad Académica Departamental Tipo III en Planta Alta y Obra Exterior en el Instituto Tecnológico de la Zona Clmeica con clave 07MSU00291. Cuilzapotán, Mpio. Centro, Tabasco FAM Nivel Superior 2022.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000487	N	0	0	436	(meta1: Unidad, medida Metros Cuadrados, meta 2.0, meta_modificada 2.0))	1	Geo1 (geo_municipio 4, localidad 214, direccion Calle Ignacio Zaragoza s/n km-92 856488, lat 18.133359))	09-08-2022	31-12-2022	8,999,998.90	8,999,998.90	8,999,998.90	8,999,998.90	8,999,998.90	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad, medida Metros Cuadrados, avance 2.0))		Terminado	Validado avances	jobs1 (observación, Total Beneficiarios 436 Total Hombres 306 Total Mujeres 130, trimestre 1.0, usuario rnympal azar, fecha 2023-04-11)	Sin observaciones
2023	1	TAB220302139596	Proyecto de inversión	2022	33-	0008-FAM Infraestructura Educativa para Entidades Federativas y Municipios			16,000,000.00	17,952,078.02	(FI (ciclo_recurso 2022, ramo 33, modalidad I, prog_pres 8, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 1,867, modificado 1,736207402E7))	07000488 Conclusión del Edificio Académico 2 Tipo II y O.E. en la Unidad Académica Sede Villa Tamulté de las Sabanas de la Universidad Intercultural de Tabasco con clave 07ELD00030. Toniná, de Centro, Tabasco FAM Superior 2022.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000488	N	0	0	215	(meta1: Unidad, medida Metros Cuadrados, meta 1.0, meta_modificada 1.0))	1	Geo1 (geo_municipio 4, localidad 183, direccion Villa Sabana de la Sabana km-92 784691, lat 18.15619))	10-08-2022	31-12-2022	17,952,078.02	17,952,078.02	17,952,078.02	17,952,078.02	17,952,078.02	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad, medida Metros Cuadrados, avance 1.0))		Terminado	Validado avances	jobs1 (observación, Total Beneficiarios 215 Total Hombres 72 Total Mujeres 143, trimestre 1.0, usuario rnympal azar, fecha 2023-04-11)	Sin observaciones
2023	1	TAB220302139511	Proyecto de inversión	2022	33-	0008-FAM Infraestructura Educativa para Entidades Federativas y Municipios			6,406,113.00	6,406,088.80	(FI (ciclo_recurso 2022, ramo 33, modalidad I, prog_pres 8, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 6406113.0 modificado 6406088.8))	07000509 Construcción de Rampa/Cajuela de escaleras y O.E. en la Unidad Académica Sede Villa Vicente Guerrero de la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco con clave 07ELD0002E. Vicente Guerrero, Mpio. de Centla, Tabasco FAM Superior 2022.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000509	N	0	0	343	(meta1: Unidad, medida Metros Cuadrados, meta 1.0, meta_modificada 1.0))	1	Geo1 (geo_municipio 3, localidad 1, direccion Vicente Guerrero km-92 890424, lat 18.386097))	17-08-2022	29-12-2022	6,406,088.80	6,406,088.80	6,406,088.80	6,406,088.80	6,406,088.80	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad, medida Metros Cuadrados, avance 1.0))		Terminado	Validado avances	jobs1 (observación, Total Beneficiarios 343 Total Hombres 102 Total Mujeres 238, trimestre 1.0, usuario rnympal azar, fecha 2023-04-11)	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2023

FAM SUPERIOR
AL CORTE DE 31 DE MARZO DE 2023

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	M1_CICLO_DE_RECURSO	M1_RAMO	M1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	M2_CICLO_DE_RECURSO	M2_RAMO	M2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTRUCCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUNJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAL	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	REALIZADO	COMPROMETIDO	DERENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURAS	OBSERVACIONES_REVISION	
																																												AVANCE_FINANCIERO
2023	1	TAB220302139917	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Superior y Superior				19,894,282.00	19,894,276.15	(#1 (solo_recurso:2022_ramo:33_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.9894282 ET modificado:1.989427615E7))	07000510 Construcción de Banda Perimetral e Iluminación, Banqueta y Guarnición (1ra. Etapa) en el Instituto Tecnológico Superior de Centla, con clave 27MSL00142. Frontera, Mpio. Centla, Tabasco. FAM Superior 2022.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000510	N	0	0	1,560	(meta1 (unidad_medicada:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0))	1	(geo1 (cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Profrera, lon:-92.633733, lat:18.5321859))	02-09-2022	30-12-2022	19,894,276.15	19,894,276.15	19,894,276.15	19,894,276.15	19,894,276.15	19,894,276.15	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1 (unidad_medicada:Metros Cuadrados, avance:2.0))		Terminado	Validado avances	(obs1 (observación.Total Beneficiarios:1560 Total Hombres:889 Total Mujeres:675, trimestre:1.0, usuario:reynapalazar, fecha:2023-04-11))	Sin observaciones
2023	1	TAB220302139922	Adquisición	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Superior y Superior				608,479.97	560,489.22	(#1 (solo_recurso:2022_ramo:33_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:608479.97 modificado:560489.22))	07000511 Equipamiento de Mobiliario y Equipo de Oficina para el Área Administrativa en el Instituto Tecnológico Superior de Villa la Venta, con clave 27MSL00017. Villa la Venta, Mpio. de Humanguillo, Tabasco. FAM Superior 2022.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000511	N	0	0	1,448	(meta1 (unidad_medicada:Equipo miento, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	1	(geo1 (cve_municipio:8, localidad:08, direccion:Col le carretera la venta Salchichas Magallanes, lon:-94.048, lat:18.00968))	08-08-2022	20-09-2022	560,489.22	560,489.22	560,489.22	560,489.22	560,489.22	560,489.22	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1 (unidad_medicada:Equipo miento, avance:1.0))		Terminado	Validado avances	(obs1 (observación.Total Beneficiarios:1488 Total Hombres:906 Total Mujeres:582, trimestre:1.0, usuario:reynapalazar, fecha:2023-04-11))	Sin observaciones
2023	1	TAB220302139913	Adquisición	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Superior y Superior				1,875,108.69	1,867,529.58	(#1 (solo_recurso:2022_ramo:33_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1875108.69 modificado:1867529.58))	07000512 Equipamiento de la Segunda Etapa de la Unidad Académica Departamental Tipo II para el Instituto Tecnológico de la Zona Cimera, con clave 27MSL0020J. Ocuilzapotán, Mpio. Centro, Tabasco. FAM Nivel Superior 2022.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000512	N	0	0	436	(meta1 (unidad_medicada:Equipo miento, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	1	(geo1 (cve_municipio:4, localidad:21, direccion:Ignacio Zaragoza s/n lomas de Ocuilzapotán, lon:-92.856468, lat:18.135365))	08-08-2022	20-09-2022	1,867,529.58	1,867,529.58	1,867,529.58	1,867,529.58	1,867,529.58	1,867,529.58	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1 (unidad_medicada:Equipo miento, avance:1.0))		Terminado	Validado avances	(obs1 (observación.Total Beneficiarios:436 Total Hombres:206 Total Mujeres:130, trimestre:1.0, usuario:reynapalazar, fecha:2023-04-11))	Sin observaciones
2023	1	TAB220302139933	Adquisición	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Superior y Superior				7,026,943.59	6,939,933.05	(#1 (solo_recurso:2022_ramo:33_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7026943.59 modificado:6939933.05))	07000513 Adquisición de Mobiliario y Equipo para el Fortalecimiento de Laboratorios, Mobiliario para Aulas, Auditorio y otros espacios educativos en la Universidad Popular de la Chontalpa, con clave 27MSL0025E. Pazo y Playa, Mpio. Cárdenas, Tabasco. FAM Superior 2022.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000513	N	0	0	4,049	(meta1 (unidad_medicada:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	1	(geo1 (cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Carretera Cardenas-Humanguillo Km 2 S/n Ranchoeta, lon:-93.3769, lat:17.98944))	08-08-2022	20-09-2022	6,939,933.05	6,939,933.05	6,939,933.05	6,939,933.05	6,939,933.05	6,939,933.05	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1 (unidad_medicada:Mobiliario y equipo, avance:1.0))		Terminado	Validado avances	(obs1 (observación.Total Beneficiarios:4049 Total Hombres:2084 Total Mujeres:1965, trimestre:1.0, usuario:reynapalazar, fecha:2023-04-11))	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2023

FAM SUPERIOR
AL CORTE DE 31 DE MARZO DE 2023

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORÍA	FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACIÓN	SUBCLASIFICACIÓN	INSTITUCIÓN_EJECUTORA	NÚMERO_PROYECTO	POBLACIÓN_BENEFICIA	MULIERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	AVANCE FINANCIERO					AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
																								RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEBERADO	EJERCIDO	PROJADO						CONTRATOS
2023	1	TAB220302139950	Proyecto de inversión	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Superior y Superior	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000538	N	0	0	1,172	(meta1: [unidad, medida Metros Cuadrados, meta 1.0, meta_modificada 1.0])	1	(geo1: [eve, municipio, localid, localidad 16, direccion CALLE KILOMETRO 3.5 CARRETERA MACULSIPIAN A BELEN, lon: -92.639, lat: 17.7929])	12-09-2022	31-12-2022	1,868,917.87	1,868,917.87	1,868,917.87	1,868,917.87	1,868,917.87	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad, medida Metros Cuadrados, avance: 1.0])	Terminado	Validado avances	(obs1: [observación Total Beneficiarios 1172 Total Hombres 820 Total Mujeres 352, trimestre 1.0, usuario reynaspal azaro, fecha: 2023-04-11])	Sin observaciones
2023	1	TAB220302140035	Proyecto de inversión	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Superior y Superior	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Mantenimiento mayor de impermeabilización en Edificios (Edificio A, Edificio B, Edificio C y Bibliotecas) en el Inst. Tec. Superior de Macuspana con clave 27EIT0004D Lerdo de Tejada 1ra Sección Mpio. Macuspana, Tabasco FAM Superior 2022	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000537	N	0	0	1,172	(meta1: [unidad, medida Metros Cuadrados, meta 4.0, meta_modificada 4.0])	1	(geo1: [eve, municipio, localid, localidad 69, direccion Cal Lerdo de Tejada 1ra Sección, lon: -92.639, lat: 17.7929])	12-09-2022	31-12-2022	2,590,843.81	2,590,843.81	2,590,843.81	2,590,843.81	2,590,843.81	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad, medida Metros Cuadrados, avance: 4.0])	Terminado	Validado avances	(obs1: [observación Total Beneficiarios 1172 Total Hombres 820 Total Mujeres 352, trimestre 1.0, usuario reynaspal azaro, fecha: 2023-04-11])	Sin observaciones
2023	1	TAB220302140141	Adquisición	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Superior y Superior	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Mobiliario y Equipamiento de la Unidad Académica Departamental Tipo Bastión en el Instituto Tecnológico de la Chontalpa, Con Clave 27MSU0049C Riviera Alta, Mpio. De Nacajuca, Tabasco. FAM Superior 2022	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000514	N	0	0	1,368	(meta1: [unidad, medida Mobiliario y equipo, meta 1.0, meta_modificada 1.0])	1	(geo1: [eve, municipio, localid, localidad 72, direccion Carretera Nacajuca-Jajaja de Méndez Km 0+800, lon: -93.010692, lat: 18.1697426])	08-08-2022	06-08-2022	2,325,398.44	2,325,398.44	2,325,398.44	2,325,398.44	2,325,398.44	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad, medida Mobiliario y equipo, avance: 1.0])	Terminado	Validado avances	(obs1: [observación Total Beneficiarios 1360 Total Hombres 887 Total Mujeres 479, trimestre 1.0, usuario reynaspal azaro, fecha: 2023-04-11])	Sin observaciones
2023	1	TAB220302140174	Proyecto de inversión	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Superior y Superior	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Construcción de Estanque de Geomembrana para la Producción Acuicola en el Instituto Tecnológico Superior de Centla, con clave 27MSU00142 Frontera Mpio. Centla, Tabasco FAM Superior 2022.	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000539	N	0	0	1,560	(meta1: [unidad, medida Metros Cuadrados, meta 1.0, meta_modificada 1.0])	1	(geo1: [eve, municipio, localid, localidad 1, direccion Cal. Siglo XXI, lon: -92.63343, lat: 18.63225])	15-09-2022	28-11-2022	697,279.95	697,279.95	697,279.95	697,279.95	697,279.95	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad, medida Metros Cuadrados, avance: 1.0])	Terminado	Validado avances	(obs1: [observación Total Beneficiarios 1560 Total Hombres 885 Total Mujeres 675, trimestre 1.0, usuario reynaspal azaro, fecha: 2023-04-11])	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2023

FAM SUPERIOR
AL CORTE DE 31 DE MARZO DE 2023

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	RF_CICLO DE RECURSO	RF_RAMO	RF_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	RF_CICLO DE RECURSO	RF_RAMO	RF_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBLAL_APROBADO	MONTO_GLOBLAL_MODIFICADO	DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCIERO					AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES											
												ENTIDAD_RESPONSIBLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA					GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS
2023	1	TAB220302140180	Proyecto de inversión	2022	33-	1008-FAM Infraestructura Educativa para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa para Entidades Federativas y Municipios			24,550,000.00	24,549,934.99	(#1_ciclo_recurso:2022_ramo:33_modalidad:1_prog_pres:8_tipo_recurso:FED ERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2,455,677, modificado:2,454,994,995(7)).	07000542 Conclusión de la Construcción de la Unidad Académica Departamental Tipo Basón y Obra Exterior del Instituto Tecnológico de la Chontalpa, con clave 27MSU00490 Rivers Aba. Mpio. Nacajuca, Tabasco. FAM Superior 2022.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000542	N	0	0	1,366	(meta1 [unidad_me dida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modifi cada:1.0])	1	(geo1 [ve_munici pio:13, localidad:72, direccion:Car retera Nacajuca-Jalpa de Méndez Km 0+800, lon: -93.010692, lat:18.1697426])	03-10-2022	31-12-2022	24,549,934.99	24,549,934.99	24,549,934.99	24,549,934.99	24,549,934.99	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1 [unidad_me dida:Metros Cuadrados, avance:1.0])	Terminado	Validado avances	(obs1 [observación Total Beneficiarios 1366 Total Hombres 887 Total Mujeres 479, trimestre 1.0, usuario reynaspal azar, fecha:2023-04-11])	Sin observaciones
2023	1	TAB220402200906	Proyecto de inversión	2022	33-	1008-FAM Infraestructura Educativa para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa para Entidades Federativas y Municipios			6,196,980.72	6,196,386.13	(#1_ciclo_recurso:2022_ramo:33_modalidad:1_prog_pres:8_tipo_recurso:FED ERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:619698072, modificado:619638613))	07000486 Construcción de Acceso Principal, Caseta de vigilancia, Estacionamiento y Obra Exterior en el Instituto Tecnológico Superior de los Ríos, con clave 27MSU00230. Cd. de Balancón, Mpio. de Balancón, Tabasco. FAM Superior 2022.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000486	S	722	1,466	0	(meta1 [unidad_me dida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modifi cada:4.0])	1	(geo1 [ve_munici pio:1, localidad:1, direccion:Pro long. Lic. Carlos Alberto Madrazo, lon: -91.5338, lat:17.8004])	10-08-2022	11-01-2023	6,196,386.13	6,196,386.13	6,196,386.13	6,196,386.13	6,196,386.13	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1 [unidad_me dida:Metros Cuadrados, avance:4.0])	Terminado	Validado avances	(obs1 [observación Total Beneficiarios 2186 Total Hombres 1466 Total Mujeres 722, trimestre 1.0, usuario reynaspal azar, fecha:2023-04-11])	Sin observaciones
2023	1	TAB220402203322	Adquisición	2022	33-	1008-FAM Infraestructura Educativa para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa para Entidades Federativas y Municipios			443,429.94	410,986.46	(#1_ciclo_recurso:2022_ramo:33_modalidad:1_prog_pres:8_tipo_recurso:FED ERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44342994, modificado:41098646))	07000528 Mobiliario y Equipamiento de la Biblioteca y Laboratorio de Usos Múltiples, del Instituto Tecnológico de Huamanguillo, con clave 27MSU0056Y Huamanguillo, Mpio. Huamanguillo, Tabasco. FAM Superior 2022	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000528	S	108	137	0	(meta1 [unidad_me dida:Equipa miento, meta:1.0, meta_modifi cada:1.0])	1	(geo1 [ve_munici pio:8, localidad:1, direccion:Pro longación Hidalgo Via Periferico, lon: -93.3906, lat:17.6352])	09-12-2022	13-01-2023	410,986.46	410,986.46	410,986.46	410,986.46	410,986.46	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1 [unidad_me dida:Equipa miento, avance:1.0])	Terminado	Validado avances	(obs1 [observación Total Beneficiarios 245 Total Hombres 137 Total Mujeres 108, trimestre 1.0, usuario reynaspal azar, fecha:2023-04-11])	Sin observaciones
2023	1	TAB220402203334	Adquisición	2022	33-	1008-FAM Infraestructura Educativa para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa para Entidades Federativas y Municipios			1,091,046.64	1,091,039.16	(#1_ciclo_recurso:2022_ramo:33_modalidad:1_prog_pres:8_tipo_recurso:FED ERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109104664, modificado:109103916))	07000529 Adquisición de Mobiliario en la Unidad Académica de Villa Tamulté de las Sabanas de la Universidad Intercultural de Tabasco, con Clave 27ELU0032. Tamulté de las Sabanas, Mpio. de Centro, Tabasco. FAM Superior 2022	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000529	S	143	72	0	(meta1 [unidad_me dida:Equipa miento, meta:1.0, meta_modifi cada:1.0])	1	(geo1 [ve_munici pio:4, localidad:183, direccion:Cal le Lázaro Salazarías SAN, lon: -92.784991, lat:18.150915])	09-12-2022	13-01-2023	1,091,039.16	1,091,039.16	1,091,039.16	1,091,039.16	1,091,039.16	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1 [unidad_me dida:Equipa miento, avance:1.0])	Terminado	Validado avances	(obs1 [observación Total Beneficiarios 215 Total Hombres 72 Total Mujeres 143, trimestre 1.0, usuario reynaspal azar, fecha:2023-04-11])	Sin observaciones
2023	1	TAB220402203347	Adquisición	2022	33-	1008-FAM Infraestructura Educativa para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa para Entidades Federativas y Municipios			345,983.32	343,360.00	(#1_ciclo_recurso:2022_ramo:33_modalidad:1_prog_pres:8_tipo_recurso:FED ERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34598332, modificado:34336000))	07000530 Adquisición de Especializado para la Interconectividad Institucional, del Instituto Tecnológico Superior de los Ríos, con clave 27MSU0023G. Balancón, Mpio. Balancón, Tabasco. FAM Superior 2022	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000530	S	722	1,466	0	(meta1 [unidad_me dida:Equipa miento, meta:1.0, meta_modifi cada:1.0])	1	(geo1 [ve_munici pio:1, localidad:1, direccion:Pro longación Licenciado Carlos A. Madrazo, lon: -91.5338, lat:17.8004])	09-12-2022	13-01-2023	343,360.00	343,360.00	343,360.00	343,360.00	343,360.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1 [unidad_me dida:Equipa miento, avance:1.0])	Terminado	Validado avances	(obs1 [observación Total Beneficiarios 2180 Total Hombres 1466 Total Mujeres 722, trimestre 1.0, usuario reynaspal azar, fecha:2023-04-11])	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MÓDULO DE DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2023

FAM SUPERIOR
AL CORTE DE 31 DE MARZO DE 2023

CICLO TRIMESTRE	POLIO	CATEGORIA	M1_CICLO DE RECURSO	M1_RAMO	M1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	M2_CICLO DE RECURSO	M2_RAMO	M2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBLAL_APROBADO	MONTO_GLOBLAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMAS_PROYECTOS	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_RECTORIA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MULIERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
																															RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EGRESO	PAGADO						AMBIENTES_FINALIZADOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS
2023	1	TAB220402203368	Adquisición	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Superior y Superior			1,234,416.35	1,226,492.35	(#1. (solo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1234416.35, modificado:1226492.35))	07000531 Equipamiento de Lab. y Aulas de las Carreras de Ing. Civil, Electr., Ambiental, Sist. Computacionales, Biotecnología e Idiomas del Instituto Tecnológico Superior de los Ríos con clave 27MSU0023G. Balancón. Mpio. Balancón, Tabasco. FAM Superior 2022	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000531	S	722		1,446	0	(meta1 (unidad_medida:Equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	1	(geo1 (municipio:1, localidad:1, direccion:Prolongación Lic. Carlos A. Madrazo, km:01.5338, lat:17.8004))	09-12-2022	13-01-2023	1,226,492.35	1,226,492.35	1,226,492.35	1,226,492.35	1,226,492.35	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1 (unidad_medida:Equipo, avance:1.0))		Terminado	Validado avances	(obs1 (observación para corrección, trimestre:1.0, usuario:ylanapriegoh, fecha:2023-04-12), obs2 (observación para corrección, trimestre:1.0, usuario:reynapalazarc, fecha:2023-04-11))	(obs1 (observación para corrección, trimestre:1.0, usuario:ylanapriegoh, fecha:2023-04-12), obs2 (observación para corrección, trimestre:1.0, usuario:reynapalazarc, fecha:2023-04-11))
2023	1	TAB220402203431	Adquisición	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Superior y Superior			2,820,012.00	2,801,559.62	(#1. (solo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2820012.0, modificado:2801559.62))	07000533 Adquisición de Equipamiento para Laboratorios y Aulas, del Instituto Tecnológico Superior de la Región Sierra, con clave 27MSU0011B. Francisco Javier Miro (Argentina). Mpio. Teapa, Tabasco. FAM Superior 2022	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000533	S	468		891	0	(meta1 (unidad_medida:Equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	1	(geo1 (municipio:16, localidad:5, direccion:Carretera Estatal Irujo Teapa - Tacotalpa km 4.5, lon:92.911338, lat:17.548306))	09-12-2022	13-01-2023	2,801,559.62	2,801,559.62	2,801,559.62	2,801,559.62	2,801,559.62	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1 (unidad_medida:Equipo, avance:1.0))		Terminado	Validado avances	(obs1 (observación Total Beneficiarios 1359 Total Hombres 891 Total Mujeres 468, trimestre:1.0, usuario:reynapalazarc, fecha:2023-04-11))	Sin observaciones
2023	1	TAB220402203442	Adquisición	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Superior y Superior			1,019,421.56	967,620.25	(#1. (solo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1019421.56, modificado:967620.25))	07000534 Equipamiento para Un Lab. Multifuncional en el Área de la Div. de Energías Renovables del Instituto Tecnológico Superior de la Región Sierra con clave 27MSU0011B. Francisco Javier Miro (Argentina). Mpio. Teapa, Tabasco. FAM Superior 2022	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000534	S	468		891	0	(meta1 (unidad_medida:Equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	1	(geo1 (municipio:16, localidad:5, direccion:Carretera Estatal Irujo Teapa - Tacotalpa km 4.5, lon:92.911338, lat:17.548306))	09-12-2022	13-01-2023	967,620.25	967,620.25	967,620.25	967,620.25	967,620.25	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1 (unidad_medida:Equipo, avance:1.0))		Terminado	Validado avances	(obs1 (observación Total Beneficiarios 1359 Total Hombres 891 Total Mujeres 468, trimestre:1.0, usuario:reynapalazarc, fecha:2023-04-11))	Sin observaciones
2023	1	TAB220402203467	Adquisición	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Superior y Superior			2,867,995.54	2,847,724.37	(#1. (solo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2867995.54, modificado:2847724.37))	07000541 Adquisición de Mobiliario y Equipos para el Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco con clave 27MSU0001 Occidente 3ra sección. Mpio. de Comalcalco, Tabasco. FAM Superior 2022	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000541	S	1,433		2,016	0	(meta1 (unidad_medida:Equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	1	(geo1 (municipio:5, localidad:83, direccion:Carretera Comalcalco-Paraiso Km. 2, lon:93.215829, lat:18.294924))	09-12-2022	13-01-2023	2,847,724.37	2,847,724.37	2,847,724.37	2,847,724.37	2,847,724.37	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1 (unidad_medida:Equipo, avance:1.0))		Terminado	Validado avances	(obs1 (observación Total Beneficiarios 3449 Total Hombres 2016 Total Mujeres 1433, trimestre:1.0, usuario:reynapalazarc, fecha:2023-04-11))	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2023

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORÍA	FI... CICLO DE RECURSO	FI... RAMO	FI... PROGRAMAS PRESUPUESTARIO	FI... CICLO DE RECURSO	FI... RAMO	FI... PROGRAMAS PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACIÓN	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICARIA	MULIERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	AVANCE FINANCIERO					AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FOLIO	OBSERVACIONES		
																																RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVINGADO	EJERCIDO	PAGADO						CONTRATOS	AVANCES FISICOS
2023	1	TAB220402203482	Adquisición	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Superior y Superior				5,403,082.00	5,330,838.18	(R1 [ciclo_recurso:2022_ramo:33_modalidad:1_prog_prea:8_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES Y SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 5403082.00, modificado 5330838.18])	07000559 Equipamiento de Centro de Información para el Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco, con clave 27MSU001V Occidente 3ra. sección, Mpio. de Comalcalco, Tabasco FAM Superior 2022.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Adquisición	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000559	S	1,433	2,016	0	(meta1 [unidad_medida:Equipo_metro meta:1.0 meta_modif: cada 1.0])	1	(geo1 [cve_municipio:5, localidad:83, direccion:Carretera Comalcalco-Paraiso Km 2, lon: 93 215829, lat:18 294924])	09-12-2022	13-01-2023	5,330,838.18	5,330,838.18	5,330,838.18	5,330,838.18	5,330,838.18	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1 [unidad_medida:Equipo_metro, avance:1.0])		Terminado	Validado avances	(obs1 [observación:Total Beneficiarios 3449 Total Hombres 2016 Total Mujeres 1433, trimestre:1.0, usuario:reynapalazari, fecha:2023-04-11])	Sin observaciones
2023	1	TAB220402203486	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Superior y Superior				12,500,000.00	12,499,912.88	(R1 [ciclo_recurso:2022_ramo:33_modalidad:1_prog_prea:8_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES Y SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 12500000.00, modificado 12499912.88])	07000560 Construcción de Andadores en el Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco con clave 27MSU001V Occidente 3ra. Sección, Mpio. de Comalcalco, Tabasco F.A.M Superior 2022.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000560	S	1,433	2,016	0	(meta1 [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0 meta_modif: cada 1.0])	1	(geo1 [cve_municipio:5, localidad:83, direccion:Carretera Comalcalco-Paraiso Km 2, lon: 93 245829, lat:18 294924])	13-10-2022	13-01-2023	12,499,912.88	12,499,912.88	12,499,912.88	12,499,912.88	12,499,912.88	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1 [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0])		Terminado	Validado avances	(obs1 [observación:Total Beneficiarios 3449 Total Hombres 2016 Total Mujeres 1433, trimestre:1.0, usuario:reynapalazari, fecha:2023-04-11])	Sin observaciones
2023	1	TAB220402203513	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Superior y Superior				6,000,000.00	5,999,999.17	(R1 [ciclo_recurso:2022_ramo:33_modalidad:1_prog_prea:8_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES Y SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 6000000.00, modificado 5999999.17])	07000561 Construcción de Andadores Perimetral en el Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco con clave 27MSU001V Occidente 3ra. Sección, Mpio. de Comalcalco, Tabasco F.A.M Superior 2022.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000561	S	1,433	2,016	0	(meta1 [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0 meta_modif: cada 1.0])	1	(geo1 [cve_municipio:5, localidad:83, direccion:Carretera Comalcalco-Paraiso Km 2, lon: 93 215829, lat:18 294924])	27-10-2022	13-01-2023	5,999,999.17	5,999,999.17	5,999,999.17	5,999,999.17	5,999,999.17	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1 [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0])		Terminado	Validado avances	(obs1 [observación:Total Beneficiarios 3449 Total Hombres 2016 Total Mujeres 1433, trimestre:1.0, usuario:reynapalazari, fecha:2023-04-11])	Sin observaciones
2023	1	TAB220402203535	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Superior y Superior				3,515,712.00	3,481,167.46	(R1 [ciclo_recurso:2022_ramo:33_modalidad:1_prog_prea:8_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES Y SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 3515712.00, modificado 3481167.46])	07000562 Mantenimiento y Rehabilitación General de la Infraestructura existente en el Campus Universitario Etapa 3, de la Universidad Popular de la Chontalpa con clave 27MSU0025E Paso y Playa, Mpio. Cárdenas, Tabasco FAM Superior 2022.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000562	S	1,965	2,084	0	(meta1 [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0 meta_modif: cada 1.0])	1	(geo1 [cve_municipio:2, localidad:145, direccion:Prolongación Cuadalupe Victoria, lon: 93 3769, lat:17 9894])	14-10-2022	13-01-2023	3,481,167.46	3,481,167.46	3,481,167.46	3,481,167.46	3,481,167.46	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1 [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0])		Terminado	Validado avances	(obs1 [observación:Total Beneficiarios 4209 Total Hombres 2084 Total Mujeres 1965, trimestre:1.0, usuario:reynapalazari, fecha:2023-04-11])	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2023

CICLO TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	PROYECTO DE INVERSIÓN	AÑO DE EJERCICIO	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE DEL SUBPROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE DEL PROYECTO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICARIA	MULIERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENIMADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCE FINANCIERO		AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
																																				AVANCES FISICOS	CARRERA FOTOS					ESTATUS	FLUJO
2023	1	TAB220402203546	Proyecto de inversión	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Superior y Superior	07000563 Construcción de Cancha Techada de Usos Múltiples del Instituto Tecnológico Superior de la Región Sierra con clave 27MSU0011B Francisco Javier Mina S. SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 21000000 modificado 2076993.69	2,100,000.00	2,076,993.69	07000563	Construcción de Cancha Techada de Usos Múltiples del Instituto Tecnológico Superior de la Región Sierra con clave 27MSU0011B Francisco Javier Mina S. SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 21000000 modificado 2076993.69	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000563	S	468	Tabasco	691	0	[meta1: Unidad, medida Metros Cuadrados, meta 1.0, meta_modificada:1.0]	1	[geo1: (cve_municipio:16, localidad:5, direccion:Carretera Estata Tramo Teapa - Tacotalpa km 4.5, lon: -92.911398, lat:17.546308)]	13-10-2022	13-01-2023	2,076,993.69	2,076,993.69	2,076,993.69	2,076,993.69	2,076,993.69	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: Unidad, medida Metros Cuadrados, avance:1.0]	Terminado	Validado avances	[obs1: observación Total Beneficiarios 1399 Total Hombres 851 Total Mujeres 468, trimestre:1.0, usuario:reynapalazarc, fecha:2023-04-11]	Sin observaciones	
2023	1	TAB220402203559	Proyecto de inversión	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Superior y Superior	07000564 Adecuación de Estructura Médica en Edificio F de la División de Ingeniería Agrónoma del Instituto Tecnológico Superior de la Región Sierra con clave 27MSU0011B Francisco Javier Mina S. SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 15000000 modificado 1487852.06	1,500,000.00	1,487,852.06	07000564	Adecuación de Estructura Médica en Edificio F de la División de Ingeniería Agrónoma del Instituto Tecnológico Superior de la Región Sierra con clave 27MSU0011B Francisco Javier Mina S. SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 15000000 modificado 1487852.06	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000564	S	468	Tabasco	691	0	[meta1: Unidad, medida Metros Cuadrados, meta 1.0, meta_modificada:1.0]	1	[geo1: (cve_municipio:16, localidad:5, direccion:Carretera Estata Tramo Teapa - Tacotalpa km 4.5, lon: -92.911398, lat:17.546308)]	13-10-2022	13-01-2023	1,487,852.06	1,487,852.06	1,487,852.06	1,487,852.06	1,487,852.06	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: Unidad, medida Metros Cuadrados, avance:1.0]	Terminado	Validado avances	[obs1: observación Total Beneficiarios 1359 Total Hombres 891 Total Mujeres 466, trimestre:1.0, usuario:reynapalazarc, fecha:2023-04-11]	Sin observaciones	
2023	1	TAB220402203619	Adquisición	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Superior y Superior	07000566 Adquisición de Equipamiento Especializado para Laboratorios y Talleres para el Instituto Tecnológico de Villahermosa con clave 27MSU0180X Villahermosa, Mpio Centro, Tabasco, FAM Superior 2022	20,517,422.37	20,506,874.18	07000566	Adquisición de Equipamiento Especializado para Laboratorios y Talleres para el Instituto Tecnológico de Villahermosa con clave 27MSU0180X Villahermosa, Mpio Centro, Tabasco, FAM Superior 2022	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000566	S	1,613	Tabasco	3,311	0	[meta1: Unidad, medida Equipamiento, meta 1.0, meta_modificada:1.0]	1	[geo1: (cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Carretera Hama, lon: -92.9194, lat:17.9878)]	09-12-2022	13-01-2023	20,506,874.18	20,506,874.18	20,506,874.18	20,506,874.18	20,506,874.18	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: Unidad, medida Equipamiento, avance:1.0]	Terminado	Validado avances	[obs1: observación Total Beneficiarios 4924 Total Hombres 3311 Total Mujeres 1513, trimestre:1.0, usuario:reynapalazarc, fecha:2023-04-11]	Sin observaciones	
2023	1	TAB220402203637	Proyecto de inversión	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Superior y Superior	07000567 Mantenimiento de Bordes Perimetral con Barda y Acceso en la División Académica Multidisciplinaria de los Ríos, de la LUAT, con clave 27MSU00099W Tenesique de Pino Suarez Mpio Tenesique, Tabasco FAM Superior 2022	4,357,689.00	4,357,536.23	07000567	Mantenimiento de Bordes Perimetral con Barda y Acceso en la División Académica Multidisciplinaria de los Ríos, de la LUAT, con clave 27MSU00099W Tenesique de Pino Suarez Mpio Tenesique, Tabasco FAM Superior 2022	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000567	S	497	Tabasco	331	0	[meta1: Unidad, medida Metros Cuadrados, meta 1.0, meta_modificada:1.0]	1	[geo1: (cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Carretera Tenesique de Pino Suarez, lon: -91.4259, lat:17.4775)]	13-10-2022	13-01-2023	4,357,536.23	4,357,536.23	4,357,536.23	4,357,536.23	4,357,536.23	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: Unidad, medida Metros Cuadrados, avance:1.0]	Terminado	Validado avances	[obs1: observación Total Beneficiarios 828 Total Hombres 331 Total Mujeres 497, trimestre:1.0, usuario:reynapalazarc, fecha:2023-04-11]	Sin observaciones	
2023	1	TAB220402203696	Proyecto de inversión	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Superior y Superior	07000568 Conclusión de Borda Frontal que Incluye Fojera para el Fortalecimiento de la Seguridad e Imagen Institucional de la Universidad Popular de la Chimalapa, con clave 27MSU0026E Paso y Playa, Mpio. Cárdenas, Tabasco FAM Superior 2022.	4,000,000.00	3,940,566.96	07000568	Conclusión de Borda Frontal que Incluye Fojera para el Fortalecimiento de la Seguridad e Imagen Institucional de la Universidad Popular de la Chimalapa, con clave 27MSU0026E Paso y Playa, Mpio. Cárdenas, Tabasco FAM Superior 2022.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000568	S	1,965	Tabasco	2,084	0	[meta1: Unidad, medida Metros Cuadrados, meta 1.0, meta_modificada:1.0]	1	[geo1: (cve_municipio:2, localidad:62, direccion:Prolongación Cuadruple Victoria, lon: -93.3769, lat:17.9894)]	13-10-2022	13-01-2023	3,940,566.96	3,940,566.96	3,940,566.96	3,940,566.96	3,940,566.96	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: Unidad, medida Metros Cuadrados, avance:1.0]	Terminado	Validado avances	[obs1: observación Total Beneficiarios 4069 Total Hombres 2084 Total Mujeres 1985, trimestre:1.0, usuario:reynapalazarc, fecha:2023-04-11]	Sin observaciones	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2023

FAM SUPERIOR
AL CORTE DE 31 DE MARZO DE 2023

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	FH_CICLO_DE_RECURSO	FM_RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	FE_CICLO_DE_RECURSO	FE_RAMO	FE_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICARIA	MULIERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	AVANCE FINANCIERO					AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES			
																																REGALADO	CONFORMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO					CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS
2023	1	TAB220402203590	Adquisición	2022	33-	1008-FAM Infraestructura Educativa para Entidades Federativas y Municipios	2022			5,014,545.00	4,972,452.00	(FI_Ciclo_recurso_2022_ramo_33_modalidad_1_prog_pres_8_tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), con clave 27MSU0034M Suñeros de Cro.Mpio de Tenosique, Tabasco FAM Superior 2022 modificado 4972452.00)	07000569 Adquisición de Equipamiento Especializado para aulas, laboratorios, talleres y biblioteca en la Universidad Politécnica Mesoamericana, con clave 27MSU0034M Suñeros de Cro.Mpio de Tenosique, Tabasco FAM Superior 2022	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000569	S	240		255	0	(meta1:unidad_me dida Equipa miento, meta 1.0, meta_modifi cada:1.0)	1	(geo1: [ve_munici pio:17, localidad:83, direccion:Car rera Tenosique-Ei Caba km 43.5, lon 91.081, lat:17.2788])	09-12-2022	13-01-2023	4,972,452.00	4,972,452.00	4,972,452.00	4,972,452.00	4,972,452.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_me dida Equipa miento, avance:1.0])		Terminado	Validado avances	(obs1: [observación Total Beneficiarios: 495 Total Hombres: 255 Total Mujeres: 240, Trimestre 1.0, usuario:reynapal azarc, fecha:2023-04-11])	Sin observaciones
2023	1	TAB220402203724	Proyecto de inversión	2022	33-	1008-FAM Infraestructura Educativa para Entidades Federativas y Municipios	2022			2,720,000.00	2,691,984.07	(FI_Ciclo_recurso_2022_ramo_33_modalidad_1_prog_pres_8_tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), con clave 27MSU0034M Suñeros de Cro.Mpio de Tenosique, Tabasco FAM Superior 2022 modificado 2691984.07)	07000571 Mantenimiento de la Red Eléctrica en la División Académica de Ciencias y Tecnologías de la Información de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, con clave 27USU1970Y Cunduac Milpa Caudación, Tabasco FAM Superior 2022	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000571	S	192		589	0	(meta1: [unidad_me dida Metros Cuadrados, meta 1.0, meta_modifi cada:1.0])	1	(geo1: [ve_munici pio:6, localidad:1, direccion:Cal le Prolongación Planificatio, lon - 93.168703, lat:18.078359])	14-10-2022	13-01-2023	2,691,984.07	2,691,984.07	2,691,984.07	2,691,984.07	2,691,984.07	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_me dida Metros Cuadrados, avance:1.0])		Terminado	Validado avances	(obs1: [observación Total Beneficiarios: 781 Total Hombres: 589 Total Mujeres: 192, Trimestre 1.0, usuario:reynapal azarc, fecha:2023-04-11])	Sin observaciones
2023	1	TAB220402203738	Proyecto de inversión	2022	33-	1008-FAM Infraestructura Educativa para Entidades Federativas y Municipios	2022			5,447,111.00	5,147,302.72	(FI_Ciclo_recurso_2022_ramo_33_modalidad_1_prog_pres_8_tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), con clave 27USU1970Y Cunduac Milpa Caudación, Tabasco FAM Superior 2022 modificado 5147302.72)	07000572 Mantenimiento de la entrada principal y saneamiento de la División Académica de Ciencias Biológicas de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, con clave 27USU0006Z Villahermosa Mpio Centro, Tabasco FAM Superior 2022	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000572	S	684		709	0	(meta1: [unidad_me dida Metros Cuadrados, meta 1.0, meta_modifi cada:1.0])	1	(geo1: [ve_munici pio:4, localidad:1, direccion:Car rera Villahermosa - Cárdenas km 1, lon - 92.9194, lat:17.9878])	13-10-2022	13-01-2023	5,147,302.72	5,147,302.72	5,147,302.72	5,147,302.72	5,147,302.72	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_me dida Metros Cuadrados, avance:1.0])		Terminado	Validado avances	(obs1: [observación Total Beneficiarios: 1393 Total Hombres: 709 Total Mujeres: 684, Trimestre 1.0, usuario:reynapal azarc, fecha:2023-04-11])	Sin observaciones
2023	1	TAB220402203793	Proyecto de inversión	2022	33-	1008-FAM Infraestructura Educativa para Entidades Federativas y Municipios	2022			4,781,446.00	4,702,253.72	(FI_Ciclo_recurso_2022_ramo_33_modalidad_1_prog_pres_8_tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), con clave 27USU1966L Villahermosa Mpio Centro, Tabasco FAM Superior 2022 modificado 4702253.72)	07000573 Terminación del Edificio de Progrado de la División Académica de Ciencias de la Salud de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, con clave 27USU1966L Villahermosa Mpio Centro, Tabasco FAM Superior 2022	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000573	S	3,974		1,748	0	(meta1: [unidad_me dida Metros Cuadrados, meta 1.0, meta_modifi cada:1.0])	1	(geo1: [ve_munici pio:4, localidad:1, direccion:Av Gregorio Méndez, lon 92.9194, lat:17.9878])	17-10-2022	13-01-2023	4,702,253.72	4,702,253.72	4,702,253.72	4,702,253.72	4,702,253.72	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_me dida Metros Cuadrados, avance:1.0])		Terminado	Validado avances	(obs1: [observación Total Beneficiarios: 5722 Total Hombres: 1748 Total Mujeres: 3974, trimestre:1.0, usuario:reynapal azarc, fecha:2023-04-11])	Sin observaciones
2023	1	TAB220402204222	Proyecto de inversión	2022	33-	1008-FAM Infraestructura Educativa para Entidades Federativas y Municipios	2022			6,251,180.00	6,206,026.53	(FI_Ciclo_recurso_2022_ramo_33_modalidad_1_prog_pres_8_tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), con clave 27MSU001V Occidente 3ra. sección, Mpio de Comalcalco, Tabasco, FAM Superior 2022 modificado 6206026.53)	07000574 Planta de Tratamiento de Aguas Negras en el Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco, con clave 27MSU001V Occidente 3ra. sección, Mpio de Comalcalco, Tabasco, FAM Superior 2022	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000574	S	1,433		2,016	0	(meta1: [unidad_me dida Metros Cuadrados, meta 1.0, meta_modifi cada:1.0])	1	(geo1: [ve_munici pio:5, localidad:83, direccion:Car rera Comalcalco-Paraiso Km 2, lon - 93.215823, lat:18.284924])	14-10-2022	13-01-2023	6,206,026.53	6,206,026.53	6,206,026.53	6,206,026.53	6,206,026.53	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_me dida Metros Cuadrados, avance:1.0])		Terminado	Validado avances	(obs1: [observación Total Beneficiarios: 3449 Total Hombres: 2016 Total Mujeres: 1433, trimestre 1.0, usuario:reynapal azarc, fecha:2023-04-11])	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2023

FAM SUPERIOR
AL CORTE DE 31 DE MARZO DE 2023

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	RF_CICLO DE RECURSO	RF_RAMO	RF_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	RF_CICLO DE RECURSO	RF_RAMO	RF_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUEBRES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	AVANCE_FINANCIERO					AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES			
																																RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO					CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS
2023	1	TAB220402204232	Adquisición	2022	33-	1008-FAM	Infraestructura Educativa para Entidades Federativas y Municipios	Medio Superior y Superior		256,810.06	255,751.00	07000580 Mobiliario y Equipamiento de la Biblioteca y Laboratorio de Usos Múltiples, del Instituto Tecnológico de Humanguillo con clave 27MSU0056Y-Humanguillo Mpio Humanguillo, Tabasco FAM Superior 2022.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad		Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000580	S		108	137	0	{meta1 (unidad_medicada Equipamiento, meta 1.0, meta_modif cada 1.0)}	1	{geo1 (eve_municipio 8, localidad 1, direccion Pro longacion Hidalgo Via Pooleuco, km- 83.3908, lat 17.83352)}	09-12-2022	13-01-2023	255,751.00	255,751.00	256,761.00	255,751.00	255,751.00	0	0	{meta1 (unidad_medicada Equipamiento, avance 1.0)}	Terminado	Validado avances	{obs1 (observación Total Beneficiarios: 245 Total Hombres 137 Total Mujeres 108, trimestre: 1.0, usuario reynapal azara, fecha: 2023-04-11)}	Sin observaciones
2023	1	TAB220202094016	Proyecto de inversión	2022	33-	1008-FAM	Infraestructura Educativa para Entidades Federativas y Municipios	Medio Superior y Superior		1,527,685.40	1,473,839.62	07000456 Mantenimiento General de los Edificios B, C, D, Bodega, Lab. de Ingeniería Industrial y Bodega frontal en el Instituto Tecnológico Superior de los Ríos, con clave 27MSU0023G, Cd. de Balancán Mpio. de Balancán, Tabasco, FAM Superior 2022.	27	Tabasco	1	Balancán		Programa de Inversión de Mantenimiento	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000456	N		0	0	4,049	{meta1 (unidad_medicada Metros Cuadrados, meta 5.0, meta_modif cada 6.0)}	1	{geo1 (eve_municipio 1, localidad 1, direccion Pro longacion Licenciado Carlos Alberto Madrazo, km- 11.5338, lat 17.8004)}	12-07-2022	08-11-2022	1,473,839.62	1,473,839.62	1,473,839.62	1,473,839.62	1,473,839.62	0	0	{meta1 (unidad_medicada Metros Cuadrados, avance 6.0)}	Terminado	Validado avances	{obs1 (observación Total Beneficiarios: 2168 Total Hombres 1468 Total Mujeres 722, trimestre: 1.0, usuario reynapal azara, fecha: 2023-04-11)}	Sin observaciones

alm
DRA. EGLA CORNELIO LANDERO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
9
4

Enrique Flores
M.A.P. ENRIQUE EDMUNDO FLORES PÉREZ
DIRECTOR GENERAL DEL I.T.I.F.E.