

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
MÓDULO: DESTINO DEL GASTO  
ENTIDAD: TABASCO  
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2023

FAM BÁSICO  
AL CORTE DE 30 DE JUNIO DE 2023

DETALLE_PROYECTO																				AVANCE_FINANCIERO					AVANCE FISICO	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO_RECURSO	TIPO_PROYECTO	TIPO_PROGRAMA	MONTO_GLOBAL_APR	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	EVENTOS_FINANCIEROS	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIAL	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CARPETA	OBSERVACIONES_REVISION
2023	2	TAB230202233132	Proyecto de inversión	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica		1,137,277.17	1,137,277.17	{f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1137277.17, modificado:1137277.17}}	07000633	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000633	S	137	186	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:135, direccion:Carretera Calle 6n, Col. Le Unión, Cd. PEMEX, lon:-92.4978, lat:17.8494}}	15-05-2023	11-07-2023	1,111,228.31	1,111,228.31	419,916.37	419,916.37	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.4}}		En Ejecución	Validación / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	2	TAB230202233140	Proyecto de inversión	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica		2,870,688.27	2,870,688.27	{f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2870688.27, modificado:2870688.27}}	07000634	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000634	S	137	186	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:135, direccion:Carretera Calle 6n, Col. Le Unión, Cd. PEMEX, lon:-92.4978, lat:17.8494}}	19-05-2023	11-07-2023	2,770,103.99	2,770,103.99	1,284,103.94	1,284,103.94	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.25}}		En Ejecución	Validación / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	2	TAB230202233153	Proyecto de inversión	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica		1,512,680.28	1,512,680.28	{f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1512680.28, modificado:1512680.28}}	07000635	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000635	S	39	26	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:51, direccion:Carretera Calle Ejido Barrancas y Guanal, lon:-92.8177, lat:18.0369}}	15-05-2023	11-07-2023	1,481,878.66	1,481,878.66	652,091.38	652,091.38	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.69}}		En Ejecución	Validación / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	2	TAB230202233203	Proyecto de inversión	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica		3,092,773.27	3,092,773.27	{f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3092773.27, modificado:3092773.27}}	07000636	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000636	S	48	50	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Carretera Calle Francisco Javier Mina s/h, lon:-91.5338, lat:17.6004}}	18-05-2023	11-07-2023	3,061,831.48	3,061,831.48	1,535,288.23	1,535,288.23	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.84}}		En Ejecución	Validación / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	2	TAB230202233209	Proyecto de inversión	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica		1,380,375.24	1,380,375.24	{f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1380375.24, modificado:1380375.24}}	07000637	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000637	S	48	50	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Carretera Calle Francisco Javier Mina s/h, lon:-91.5338, lat:17.6004}}	25-05-2023	11-07-2023	1,322,636.74	1,322,636.74	396,791.02	396,791.02	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.5}}		En Ejecución	Validación / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
MODULO: DESTINO DEL GASTO  
ENTIDAD: TABASCO  
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2023

FAM BÁSICO  
AL CORTE DE 30 DE JUNIO DE 2023

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO_CICLO_DE_RECORSO	Ramo	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO_CICLO_DE_RECORSO	Ramo	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APR	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIAL	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	AVANCE_FINANCIERO					CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISOR
																																RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO								
2023	2	TAB230202233226	Proyecto de inversión	2023	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			424,619.17	424,619.17	{#1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:424619.17, modificado:424619.17}}	07000638	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000638	S	11	14	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:67, direccion:Cal le Ranchería el Chinalán, lon:-92.1511, lat:18.0378}}	18-05-2023	11-07-2023	420,203.74	420,203.74	244,544.57	244,544.57	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 2.0}}	En Ejecución	Validación / Registrado	Sin observaciones	Sin observaciones		
2023	2	TAB230202233231	Proyecto de inversión	2023	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			770,727.18	770,727.18	{#1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:770727.18, modificado:770727.18}}	07000639	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000639	S	11	14	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:67, direccion:Cal le Ranchería el Chinalán, lon:-92.1511, lat:18.0378}}	18-05-2023	11-07-2023	756,950.07	756,950.07	298,560.27	298,560.27	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 1.8}}	En Ejecución	Validación / Registrado	Sin observaciones	Sin observaciones		
2023	2	TAB230202233237	Proyecto de inversión	2023	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			2,260,020.95	2,260,020.95	{#1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2260020.95, modificado:2260020.95}}	07000640	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000640	S	53	53	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:129, direccion:Cal le Gabriela Mistral s/n, lon:-92.857256, lat:18.105532}}	19-05-2023	11-07-2023	2,237,699.72	2,237,699.72	874,595.23	874,595.23	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 3.05}}	En Ejecución	Validación / Registrado	Sin observaciones	Sin observaciones		
2023	2	TAB230202233241	Proyecto de inversión	2023	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			900,623.57	900,623.57	{#1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900623.57, modificado:900623.57}}	07000641	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000641	S	53	53	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:129, direccion:Cal le Gabriela Mistral s/n, lon:-92.857256, lat:18.105532}}	18-05-2023	11-07-2023	882,195.81	882,195.81	603,036.02	603,036.02	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 1.8}}	En Ejecución	Validación / Registrado	Sin observaciones	Sin observaciones		

Handwritten signature or initials in blue ink.

Handwritten signature or initials in blue ink.

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
MODULO: DESTINO DEL GASTO  
ENTIDAD: TABASCO  
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2023

FAM BÁSICO  
AL CORTE DE 30 DE JUNIO DE 2023

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO_CICLO DE RECURSO	TIPO_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APPR OBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIAL	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	AVANCE FINANCIERO						ESTADIOS FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISOR
																												RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS						
2023	2	TAB230202233251	Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1,639,678.07	1,639,678.07	{f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1639678.07, modificado:1639678.07}}	07000642 Construcción de 3 Aulas Didácticas y Obra Exterior en la Escuela Primaria Ignacio Manuel Altamirano, con clave 27DPR1524P. José María Morelos y Pavón, Mpio. de Centla, Tabasco. FAM Básico 2023	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000642	S	31	31	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:43, direccion:Cal le s/n Rancheria José María Morelos y Pavón, lon:-92.845, lat:18.4165}}	18-05-2023	11-07-2023	1,599,007.27	1,599,007.27	742,536.39	742,536.39	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 2.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado	Sin observaciones	Sin observaciones	
2023	2	TAB230202233264	Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1,007,719.53	1,007,719.53	{f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1007719.53, modificado:1007719.53}}	07000643 Mantenimiento en los Edificios B y F en la Escuela Primaria Ignacio Manuel Altamirano, con clave 27DPR1524P. José María Morelos y Pavón, Mpio. de Centla, Tabasco. FAM Básico 2023	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000643	S	31	31	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:43, direccion:Cal le s/n Rancheria Jose Maria Morelos y Pavon, lon:-92.845, lat:18.4165}}	25-05-2023	11-07-2023	987,688.16	987,688.16	370,152.37	370,152.37	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 1.9}}	En Ejecución	Validado / Registrado	Sin observaciones	Sin observaciones	
2023	2	TAB230202233270	Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	6,088,476.35	6,088,476.35	{f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6088476.35, modificado:6088476.35}}	07000644 Mantenimiento en los Edificios A, B, C, D y Obra Complementaria en la Escuela Secundaria Técnica No. 30 con Clave 27DST0030J. Luis Gil Pérez, Mpio. de Centro, Tabasco. FAM Básico 2023.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000644	S	257	218	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:123, direccion:Cal le Benito Juarez s/n Villa Luis Gil Perez, lon:-93.05955, lat:17.870341}}	19-05-2023	11-07-2023	6,029,088.27	6,029,088.27	2,513,159.13	2,513,159.13	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 1.1}}	En Ejecución	Validado / Registrado	Sin observaciones	Sin observaciones	
2023	2	TAB230202233286	Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1,828,959.53	1,828,959.53	{f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1828959.53, modificado:1828959.53}}	07000645 Construcción de 1 Aula Didáctica, Servicio Sanitario y Obra Exterior en la Telesecundaria José Santiago Martínez Ramón, con Clave 27ETV0151H. Boca de Chilapa, Mpio. de Centla, Tabasco. FAM Básico 2023	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000645	S	79	83	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:5, direccion:Ca rretera Libre Tramo Buena Vista los Idolos, lon:-92.66764, lat:18.23661}}	15-05-2023	11-07-2023	1,818,302.51	1,818,302.51	805,481.78	805,481.78	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 1.23}}	En Ejecución	Validado / Registrado	Sin observaciones	Sin observaciones	
2023	2	TAB230202233293	Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2,888,488.14	2,888,488.14	{f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2888488.14, modificado:2888488.14}}	07000646 Mantenimiento en los Edificios A, B, C, D, E y Obra Complementaria en la Telesecundaria José Santiago Martínez Ramón, con Clave 27ETV0151H. Boca de Chilapa, Mpio. de Centla, Tabasco. FAM Básico 2023.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000646	S	79	83	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:5, direccion:Ca rretera Municipal libre Tramo Buena Vista Los Idolos, lon:-92.66764, lat:18.23661}}	19-05-2023	11-07-2023	2,786,752.89	2,786,752.89	1,185,396.42	1,185,396.42	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 3.42}}	En Ejecución	Validado / Registrado	Sin observaciones	Sin observaciones	

94

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
MODULO: DESTINO DEL GASTO  
ENTIDAD: TABASCO  
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2023

FAM BÁSICO  
AL CORTE DE 30 DE JUNIO DE 2023

DETALLE_PROYECTO																	AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES														
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO_CICLO_DE_RECURSO	TIPO_RAMO	TIPO_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO_CICLO_DE_RECURSO	TIPO_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIAL	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISOR
2023	2	TAB230202233320	Proyecto de inversión	2023	33-	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			8,944,137.80	8,944,137.80	{f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8944137.8, modificado:8944137.8}}	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000651	S	217	200	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.0, meta_modificada:12.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion: Calle Prolongación Vicente Guerrero s/n, lon: -93.390538, lat:17.83655}}	16-06-2023	11-07-2023	8,893,492.23	8,893,492.23	2,668,047.67	2,668,047.67	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 0.24}}		En Ejecución	Valido / Registrado	Sin observaciones	Sin observaciones	
2023	2	TAB230202233326	Proyecto de inversión	2023	33-	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			15,040,561.47	15,040,561.47	{f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15040561.47, modificado:15040561.47}}	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000652	S	169	167	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17.0, meta_modificada:17.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion: Calle Benito Juárez García # 514, lon: -92.591014, lat:17.761175}}	19-06-2023	11-07-2023	14,587,467.42	14,587,467.42	4,376,240.23	4,376,240.23	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 1.02}}		En Ejecución	Valido / Registrado	Sin observaciones	Sin observaciones	
2023	2	TAB230202233334	Proyecto de inversión	2023	33-	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			3,118,061.31	3,118,061.31	{f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3118061.31, modificado:3118061.31}}	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000653	S	186	194	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion: Calle Guayacana s/n, Col. el Torito, lon: -93.3908, lat:17.8352}}	16-06-2023	11-07-2023	2,930,327.12	2,930,327.12	879,098.14	879,098.14	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 2.0}}		En Ejecución	Valido / Registrado	Sin observaciones	Sin observaciones	
2023	2	TAB230202233387	Proyecto de inversión	2023	33-	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			3,706,864.68	3,706,864.68	{f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3706864.68, modificado:3706864.68}}	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000654	S	129	186	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:36, direccion: Calle Francisco I. Madero S/N, lon: -92.959244, lat:18.401778}}	16-06-2023	11-07-2023	3,684,170.39	3,684,170.39	1,105,251.12	1,105,251.12	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 2.25}}		En Ejecución	Valido / Registrado	Sin observaciones	Sin observaciones	

24



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
MODULO: DESTINO DEL GASTO  
ENTIDAD: TABASCO  
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2023

FAM BÁSICO  
AL CORTE DE 30 DE JUNIO DE 2023

DETALLE_PROYECTO																				AVANCE_FINANCERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES													
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO_CICLO_DE_RECURSO	TIPO_PROGRAMA	TIPO_PROGRAMA_PRESUPUESTARIO	TIPO_PROGRAMA_PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APR	MONTO_GLOBAL_APR_OBADO	MONTO_GLOBAL_JICADO	MONTO_GLOBAL_JICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIAL	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEBERGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CA	OBSERVACIONES_REVISION
2023	2	TAB230202233499	Proyecto de inversión	2023	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	5,628,103.79	5,628,103.79	5,628,103.79	5,628,103.79	{#1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5628103.79, modificado:5628103.79}}	07000655	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Educación	Sin Identificar	Secretaría de Educación	07000655	S	359	322	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:185, direccion:Po b, Miguel Hidalgo 2da. Sección El Edén, ton-93.3424, lat:18.0912}}	16-06-2023	11-07-2023	5,487,473.41	5,487,473.41	1,646,242.02	1,646,242.02	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 0.5}}	En Ejecución	Validación / Registro avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2023	2	TAB230202233509	Proyecto de inversión	2023	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	4,214,376.87	4,214,376.87	4,214,376.87	4,214,376.87	{#1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4214376.87, modificado:4214376.87}}	07000656	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	Secretaría de Educación	07000656	S	229	190	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7.0, meta_modificada:7.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Cal le Mariche # 7, ton-91.770918, lat:17.78966}}	16-06-2023	11-07-2023	4,188,799.34	4,188,799.34	1,256,639.80	1,256,639.80	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 0.84}}	En Ejecución	Validación / Registro avances	Sin observaciones	{obs1: {observación: verificar, trimestre:2.0, usuario:yulianapriego he, fecha:2023-07-12}, obs2: {observación: verificar, trimestre:2.0, usuario:yulianapriego he, fecha:2023-07-12}, obs3: {observación: verificar, trimestre:2.0, usuario:yulianapriego he, fecha:2023-07-12}, obs4: {observación: verificar, trimestre:2.0, usuario:yulianapriego he, fecha:2023-07-12}}	

*de h/s*  
DRA. EUGLIA CORNELIO LANDERO  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN  
*4*

*[Signature]*  
M.A.P. ENRIQUE EDMUNDO FLORES PÉREZ  
DIRECTOR GENERAL DEL I.T.I.F.E.

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
MODULO: DESTINO DEL GASTO  
ENTIDAD: TABASCO  
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2023

FAM MEDIA SUPERIOR  
AL CORTE DE 30 DE JUNIO DE 2023

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	F1_CICLO DE RECURSO	F1_RANK	F1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F2_CICLO DE RECURSO	F2_RANK	F2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_SOLICITADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MULIERES	HOMENES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	AVANCE_FINANCIERO							AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	FLUJO	OBSERVACIONES
																																RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEBENSADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISOR		
2023	2	TAB23020233552	Proyecto de inversión	2023	33-	1008-FAM Infraestructuras para Educación Media Superior y Municipios				1,566,807.15	1,566,807.15	{F1: {ciclo_recurso: 2023, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 8, tipo_recurso: F} EDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1566807.15, modificado: 1566807.15}}	07000665	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000665	S	364	362	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 3.0, meta_modificada: 3.0}}	1	{geo1: {eve_municipio: 2, localidad: 185, direccion: Población Miguel 2da. Sección (El Edén), lon: -93.3424, lat: 18.0912}}	12-06-2023	11-07-2023	1,511,219.95	1,511,219.95	453,365.99	453,365.99	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 0.9}}		En Ejecución	Validación / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2023	2	TAB23020233554	Proyecto de inversión	2023	33-	1008-FAM Infraestructuras para Educación Media Superior y Municipios				1,484,496.88	1,484,496.88	{F1: {ciclo_recurso: 2023, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 8, tipo_recurso: F} EDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1484496.88, modificado: 1484496.88}}	07000666	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000666	S	1,111	1,065	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 3.0, meta_modificada: 3.0}}	1	{geo1: {eve_municipio: 6, localidad: 1, direccion: Av. Zaragoza s/n, lon: -93.1743, lat: 18.0654}}	12-06-2023	11-07-2023	1,431,685.93	1,431,685.93	429,505.78	429,505.78	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 0.75}}		En Ejecución	Validación / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2023	2	TAB23020233559	Proyecto de inversión	2023	33-	1008-FAM Infraestructuras para Educación Media Superior y Municipios				948,695.97	948,695.97	{F1: {ciclo_recurso: 2023, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 8, tipo_recurso: F} EDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 948695.97, modificado: 948695.97}}	07000667	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000667	S	271	201	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 2.0, meta_modificada: 2.0}}	1	{geo1: {eve_municipio: 13, localidad: 34, direccion: Calle Estable Libre el Tigre, lon: -92.938136, lat: 18.108307}}	12-06-2023	12-07-2023	932,832.72	932,832.72	279,849.82	279,849.82	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 0.3}}		En Ejecución	Validación / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
MÓDULO: DESTINO DEL GASTO  
ENTIDAD: TABASCO  
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2023

FAM MEDIA SUPERIOR  
AL CORTE DE 30 DE JUNIO DE 2023

DETALLE_PROYECTO																				AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES														
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO_CICLO_DE_RECORSO	TIPO_RAMO	TIPO_PROGRAMA PRES/PUESTARIO	TIPO_CICLO_DE_RECORSO	TIPO_RAMO	TIPO_PROGRAMA PRES/PUESTARIO	MONTO_GLOBAL_A_PROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICARIA	MULIERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIA	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISOR
2023	2	TAB230202233561	Proyecto de inversión	2023	33-	1008-FAM Infraestructura para Educación Media Superior				750,000.00	750,000.00	{f1:(ciclo_recurso:2023,ramo:33,modalidad:1,prog_pres:8,tipoprograma:1008,FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0)}	07000668	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000668	S	182	216	0	{meta1:(unidad_medida:Metros Cuadrados,meta:3.0,meta_modificada:3.0)}	1	{geot:(ve_municipio:7,localidad:1,direccion:Av. Chiapas Calle Lío. José María Pino Suárez # 260, lat: 91.770649, lat:17.742206)}	12-06-2023	11-07-2023	743,048.25	743,048.25	222,914.48	222,914.48	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1:(unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.7)}		En Ejecución	Valido / Registrado avances	Sin observaciones	{obs1:(observacion:verificar, trimestre:2.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2023-07-12), obs2:(observacion:verificar, trimestre:2.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2023-07-12), obs3:(observacion:verificar, trimestre:2.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2023-07-12), obs4:(observacion:verificar, trimestre:2.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2023-07-12)}

  
DRA. ESMERALDA LANDERO  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

  
M.A.P. ENRIQUE EDMUNDO FLORES PÉREZ  
DIRECTOR GENERAL DEL I.T.I.F.E.