

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
MODULO: DESTINO DE GASTO  
ENTIDAD: TABASCO  
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2025

FAM BÁSICO  
AL CORTE DE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CICLO TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO_CICLO DE RECURSO	TIPO RAMO	TIPO_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_RECTORIA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MULIERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	AVANCE FINANCIERO					AVANCE FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
																													RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EMERGIDO	PAGADO					CONTRATOS	AVANCE FISICOS
2025 3	TAB25020 2545318	Proyecto de inversión	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			14,118,798.93	14,118,798.93	(R) (ciclo_recurso 2025, ramo 33, modalidad I, prog_pres 7, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 1.411879893E7, modificado 1.411879893E7)	07000980	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000980	8	249	224	0	(meta1 (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta 4.0, meta_modif cada 4.0))	1	(geo1 (cve_municipio: 05, localidad 1, direccion: Calle José María Morales y Pavón #1118, Centro Comalcalco, lon -93.22021008, lat: 18.255214))	20-02-2025	09-06-2025	14,118,798.93	14,118,798.93	14,048,057.73	14,048,057.73	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1 (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance 4.0))	En Ejecución	Validad o avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2025 3	TAB25020 2545446	Proyecto de inversión	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			14,423,599.48	14,423,599.48	(R) (ciclo_recurso 2025, ramo 33, modalidad I, prog_pres 7, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 1.442359948E7, modificado 1.442359948E7)	07000981	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000981	8	224	249	0	(meta1 (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta 1.0, meta_modif cada 1.0))	1	(geo1 (cve_municipio: 05, localidad 1, direccion: Calle José María Morales y Pavón #1118, Centro Comalcalco, lon -93.220008, lat: 18.255214))	02-05-2025	19-08-2025	14,110,540.15	14,110,540.15	11,185,055.90	11,185,055.90	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1 (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance 1.0))	En Ejecución	Validad o avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2025 3	TAB25020 2546170	Proyecto de inversión	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			7,421,050.97	7,421,050.97	(R) (ciclo_recurso 2025, ramo 33, modalidad I, prog_pres 7, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 7.42105097E7, modificado 7.42105097E7)	07000982	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000982	8	224	249	0	(meta1 (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta 2.0, meta_modif cada 2.0))	1	(geo1 (cve_municipio: 05, localidad 1, direccion: Calle José María Morales y Pavón #1118, Centro Comalcalco, lon -93.220008, lat: 18.255214))	02-05-2025	19-08-2025	7,058,716.21	7,058,716.21	3,900,786.70	3,900,786.70	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1 (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance 2.0))	En Ejecución	Validad o avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2025 3	TAB25020 2546174	Proyecto de inversión	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			1,580,596.52	1,580,596.52	(R) (ciclo_recurso 2025, ramo 33, modalidad I, prog_pres 7, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 1.58059652E7, modificado 1.58059652E7)	070001002	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	070001002	8	217	220	0	(meta1 (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta 2.0, meta_modif cada 2.0))	1	(geo1 (cve_municipio: 03, localidad 01, direccion: Av. Francisco Vela # 25, Villa Vicente Guerrero Centla, lon: 92.8945, lat: 18.30888))	15-06-2025	28-09-2025	1,534,338.89	1,534,338.89	1,183,730.98	1,183,730.98	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1 (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance 2.0))	En Ejecución	Validad o avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2025 3	TAB25020 2546196	Proyecto de inversión	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			3,578,114.41	3,578,114.41	(R) (ciclo_recurso 2025, ramo 33, modalidad I, prog_pres 7, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 3578114.41E4, modificado 3578114.41E4)	07001005	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07001005	8	79	99	0	(meta1 (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta 5.0, meta_modif cada 5.0))	1	(geo1 (cve_municipio: 04, localidad 104, direccion: Carretera Federal libre 195 tramo Vhsa-Esquerpetan s/n Huasteca 1ra. seccion lon -92.940742, lat: 17.798243))	15-06-2025	13-10-2025	3,495,000.74	3,495,000.74	538,220.96	538,220.96	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1 (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance 4.5))	En Ejecución	Validad o avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2025 3	TAB25020 2546463	Proyecto de inversión	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			1,829,244.92	1,829,244.92	(R) (ciclo_recurso 2025, ramo 33, modalidad I, prog_pres 7, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 1829244.92E6, modificado 1829244.92E6)	07000990	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000990	8	74	65	0	(meta1 (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta 1.0, meta_modif cada 1.0))	1	(geo1 (cve_municipio: 15, localidad 53, direccion: Calle Poblado Puacatan s/n Tacotalpa, lon -92.6868, lat: 17.45153))	15-06-2025	13-10-2025	1,783,943.49	1,783,943.49	1,167,147.93	1,167,147.93	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1 (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance 0.94))	En Ejecución	Validad o avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

*Handwritten signature and initials*

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
MODULO: DESTINO DEL GASTO  
ENTIDAD: TABASCO  
PERÍODO: TERCER TRIMESTRE 2025

FAM BÁSICO  
AL CORTE DE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

DETALLE_PROYECTO															AVANCE_FINANCERO										AVANCE_FISICOS		FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES													
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO_CICLO_DE_RECURSO	TIPO_RAMO	TIPO_PROGRAMA_PRESUPUESTARIO	TIPO_PROGRAMA_PRESUPUESTARIO	TIPO_RAMO_PRESUPUESTARIO	TIPO_PROGRAMA_PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_RECTORIA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALCULADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	LIQUIDADO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURIST	OBSERVACIONES_REVISION
2025	3	TAB250202546493	Proyecto de inversión	2025	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	-	-	1,577,700.89	1,577,700.89	(R) (ciclo_recurso 2025, ramo 33, modalidad I, prog_pres 7, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1577700.89, modificado:1577700.89)	07009999 DE CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN,SERVICIO SANITARIO Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS ALBERTO CORREA ZAPATA CON CLAVE 27DUN0444 EN LA RIA, AZUCENA 4TA SECCIÓN, MUNICIPIO DE CÁRDENAS, TABASCO, FAM BÁSICO 2025.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000999	S	47	44	0	(meta1 (unidad_medida Metros Cuadrados, meta 3.0, meta_modificada 3.0))	1	(geo1 (cve_municipio 2, localidad 101, direccion Calle Rancheria Azucena 4ta, sección (bomalong) Cárdenas, lon-93.5981, lat:18.2566))	15-09-2025	28-09-2025	1,539,386.46	1,539,386.46	511,696.71	515,696.71	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1 (unidad_medida Metros Cuadrados, avance 3.0))		En Ejecución	Validación avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	3	TAB250202545493	Proyecto de inversión	2025	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	-	-	567,377.95	567,377.95	(R) (ciclo_recurso 2025, ramo 33, modalidad I, prog_pres 7, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:567377.95, modificado:567377.95)	07001000 - MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO A Y OBRA COMPLEMENTARIA EN EL JARDÍN DE NIÑOS ALBERTO CORREA ZAPATA CON CLAVE 27DUN0444 EN LA RIA, AZUCENA 4TA SECCIÓN, MUNICIPIO DE CÁRDENAS, TABASCO, FAM BÁSICO 2025.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	070001000	S	46	44	0	(meta1 (unidad_medida Metros Cuadrados, meta 2.0, meta_modificada 2.0))	1	(geo1 (cve_municipio 2, localidad 101, direccion Calle Rancheria Azucena 4ta, sección (bomalong) Cárdenas, lon-93.5981, lat:18.2566))	15-06-2025	28-09-2025	558,191.71	558,191.71	222,076.20	222,076.20	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1 (unidad_medida Metros Cuadrados, avance 2.0))		En Ejecución	Validación avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	3	TAB250202545501	Proyecto de inversión	2025	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	-	-	2,410,561.69	2,410,561.69	(R) (ciclo_recurso 2025, ramo 33, modalidad I, prog_pres 7, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2410561.69, modificado:2410561.69)	07001001 - MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS A, B Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA PLUTARCO ELIAS CALLES CON CLAVE 27ETV0311.POB.C-14 PLUTARCO ELIAS CALLES, MUNICIPIO DE CÁRDENAS, TABASCO, FAM BÁSICO 2025.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	070001001	S	60	82	0	(meta1 (unidad_medida Metros Cuadrados, meta 3.0, meta_modificada 3.0))	1	(geo1 (cve_municipio 2, localidad 94, direccion Calle Plutarco Elias S. s/n (Pob. C-14) Cárdenas, lon-93.6126, lat:18.1201))	15-06-2025	13-10-2025	2,348,993.04	2,348,993.04	916,060.37	916,060.37	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1 (unidad_medida Metros Cuadrados, avance 3.0))		En Ejecución	Validación avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	3	TAB250202545510	Proyecto de inversión	2025	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	-	-	2,081,878.34	2,081,878.34	(R) (ciclo_recurso 2025, ramo 33, modalidad I, prog_pres 7, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2081878.34, modificado:2081878.34)	07001003 - CONSTRUCCIÓN POR SUSTITUCIÓN DE 3 AULAS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA MITRO ALONSO CARRARROSO CON CLAVE 27DPR1799.VILLA CUAHUHEMOC, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO, FAM BÁSICO 2025.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	070001003	S	84	84	0	(meta1 (unidad_medida Metros Cuadrados, meta 4.0, meta_modificada 4.0))	1	(geo1 (cve_municipio 3, localidad 15, direccion Calle Vicente Guerrero s/n Villa Cuahuemoc Centla, lon-92.95049, lat:18.400368))	15-06-2025	13-10-2025	2,021,330.75	2,021,330.75	1,572,118.96	1,572,118.96	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1 (unidad_medida Metros Cuadrados, avance 4.0))		En Ejecución	Validación avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	3	TAB250302602970	Proyecto de inversión	2025	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	-	-	544,546.99	544,546.99	(R) (ciclo_recurso 2025, ramo 33, modalidad I, prog_pres 7, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:544546.99, modificado:544546.99)	07000985 - CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN EL JARDÍN DE NIÑOS LAS ROSAS, CON CLAVE 27EJN0448A, CIRCUITO FLOR DE GUAYACÁN ORIENTE SIN FRACCIONAMIENTO LAS ROSAS, OCUILTZAPOTLAN, MPIO. DE CENTRO, TABASCO, FAM BÁSICO 2025.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000985	S	64	61	0	(meta1 (unidad_medida Metros Cuadrados, meta 1.0, meta_modificada 1.0))	1	(geo1 (cve_municipio 4, localidad 214, direccion Circuito flor de Guayacan Oriente, lon-92.894273, lat:18.121995))	02-07-2025	14-09-2025	539,892.10	539,892.10	516,803.80	516,803.80	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1 (unidad_medida Metros Cuadrados, avance 1.0))		En Ejecución	Validación / Registro avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	3	TAB250302602976	Proyecto de inversión	2025	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	-	-	1,593,968.86	1,593,968.86	(R) (ciclo_recurso 2025, ramo 33, modalidad I, prog_pres 7, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1593968.86, modificado:1593968.86)	07000986 - MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS A, B, C Y OBRA COMPLEMENTARIA EN EL JARDÍN DE NIÑOS LAS ROSAS, CON CLAVE 27EJN0448A, CIRCUITO FLOR DE GUAYACÁN ORIENTE SIN FRACCIONAMIENTO LAS ROSAS, OCUILTZAPOTLAN, MPIO. DE CENTRO, TABASCO, FAM BÁSICO 2025.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000986	S	64	61	0	(meta1 (unidad_medida Metros Cuadrados, meta 4.0, meta_modificada 4.0))	1	(geo1 (cve_municipio 4, localidad 214, direccion Circuito flor de Guayacan Oriente, lon-92.894273, lat:18.121995))	02-07-2025	29-09-2025	1,589,999.86	1,589,999.86	476,617.00	476,617.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1 (unidad_medida Metros Cuadrados, avance 3.4))		En Ejecución	Validación / Registro avances	Sin observaciones	(obs1 (observación:verificar nombre, trimestre 3.0, usuario yulianapriegohe, fecha 2025-10-17), obs2 (observación:verificar nombre, trimestre 3.0, usuario yulianapriegohe, fecha 2025-10-17), obs3 (observación:verificar nombre, trimestre 3.0, usuario yulianapriegohe, fecha 2025-10-17), obs4 (observación:verificar nombre, trimestre 3.0, usuario yulianapriegohe, fecha 2025-10-17))

*[Handwritten signature and initials]*

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
MODULO DE SEGUIMIENTO DEL GASTO  
ENTIDAD: TABASCO  
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2025

FAM BÁSICO  
AL CORTE DE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	IT_CICLO_DE_RECURSO	IT_RAMO	IT_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	IT_SUBPROGRAMA PRESUPUESTARIO	IT_MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTRUCCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MULIERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALCULADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
																																									OBSERVACIONES_CAPTURET	OBSERVACIONES_RETENI
2025	3	TAB250302603019	Proyecto de inversión	2025	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	1,700,872.12	1,700,872.12	01: (solo_recurso_2025_ramo_33_modalidad_1_prog_pres_7, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700872.12, modificado:1700872.12)	07001004	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07001004	5	82	81	0	(meta1: (unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, meta: 4.0, meta_modificada: 4.0))	1	(geo1: (cve_municipio: 4, localidad: 308, direccion: AV. PASEO DE LAS MERCEDES, lon: -92.927588, lat: 17.862972))	02-07-2025	29-09-2025	1,658,425.70	1,658,425.70	509,956.71	509,956.71	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metro s Cuadrados de construcción, avance: 3.8 2))	En Ejecución	Validad o / Registro de avances	Sin observaciones	(obs1: (observación verificar trimestre:3.0, usuario yulianaapragoche, fecha:2025-10-17), obs2: (observación verificar trimestre:3.0, usuario yulianaapragoche, fecha:2025-10-17), obs3: (observación verificar trimestre:3.0, usuario yulianaapragoche, fecha:2025-10-17), obs4: (observación verificar trimestre:3.0, usuario yulianaapragoche, fecha:2025-10-17))			
2025	3	TAB250302603023	Proyecto de inversión	2025	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	1,918,025.54	1,918,025.54	01: (solo_recurso_2025_ramo_33_modalidad_1_prog_pres_7, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1918025.54, modificado:1918025.54)	07000991	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000991	5	156	149	0	(meta1: (unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, meta: 3.0, meta_modificada: 3.0))	1	(geo1: (cve_municipio: 4, localidad: 206, direccion: CALLE RANCHERIA LA LIMA DOS, lon: -92.93356, lat: 17.911))	02-07-2025	29-09-2025	1,899,758.94	1,899,758.94	473,492.74	473,492.74	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metro s Cuadrados de construcción, avance: 2.9 1))	En Ejecución	Validad o / Registro de avances	Sin observaciones	Sin observaciones			
2025	3	TAB250302603027	Proyecto de inversión	2025	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	1,589,697.13	1,589,697.13	01: (solo_recurso_2025_ramo_33_modalidad_1_prog_pres_7, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1589697.13, modificado:1589697.13)	07000989	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000989	5	254	244	0	(meta1: (unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0))	1	(geo1: (cve_municipio: 5, localidad: 1, direccion: CALLE LOS ANGELES SIN, lon: -93.225, lat: 18.266))	03-07-2025	30-09-2025	1,542,080.38	1,542,080.38	601,251.86	601,251.86	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metro s Cuadrados de construcción, avance: 1.0 3))	En Ejecución	Validad o / Registro de avances	Sin observaciones	Sin observaciones			
2025	3	TAB250302603044	Proyecto de inversión	2025	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	2,678,197.87	2,678,197.87	01: (solo_recurso_2025_ramo_33_modalidad_1_prog_pres_7, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2678197.87, modificado:2678197.87)	07000997	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000997	5	50	51	0	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 4.0, meta_modificada: 4.0))	1	(geo1: (cve_municipio: 12, localidad: 36, direccion: CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, lon: -92.43899, lat: 17.82668))	10-07-2025	15-10-2025	2,600,056.63	2,600,056.63	1,122,707.44	1,122,707.44	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metro s Cuadrados, avance: 3.2 4))	En Ejecución	Validad o / Registro de avances	Sin observaciones	Sin observaciones			
2025	3	TAB250302603055	Proyecto de inversión	2025	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	8,711,733.93	8,711,733.93	01: (solo_recurso_2025_ramo_33_modalidad_1_prog_pres_7, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8711733.93, modificado:8711733.93)	07000988	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000988	5	110	127	0	(meta1: (unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, meta: 7.0, meta_modificada: 7.0))	1	(geo1: (cve_municipio: 4, localidad: 86, direccion: CALLE POBLADO DOS MONTES, lon: -92.8282, lat: 17.99699))	16-07-2025	15-10-2025	8,439,487.95	8,439,487.95	1,819,553.00	1,819,553.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metro s Cuadrados de construcción, avance: 2.6 5))	En Ejecución	Validad o / Registro de avances	Sin observaciones	Sin observaciones			
2025	3	TAB250302603058	Proyecto de inversión	2025	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	2,644,016.74	2,644,016.74	01: (solo_recurso_2025_ramo_33_modalidad_1_prog_pres_7, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2644016.74, modificado:2644016.74)	07001008	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07001008	5	114	123	0	(meta1: (unidad_medida: Metros cuadrados, meta: 7.0, meta_modificada: 7.0))	1	(geo1: (cve_municipio: 4, localidad: 1, direccion: CALLE PASEO DE LAS FLORES 211, lon: -92.9194, lat: 17.9876))	17-07-2025	15-10-2025	2,586,948.95	2,586,948.95	1,517,268.90	1,517,268.90	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metro s Cuadrados, avance: 6.6 9))	En Ejecución	Validad o / Registro de avances	Sin observaciones	(obs1: (observación verificar trimestre:3.0, usuario yulianaapragoche, fecha:2025-10-17), obs2: (observación verificar trimestre:3.0, usuario yulianaapragoche, fecha:2025-10-17), obs3: (observación verificar trimestre:3.0, usuario yulianaapragoche, fecha:2025-10-17), obs4: (observación verificar trimestre:3.0, usuario yulianaapragoche, fecha:2025-10-17))			

*[Handwritten signature]*



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS		SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS		MÓDULO DESTINO DEL GASTO		ENTIDAD: TABASCO		PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2025		FAM BÁSICO AL CORTE DE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025																																		
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORÍA	HT_CICLO DE RECURSO	HT_RAMO	HT_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	HT_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	HT_RAMO	HT_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCIERO					AVANCE FISICOS	FOTOG	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES													
												FUENTES_FINANCIAMIENTO	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_RECTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS					TIPO_GEOREFERENCIA	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALCULADO	COMPROMETIDO	DEMANDADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2025	3	TAB250302603082	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	12	12	3,028,940.04	3,028,940.04	(1) (ciclo_recurso 2025, ramo 33, modalidad I, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 3028940.04, modificado 3028940.04)	07001036 CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDACTICAS, SERV SANIT RED Y OBRA EXT POR SUBS INC, DEMOL DE LOS EDIF A Y B, EN EL JARDIN DE NIÑAS MANUEL GENESTA RODRIGUEZ CLAVE 27051002N, EDO SIGNALO IRA, SECCIÓN, MPIO. DE CARDENAS, TABASCO, FAM BASICO 2025.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07001036	S	119	119	0	(meta1 (unidad_mediada Metros cuadrados de construcción n, meta 5.0, meta_modif cada 5.0))	1	(geo1 (cve_municipio: 2, localidad: 100, direccion Calle Ejido Sinaloa Primera Sección, km.- 93.7269, lat: 18.3431))	15-09-2025	15-10-2025	3,013,792.98	3,013,792.98	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1 (unidad_mediada Metro s cuadrados de construcción n, avance 0.6 5))	En Ejecución	Validado / Registro avances	Sin observaciones	(obs1 (observación verificar, trimestre 3.0, usuario yulianaprieghe, fecha 2025-10-17), obs2 (observación verificar, trimestre 3.0, usuario yulianaprieghe, fecha 2025-10-17), obs3 (observación verificar, trimestre 3.0, usuario yulianaprieghe, fecha 2025-10-17), obs4 (observación verificar, trimestre 3.0, usuario yulianaprieghe, fecha 2025-10-17))	
2025	3	TAB250302603083	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	12	12	1,663,939.12	1,663,939.12	(1) (ciclo_recurso 2025, ramo 33, modalidad I, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 1663939.12, modificado 1663939.12)	07001014 CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA MONOFÁSICA Y OBRA EXTERIOR EN LA EDC TELESECUNDARIA AGUSTIN YÁREZ CON CLAVE 27ETV0014E, POB. GREGORIO MÉNDEZ, MPIO. DE CUINJUCÁN, TABASCO, FAM BASICO 2025.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07001014	S	116	125	0	(meta1 (unidad_mediada Metros cuadrados de construcción n, meta 2.0, meta_modif cada 2.0))	1	(geo1 (cve_municipio: 8, localidad: 23, direccion CALLE POBLADO GREGORIO MENDEZ, km.- 93.0812, lat: 18.0469))	17-07-2025	29-09-2025	1,626,191.01	1,626,191.01	455,875.59	455,875.59	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1 (unidad_mediada Metro s cuadrados de construcción n, avance 1.9 6))	En Ejecución	Validado / Registro avances	Sin observaciones	(obs1 (observación verificar, trimestre 3.0, usuario yulianaprieghe, fecha 2025-10-17), obs2 (observación verificar, trimestre 3.0, usuario yulianaprieghe, fecha 2025-10-17), obs3 (observación verificar, trimestre 3.0, usuario yulianaprieghe, fecha 2025-10-17), obs4 (observación verificar, trimestre 3.0, usuario yulianaprieghe, fecha 2025-10-17))	
2025	3	TAB250302603085	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	12	12	1,430,299.13	1,430,299.13	(1) (ciclo_recurso 2025, ramo 33, modalidad I, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 1430299.13, modificado 1430299.13)	07001016 MANTENIMIENTO EN EL EDIFICIO A EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA AGUSTIN YÁREZ CON CLAVE 27ETV0014E, POBLADO GREGORIO MÉNDEZ, MPIO. DE CUINJUCÁN, TABASCO, FAM BASICO 2025.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07001015	S	116	125	0	(meta1 (unidad_mediada Metros cuadrados, meta 1.0, meta_modif cada 1.0))	1	(geo1 (cve_municipio: 6, localidad: 23, direccion CALLE POBLADO GREGORIO MENDEZ, km.- 93.0812, lat: 18.0469))	17-07-2025	29-09-2025	1,401,001.48	1,401,001.48	928,309.47	928,309.47	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1 (unidad_mediada Metro s Cuadrados, avance 0.9 8))	En Ejecución	Validado / Registro avances	Sin observaciones	(obs1 (observación verificar, trimestre 3.0, usuario yulianaprieghe, fecha 2025-10-17), obs2 (observación verificar, trimestre 3.0, usuario yulianaprieghe, fecha 2025-10-17), obs3 (observación verificar, trimestre 3.0, usuario yulianaprieghe, fecha 2025-10-17), obs4 (observación verificar, trimestre 3.0, usuario yulianaprieghe, fecha 2025-10-17))	
2025	3	TAB250302603089	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	12	12	1,607,947.37	1,607,947.37	(1) (ciclo_recurso 2025, ramo 33, modalidad I, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 1607947.37, modificado 1607947.37)	07001016 CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA MONOFÁSICA EN LA ESC. PRIM. RAFAEL CONCHA LINARES CON CLAVE 27DRR1827A, FRACC. BOSQUES DE SALOYA, MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO, FAM BASICO 2025.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07001016	S	150	153	0	(meta1 (unidad_mediada Metros Cuadrados, meta 1.0, meta_modif cada 1.0))	1	(geo1 (cve_municipio: 13, localidad: 62, direccion ANDADOR DE TALIZAN, km.- 92.961364, lat: 18.012901))	17-07-2025	29-09-2025	1,562,962.61	1,562,962.61	210,063.92	210,063.92	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1 (unidad_mediada Metro s Cuadrados, avance 0.6 2))	En Ejecución	Validado / Registro avances	Sin observaciones	(obs1 (observación verificar, trimestre 3.0, usuario yulianaprieghe, fecha 2025-10-17), obs2 (observación verificar, trimestre 3.0, usuario yulianaprieghe, fecha 2025-10-17), obs3 (observación verificar, trimestre 3.0, usuario yulianaprieghe, fecha 2025-10-17), obs4 (observación verificar, trimestre 3.0, usuario yulianaprieghe, fecha 2025-10-17))	
2025	3	TAB250302603090	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	12	12	916,316.46	916,316.46	(1) (ciclo_recurso 2025, ramo 33, modalidad I, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 916316.46, modificado 916316.46)	07001029 MANTENIMIENTO DEL MANTENIMIENTO H. EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 2 CLAVE 27OST000N EN LA VILLA BENITO JUAREZ, MUNICIPIO DE MACUSTANA, TABASCO, FAM BASICO 2025.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07001029	S	364	320	0	(meta1 (unidad_mediada Metros Cuadrados, meta 1.0, meta_modif cada 1.0))	1	(geo1 (cve_municipio: 12, localidad: 18, direccion Calle Circunvalación Sur, km.- 49.528862, lat: 17.828933))	01-09-2025	15-10-2025	901,675.78	901,675.78	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1 (unidad_mediada Metro s Cuadrados, avance 0.2 1))	En Ejecución	Validado / Registro avances	Sin observaciones	(obs1 (observación verificar, trimestre 3.0, usuario yulianaprieghe, fecha 2025-10-17), obs2 (observación verificar, trimestre 3.0, usuario yulianaprieghe, fecha 2025-10-17), obs3 (observación verificar, trimestre 3.0, usuario yulianaprieghe, fecha 2025-10-17), obs4 (observación verificar, trimestre 3.0, usuario yulianaprieghe, fecha 2025-10-17))	
2025	3	TAB250302603095	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	12	12	6,033,377.28	6,033,377.28	(1) (ciclo_recurso 2025, ramo 33, modalidad I, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 6033377.28, modificado 6033377.28)	07001028 CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS Y SERVICIO SANITARIO ESTRUCTURA U-1C POR SUBS. INCL. DEMOL. DE LOS EDIF. F. I. I. Y OBRA EXT. EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 2 CLAVE 27OST000N, VILLA BENITO JUAREZ, MPIO. DE MACUSTANA, TABASCO, FA. BASICO 2025.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07001028	S	364	320	0	(meta1 (unidad_mediada Metros cuadrados de construcción n, meta 4.0, meta_modif cada 4.0))	1	(geo1 (cve_municipio: 12, localidad: 18, direccion Calle Circunvalación Sur, km.- 49.528862, lat: 17.828933))	01-09-2025	15-10-2025	5,966,775.81	5,966,775.81	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1 (unidad_mediada Metro s cuadrados de construcción n, avance 0.8 1))	En Ejecución	Validado / Registro avances	Sin observaciones	(obs1 (observación verificar, trimestre 3.0, usuario yulianaprieghe, fecha 2025-10-17), obs2 (observación verificar, trimestre 3.0, usuario yulianaprieghe, fecha 2025-10-17), obs3 (observación verificar, trimestre 3.0, usuario yulianaprieghe, fecha 2025-10-17), obs4 (observación verificar, trimestre 3.0, usuario yulianaprieghe, fecha 2025-10-17))	

*Handwritten signature and initials.*

FORMA SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
MÓDULO: DESTINO DEL GASTO  
ENTIDAD: TABASCO  
PERÍODO: TERCER TRIMESTRE 2025

FAM BÁSICO  
AL CORTE DE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CICLO		DETALLE PROYECTO										AVANCE FINANCIERO					AVANCE FÍSICOS		ESTATUS		FLUJO		OBSERVACIONES																		
TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO_CICLO_DE_RECURSO	TIPO_PROGRAMA_PRESUPUESTARIO	TIPO_PROGRAMA_PRESUPUESTARIO	TIPO_CICLO_DE_RECURSO	TIPO_PROGRAMA_PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_RECTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MULIERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALCULADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EMERGEDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCE FÍSICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURET	OBSERVACIONES_REVISION
2025	3	TAB25030 2603096	Proyecto de inversión	2025	33- Aportaciones a Federaciones para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	12- .	5,999,316.00	5,999,316.00	(R) (ciclo_recurso_2025_ramo_33_modalidad_1_tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5999316.0, modificado:5999316.0)	07001017 CONSTRUCCION DE SIETE AULAS DIDACTICORNIOS EN EST REG POR SUSTITUIR INCLUYE DEMOLIC DE EDIF C, D, E, F, G, BODEGA Y O. EXTERIOR, EN LA ESC. PRIM MERCEDES ORTIZ DE S. CLAVE 2703R1517. V. MACULTEPEC, MPIO. DE CENTRO, TABASCO, FAM BASICO 2025.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07001017	S	240	235	0	(meta1 (unidad_m edida Metros Cuadrados, meta 14.0, meta_modificada 14.0))	1	(geo1 (cve_municipio:4, localidad:176, direccion Calle Jose Nicomedes Ramon, lon -92.861579, lat:18.145208))	17-07-2025	15-10-2025	5,823,845.05	5,823,845.05	2,260,485.28	2,200,485.28	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1 (unidad_m edida Metro s Cuadrados, avance:7.2 6))	En Ejecución	Validad o / Registro avances	Sin observaciones	(obs1 (observación verificar, trimestre:3.0, usuario:yllanapriegoh, fecha:2025-10-17), obs2 (observación verificar, trimestre:3.0, usuario:yllanapriegoh, fecha:2025-10-17), obs3 (observación verificar, trimestre:3.0, usuario:yllanapriegoh, fecha:2025-10-17), obs4 (observación verificar, trimestre:3.0, usuario:yllanapriegoh, fecha:2025-10-17))	
2025	3	TAB25030 2603108	Proyecto de inversión	2025	33- Aportaciones a Federaciones para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	12- .	2,570,781.04	2,570,781.04	(R) (ciclo_recurso_2025_ramo_33_modalidad_1_tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2570781.04, modificado:2570781.04)	07001007 CONSTRUCCION DE TRES AULAS EN ESTRUCTURA U-2C EN PLANTA ALTA Y OBRA EXTERIOR, EN LA ESC. SECUNDARIA VALENTIN GÓMEZ FARIAS CON CLAVE 2705R015Z, VILLA EL CIELO, TUMBULHUAL, MPIO. DE CENTRO, TABASCO, FAM BASICO 2025.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07001007	S	147	125	0	(meta1 (unidad_m edida Metros Cuadrados, meta 4.0, meta_modificada:4.0))	1	(geo1 (cve_municipio:4, localidad:1 direccion CALLE PASO DE LNAS ESTRELLAS 101, lon -92.924569, lat:17.805359))	26-07-2025	15-10-2025	2,533,009.07	2,533,009.07	511,524.32	511,524.32	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1 (unidad_m edida Metro s Cuadrados, avance:1.6 8))	En Ejecución	Validad o / Registro avances	Sin observaciones	(obs1 (observación verificar, trimestre:3.0, usuario:yllanapriegoh, fecha:2025-10-17), obs2 (observación verificar, trimestre:3.0, usuario:yllanapriegoh, fecha:2025-10-17), obs3 (observación verificar, trimestre:3.0, usuario:yllanapriegoh, fecha:2025-10-17), obs4 (observación verificar, trimestre:3.0, usuario:yllanapriegoh, fecha:2025-10-17))	
2025	3	TAB25030 2603109	Proyecto de inversión	2025	33- Aportaciones a Federaciones para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	12- .	3,136,321.93	3,136,321.93	(R) (ciclo_recurso_2025_ramo_33_modalidad_1_tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3136321.93, modificado:3136321.93)	07001006 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE, PISO DE CONCRETO EN PLAZA CIVICA Y CONSTRUCCION POR SUSTITUIR DE BARRA PERIMETRAL EN LA ESC. PRIM. RUIR ESTAL GUADALUPE VICTORIA CON CLAVE 2703R084U, EN EL POB. ESTAPILLA, MPIO. DE TENOSIQUE, TABASCO, FAM BASICO 2025.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07001026	S	78	51	0	(meta1 (unidad_m edida Metros cuadrados de construcción, meta 3.0, meta_modificada 3.0))	1	(geo1 (cve_municipio:17, localidad:23 direccion Calle 20 de noviembre, lon -91.404018, lat:17.545606))	25-08-2025	15-10-2025	3,131,788.25	3,131,788.25	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1 (unidad_m edida Metro s cuadrados de construcción, avance:0.7 5))	En Ejecución	Validad o / Registro avances	Sin observaciones	(obs1 (observación verificar, trimestre:3.0, usuario:yllanapriegoh, fecha:2025-10-17), obs2 (observación verificar, trimestre:3.0, usuario:yllanapriegoh, fecha:2025-10-17), obs3 (observación verificar, trimestre:3.0, usuario:yllanapriegoh, fecha:2025-10-17), obs4 (observación verificar, trimestre:3.0, usuario:yllanapriegoh, fecha:2025-10-17))	
2025	3	TAB25030 2603112	Proyecto de inversión	2025	33- Aportaciones a Federaciones para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	12- .	1,817,603.35	1,817,603.35	(R) (ciclo_recurso_2025_ramo_33_modalidad_1_tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1817603.35, modificado:1817603.35)	07001006 CONSTRUCCION DE SUBEST. ELECT. TRIFAS DE 75 KVA TIPO PEDESTAL Y O. EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA JESUS A. SIBILLA ZURITA CLAVE 27ETV0480Z, RJA MEDELLIN Y MADERO DOM. SECC. (FRACC. C.P.C.), MPIO. DE CENTRO, TABASCO, FAM BASICO 2025.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07001006	S	99	89	0	(meta1 (unidad_m edida Metros cuadrados de construcción, meta 2.0, meta_modificada 2.0))	1	(geo1 (cve_municipio:4, localidad:129 direccion CALLE GABRIELA MISTRAL, lon -92.85716, lat:18.10517))	26-07-2025	15-10-2025	1,790,306.66	1,790,306.66	706,057.28	706,057.28	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1 (unidad_m edida Metro s cuadrados de construcción, avance:1.7 6))	En Ejecución	Validad o / Registro avances	Sin observaciones	(obs1 (observación verificar, trimestre:3.0, usuario:yllanapriegoh, fecha:2025-10-17), obs2 (observación verificar, trimestre:3.0, usuario:yllanapriegoh, fecha:2025-10-17), obs3 (observación verificar, trimestre:3.0, usuario:yllanapriegoh, fecha:2025-10-17), obs4 (observación verificar, trimestre:3.0, usuario:yllanapriegoh, fecha:2025-10-17))	
2025	3	TAB25030 2603113	Proyecto de inversión	2025	33- Aportaciones a Federaciones para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	12- .	2,190,651.80	2,190,651.80	(R) (ciclo_recurso_2025_ramo_33_modalidad_1_tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2190651.8, modificado:2190651.8)	07001025 CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTORICA DE 150 KVA Y ALIM ELECT A LOS EDIF A, B, C, D, E, F, G Y OBRA EXTERIOR EN LA ESC. PRIM. AGUILAS SERDAN CON CLAVE 2703R060N, AGUILAS SERDAN (SAN FERNANDO) MPIO. DE MACUSPANA, TAB. FAM BASICO 2025.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07001025	S	110	92	0	(meta1 (unidad_m edida Metros Cuadrados, meta 3.0, meta_modificada 3.0))	1	(geo1 (cve_municipio:12, localidad:11, direccion Calle 3ra de San Juan, lon -92.481429, lat:17.605371))	28-08-2025	15-10-2025	2,150,351.22	2,150,351.22	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1 (unidad_m edida Metro s Cuadrados, avance:1.0 5))	En Ejecución	Validad o / Registro avances	Sin observaciones	(obs1 (observación verificar, trimestre:3.0, usuario:yllanapriegoh, fecha:2025-10-17), obs2 (observación verificar, trimestre:3.0, usuario:yllanapriegoh, fecha:2025-10-17), obs3 (observación verificar, trimestre:3.0, usuario:yllanapriegoh, fecha:2025-10-17), obs4 (observación verificar, trimestre:3.0, usuario:yllanapriegoh, fecha:2025-10-17))	

*[Handwritten signature]*







INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
MODULO: SISTEMA DEL SANTO  
ENTIDAD: TABASCO  
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2025

FAM MEDIA SUPERIOR  
AL CORTE DE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

DETALLE_PROYECTO																				AVANCE FINANCIERO						AVANCE S FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO_CICLO_DE_RECIBIDO	TIPO_RAMO	TIPO_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTRUCCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MULIERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	DEBERIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTAS	OBSERVACIONES_REVISION
2025	3	TAB25030 2603032	Proyecto de inversión	2025	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Superior y Municipios		1,321,212.94	1,321,212.94	(R1: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1321212.94, modificado:1321212.94)	07000988 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN EL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS PLANTEL NO. 21 CON CLAVE Z7E00002, RIA ORIENTE STA. SECCION, COMALCALCO, TABASCO, FAM MEDIA SUPERIOR	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000987	5	96	140	0	(meta:1 (unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	1	(geo:1 (cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE TRAMO I.E.C.COMALCALCO-CARDENAS-LA CHONITA KM:4+555, lat: 93.233165, lon: 16.173345))	03-07-2025	30-06-2025	1,313,759.36	1,313,759.36	497,845.95	497,845.95	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1 (unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0))	En Ejecución	Valido / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2025	3	TAB25030 2603036	Proyecto de inversión	2025	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Superior y Municipios		1,513,369.66	1,513,369.66	(R1: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1513369.66, modificado:1513369.66)	07000988 CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA (CONALEP) PLANTEL 291 CON CLAVE Z7E01007L, COMALCALCO, MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO FAM MEDIA SUPERIOR 2025.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000988	5	245	287	0	(meta:1 (unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	1	(geo:1 (cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA OTTO WOLTER PERALTA, km: 93.23156, lon: 16.268506))	03-07-2025	30-09-2025	1,468,773.85	1,468,773.85	1,244,901.84	1,244,901.84	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1 (unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0))	En Ejecución	Valido / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2025	3	TAB25030 2603041	Proyecto de inversión	2025	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Superior y Municipios		828,998.42	828,998.42	(R1: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:828998.42, modificado:828998.42)	07001039 MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS B, D Y G3RA COMPLEMENTARIA EN EL EMSAD NO. 5 CON CLAVE Z7E00002Z, POB. FRANCISCO RUEDA, MPIO. DE HUIMANGUILLO, TABASCO, FAM MEDIA SUPERIOR 2025.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07001039	5	85	89	0	(meta:1 (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0))	1	(geo:1 (cve_municipio:8, localidad:29, direccion:Calle Poblado Francisco Rueda, km: 93.9336, lon: 17.8301))	17-09-2025	15-10-2025	798,564.61	798,564.61	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1 (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0))	En Ejecución	Valido / Registrado avances	Sin observaciones	(obs:1 (observación verificar, trimestre:3.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2025-10-17), obs:2 (observación verificar, trimestre:3.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2025-10-17), obs:3 (observación verificar, trimestre:3.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2025-10-17), obs:4 (observación verificar, trimestre:3.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2025-10-17))	
2025	3	TAB25030 2603053	Proyecto de inversión	2025	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Superior y Municipios		7,226,775.27	7,226,775.27	(R1: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7226775.27, modificado:7226775.27)	07001038 CONSTRUCCION DE CINCO AULAS, DIBOCCO, LABORAT EN ESTRUCT. REG. DE 6.00 X 8.00 MTS. Y O.E. INCLUYE SUBEST. ELECT. DE 75 KVA TIPO REBEST. EN EMSAD NO. 5 CLAVE Z7E000002Z, POB. FCO RUEDA, MPIO. DE HUIMANGUILLO, TABASCO, FAM MEDIA SUPERIOR 2025.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07001038	5	85	90	0	(meta:1 (unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:10.0, meta_modificada:10.0))	1	(geo:1 (cve_municipio:8, localidad:29, direccion:Calle Poblado Francisco Rueda, km: 93.9336, lon: 17.8301))	17-09-2025	15-10-2025	7,009,788.00	7,009,788.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1 (unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0))	En Ejecución	Valido / Registrado avances	Sin observaciones	(obs:1 (observación verificar, trimestre:3.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2025-10-17), obs:2 (observación verificar, trimestre:3.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2025-10-17), obs:3 (observación verificar, trimestre:3.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2025-10-17), obs:4 (observación verificar, trimestre:3.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2025-10-17))	

  
PATRICIA IPARREA SÁNCHEZ  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

  
ROSARIO GUADALUPE ALFARO MOSCOSO  
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

  
RASHID VALDEZ DAGDUG  
COORDINADOR GENERAL DE PLANEACIÓN,  
EVALUACIÓN E INFRAESTRUCTURA