



TABASCO

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AUTOEVALUACIÓN AL TERCER TRIMESTRE DEL 2025
CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
RESUMEN POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

EJECUTOR DEL GASTO: SECRETARIA DE EDUCACION

Programa Presupuestario Procedencia + Ciclo de Recurso	Presupuesto de Egresos						Av. Financiero SF %	
	Aprobado	Modificado	Calendarizado	Comprometido al Periodo	Devengado	Ejercido	Al Periodo	Anual
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(f/c)	(f/b)
E016 - IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE EDUCACION	1,721,999,465.00	1,829,568,590.16	1,135,770,862.58	1,135,770,862.58	1,127,680,637.18	1,127,680,637.18	99.29	61.64
152801 - PARTICIPACIONES (FINANCIAMIENTO 2025)	229,757,580.00	251,478,672.75	168,900,239.85	168,900,239.85	168,900,239.85	168,900,239.85	100.00	67.16
251106 - S295 FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION ESPECIAL (PFSEE) (FINANCIAMIENTO 2024)	0.00	6,867,291.40	6,867,291.40	6,867,291.40	6,867,291.40	6,867,291.40	100.00	100.00
251106 - S295 FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION ESPECIAL (PFSEE) (FINANCIAMIENTO 2025)	34,008,919.00	7,973,052.00	7,901,652.00	7,901,652.00	3,000.00	3,000.00	0.04	0.04
253313 - I013 FONE SERVICIOS PERSONALES (FINANCIAMIENTO 2025)	1,457,690,966.00	1,562,710,868.32	951,607,514.25	951,607,514.25	951,607,514.25	951,607,514.25	100.00	60.89
253315 - I015 FONE GASTO DE OPERACION (FINANCIAMIENTO 2025)	542,000.00	538,705.69	494,165.08	494,165.08	302,591.68	302,591.68	61.23	56.17
E086 - ATENCION AL NIVEL DE EDUCACION BASICA	11,943,210,968.00	12,778,512,549.39	9,102,898,719.22	9,102,898,719.23	9,066,297,441.41	9,066,297,441.41	99.60	70.95
110102 - DONATIVOS (FINANCIAMIENTO 2025)	0.00	44,731.37	37,583.57	37,583.57	37,583.57	37,583.57	100.00	84.02
152801 - PARTICIPACIONES (FINANCIAMIENTO 2025)	3,951,925,399.00	4,718,220,511.40	3,716,024,428.19	3,716,024,428.19	3,715,841,211.98	3,715,841,211.98	100.00	78.76
152803 - PARTICIPACIONES (ECONOMIAS) (FINANCIAMIENTO 2024)	0.00	263,021.00	213,021.00	213,021.00	204,021.00	204,021.00	95.78	77.57
251126 - S270 PROGRAMA NACIONAL DE INGLES (FINANCIAMIENTO 2025)	11,017,531.00	14,046,900.60	7,403,665.51	7,403,665.51	7,403,665.51	7,403,665.51	100.00	52.71
251142 - S312 EXPANSION DE LA EDUCACION INICIAL (FINANCIAMIENTO 2025)	3,042,620.00	3,671,185.80	3,059,038.15	3,059,038.15	1,029,302.35	1,029,302.35	33.65	28.04
253306 - I007 FV FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA (FAM) (FINANCIAMIENTO 2025)	71,247,628.00	95,128,661.32	44,780,947.15	44,780,947.15	44,780,947.15	44,780,947.15	100.00	47.07
253313 - I013 FONE SERVICIOS PERSONALES (FINANCIAMIENTO 2025)	7,215,955,176.00	7,264,205,194.92	4,952,543,122.23	4,952,543,122.23	4,952,543,122.23	4,952,543,122.23	100.00	68.18
253314 - I014 FONE OTROS DE GASTO CORRIENTE (FINANCIAMIENTO 2025)	613,174,527.00	613,174,527.00	329,465,581.93	329,465,581.93	329,465,581.93	329,465,581.93	100.00	53.73
253315 - I015 FONE GASTO DE OPERACION (FINANCIAMIENTO 2025)	76,848,087.00	65,137,113.54	45,543,686.99	45,543,687.00	12,849,333.40	12,849,333.40	28.21	19.73
253317 - REMANENTES I007 FV FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA (FAM) (FINANCIAMIENTO 2024)	0.00	1,693,708.39	1,684,972.21	1,684,972.21	0.00	0.00	0.00	0.00
253317 - REMANENTES I007 FV FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA (FAM) (FINANCIAMIENTO 2025)	0.00	379,832.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253329 - I014 FONE OTROS DE GASTO CORRIENTE (PRODUCTOS FINANCIEROS) (FINANCIAMIENTO 2025)	0.00	2,547,161.09	2,142,672.29	2,142,672.29	2,142,672.29	2,142,672.29	100.00	84.12
E087 - ATENCION EDUCATIVA AL NIVEL MEDIO SUPERIOR	365,552,816.76	379,772,107.59	248,964,495.17	248,964,495.18	245,185,215.34	245,185,215.34	98.48	64.56
110101 - INGRESOS ESTATALES (FINANCIAMIENTO 2025)	442,837.76	375,647.03	209,086.87	209,086.88	137,057.86	137,057.86	65.55	36.49
110102 - DONATIVOS (FINANCIAMIENTO 2025)	0.00	42,886.84	32,510.98	32,510.98	32,280.41	32,280.41	99.29	75.27

Handwritten signature and initials



TABASCO

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AUTOEVALUACIÓN AL TERCER TRIMESTRE DEL 2025
CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
RESUMEN POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

EJECUTOR DEL GASTO: SECRETARIA DE EDUCACION

Programa Presupuestario Procedencia + Ciclo de Recurso	Presupuesto de Egresos						Av. Financiero SF %	
	Aprobado (a)	Modificado (b)	Calendarizado (c)	Comprometido al Periodo (d)	Devengado (e)	Ejercido (f)	Al Periodo (f/c)	Annual (f/b)
152801 - PARTICIPACIONES (FINANCIAMIENTO 2025)	337,927,932.00	336,485,865.82	220,281,653.06	220,281,653.06	220,108,766.99	220,108,766.99	99.92	65.41
251119 - U006 SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (FINANCIAMIENTO 2025)	19,993,550.00	23,871,575.00	16,269,620.71	16,269,620.71	16,235,693.44	16,235,693.44	99.79	68.01
251143 - S298 ATENCION DE PLANTELES PUBLICOS DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR CON ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD (PAPPEMS) (FINANCIAMIENTO 2025)	0.00	291,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253307 - I008 FV INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR (FAM) (FINANCIAMIENTO 2025)	7,188,497.00	15,354,731.49	9,239,238.96	9,239,238.96	8,671,416.64	8,671,416.64	93.85	56.47
253318 - REMANENTES I008 FV INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR (FAM) (FINANCIAMIENTO 2024)	0.00	853,092.88	852,415.73	852,415.73	0.00	0.00	0.00	0.00
253318 - REMANENTES I008 FV INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR (FAM) (FINANCIAMIENTO 2025)	0.00	2,497,228.53	2,079,968.86	2,079,968.86	0.00	0.00	0.00	0.00
E088 - ATENCION EDUCATIVA AL NIVEL SUPERIOR	490,463,459.97	517,522,734.24	283,564,654.26	283,564,654.26	282,112,805.78	282,112,805.78	99.49	54.51
110101 - INGRESOS ESTATALES (FINANCIAMIENTO 2025)	127,678.97	96,864.68	85,804.19	85,804.19	70,773.14	70,773.14	82.48	73.06
110102 - DONATIVOS (FINANCIAMIENTO 2025)	0.00	50,149.94	38,044.78	38,044.78	34,586.16	34,586.16	90.91	68.97
152801 - PARTICIPACIONES (FINANCIAMIENTO 2025)	304,394,137.00	274,461,219.65	176,173,058.79	176,173,058.79	175,989,159.98	175,989,159.98	99.90	64.12
251112 - S300 FORTALECIMIENTO A LA EXCELENCIA EDUCATIVA (FINANCIAMIENTO 2025)	16,400,956.00	15,569,127.00	15,287,924.18	15,287,924.18	14,038,464.18	14,038,464.18	91.83	90.17
253312 - I008 FV INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) (FINANCIAMIENTO 2025)	46,659,278.00	72,507,061.98	43,227,831.86	43,227,831.86	43,227,831.86	43,227,831.86	100.00	59.62
253313 - I013 FONE SERVICIOS PERSONALES (FINANCIAMIENTO 2025)	122,881,410.00	149,988,923.33	45,958,212.35	45,958,212.35	45,958,212.35	45,958,212.35	100.00	30.64
253319 - REMANENTES I008 FV INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) (FINANCIAMIENTO 2024)	0.00	2,793,778.11	2,793,778.11	2,793,778.11	2,793,778.11	2,793,778.11	100.00	100.00
253319 - REMANENTES I008 FV INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) (FINANCIAMIENTO 2025)	0.00	2,055,609.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F039 - FOMENTO AL DESARROLLO DEL PERSONAL ACADEMICO	2,220,000.00	8,155,242.60	723,288.53	723,288.53	129,332.93	129,332.93	17.88	1.59
251118 - S247 PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE (FINANCIAMIENTO 2025)	0.00	5,942,287.00	59,121.95	59,121.95	49,121.95	49,121.95	83.09	0.83
253315 - I015 FONE GASTO DE OPERACION (FINANCIAMIENTO 2025)	2,220,000.00	2,212,955.60	664,166.58	664,166.58	80,210.98	80,210.98	12.08	3.62
K011 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	375,286,208.00	362,078,728.25	197,235,430.03	197,235,430.03	117,607,553.87	117,607,553.87	59.63	32.48
152803 - PARTICIPACIONES (ECONOMIAS) (FINANCIAMIENTO 2024)	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

A 24
12



TABASCO

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AUTOEVALUACIÓN AL TERCER TRIMESTRE DEL 2025
CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
RESUMEN POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

EJECUTOR DEL GASTO: SECRETARIA DE EDUCACION

Programa Presupuestario Procedencia + Ciclo de Recurso	Presupuesto de Egresos						Av. Financiero SF %	
	Aprobado	Modificado	Calendarizado	Comprometido al Período	Devengado	Ejercido	Al Período	Anual
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(f/c)	(f/b)
251106 - S295 FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION ESPECIAL (PFSEE) (FINANCIAMIENTO 2024)	0.00	2,387,764.88	2,387,764.88	2,387,764.88	2,387,764.88	2,387,764.88	100.00	100.00
251106 - S295 FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION ESPECIAL (PFSEE) (FINANCIAMIENTO 2025)	0.00	6,647,792.00	6,647,762.00	6,647,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253306 - I007 FV FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA (FAM) (FINANCIAMIENTO 2024)	0.00	17,232,642.37	17,232,642.37	17,232,642.37	17,232,642.37	17,232,642.37	100.00	100.00
253306 - I007 FV FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA (FAM) (FINANCIAMIENTO 2025)	213,742,885.00	117,566,009.00	91,248,479.45	91,248,479.45	46,932,034.11	46,932,034.11	51.43	39.92
253307 - I008 FV INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR (FAM) (FINANCIAMIENTO 2024)	0.00	104,275.46	104,275.46	104,275.46	104,275.46	104,275.46	100.00	100.00
253307 - I008 FV INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR (FAM) (FINANCIAMIENTO 2025)	21,565,491.00	15,520,229.18	5,759,160.30	5,759,160.30	1,742,747.79	1,742,747.79	30.26	11.23
253312 - I008 FV INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) (FINANCIAMIENTO 2024)	0.00	11,320,695.86	11,320,695.86	11,320,695.86	11,320,695.86	11,320,695.86	100.00	100.00
253312 - I008 FV INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) (FINANCIAMIENTO 2025)	139,977,832.00	60,539,662.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253317 - REMANENTES I007 FV FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA (FAM) (FINANCIAMIENTO 2024)	0.00	41,706,903.47	28,972,925.00	28,972,925.00	22,187,534.27	22,187,534.27	76.58	53.20
253317 - REMANENTES I007 FV FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA (FAM) (FINANCIAMIENTO 2025)	0.00	38,548,293.72	4,610,337.22	4,610,337.22	0.00	0.00	0.00	0.00
253318 - REMANENTES I008 FV INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR (FAM) (FINANCIAMIENTO 2024)	0.00	16,447,112.81	9,445,893.43	9,445,893.43	3,932,200.28	3,932,200.28	41.63	23.91
253318 - REMANENTES I008 FV INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR (FAM) (FINANCIAMIENTO 2025)	0.00	1,061,482.80	873,187.07	873,187.07	0.00	0.00	0.00	0.00
253319 - REMANENTES I008 FV INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) (FINANCIAMIENTO 2023)	0.00	293,314.12	293,314.12	293,314.12	293,314.12	293,314.12	100.00	100.00
253319 - REMANENTES I008 FV INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) (FINANCIAMIENTO 2024)	0.00	29,766,360.11	18,338,992.87	18,338,992.87	11,474,344.73	11,474,344.73	62.57	38.55
253319 - REMANENTES I008 FV INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) (FINANCIAMIENTO 2025)	0.00	944,390.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253321 - I007 FV FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA (FAM PRODUCTOS FINANCIEROS) (FINANCIAMIENTO 2025)	0.00	991,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L001 - OBLIGACIONES JURIDICAS INELUDIBLES	3,489,390.00	5,683,685.58	5,437,358.20	5,437,358.20	5,437,358.20	5,437,358.20	100.00	95.67
152801 - PARTICIPACIONES (FINANCIAMIENTO 2025)	3,489,390.00	5,550,505.57	5,304,178.19	5,304,178.19	5,304,178.19	5,304,178.19	100.00	95.56
152804 - PARTICIPACIONES (PRODUCTOS FINANCIEROS) (FINANCIAMIENTO 2024)	0.00	133,180.01	133,180.01	133,180.01	133,180.01	133,180.01	100.00	100.00


[Handwritten signature]




GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AUTOEVALUACIÓN AL TERCER TRIMESTRE DEL 2025
CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
RESUMEN POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

EJECUTOR DEL GASTO: SECRETARIA DE EDUCACION

Programa Presupuestario Procedencia + Ciclo de Recurso	Presupuesto de Egresos						Av. Financiero SF %	
	Aprobado	Modificado	Calendarizado	Comprometido al Periodo	Devengado	Ejercido	Al Periodo	Anual
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	{ f/c }	{ f/b }
P023 - GESTION DE LA POLITICA EDUCATIVA EN EL ESTADO	1,416,229,135.27	1,121,463,815.02	713,192,173.21	713,192,173.22	661,673,788.11	661,673,788.11	92.78	59.00
110101 - INGRESOS ESTATALES (FINANCIAMIENTO 2025)	51,713,444.27	25,593,020.23	12,454,089.86	12,454,089.86	10,892,235.45	10,892,235.45	87.46	42.56
110102 - DONATIVOS (FINANCIAMIENTO 2025)	0.00	1,336,425.47	1,152,497.68	1,152,497.68	1,117,103.99	1,117,103.99	96.93	83.59
152801 - PARTICIPACIONES (FINANCIAMIENTO 2025)	585,972,160.00	484,397,161.06	399,282,012.82	399,282,012.83	393,557,672.07	393,557,672.07	98.57	81.25
152804 - PARTICIPACIONES (PRODUCTOS FINANCIEROS) (FINANCIAMIENTO 2024)	0.00	249,799.66	99,799.66	99,799.66	99,799.66	99,799.66	100.00	39.95
253313 - I013 FONE SERVICIOS PERSONALES (FINANCIAMIENTO 2025)	565,321,411.00	384,943,976.43	127,741,795.77	127,741,795.77	127,741,795.77	127,741,795.77	100.00	33.18
253315 - I015 FONE GASTO DE OPERACION (FINANCIAMIENTO 2025)	213,222,120.00	224,943,432.17	172,461,977.42	172,461,977.42	128,265,181.17	128,265,181.17	74.37	57.02
TOTAL GENERAL	16,318,451,443.00	17,002,757,452.83	11,687,786,981.20	11,687,786,981.23	11,506,124,132.82	11,506,124,132.82	98.45	67.67


 RASHID WALDEZ DAGDUG
 COORDINADOR GENERAL DE PLANEACIÓN,
 EVALUACIÓN E INFRAESTRUCTURA


 PATRICIA IPARREA SÁNCHEZ
 SECRETARIA DE EDUCACIÓN


 ROSARIO GUADALUPE ALFARO MOSCOSO
 ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN

Base Legal: Artículo 41, Párrafo Cuarto, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, Título Tercero; Numeral 7; Inciso v), Numeral 25; Fracción I, Capítulo II; Sección II, y Numeral 147; Fracción IV, del Manual de Normas para el Ejercicio, Control, Seguimiento y Evaluación del Gasto Público del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco.



GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AUTOEVALUACIÓN AL TERCER TRIMESTRE DEL 2025
CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
NIVEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

EJECUTOR DEL GASTO: SECRETARIA DE EDUCACION

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E016 - IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE EDUCACION

ESTATUS: EN PROCESO

Procedencia + Ciclo de Recurso Capítulo del Gasto(OG)	Presupuesto de Egresos						Av. Financiero SF %		
	Aprobado (a)	Modificado (b)	Calendarizado (c)	Comprometido al Periodo (d)	Devengado (e)	Ejercido (f)	Al Periodo {f/c}	S e m á f o r o	Anual (f/b)
152801 - PARTICIPACIONES (FINANCIAMIENTO 2025)	229,757,580.00	251,478,672.75	168,900,239.85	168,900,239.85	168,900,239.85	168,900,239.85	100.00	V	67.16
1000 - SERVICIOS PERSONALES	229,757,580.00	251,478,672.75	168,900,239.85	168,900,239.85	168,900,239.85	168,900,239.85	100.00		67.16
251106 - S295 FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION ESPECIAL (PFSEE) (FINANCIAMIENTO 2024)	0.00	6,867,291.40	6,867,291.40	6,867,291.40	6,867,291.40	6,867,291.40	100.00	V	100.00
2000 - MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,126,333.40	3,126,333.40	3,126,333.40	3,126,333.40	3,126,333.40	100.00		100.00
3000 - SERVICIOS GENERALES	0.00	3,740,958.00	3,740,958.00	3,740,958.00	3,740,958.00	3,740,958.00	100.00		100.00
251106 - S295 FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION ESPECIAL (PFSEE) (FINANCIAMIENTO 2025)	34,008,919.00	7,973,052.00	7,901,652.00	7,901,652.00	3,000.00	3,000.00	0.04	R	0.04
2000 - MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,861,300.00	3,861,300.00	3,861,300.00	0.00	0.00	0.00		0.00
3000 - SERVICIOS GENERALES	0.00	4,111,752.00	4,040,352.00	4,040,352.00	3,000.00	3,000.00	0.07		0.07
8000 - PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	34,008,919.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
253313 - I013 FONE SERVICIOS PERSONALES (FINANCIAMIENTO 2025)	1,457,690,966.00	1,562,710,868.32	951,607,514.25	951,607,514.25	951,607,514.25	951,607,514.25	100.00	V	60.89
1000 - SERVICIOS PERSONALES	1,457,690,966.00	1,562,710,868.32	951,607,514.25	951,607,514.25	951,607,514.25	951,607,514.25	100.00		60.89
253315 - I015 FONE GASTO DE OPERACION (FINANCIAMIENTO 2025)	542,000.00	538,705.69	494,165.08	494,165.08	302,591.68	302,591.68	61.23	R	56.17
2000 - MATERIALES Y SUMINISTROS	542,000.00	538,705.69	494,165.08	494,165.08	302,591.68	302,591.68	61.23		56.17
TOTAL GENERAL	1,721,999,465.00	1,829,568,590.16	1,135,770,862.58	1,135,770,862.58	1,127,680,637.18	1,127,680,637.18	99.29		61.64

RASHID VALDEZ DAGDUG
 COORDINADOR GENERAL DE PLANEACIÓN,
 EVALUACIÓN E INFRAESTRUCTURA

PATRICIA IPARREA SÁNCHEZ
 SECRETARIA DE EDUCACIÓN

ROSARIO GUADALUPE ALFARÓ MOSCOSO
 ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN

Base Legal: Artículo 41, Párrafo Cuarto, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, Título Tercero; Numeral 7; Inciso v), Numeral 25; Fracción I, Capítulo II; Sección II, y Numeral 147; Fracción IV, del Manual de Normas para el Ejercicio, Control, Seguimiento y Evaluación del Gasto Público del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco.

- V Avance al periodo igual o superior al 95%
- A Avance al periodo igual o superior al 80% y menor del 95%
- R Avance al periodo menor del 80%
- N Recurso no programado al periodo



GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AUTOEVALUACIÓN AL TERCER TRIMESTRE DEL 2025
CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
NIVEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

EJECUTOR DEL GASTO: SECRETARIA DE EDUCACION

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E086 - ATENCION AL NIVEL DE EDUCACION BASICA

ESTATUS: EN PROCESO

Procedencia + Ciclo de Recurso Capítulo del Gasto(OG)	Presupuesto de Egresos						Av. Financiero SF %		
	Aprobado (a)	Modificado (b)	Calendarizado (c)	Comprometido al Periodo (d)	Devengado (e)	Ejercido (f)	Al Periodo (f/c)	S a m 4 f o r o	Anual (f/b)
110102 - DONATIVOS (FINANCIAMIENTO 2025)	0.00	44,731.37	37,583.57	37,583.57	37,583.57	37,583.57	100.00	V	84.02
2000 - MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	44,731.37	37,583.57	37,583.57	37,583.57	37,583.57	100.00		84.02
152801 - PARTICIPACIONES (FINANCIAMIENTO 2025)	3,951,925,399.00	4,718,220,511.40	3,716,024,428.19	3,716,024,428.19	3,715,841,211.98	3,715,841,211.98	100.00	V	78.76
1000 - SERVICIOS PERSONALES	3,951,925,399.00	4,350,532,328.37	3,348,336,245.16	3,348,336,245.16	3,348,336,245.16	3,348,336,245.16	100.00		76.96
3000 - SERVICIOS GENERALES	0.00	190,526.04	190,526.04	190,526.04	190,526.04	190,526.04	100.00		100.00
4000 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	367,497,656.99	367,497,656.99	367,497,656.99	367,314,440.78	367,314,440.78	99.95		99.95
152803 - PARTICIPACIONES (ECONOMIAS) (FINANCIAMIENTO 2024)	0.00	263,021.00	213,021.00	213,021.00	204,021.00	204,021.00	95.78	V	77.57
3000 - SERVICIOS GENERALES	0.00	29,232.00	29,232.00	29,232.00	29,232.00	29,232.00	100.00		100.00
4000 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	233,789.00	183,789.00	183,789.00	174,789.00	174,789.00	95.10		74.76
251126 - S270 PROGRAMA NACIONAL DE INGLES (FINANCIAMIENTO 2025)	11,017,531.00	14,046,900.60	7,403,665.51	7,403,665.51	7,403,665.51	7,403,665.51	100.00	V	52.71
2000 - MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,186,500.00	1,185,426.04	1,185,426.04	1,185,426.04	1,185,426.04	100.00		99.91
3000 - SERVICIOS GENERALES	0.00	1,556,880.12	235,866.27	235,866.27	235,866.27	235,866.27	100.00		15.15
4000 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	11,303,520.48	5,982,373.20	5,982,373.20	5,982,373.20	5,982,373.20	100.00		52.92
8000 - PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	11,017,531.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
251142 - S312 EXPANSION DE LA EDUCACION INICIAL (FINANCIAMIENTO 2025)	3,042,620.00	3,671,185.80	3,059,038.15	3,059,038.15	1,029,302.35	1,029,302.35	33.65	R	28.04
2000 - MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	604,800.00	604,800.00	604,800.00	0.00	0.00	0.00		0.00
3000 - SERVICIOS GENERALES	0.00	1,597,585.80	1,475,038.15	1,475,038.15	50,102.35	50,102.35	3.40		3.14
4000 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	1,468,800.00	979,200.00	979,200.00	979,200.00	979,200.00	100.00		66.67
8000 - PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	3,042,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
253306 - I007 FV FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA (FAM) (FINANCIAMIENTO 2025)	71,247,628.00	95,128,661.32	44,780,947.15	44,780,947.15	44,780,947.15	44,780,947.15	100.00	V	47.07
3000 - SERVICIOS GENERALES	71,247,628.00	95,128,661.32	44,780,947.15	44,780,947.15	44,780,947.15	44,780,947.15	100.00		47.07
253313 - I013 FONE SERVICIOS PERSONALES (FINANCIAMIENTO 2025)	7,215,955,176.00	7,264,205,194.92	4,952,543,122.23	4,952,543,122.23	4,952,543,122.23	4,952,543,122.23	100.00	V	68.18
1000 - SERVICIOS PERSONALES	7,215,955,176.00	7,264,205,194.92	4,952,543,122.23	4,952,543,122.23	4,952,543,122.23	4,952,543,122.23	100.00		68.18
253314 - I014 FONE OTROS DE GASTO CORRIENTE (FINANCIAMIENTO 2025)	613,174,527.00	613,174,527.00	329,465,581.93	329,465,581.93	329,465,581.93	329,465,581.93	100.00	V	53.73
1000 - SERVICIOS PERSONALES	613,174,527.00	613,174,527.00	329,465,581.93	329,465,581.93	329,465,581.93	329,465,581.93	100.00		53.73
253315 - I015 FONE GASTO DE OPERACION (FINANCIAMIENTO 2025)	76,848,087.00	65,137,113.54	45,543,686.99	45,543,687.00	12,849,333.40	12,849,333.40	28.21	R	19.73
2000 - MATERIALES Y SUMINISTROS	75,280,616.00	63,002,279.25	43,558,962.94	43,558,962.95	11,214,186.95	11,214,186.95	25.74		17.80
3000 - SERVICIOS GENERALES	1,567,471.00	2,134,834.29	1,984,724.05	1,984,724.05	1,635,146.45	1,635,146.45	82.39		76.59
253317 - REMANENTES I007 FV FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA (FAM) (FINANCIAMIENTO 2024)	0.00	1,693,708.39	1,684,972.21	1,684,972.21	0.00	0.00	0.00	R	0.00
2000 - MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,693,708.39	1,684,972.21	1,684,972.21	0.00	0.00	0.00		0.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AUTOEVALUACIÓN AL TERCER TRIMESTRE DEL 2025
CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
NIVEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

EJECUTOR DEL GASTO: SECRETARIA DE EDUCACION


PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E086 - ATENCION AL NIVEL DE EDUCACION BASICA

ESTATUS: EN PROCESO

Procedencia + Ciclo de Recurso Capítulo del Gasto(OG)	Presupuesto de Egresos						Av. Financiero SF %		
	Aprobado (a)	Modificado (b)	Calendarizado (c)	Comprometido al Periodo (d)	Devengado (e)	Ejercido (f)	Al Periodo {f/c}	S e m a f o r o	Anual {f/b}
253317 - REMANENTES 1007 FV FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA (FAM) (FINANCIAMIENTO 2025)	0.00	379,832.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N	0.00
2000 - MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	379,832.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
253329 - 1014 FONE OTROS DE GASTO CORRIENTE (PRODUCTOS FINANCIEROS) (FINANCIAMIENTO 2025)	0.00	2,547,161.09	2,142,672.29	2,142,672.29	2,142,672.29	2,142,672.29	100.00	V	84.12
1000 - SERVICIOS PERSONALES	0.00	2,547,161.09	2,142,672.29	2,142,672.29	2,142,672.29	2,142,672.29	100.00		84.12
TOTAL GENERAL	11,943,210,968.00	12,778,512,549.39	9,102,898,719.22	9,102,898,719.23	9,066,297,441.41	9,066,297,441.41	99.60		70.95


 RASHID VALDEZ DAGDUG
 COORDINADOR GENERAL DE PLANEACIÓN,
 EVALUACIÓN E INFRAESTRUCTURA


 PATRICIA IPARREA SÁNCHEZ
 SECRETARIA DE EDUCACIÓN


 ROSARIO GUADALUPE ALFARO MOSCOSO
 ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN

Base Legal: Artículo 41, Párrafo Cuarto, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, Título Tercero; Numeral 7; Inciso v), Numeral 25; Fracción I, Capítulo II; Sección II, y Numeral 147; Fracción IV, del Manual de Normas para el Ejercicio, Control, Seguimiento y Evaluación del Gasto Público del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco.

- V** Avance al periodo igual o superior al 95%
- A** Avance al periodo igual o superior al 80% y menor del 95%
- R** Avance al periodo menor del 80%
- N** Recurso no programado al periodo



GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AUTOEVALUACIÓN AL TERCER TRIMESTRE DEL 2025
CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
NIVEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

EJECUTOR DEL GASTO: SECRETARIA DE EDUCACION

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E087 - ATENCION EDUCATIVA AL NIVEL MEDIO SUPERIOR

ESTATUS: EN PROCESO

Procedencia + Ciclo de Recurso Capítulo del Gasto(OG)	Presupuesto de Egresos						Av. Financiero SF %		
	Aprobado (a)	Modificado (b)	Calendarizado (c)	Comprometido al Periodo (d)	Devengado (e)	Ejercido (f)	Al Periodo (f/c)	S e m á f o r o	Anual (f/b)
110101 - INGRESOS ESTATALES (FINANCIAMIENTO 2025)	442,837.76	375,647.03	209,086.87	209,086.88	137,057.86	137,057.86	65.55	R	36.49
2000 - MATERIALES Y SUMINISTROS	195,005.67	201,227.16	197,619.16	197,619.17	126,864.34	126,864.34	64.20		63.05
3000 - SERVICIOS GENERALES	247,832.09	174,419.87	11,467.71	11,467.71	10,193.52	10,193.52	88.89		5.84
110102 - DONATIVOS (FINANCIAMIENTO 2025)	0.00	42,886.84	32,510.98	32,510.98	32,280.41	32,280.41	99.29	V	75.27
2000 - MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	42,886.84	32,510.98	32,510.98	32,280.41	32,280.41	99.29		75.27
152801 - PARTICIPACIONES (FINANCIAMIENTO 2025)	337,927,932.00	336,485,865.82	220,281,653.06	220,281,653.06	220,108,766.99	220,108,766.99	99.92	V	65.41
1000 - SERVICIOS PERSONALES	322,504,968.00	335,362,499.45	219,252,036.72	219,252,036.72	219,252,036.72	219,252,036.72	100.00		65.38
2000 - MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	267,790.81	184,540.81	184,540.81	43,371.74	43,371.74	23.50		16.20
3000 - SERVICIOS GENERALES	15,422,964.00	855,575.56	845,075.53	845,075.53	813,358.53	813,358.53	96.25		95.07
251119 - U006 SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (FINANCIAMIENTO 2025)	19,993,550.00	23,871,575.00	16,269,620.71	16,269,620.71	16,235,693.44	16,235,693.44	99.79	V	68.01
1000 - SERVICIOS PERSONALES	0.00	23,496,575.00	16,013,682.84	16,013,682.84	16,013,682.84	16,013,682.84	100.00		68.15
2000 - MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	292,872.36	209,437.87	209,437.87	209,437.87	209,437.87	100.00		71.51
3000 - SERVICIOS GENERALES	0.00	82,127.64	46,500.00	46,500.00	12,572.73	12,572.73	27.04		15.31
8000 - PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	19,993,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
251143 - S298 ATENCION DE PLANTELES PUBLICOS DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR CON ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD (PAPPEMS) (FINANCIAMIENTO 2025)	0.00	291,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N	0.00
4000 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	291,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
253307 - I008 FV INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR (FAM) (FINANCIAMIENTO 2025)	7,188,497.00	15,354,731.49	9,239,238.96	9,239,238.96	8,671,416.64	8,671,416.64	93.85	A	56.47
2000 - MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	568,250.82	567,822.32	567,822.32	0.00	0.00	0.00		0.00
3000 - SERVICIOS GENERALES	7,188,497.00	14,786,480.67	8,671,416.64	8,671,416.64	8,671,416.64	8,671,416.64	100.00		58.64

f r y



GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AUTOEVALUACIÓN AL TERCER TRIMESTRE DEL 2025
CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
NIVEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

EJECUTOR DEL GASTO: SECRETARIA DE EDUCACION

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E087 - ATENCION EDUCATIVA AL NIVEL MEDIO SUPERIOR

ESTATUS: EN PROCESO

Procedencia + Ciclo de Recurso Capítulo del Gasto(OG)	Presupuesto de Egresos						Av. Financiero SF %		
	Aprobado (a)	Modificado (b)	Calendarizado (c)	Comprometido al Periodo (d)	Devengado (e)	Ejercido (f)	Al Periodo (f/c)	s e m á f o r o	Annual (f/b)
253318 - REMANENTES 1008 FV INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR (FAM) (FINANCIAMIENTO 2024)	0.00	853,092.88	852,415.73	852,415.73	0.00	0.00	0.00	R	0.00
2000 - MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	853,092.88	852,415.73	852,415.73	0.00	0.00	0.00		0.00
253318 - REMANENTES 1008 FV INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR (FAM) (FINANCIAMIENTO 2025)	0.00	2,497,228.53	2,079,968.86	2,079,968.86	0.00	0.00	0.00	R	0.00
2000 - MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,497,228.53	2,079,968.86	2,079,968.86	0.00	0.00	0.00		0.00
TOTAL GENERAL	365,552,816.76	379,772,107.59	248,964,495.17	248,964,495.18	245,185,215.34	245,185,215.34	98.48		64.56

RASHID VALDEZ DAGDUG
 COORDINADOR GENERAL DE PLANEACIÓN,
 EVALUACIÓN E INFRAESTRUCTURA

PATRICIA IPARREA SÁNCHEZ
 SECRETARIA DE EDUCACIÓN

ROSARIO GUADALUPE ALFARO MOSCOSO
 ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN

Base Legal: Artículo 41, Párrafo Cuarto, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, Título Tercero; Numeral 7; Inciso v), Numeral 25; Fracción I, Capítulo II; Sección II, y Numeral 147; Fracción IV, del Manual de Normas para el Ejercicio, Control, Seguimiento y Evaluación del Gasto Público del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco.

- V Avance al periodo igual o superior al 95%
- A Avance al periodo igual o superior al 80% y menor del 95%
- R Avance al periodo menor del 80%
- N Recurso no programado al periodo



GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AUTOEVALUACIÓN AL TERCER TRIMESTRE DEL 2025
CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
NIVEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

EJECUTOR DEL GASTO: SECRETARIA DE EDUCACION

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E088 - ATENCION EDUCATIVA AL NIVEL SUPERIOR

ESTATUS: EN PROCESO

Procedencia + Ciclo de Recurso Capítulo del Gasto(OG)	Presupuesto de Egresos						Av. Financiero SF %		
	Aprobado (a)	Modificado (b)	Calendarizado (c)	Comprometido al Periodo (d)	Devengado (e)	Ejercido (f)	Al Periodo (f/c)	s e m á r c o r o	Anual (f/b)
110101 - INGRESOS ESTATALES (FINANCIAMIENTO 2025)	127,678.97	96,864.68	85,804.19	85,804.19	70,773.14	70,773.14	82.48	A	73.06
2000 - MATERIALES Y SUMINISTROS	86,274.23	85,804.19	85,804.19	85,804.19	70,773.14	70,773.14	82.48		82.48
3000 - SERVICIOS GENERALES	41,404.74	11,060.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
110102 - DONATIVOS (FINANCIAMIENTO 2025)	0.00	50,149.94	38,044.78	38,044.78	34,586.16	34,586.16	90.91	A	68.97
2000 - MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	50,149.94	38,044.78	38,044.78	34,586.16	34,586.16	90.91		68.97
152801 - PARTICIPACIONES (FINANCIAMIENTO 2025)	304,394,137.00	274,461,219.65	176,173,058.79	176,173,058.79	175,989,159.98	175,989,159.98	99.90	V	64.12
1000 - SERVICIOS PERSONALES	304,394,137.00	274,169,584.58	175,904,023.72	175,904,023.72	175,904,023.72	175,904,023.72	100.00		64.16
2000 - MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	168,510.48	168,510.48	168,510.48	0.00	0.00	0.00		0.00
3000 - SERVICIOS GENERALES	0.00	123,124.59	100,524.59	100,524.59	85,136.26	85,136.26	84.69		69.15
251112 - S300 FORTALECIMIENTO A LA EXCELENCIA EDUCATIVA (FINANCIAMIENTO 2025)	16,400,956.00	15,569,127.00	15,287,924.18	15,287,924.18	14,038,464.18	14,038,464.18	91.83	A	90.17
2000 - MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	90,520.00	90,520.00	90,520.00	0.00	0.00	0.00		0.00
3000 - SERVICIOS GENERALES	0.00	1,466,392.00	1,185,189.18	1,185,189.18	26,249.18	26,249.18	2.21		1.79
4000 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	14,012,215.00	14,012,215.00	14,012,215.00	14,012,215.00	14,012,215.00	100.00		100.00
8000 - PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	16,400,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
253312 - I008 FV INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) (FINANCIAMIENTO 2025)	46,659,278.00	72,507,061.98	43,227,831.86	43,227,831.86	43,227,831.86	43,227,831.86	100.00	V	59.62
2000 - MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,025,609.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
3000 - SERVICIOS GENERALES	46,659,278.00	69,481,452.00	43,227,831.86	43,227,831.86	43,227,831.86	43,227,831.86	100.00		62.21
253313 - I013 FONE SERVICIOS PERSONALES (FINANCIAMIENTO 2025)	122,881,410.00	149,988,923.33	45,958,212.35	45,958,212.35	45,958,212.35	45,958,212.35	100.00	V	30.64
1000 - SERVICIOS PERSONALES	122,881,410.00	149,988,923.33	45,958,212.35	45,958,212.35	45,958,212.35	45,958,212.35	100.00		30.64

tr



GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AUTOEVALUACIÓN AL TERCER TRIMESTRE DEL 2025
CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
NIVEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

EJECUTOR DEL GASTO: SECRETARIA DE EDUCACION

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E088 - ATENCION EDUCATIVA AL NIVEL SUPERIOR

ESTATUS: EN PROCESO

Procedencia + Ciclo de Recurso Capítulo del Gasto(OG)	Presupuesto de Egresos						Av. Financiero SF %		
	Aprobado (a)	Modificado (b)	Calendarizado (c)	Comprometido al Periodo (d)	Devengado (e)	Ejercido (f)	Al Periodo (f/c)	S e m á f o r o	Anual (f/b)
253319 - REMANENTES 1008 FV INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) (FINANCIAMIENTO 2024)	0.00	2,793,778.11	2,793,778.11	2,793,778.11	2,793,778.11	2,793,778.11	100.00	V	100.00
2000 - MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,793,778.11	2,793,778.11	2,793,778.11	2,793,778.11	2,793,778.11	100.00		100.00
253319 - REMANENTES 1008 FV INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) (FINANCIAMIENTO 2025)	0.00	2,055,609.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N	0.00
2000 - MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,055,609.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
TOTAL GENERAL	490,463,459.97	517,522,734.24	283,564,654.26	283,564,654.26	282,112,805.78	282,112,805.78	99.49		54.51

RASHID VALDEZ DAGDUG
 COORDINADOR GENERAL DE PLANEACIÓN,
 EVALUACIÓN E INFRAESTRUCTURA

PATRICIA IPARREA SÁNCHEZ
 SECRETARIA DE EDUCACIÓN

ROSARIO GUADALUPE ALFARO MOSCOSO
 ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN

Base Legal: Artículo 41, Párrafo Cuarto, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, Título Tercero; Numeral 7; Inciso v), Numeral 25; Fracción I, Capítulo II; Sección II, y Numeral 147; Fracción IV, del Manual de Normas para el Ejercicio, Control, Seguimiento y Evaluación del Gasto Público del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco.

- V** Avance al periodo igual o superior al 95%
- A** Avance al periodo igual o superior al 80% y menor del 95%
- R** Avance al periodo menor del 80%
- N** Recurso no programado al periodo



GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AUTOEVALUACIÓN AL TERCER TRIMESTRE DEL 2025
CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
NIVEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO


EJECUTOR DEL GASTO: SECRETARIA DE EDUCACION


PROGRAMA PRESUPUESTARIO: F039 - FOMENTO AL DESARROLLO DEL PERSONAL ACADEMICO

ESTATUS: EN PROCESO

Procedencia + Ciclo de Recurso Capítulo del Gasto(OG)	Presupuesto de Egresos						Av. Financiero SF %		
	Aprobado (a)	Modificado (b)	Calendarizado (c)	Comprometido al Periodo (d)	Devengado (e)	Ejercido (f)	Al Periodo (f/c)	S e m á r c o	Anual (f/b)
251118 - S247 PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE (FINANCIAMIENTO 2025)	0.00	5,942,287.00	59,121.95	59,121.95	49,121.95	49,121.95	83.09	A	0.83
2000 - MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00
3000 - SERVICIOS GENERALES	0.00	5,932,287.00	49,121.95	49,121.95	49,121.95	49,121.95	100.00		0.83
253315 - I015 FONE GASTO DE OPERACION (FINANCIAMIENTO 2025)	2,220,000.00	2,212,955.60	664,166.58	664,166.58	80,210.98	80,210.98	12.08	R	3.62
2000 - MATERIALES Y SUMINISTROS	180,000.00	173,005.82	167,977.86	167,977.86	44,972.04	44,972.04	26.77		25.99
3000 - SERVICIOS GENERALES	2,040,000.00	2,039,949.78	496,188.72	496,188.72	35,238.94	35,238.94	7.10		1.73
TOTAL GENERAL	2,220,000.00	8,155,242.60	723,288.53	723,288.53	129,332.93	129,332.93	17.88		1.59


 RASHID VALDEZ DAGDUG
 COORDINADOR GENERAL DE PLANEACIÓN,
 EVALUACIÓN E INFRAESTRUCTURA


 PATRICIA IPARREA SÁNCHEZ
 SECRETARIA DE EDUCACIÓN


 ROSARIO GUADALUPE ALFARÓ MOSCOSO
 ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN

Base Legal: Artículo 41, Párrafo Cuarto, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, Título Tercero; Numeral 7; Inciso v), Numeral 25; Fracción I, Capítulo II; Sección II, y Numeral 147; Fracción IV, del Manual de Normas para el Ejercicio, Control, Seguimiento y Evaluación del Gasto Público del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco.

- V Avance al periodo igual o superior al 95%
- A Avance al periodo igual o superior al 80% y menor del 95%
- R Avance al periodo menor del 80%
- N Recurso no programado al periodo



GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AUTOEVALUACIÓN AL TERCER TRIMESTRE DEL 2025
CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
NIVEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

EJECUTOR DEL GASTO: SECRETARIA DE EDUCACION

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: K011 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTATUS: EN PROCESO

Procedencia + Ciclo de Recurso Capítulo del Gasto(OG)	Presupuesto de Egresos						Av. Financiero SF %		
	Aprobado (a)	Modificado (b)	Calendarizado (c)	Comprometido al Periodo (d)	Devengado (e)	Ejercido (f)	Al Periodo (f/c)	S e n a l f o r o	Annual (f/b)
152803 - PARTICIPACIONES (ECONOMIAS) (FINANCIAMIENTO 2024)	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N	0.00
5000 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
251106 - S295 FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION ESPECIAL (PFSEE) (FINANCIAMIENTO 2024)	0.00	2,387,764.88	2,387,764.88	2,387,764.88	2,387,764.88	2,387,764.88	100.00	V	100.00
5000 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	2,387,764.88	2,387,764.88	2,387,764.88	2,387,764.88	2,387,764.88	100.00		100.00
251106 - S295 FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION ESPECIAL (PFSEE) (FINANCIAMIENTO 2025)	0.00	6,647,792.00	6,647,762.00	6,647,762.00	0.00	0.00	0.00	R	0.00
5000 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	6,647,792.00	6,647,762.00	6,647,762.00	0.00	0.00	0.00		0.00
253306 - I007 FV FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA (FAM) (FINANCIAMIENTO 2024)	0.00	17,232,642.37	17,232,642.37	17,232,642.37	17,232,642.37	17,232,642.37	100.00	V	100.00
6000 - INVERSION PUBLICA	0.00	17,232,642.37	17,232,642.37	17,232,642.37	17,232,642.37	17,232,642.37	100.00		100.00
253306 - I007 FV FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA (FAM) (FINANCIAMIENTO 2025)	213,742,885.00	117,566,009.00	91,248,479.45	91,248,479.45	46,932,034.11	46,932,034.11	51.43	R	39.92
5000 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	152,278.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
6000 - INVERSION PUBLICA	213,742,885.00	117,413,730.60	91,248,479.45	91,248,479.45	46,932,034.11	46,932,034.11	51.43		39.97
253307 - I008 FV INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR (FAM) (FINANCIAMIENTO 2024)	0.00	104,275.46	104,275.46	104,275.46	104,275.46	104,275.46	100.00	V	100.00
6000 - INVERSION PUBLICA	0.00	104,275.46	104,275.46	104,275.46	104,275.46	104,275.46	100.00		100.00
253307 - I008 FV INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR (FAM) (FINANCIAMIENTO 2025)	21,565,491.00	15,520,229.18	5,759,160.30	5,759,160.30	1,742,747.79	1,742,747.79	30.26	R	11.23
5000 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	71,639.89	71,639.89	71,639.89	0.00	0.00	0.00		0.00
6000 - INVERSION PUBLICA	21,565,491.00	15,448,589.29	5,687,520.41	5,687,520.41	1,742,747.79	1,742,747.79	30.64		11.28
253312 - I008 FV INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) (FINANCIAMIENTO 2024)	0.00	11,320,695.86	11,320,695.86	11,320,695.86	11,320,695.86	11,320,695.86	100.00	V	100.00
6000 - INVERSION PUBLICA	0.00	11,320,695.86	11,320,695.86	11,320,695.86	11,320,695.86	11,320,695.86	100.00		100.00
253312 - I008 FV INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) (FINANCIAMIENTO 2025)	139,977,832.00	60,539,662.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N	0.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AUTOEVALUACIÓN AL TERCER TRIMESTRE DEL 2025
CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
NIVEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

EJECUTOR DEL GASTO: SECRETARIA DE EDUCACION

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: K011 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTATUS: EN PROCESO

Procedencia + Ciclo de Recurso Capítulo del Gasto(OG)	Presupuesto de Egresos						Av. Financiero SF %		
	Aprobado (a)	Modificado (b)	Calendarizado (c)	Comprometido al Periodo (d)	Devengado (e)	Ejercido (f)	Al Periodo (f/c)	S e m 4 f o r o	Annual (f/b)
5000 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	8,717,727.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
6000 - INVERSION PUBLICA	139,977,832.00	51,821,934.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
253317 - REMANENTES I007 FV FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA (FAM) (FINANCIAMIENTO 2024)	0.00	41,706,903.47	28,972,925.00	28,972,925.00	22,187,534.27	22,187,534.27	76.58	R	53.20
5000 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	3,122,117.17	3,122,117.17	3,122,117.17	0.00	0.00	0.00		0.00
6000 - INVERSION PUBLICA	0.00	38,584,786.30	25,850,807.83	25,850,807.83	22,187,534.27	22,187,534.27	85.83		57.50
253317 - REMANENTES I007 FV FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA (FAM) (FINANCIAMIENTO 2025)	0.00	38,548,293.72	4,610,337.22	4,610,337.22	0.00	0.00	0.00	R	0.00
5000 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	2,316,600.55	1,770,001.08	1,770,001.08	0.00	0.00	0.00		0.00
6000 - INVERSION PUBLICA	0.00	36,231,693.17	2,840,336.14	2,840,336.14	0.00	0.00	0.00		0.00
253318 - REMANENTES I008 FV INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR (FAM) (FINANCIAMIENTO 2024)	0.00	16,447,112.81	9,445,893.43	9,445,893.43	3,932,200.28	3,932,200.28	41.63	R	23.91
5000 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	2,297,802.73	2,296,171.77	2,296,171.77	701,186.93	701,186.93	30.54		30.52
6000 - INVERSION PUBLICA	0.00	14,149,310.08	7,149,721.66	7,149,721.66	3,231,013.35	3,231,013.35	45.19		22.84
253318 - REMANENTES I008 FV INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR (FAM) (FINANCIAMIENTO 2025)	0.00	1,061,482.80	873,187.07	873,187.07	0.00	0.00	0.00	R	0.00
5000 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	1,061,482.80	873,187.07	873,187.07	0.00	0.00	0.00		0.00
253319 - REMANENTES I008 FV INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) (FINANCIAMIENTO 2023)	0.00	293,314.12	293,314.12	293,314.12	293,314.12	293,314.12	100.00	V	100.00
6000 - INVERSION PUBLICA	0.00	293,314.12	293,314.12	293,314.12	293,314.12	293,314.12	100.00		100.00
253319 - REMANENTES I008 FV INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) (FINANCIAMIENTO 2024)	0.00	29,766,360.11	18,338,992.87	18,338,992.87	11,474,344.73	11,474,344.73	62.57	R	38.55
5000 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	7,237,456.81	7,237,456.81	7,237,456.81	4,324,180.33	4,324,180.33	59.75		59.75
6000 - INVERSION PUBLICA	0.00	22,528,903.30	11,101,536.06	11,101,536.06	7,150,164.40	7,150,164.40	64.41		31.74

Handwritten signature and initials



GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AUTOEVALUACIÓN AL TERCER TRIMESTRE DEL 2025
CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
NIVEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

EJECUTOR DEL GASTO: SECRETARIA DE EDUCACION

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: K011 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTATUS: EN PROCESO

Pag. 3 de 3

Procedencia + Ciclo de Recurso Capítulo del Gasto(OG)	Presupuesto de Egresos						Av. Financiero SF %		
	Aprobado (a)	Modificado (b)	Calendarizado (c)	Comprometido al Periodo (d)	Devengado (e)	Ejercido (f)	Al Periodo (f/c)	S e m á r o r o	Anual (f/b)
253319 - REMANENTES 1008 FV INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) (FINANCIAMIENTO 2025)	0.00	944,390.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N	0.00
5000 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	944,390.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
253321 - 1007 FV FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA (FAM PRODUCTOS FINANCIEROS) (FINANCIAMIENTO 2025)	0.00	991,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N	0.00
5000 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	991,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
TOTAL GENERAL	375,286,208.00	362,078,728.25	197,235,430.03	197,235,430.03	117,607,553.87	117,607,553.87	59.63		32.48

RASHID VALDEZ DAGDUG
 COORDINADOR GENERAL DE PLANEACIÓN,
 EVALUACIÓN E INFRAESTRUCTURA

PATRICIA IPARREA SÁNCHEZ
 SECRETARIA DE EDUCACIÓN

ROSARIO GUADALUPE ALFARO MOSCOSO
 ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN

Base Legal: Artículo 41, Párrafo Cuarto, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, Título Tercero; Numeral 7; Inciso v), Numeral 25; Fracción I, Capítulo II; Sección II, y Numeral 147; Fracción IV, del Manual de Normas para el Ejercicio, Control, Seguimiento y Evaluación del Gasto Público del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco.

- V Avance al periodo igual o superior al 95%
- A Avance al periodo igual o superior al 80% y menor del 95%
- R Avance al periodo menor del 80%
- N Recurso no programado al periodo



GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AUTOEVALUACIÓN AL TERCER TRIMESTRE DEL 2025
CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
GASTO DE CAPITAL NIVEL PROYECTO

EXECUTOR DEL GASTO: SECRETARIA DE EDUCACION

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: K011 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Procedencia + Ciclo de Recurso Proyecto (Pr)	Estatus de proyectos	Presupuesto de Egresos						Av. Financiero SF %			Av. Físico %	Unidad de Medida	Meta	Periodo de Ejecución	Observaciones
		Aprobado (a)	Modificado (b)	Calendarizado (c)	Comprometido al Periodo (d)	Devengado (e)	Ejercido (f)	Al Periodo (f/c)	S e m e s t r o	Anual (f/B)					
152803 - PARTICIPACIONES (ECONOMIAS) (FINANCIAMIENTO 2024)		0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00				
07001019 - ADQUISICIÓN DE PREDIO UBICADO EN LA CALLE RANCHERÍA LA CEIBA, LA CEIBA, MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO, EN EL CUAL SE UBICA LA ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL NACIONES UNIDAS.	No iniciado	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N	0.00	0.00	A: Hectáreas De Terreno (Adquisición)	A: 03.41.92	ago/25 oct/25	
251106 - 5295 FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION ESPECIAL (PFSEE) (FINANCIAMIENTO 2024)		0.00	2,387,764.88	2,387,764.88	2,387,764.88	2,387,764.88	2,387,764.88	100.00		100.00	100.00				
07000931 - ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS PARA LOS TALLERES DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO DE 16 CAM DEPENDIENTES DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, UBICADOS EN 12 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TABASCO.	Terminados	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	100.00	V	100.00	100.00	A: Mobiliario Y Equipo Educativo (Adquisición)	A: 38	sep/24 dic/24 dic/24 mar/25	
07000932 - ADQUISICIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS PARA LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL (105 USAER Y 9 CAM) DE 17 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TABASCO, A CARGO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE TABASCO.	Terminados	0.00	358,382.00	358,382.00	358,382.00	358,382.00	358,382.00	100.00	V	100.00	100.00	A: Adquisición De Bienes Informáticos (Hardware Y Software) B: Equipos De Cómputo	A: 133 B: 87	sep/24 dic/24 nov/24 feb/25	
07000933 - ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO PARA AULAS MULTISENSORIALES, ESPACIO EQUIPADO CON FINES EDUCATIVOS Y TERAPÉUTICOS, UBICADAS EN EL CAM NO. 6 Y CAM NO. 19, EN LOS MUNICIPIOS DE EMILIANO ZAPATA Y CUNDUACÁN.	Terminados	0.00	2,014,882.88	2,014,882.88	2,014,882.88	2,014,882.88	2,014,882.88	100.00	V	100.00	100.00	A: Mobiliario Y Equipo Educativo (Adquisición)	A: 48	sep/24 dic/24 dic/24 mar/25	
251106 - 5295 FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION ESPECIAL (PFSEE) (FINANCIAMIENTO 2025)		0.00	6,647,792.00	6,647,762.00	6,647,762.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00				
07001020 - ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS PARA LOS TALLERES DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO DE 19 CAM DEPENDIENTES DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, UBICADOS EN 13 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TABASCO.	No iniciado	0.00	1,546,663.00	1,546,633.00	1,546,633.00	0.00	0.00	0.00	R	0.00	0.00	A: Mobiliario Y Equipo Educativo (Adquisición)	A: 62	sep/25 dic/25	
07001021 - ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO DE 3 AULAS MULTISENSORIAL, PARA LOS CAM NO. 25, CAM NO. 4 Y CAM NO. 10, DE LOS MUNICIPIOS DE CENTLA, CENTRO Y COMALCALCO.	No iniciado	0.00	3,592,629.00	3,592,629.00	3,592,629.00	0.00	0.00	0.00	R	0.00	0.00	A: Mobiliario Y Equipo Educativo (Adquisición)	A: 3	sep/25 dic/25	
07001022 - ADQUISICIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS PARA LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL (53 USAER Y 4 CAM) DE 15 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TABASCO, A CARGO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE TABASCO.	No iniciado	0.00	1,508,500.00	1,508,500.00	1,508,500.00	0.00	0.00	0.00	R	0.00	0.00	A: Adquisición De Bienes Informáticos (Hardware Y Software) B: Equipos De Cómputo	A: 63 B: 11	sep/25 dic/25	
253306 - 1007 FV FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA (FAM) (FINANCIAMIENTO 2024)		0.00	17,232,642.37	17,232,642.37	17,232,642.37	17,232,642.37	17,232,642.37	100.00		100.00	100.00				
07000838 - CONSTRUCCIÓN DE 6 AULAS, DIRECCIÓN, SERVICIO SANITARIO Y O.E. (INCLUYE DEMOL. DE LOS EDIFS. A,B,C,D,E,F) EN LA PRIMARIA JOSÉ A. GÓMEZ MAY, CON CLAVE 27DPRO3251. ORIENTE 6TA. SECCIÓN (LOS MULATOS), MPIO. COMALCALCO, TABASCO. FAM BÁSICO 2024.	Terminados	0.00	215,531.93	215,531.93	215,531.93	215,531.93	215,531.93	100.00	V	100.00	100.00	A: Espacios Educativos A.L.T.A. (Construcción) B: Obra Exterior	A: 10 B: 1	abr/24 jul/24 may/24 nov/24	
07000839 - MANTENIMIENTO EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E, F, G, I Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA MARÍA DEL CARMEN PAREDES SALDÍVAR, CON CLAVE 27ETV0028H. GOBERNADOR CRUZ, MPIO. CENTLA, TABASCO. FAM BÁSICO 2024.	Terminados	0.00	11,959.92	11,959.92	11,959.92	11,959.92	11,959.92	100.00	V	100.00	100.00	A: Espacios Educativos A.L.T.A. (Mantenimiento) > B: Obra	A: 20 B: 1	abr/24 jul/24 may/24 oct/24	

[Handwritten signature and initials]



GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AUTOEVALUACIÓN AL TERCER TRIMESTRE DEL 2025
CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
GASTO DE CAPITAL NIVEL PROYECTO

EJECUTOR DEL GASTO: SECRETARIA DE EDUCACIÓN

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: K011 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Procedencia + Ciclo de Recurso Proyecto (P)	Estatus de proyectos	Presupuesto de Egresos						Av. Financiero SF %			Av. Físico %	Unidad de Medida	Meta	Periodo de Ejecución	Observaciones
		Aprobado (a)	Modificado (b)	Calendarizado (c)	Comprometido al Periodo (d)	Devengado (e)	Ejercido (f)	Al Periodo (f/c)	Al 30 de Septiembre	Anual (f/b)					
07000860 - CONSTRUCCIÓN DE 7 AULAS, ADMINISTRACIÓN, SERV. SANIT., LAB. MULTIPLE, BARDA Y O. E (INCLUYE DEMOL. DE LOS EDIFS. A Y B) EN LA SECUNDARIA TÉCNICA 19, CON CLAVE 27DST0019N. PEMEX (CIUDAD PEMEX), MPIO. MACUSPANA, TABASCO. FAM BÁSICO 2024.	Terminados	0.00	3,234,643.53	3,234,643.53	3,234,643.53	3,234,643.53	3,234,643.53	100.00	V	100.00	100.00	A: Barda B: Obra Exterior	A: 1 B: 1	may/24 oct/24 jun/24 feb/25	
07000861 - CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS, SERVICIO SANITARIO Y OBRA EXTERIOR (INCLUYE DEMOLICIÓN DE LOS EDIFICIOS E Y F) EN LA PRIMARIA CONSTITUCIÓN DE 1857, CON CLAVE 27DPR0869B. MANUEL BUELTA Y RAYÓN, MPIO. TEAPA, TABASCO. FAM BÁSICO 2024.	Terminados	0.00	595,919.49	595,919.49	595,919.49	595,919.49	595,919.49	100.00	V	100.00	100.00	A: Espacios Educativos A.L.T.A. (Construcción) B: Obra Exterior	A: 5 B: 1	may/24 jul/24 jun/24 nov/24	
07000862 - MANTENIMIENTO EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, G Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA PRIMARIA CONSTITUCIÓN DE 1857, CON CLAVE 27DPR0869B. MANUEL BUELTA Y RAYÓN, MPIO. TEAPA, TABASCO. FAM BÁSICO 2024.	Terminados	0.00	40,955.71	40,955.71	40,955.71	40,955.71	40,955.71	100.00	V	100.00	100.00	A: Espacios Educativos A.L.T.A. (Mantenimiento) B: Obra	A: 7 B: 1	may/24 jul/24 jun/24 nov/24	
07000865 - MANTENIMIENTO EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D Y OBRA COMPLEMENTARIA EN EL JARDÍN DE NIÑOS JUSTO SIERRA, CON CLAVE 27DJN0133D. JUAN ALDAMA, MPIO. TEAPA, TABASCO. FAM BÁSICO 2024.	Terminados	0.00	97,757.24	97,757.24	97,757.24	97,757.24	97,757.24	100.00	V	100.00	100.00	A: Espacios Educativos A.L.T.A. (Mantenimiento) B: Obra	A: 11 B: 1	may/24 jul/24 jun/24 dic/24	
07000867 - CONSTRUCCIÓN DE 4 AULAS, DIRECCIÓN, SERVICIO SANITARIO Y OBRA EXTERIOR (INCLUYE DEMOLICIÓN DEL EDIFICIO C) EN EL JARDÍN DE NIÑOS CARMEN CADENA DE BUENDÍA, CON CLAVE 27DJN0811L. CHABLÉ, MPIO. DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO. FAM BÁSICO 2024.	Terminados	0.00	297,187.58	297,187.58	297,187.58	297,187.58	297,187.58	100.00	V	100.00	100.00	A: Espacios Educativos A.L.T.A. (Construcción) B: Obra Exterior	A: 8 B: 1	may/24 ago/24 jun/24 dic/24	
07000903 - CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS, DIRECCIÓN-SERVICIO SANITARIO Y OBRA EXTERIOR (INCLUYE DEMOLICIÓN DE LOS EDIFICIOS A Y B) EN LA PRIMARIA MANUEL D. GUZMÁN, CON CLAVE 27DPR0778K. PUERTO CEIBA (CARRIZAL), MPIO. DE PARAÍSO, TABASCO. FAM BÁSICO 2024.	Terminados	0.00	625,855.93	625,855.93	625,855.93	625,855.93	625,855.93	100.00	V	100.00	100.00	A: Espacios Educativos A.L.T.A. (Construcción) B: Obra Exterior	A: 6 B: 1	oct/24 dic/24 jul/24 ene/25	
07000904 - CONSTRUCCIÓN DE 5 AULAS, SERV. SANIT. EN ESTRUCTURA U-2C Y ESCALERA (INCLUYE DEMOL. DE LOS EDIFICIOS B, C, E) EN LA PRIMARIA DIANA LAURA RIOJAS VIUDA DE COLOSIO, CON CLAVE 27DPR2004N. VILLAHERMOSA, MPIO. CENTRO, TABASCO. FAM BÁSICO 2024.	Terminados	0.00	3,050,556.69	3,050,556.69	3,050,556.69	3,050,556.69	3,050,556.69	100.00	V	100.00	100.00	A: Espacios Educativos A.L.T.A. (Construcción) B: Obra Exterior	A: 9 B: 1	sep/24 dic/24 jul/24 ene/25	
07000905 - CONSTRUCCIÓN DE 4 AULAS, DIRECCIÓN, SERV. SANIT. A CIRCULACIÓN Y O. E. (INC. DEMOL. DEL EDIFICIO D) EN LA PRIMARIA FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA CON CLAVE 27DPR1184H. BENITO JUÁREZ (CAMPO MAGALLANES), MPIO. CÁRDENAS, TABASCO. FAM BÁSICO 2024	Terminados	0.00	291,319.44	291,319.44	291,319.44	291,319.44	291,319.44	100.00	V	100.00	100.00	A: Espacios Educativos A.L.T.A. (Construcción) B: Obra Exterior	A: 8 B: 1	sep/24 dic/24 jul/24 ene/25	
07000906 - CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS, SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 75 KVA Y OBRA EXTERIOR (INCLUYE DEMOLICIÓN DEL EDIFICIO A) EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIO PORTES GIL, CON CLAVE 27DPR0180E. BUENA VISTA 1RA. SECCIÓN, MPIO. CENTRO, TABASCO. FAM BÁSICO 2024.	Terminados	0.00	1,623,270.98	1,623,270.98	1,623,270.98	1,623,270.98	1,623,270.98	100.00	V	100.00	100.00	A: Espacios Educativos A.L.T.A. (Construcción) B: Obra Exterior C: Subestación (Construcción)	A: 2 B: 1 C: 1	oct/24 dic/24 dic/24 mar/25	
07000908 - CONSTRUCCIÓN DE 7 AULAS, SERVICIO SANITARIO Y OBRA EXTERIOR EN ESTRUCTURA U-2C (INCLUYE DEMOLICIÓN DEL EDIFICIO A) EN LA SECUNDARIA JESÚS REYES HERÓLES, CON CLAVE 27DES0023H. VILLAHERMOSA, MPIO. CENTRO, TABASCO. FAM BÁSICO 2024.	Terminados	0.00	2,640,463.97	2,640,463.97	2,640,463.97	2,640,463.97	2,640,463.97	100.00	V	100.00	100.00	A: Espacios Educativos A.L.T.A. (Construcción) B: Obra Exterior	A: 10 B: 1	ago/24 dic/24 jul/24 ene/25	
07000909 - CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS, DIRECCIÓN-SERVICIO SANITARIO Y OBRA EXTERIOR (INCLUYE DEMOLICIÓN EN LA PRIMARIA ADÁN CORDOVA MAGAÑA, CON CLAVE 27DPR0563K. PUEBLO VIEJO, MPIO. DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO. FAM BÁSICO 2024.	Terminados	0.00	1,609,981.24	1,609,981.24	1,609,981.24	1,609,981.24	1,609,981.24	100.00	V	100.00	100.00	A: Espacios Educativos A.L.T.A. (Construcción) B: Obra Exterior	A: 6 B: 1	oct/24 dic/24 dic/24 mar/25	

Handwritten signature and initials.



GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AUTOEVALUACIÓN AL TERCER TRIMESTRE DEL 2025
CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
GASTO DE CAPITAL NIVEL PROYECTO

EJECUTOR DEL GASTO: SECRETARIA DE EDUCACION

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: K011 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Precedencia + Ciclo de Recurso Proyecto(Pr)	Estatus de proyectos	Presupuesto de Egresos						Av. Financiero SF %			Av. Fisico %	Unidad de Medida	Meta	Periodo de Ejecución		Observaciones
		Aprobado (a)	Modificado (b)	Calendarizado (c)	Comprometido al Periodo (d)	Devengado (e)	Ejercido (f)	Al Periodo (f/c)	s e n a l i z a d o	Anual (f/b)				Programa Real		
														Inicio	Término	
07000910 - CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS VIOLETA TRUJILLO CÁRDENAS, CON CLAVE 27DJN0054R. POBLADO C-14 GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES. MPIO. DE CÁRDENAS, TABASCO. FAM BÁSICO 2024.	Terminados	0.00	467,175.38	467,175.38	467,175.38	467,175.38	467,175.38	100.00	V	100.00	100.00	A: Espacios Educativos A.L.T.A. (Construcción) B: Obra Exterior	A: 1 B: 1	oct/24 dic/24 jun/24 feb/25		
07000911 - MANTENIMIENTO EN LOS EDIFICIOS A, B Y OBRA COMPLEMENTARIA EN EL JARDÍN DE NIÑOS VIOLETA TRUJILLO CÁRDENAS, CON CLAVE 27DJN0054R. POBLADO C-14 GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES. MPIO. DE CÁRDENAS, TABASCO. FAM BÁSICO 2024.	Terminados	0.00	1,510,347.10	1,510,347.10	1,510,347.10	1,510,347.10	1,510,347.10	100.00	V	100.00	100.00	A: Espacios Educativos A.L.T.A. (Mantenimiento) B: Obra	A: 7 B: 1	oct/24 dic/24 dic/24 feb/25		
07000912 - CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS, BANDA PERIMETRAL Y OBRA EXTERIOR (INCLUYE DEMOLICIÓN DEL EDIFICIO A) EN EL JARDÍN DE NIÑOS JUAN DE LA BARRERA, CON CLAVE 27DJN0079Z. HUIMANGO 2DA. SECCIÓN (LA MONA), MPIO. DE CUNDUACÁN, TABASCO. FAM BÁSICO 2024.	Terminados	0.00	47,998.51	47,998.51	47,998.51	47,998.51	47,998.51	100.00	V	100.00	100.00	A: Banda B: Espacios Educativos A.L.T.A. (Construcción) C: Obra Exterior	A: 1 B: 2 C: 1	oct/24 dic/24 jul/24 oct/24		
07000914 - CONSTRUCCIÓN DE 4 AULAS Y OBRA EXTERIOR (INCLUYE DEMOLICIÓN DE LOS EDIFICIOS. A, B, D, E, F) EN LA ESCUELA PRIMARIA EMIMA BERTHA DARWIN DE VIDAL, CON CLAVE 27DPR1741D. ANACLETO CANABAL 2DA. SECCIÓN, MPIO. CENTRO, TABASCO. FAM BÁSICO 2024.	Terminados	0.00	465,884.39	465,884.39	465,884.39	465,884.39	465,884.39	100.00	V	100.00	100.00	A: Espacios Educativos A.L.T.A. (Construcción) B: Obra Exterior	A: 4 B: 1	sep/24 dic/24 jul/24 dic/24		
07000918 - CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA Y OBRA EXTERIOR EN EL J.N. FRANCISCO GABILONDO SOLER (CRI-CRI) CON CLAVE 27EJN1657O. CONSTITUCIÓN DE 1917 (JONUTILLA), MPIO. DE JONUTA, TABASCO. FAM BÁSICO 2024.	Terminados	0.00	405,833.34	405,833.34	405,833.34	405,833.34	405,833.34	100.00	V	100.00	100.00	A: Espacios Educativos A.L.T.A. (Construcción) B: Obra Exterior	A: 1 B: 1	oct/24 dic/24 dic/24 feb/25		
253306 - 1007 FV FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA (FAM) (FINANCIAMIENTO 2025)		213,742,885.00	117,566,009.00	91,248,479.45	91,248,479.45	46,932,034.11	46,932,034.11	51.43		39.92	68.76					
07000807 - PREVISIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA	No iniciado	213,742,885.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N	0.00	0.00	Sin metas	Sin metas	nov/23 nov/23		
07000980 - CONSTRUCCIÓN DE LOS EDIFICIOS B, C, D EN ESTRUCTURA U-1C Y SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 300 KVA, EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL 27 DE FEBRERO CON CLAVE 27EES0034M, EN LA CIUDAD DE COMALCALCO, MUNICIPIO DE COMALCALCO TABASCO. FAM BÁSICO 2025	En proceso	0.00	14,118,798.93	14,118,798.93	14,118,798.93	14,048,657.73	14,048,657.73	99.50	V	99.50	100.00	A: M2 De Construcción De Edificios Públicos B: Subestación	A: 871.10 B: 1	feb/25 jun/25 feb/25 jun/25		
07000981 - CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO A EN ESTRUCTURA U-2C EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL 27 DE FEBRERO CON CLAVE 27EES0034M, EN LA CIUDAD DE COMALCALCO, MUNICIPIO DE COMALCALCO TABASCO. FAM BÁSICO 2025.	En proceso	0.00	14,423,599.48	14,423,599.48	14,423,599.48	11,185,055.90	11,185,055.90	77.55	R	77.55	100.00	A: M2 De Construcción De Edificios Públicos	A: 990.26	may/25 ago/25 may/25 ago/25		
07000982 - CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO E EN ESTRUCTURA U-1C Y TECHUMBRE EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL 27 DE FEBRERO CON CLAVE 27EES0034M, EN LA CIUDAD DE COMALCALCO, MUNICIPIO DE COMALCALCO TABASCO. FAM BÁSICO 2025	En proceso	0.00	7,421,060.97	7,421,060.97	7,421,060.97	3,900,786.70	3,900,786.70	52.56	R	52.56	100.00	A: M2 De Construcción De Edificios Públicos	A: 843.38	may/25 ago/25 may/25 ago/25		
07000985 - CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN EL JARDÍN DE NIÑOS LAS ROSAS, CON CLAVE 27EJN0449A, CIRCUITO FLOR DE GUAYACÁN ORIENTE S/N FRACCIONAMIENTO LAS ROSAS, OCUILTZAPOTLAN, MPIO. DE CENTRO, TABASCO. FAM BÁSICO 2025.	En proceso	0.00	544,546.99	544,546.99	544,546.99	516,803.80	516,803.80	94.91	A	94.91	100.00	A: M1 De Cercas Perimetrales (Construcción)	A: 61.00	jun/25 sep/25 jul/25 sep/25		
07000986 - MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS A, B, C Y OBRA COMPLEMENTARIA EN EL JARDÍN DE NIÑOS LAS ROSAS, CON CLAVE 27EJN0449A, CIRCUITO FLOR DE GUAYACÁN ORIENTE S/N FRACCIONAMIENTO LAS ROSAS, OCUILTZAPOTLAN, MPIO. DE CENTRO, TABASCO. FAM BÁSICO 2025.	En proceso	0.00	1,593,968.86	1,354,873.53	1,354,873.53	476,617.06	476,617.06	35.18	R	29.90	86.00	A: M2 De Mantenimiento De Edificios Públicos	A: 702.34	jun/25 oct/25 jul/25		

Handwritten signature and initials



GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AUTOEVALUACIÓN AL TERCER TRIMESTRE DEL 2025
CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
GASTO DE CAPITAL NIVEL PROYECTO

EJECUTOR DEL GASTO: SECRETARIA DE EDUCACION

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: K011 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Procedencia + Cíodo de Recurso Proyecto(Pj)	Estatus de proyectos	Presupuesto de Egresos						Av. Financiero SF %			Av. Físico %	Unidad de Medida	Meta	Periodo de Ejecución	Observaciones
		Aprobado (a)	Modificado (b)	Calendarizado (c)	Comprometido al Periodo (d)	Devengado (e)	Ejercido (f)	Al Periodo (f/c)	S e m e s t r o	Anual (f/b)					
07000989 - CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL PROF. ELPIDIO LÓPEZ ESCOBAR CON CLAVE 27DPR02790, COMALCALCO, MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO. FAM BASICO2025.	En proceso	0.00	1,589,697.13	1,351,242.57	1,351,242.57	601,251.86	601,251.86	44.50	R	37.82	100.00	A: M2 De Techumbre (Construcción)	A: 300	jun/25 oct/25 jul/25 sep/25	
07000990 - CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA BENITO JUÁREZ GARCÍA CON CLAVE 27ETV0148U, POB. PUXCATAN, MUNICIPIO DE TACOTALPA, TABASCO. FAM BASICO2025.	En proceso	0.00	1,829,244.92	1,554,858.18	1,554,858.18	464,101.45	464,101.45	29.85	R	25.37	94.00	A: M2 De Techumbre (Construcción)	A: 375.00	jun/25 oct/25 jul/25	
07000991 - CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS Y OBRA EXTERIOR (INCLUYE DEMOLICIÓN DEL EDIFICIO C), EN LA ESCUELA PRIMARIA MACEDONIO RIVERO RIVERO CON CLAVE 27DPR0247W, R/A LA LIMA, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO. FAM BÁSICO 2025.	En proceso	0.00	1,918,025.54	1,534,420.43	1,534,420.43	473,492.74	473,492.74	30.86	R	24.69	97.00	A: M2 De Construcción De Edificios Públicos B: Ml De Cercas Perimetrales	A: 135.04 B: 40	jun/25 oct/25 jul/25	
07000992 - CONSTRUCCIÓN DE CUATRO AULAS DIDÁCT. Y O. EXTERIOR, INC. DEMOL. DE EDIF. B, C, D Y G EN PRIM. RUR. FED. ANTONIO FERRER LEÓN, CLAVE 27DPR0295F, CENTRO TULAR 1RA. SECCIÓN, MPIO. DE COMALCALCO, TABASCO. FAM BÁSICO 2025.	En proceso	0.00	2,753,723.13	2,340,664.67	2,340,664.67	379,619.92	379,619.92	16.22	R	13.79	65.00	A: M2 De Construcción De Edificios Públicos	A: 262.44	jun/25 oct/25 jul/25	
07000993 - CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA SEBASTIÁN SANDOVAL VALENZUELA CON CLAVE 27ETV0331S, EN LA R/A. SANTUARIO 2DA. SECCIÓN, MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO. FAM BÁSICO 2025.	En proceso	0.00	844,817.99	819,235.45	819,235.45	0.00	0.00	0.00	R	0.00	28.00	A: M2 De Construcción De Edificios Públicos	A: 71.98	jun/25 sep/25 ago/25	
07000994 - MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS A, B Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA ESC. TELESECUNDARIA SEBASTIÁN SANDOVAL VALENZUELA CON CLAVE 27ETV0331S, R/A. SANTUARIO 2DA. SECCIÓN, MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO. FAM BÁSICO 2025.	En proceso	0.00	454,909.74	454,909.74	454,909.74	0.00	0.00	0.00	R	0.00	28.00	A: M2 De Mantenimiento De Edificios Públicos	A: 368.64	jun/25 sep/25 ago/25	
07000995 - CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA EMILIANO ZAPATA CON CLAVE 27DES0022J, EN POBLADO GUATACALCA, MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO. FAM BÁSICO 2025.	En proceso	0.00	1,050,063.70	892,554.14	892,554.14	0.00	0.00	0.00	R	0.00	49.00	A: Ml De Cercas Perimetrales (Construcción)	A: 150	jun/25 oct/25 jul/25	
07000996 - MANTENIMIENTO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA SECUNDARIA EMILIANO ZAPATA CON CLAVE 27DES0022J, POBLADO GUATACALCA, MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO FAM BASICO2025.	En proceso	0.00	808,584.67	687,296.96	687,296.96	348,995.68	348,995.68	50.78	R	43.16	71.00	A: M2 De Mantenimiento De Edificios Públicos	A: 600.00	jun/25 oct/25 jul/25	
07000997 - CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS POR SUSTITUCIÓN, DIRECCIÓN CON BODEGA Y O. EXT, INCLUYE BARRA PERIMETRAL, EN EL JARDÍN DE NIÑOS NACIONES UNIDAS CON CLAVE: 27DJN0223W. EN EL POB. EL CONGO, MPIO. DE MACUSPANA, TABASCO. FAM BÁSICA 2025.	En proceso	0.00	2,678,197.87	2,276,468.18	2,276,468.18	1,122,707.44	1,122,707.44	49.32	R	41.92	81.00	A: M2 De Construcción De Edificios Públicos	A: 204.50	jun/25 oct/25 jul/25	
07000998 - CONSTRUCCIÓN DE CINCO AULAS, ESCAL EN P.A. Y DIRECC EN P.B. ESTRUCT U-2C, SERV SANT RUR Y O E., INCLUYE SUBEST ELÉCT DE 112.5 KVA, EN PRIM LIC. TOMAS GARRIDO CANABAL CLAVE 27DPR0194H, POB DOS MONTES, MPIO. CENTRO, TABASCO. FAM BÁSICO 2025.	En proceso	0.00	8,711,733.93	3,920,280.26	3,920,280.26	1,819,553.00	1,819,553.00	46.41	R	20.89	38.00	A: M2 De Construcción De Edificios Públicos	A: 2500	jul/25 dic/25 jul/25	
07000999 - CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN, SERVICIO SANITARIO Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS ALBERTO CORREA ZAPATA CON CLAVE 27DJN0404F, EN LA R/A. AZUCENA 4TA. SECCIÓN, MUNICIPIO DE CÁRDENAS TABASCO. FAM BÁSICO 2025.	En proceso	0.00	1,577,700.89	1,577,700.89	1,577,700.89	515,696.71	515,696.71	32.69	R	32.69	100.00	A: M2 De Construcción De Edificios Públicos	A: 71.44	jun/25 sep/25 jul/25 sep/25	
07001000 - MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO A Y OBRA COMPLEMENTARIA EN EL JARDÍN DE NIÑOS ALBERTO CORREA ZAPATA CON CLAVE 27DJN0404F, EN LA R/A. AZUCENA 4TA. SECCIÓN, MUNICIPIO DE CÁRDENAS TABASCO. FAM BÁSICO 2025.	En proceso	0.00	567,377.95	567,377.95	567,377.95	222,076.20	222,076.20	39.14	R	39.14	100.00	A: M2 De Mantenimiento De Edificios Públicos	A: 311.88	jun/25 sep/25 jul/25 sep/25	

[Handwritten signature]



GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AUTOEVALUACIÓN AL TERCER TRIMESTRE DEL 2025
CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
GASTO DE CAPITAL NIVEL PROYECTO

EJECUTOR DEL GASTO: SECRETARIA DE EDUCACION

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: K011 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Precedencia + Ciclo de Recurso Proyecto(Pr)	Estatus de proyectos	Presupuesto de Egresos						Av. Financiero SF %			Av. Físico %	Unidad de Medida	Meta	Periodo de Ejecución	Observaciones
		Aprobado (a)	Modificado (b)	Calendarizado (c)	Comprometido al Periodo (d)	Devengado (e)	Ejercido (f)	Al Periodo (f/c)	s e m e s t e r m i n a d o	Anual (f/b)					
07001001 - MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS A, B Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA PLUTARCO ELÍAS CALLES CON CLAVE 27ETV09371T, POB. C-14 PLUTARCO ELÍAS CALLES, MUNICIPIO DE CÁRDENAS, TABASCO. FAM BÁSICO 2025.	En proceso	0.00	2,410,561.69	2,048,974.88	2,048,974.88	916,060.37	916,060.37	44.71	R	38.00	100.00	A: M2 De Mantenimiento De Edificios Públicos	A: 679.17	jun/25 oct/25 jul/25 sep/25	
07001002 - CONSTRUCCIÓN DE SERVICIO SANITARIO A CIRCULACIÓN DE 6.00 X 8.00 MTS. Y OBRA EXTERIOR EN LA ESC. SECUNDARIA TÉCNICA NO. 04 CON CLAVE 27DST0004L, VILLA VICENTE GUERRERO, CENTLA, TABASCO. FAM BÁSICO 2025.	En proceso	0.00	1,580,596.52	1,580,596.52	1,580,596.52	526,477.05	526,477.05	33.31	R	33.31	100.00	A: M2 De Construcción De Edificios Públicos	A: 71.44	jun/25 sep/25 jun/25 sep/25	
07001003 - CONSTRUCCIÓN POR SUSTITUCIÓN DE 3 AULAS Y OBRA EXTERIOR, EN LA ESCUELA MTR. ALFONSO CAPARROSO CON CLAVE 27DPR1179W, VILLA CUAUHTÉMOC, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. FAM BÁSICO 2025.	En proceso	0.00	2,081,878.34	1,769,596.59	1,769,596.59	1,572,118.96	1,572,118.96	88.84	A	75.51	100.00	A: M2 De Construcción De Edificios Públicos	A: 200.78	jun/25 oct/25 jun/25 sep/25	
07001004 - MANTENIMIENTO EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y F EN EL JARDÍN DE NIÑOS THELMA BEATRIZ ASENCIO HIDALGO CON CLAVE 27DJN0740H, FRACC. LAS MERCEDES, PLAYAS DEL ROSARIO, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO. FAM BÁSICO 2025.	En proceso	0.00	1,700,872.12	1,530,784.92	1,530,784.92	506,956.71	506,956.71	33.12	R	29.81	98.00	A: M2 De Mantenimiento De Edificios Públicos	A: 581.96	jun/25 oct/25 jul/25	
07001005 - CONSTRUCCIÓN POR SUSTITUCIÓN DE TRES AULAS, SERV SANIT A CIRCULACIÓN Y OBRA EXTERIOR, EN LA ESC. PRIM. LA HUASTECA CON CLAVE 27DPR0214E, R/A LA HUASTECA 1RA. SECCIÓN, MPIO. DE CENTRO, TABASCO. FAM BÁSICO 2025.	En proceso	0.00	3,578,114.41	3,041,397.24	3,041,397.24	538,220.96	538,220.96	17.70	R	15.04	90.00	A: M2 De Construcción De Edificios Públicos	A: 272.22	jun/25 oct/25 jul/25	
07001006 - CONSTRUCCIÓN DE SUBEST. ELÉCT. TRIFÁS DE 75 KVA TIPO PEDESTAL Y O. EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA JESÚS A. SIBILLA ZURITA CLAVE 27ETV0480Z, R/A MEDELLÍN Y MADERO 2DA SECC. (FRACC. C. P. C.), MPIO. DE CENTRO, TABASCO, FAM BÁSICO 2025.	En proceso	0.00	1,817,603.35	1,817,603.35	1,817,603.35	706,057.29	706,057.29	38.85	R	38.85	88.00	A: Obra Exterior B: Subestación (Construcción)	A: 12 B: 1	jun/25 sep/25 jul/25	
07001007 - CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS EN ESTRUCTURA U-2C EN PLANTA ALTA Y OBRA EXTERIOR, EN LA ESC. SECUNDARIA VALENTÍN GÓMEZ FARIAS, CON CLAVE 27DES0015Z, VILLA EL CIELO, TUMBULUSHAL, MPIO. DE CENTRO, TABASCO. FAM BÁSICO 2025.	En proceso	0.00	2,570,781.04	2,185,163.88	2,185,163.88	33,484.99	33,484.99	1.53	R	1.30	42.00	A: M2 De Construcción De Edificios Públicos	A: 246.85	jun/25 oct/25 jul/25	
07001008 - MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E, F Y OBRA COMPLEMENTARIA EN EL JARDÍN DE NIÑOS JOSEFINA DE LOS SANTOS QUIROGA, CON CLAVE 27DJN0141M, COL. EL RECREO, VILLAHERMOSA, MPIO. DE CENTRO, TABASCO. FAM BÁSICO 2025.	En proceso	0.00	2,644,016.74	1,586,410.05	1,586,410.05	1,517,268.90	1,517,268.90	95.64	V	57.38	95.00	A: M2 De Mantenimiento De Edificios Públicos	A: 968.31	jul/25 nov/25 jul/25	
07001009 - CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCT. TRIFÁSICA TIPO PEDESTAL DE 112.5 KVA. Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS JOSEFINA DE LOS SANTOS QUIROGA, CON CLAVE 27DJN0141M, COL. EL RECREO, VILLAHERMOSA, MPIO. DE CENTRO, TABASCO. FAM BÁSICO 2025.	En proceso	0.00	1,792,100.47	985,655.25	985,655.25	238,215.22	238,215.22	24.17	R	13.29	70.00	A: Obra Exterior B: Subestación (Construcción)	A: 1 B: 1	jul/25 nov/25 jul/25	
07001010 - MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS A, B, C Y D EN EL JARDÍN DE NIÑOS JOSÉ VASCONCELOS CON CLAVE 27DJN0623S, R/A. EL BOQUERÓN 1RA. SECCIÓN, MPIO. DE CENTRO, TABASCO. FAM BÁSICO 2025.	En proceso	0.00	564,069.78	366,645.36	366,645.36	163,662.52	163,662.52	44.64	R	29.01	100.00	A: M2 De Mantenimiento De Edificios Públicos	A: 339.22	jul/25 oct/25 jul/25 sep/25	
07001012 - MANTENIMIENTO DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 150 KVA Y RED ELÉCTRICA INTERNA DE LOS EDIFICIOS A, B Y C, EN LA PRIMARIA TOMAS DÍAZ BARTLETT CON CLAVE 27DPR0127J, UBICADA EN VILLAHERMOSA, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO. FAM BÁSICO 2025.	En proceso	0.00	2,350,051.64	1,292,528.40	1,292,528.40	456,529.51	456,529.51	35.32	R	19.43	98.00	A: Subestación (Mantenimiento)	A: 1	jul/25 nov/25 jul/25	
07001013 - CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EST. REGIONAL Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA 27 DE OCTUBRE CON CLAVE 27DPR2029W, FRACC. 27 DE OCTUBRE, PARRILLA II, MPIO. DE CENTRO, TABASCO. FAM BÁSICO 2025.	En proceso	0.00	902,818.67	496,550.26	496,550.26	454,831.20	454,831.20	91.60	A	50.38	83.00	A: M2 De Construcción De Edificios Públicos	A: 66.24	jul/25 nov/25 jul/25	



GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AUTOEVALUACIÓN AL TERCER TRIMESTRE DEL 2025
CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
GASTO DE CAPITAL NIVEL PROYECTO

EJECUTOR DEL GASTO: SECRETARIA DE EDUCACION

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: K011 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Procedencia + Ciclo de Recurso Proyecto(Pr)	Estatus de proyectos	Presupuesto de Egresos						Av. Financiero SF %			Av. Fisico %	Unidad de Medida	Meta	Periodo de Ejecución	Observaciones
		Aprobado (a)	Modificado (b)	Calendarizado (c)	Comprometido al Periodo (d)	Devengado (e)	Ejercido (f)	Al Periodo (f/c)	S e m a n a l e r	Anual (f/b)					
07001014 - CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA MONOFÁSICA Y OBRA EXTERIOR EN LA ESC. TELESECUNDARIA AGUSTÍN YÁÑEZ CON CLAVE 27ETV0014E, POB. GREGORIO MÉNDEZ, MPIO. DE CUNDUACÁN, TABASCO. FAM BÁSICO 2025.	En proceso	0.00	1,663,939.12	1,081,560.43	1,081,560.43	455,875.59	455,875.59	42.15	R	27.40	98.00	A: Obra Exterior B: Subestación (Construcción)	A: 1 B: 1	jul/25 oct/25 jul/25	
07001015 - MANTENIMIENTO EN EL EDIFICIO A EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA AGUSTÍN YÁÑEZ CON CLAVE 27ETV0014E, POBLADO GREGORIO MÉNDEZ, MPIO. DE CUNDUACÁN TABASCO, FAM BÁSICO 2025.	En proceso	0.00	1,430,299.13	929,694.43	929,694.43	300,309.47	300,309.47	32.30	R	21.00	98.00	A: M2 De Mantenimiento De Edificios Públicos	A: 390.60	jul/25 oct/25 jul/25	
07001016 - CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA MONOFÁSICA EN LA ESC. PRIM. RAFAEL CONCHA LINARES CON CLAVE 27DPR1827J, FRACC. BOSQUES DE SALOYA, MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO. FAM BÁSICO 2025.	En proceso	0.00	1,607,947.37	1,045,165.79	1,045,165.79	210,063.92	210,063.92	20.10	R	13.06	92.00	A: Obra Exterior B: Subestación (Construcción)	A: 1 B: 1	jul/25 oct/25 jul/25	
07001017 - CONSTRUCCIÓN SIETE AULAS DIDÁCT C/NICHOS EN EST REG POR SUSTITUC, INCLUYE DEMOLUC DE EDIF C, D, E, F G, BODEGA Y O. EXTERIOR, EN LA ESC. PRIM MERCEDES ORTIZ DE S. CLAVE 27DPR1517F, V. MACULTEPEC, MPIO. DE CENTRO, TABASCO. FAM BÁSICO 2025.	En proceso	0.00	5,999,316.00	4,799,452.80	4,799,452.80	2,260,485.26	2,260,485.26	47.10	R	37.68	52.00	A: M2 De Construcción De Edificios Públicos	A: 462.00	jun/25 oct/25 jul/25	
07001025 - CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 150 KVA Y ALIM ELÉCT A LOS EDIFA, B, C, D, E, F, G Y OBRA EXTERIOR EN LA ESC. PRIM. AQUILES SERDÁN CON CLAVE 27DPR0635N, AQUILES SERDÁN (SAN FERNANDO) MPIO. DE MACUSPANA TAB. FAM BÁSICO 2025	En proceso	0.00	2,190,651.80	1,423,923.67	1,423,923.67	0.00	0.00	0.00	R	0.00	35.00	A: Subestación (Construcción)	A: 1	jul/25 oct/25 ago/25	
07001026 - CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE, PISO DE CONCRETO EN PLAZA CÍVICA Y CONSTRUCC POR SUSTIT DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESC PRIM RUR ESTATAL GUADALUPE VICTORIA CON CLAVE 27DPR0884U, EN EL POB. ESTAPILLA, MPIO. DE TENOSIQUE, TABASCO. FAM BÁSICO 2025	En proceso	0.00	3,136,321.93	1,411,344.88	1,411,344.88	0.00	0.00	0.00	R	0.00	25.00	A: M2 De Bardas, Cercos B: M2 De Techumbre (Construcción)	A: 488.60 B: 411.99	jul/25 nov/25 ago/25	
07001027 - CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS POR SUSTIT (INCLUYE DEMOL DEL EDIFICIO A) Y O EXTERIOR, EN EL JARDÍN DE NIÑOS VICTORIA AMALIA ANLEHU ZAPATA CLAVE 27EJN1716N, R/A. ALLENDE BAJO 2DA SECCIÓN, MPIO. DE MACUSPANA, TABASCO. FAM BÁSICO 2025.	En proceso	0.00	2,027,011.85	1,418,908.30	1,418,908.30	0.00	0.00	0.00	R	0.00	26.00	A: M2 De Construcción De Edificios Públicos	A: 139.00	jul/25 oct/25 ago/25	
07001028 - CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS Y SERVICIO SANITARIO ESTRUCTURA U-1C POR SUST, INCL DEMOL DE LOS EDIF G, F, I, L Y OBRA EXT, EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 2 CLAVE 27DST0002N, VILLA BENITO JUÁREZ, MPIO. DE MACUSPANA, TABASCO. FAM BÁSICO 2025	En proceso	0.00	6,033,377.28	2,111,682.05	2,111,682.05	0.00	0.00	0.00	R	0.00	20.00	A: M2 De Construcción De Edificios Públicos	A: 351.73	jul/25 dic/25 sep/25	
07001029 - MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO H, EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 2 CON CLAVE 27DST0002N, EN LA VILLA BENITO JUÁREZ' MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO. FAM BÁSICO 2025.	En proceso	0.00	916,316.46	549,789.88	549,789.88	0.00	0.00	0.00	R	0.00	21.00	A: M2 De Mantenimiento De Edificios Públicos	A: 205.82	jul/25 oct/25 sep/25	
07001036 - CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS, SERV SANIT REG Y OBRA EXT POR SUST INC. DEMOL DE LOS EDIF A Y B, EN JARDÍN DE NIÑOS MANUEL GENESTA RODRÍGUEZ CLAVE 27DJN0473B, EJIDO SINALOA 1 RA. SECCIÓN, MPIO. DE CÁRDENAS, TABASCO. FAM BÁSICO 2025	En proceso	0.00	3,028,940.04	1,060,129.01	1,060,129.01	0.00	0.00	0.00	R	0.00	13.00	A: M2 De Construcción De Edificios Públicos	A: 153.63	ago/25 nov/25 sep/25	
07001037 - CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA, DIRECCIÓN, SALA DE MAESTROS Y O EXT POR SUSTIT, INCL DEMOL DEL EDIF A, ESC. PRIM. GRAL. ISIDRO CORTES RUEDA CLAVE 27DPR0855Z, EN POB. C-25 (SIDRO CORTES RUEDA), MPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO. FAM BÁSICO 2025.	En proceso	0.00	2,500,091.96	875,032.19	875,032.19	0.00	0.00	0.00	R	0.00	7.00	A: M2 De Construcción De Edificios Públicos	A: 270.14	ago/25 nov/25 sep/25	
07001066 - ADQUISICIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS, PARA DOS PLANTELES EN DOS MUNICIPIOS (NIVEL BÁSICO) EN EL ESTADO DE TABASCO. ALCANCE ESTATAL. FAM BÁSICO 2025.	Autorizado	0.00	152,278.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N	0.00	0.00	A: Aires Acondicionados - Adquisición	A: 7	oct/25 oct/25 	



GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AUTOEVALUACIÓN AL TERCER TRIMESTRE DEL 2025
CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
GASTO DE CAPITAL NIVEL PROYECTO

EJECUTOR DEL GASTO: SECRETARIA DE EDUCACION

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: K011 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Procedencia + Ciclo de Recurso Proyecto (Pr)	Estatus de proyectos	Presupuesto de Egresos						Av. Financiero SF %			Av. Físico %	Unidad de Medida	Meta	Periodo de Ejecución	Observaciones
		Aprobado (a)	Modificado (b)	Calendarizado (c)	Comprometido al Periodo (d)	Devengado (e)	Ejercido (f)	Al Periodo (f/c)	Anual (f/b)						
253307 - 1008 FV INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR (FAM) (FINANCIAMIENTO 2024)		0.00	104,275.46	104,275.46	104,275.46	104,275.46	104,275.46	100.00		100.00	100.00				
07000872 - CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA DE 6.00 X 8.00 Y OBRA EXTERIOR, EN EL TELEBACHILLERATO PLANTEL NÚM.2, CON CLAVE 27ETH0002G. POBLADO C-17 (INDEPENDENCIA). MPIO. DE CÁRDENAS, TABASCO. FAM MEDIA SUPERIOR 2024.	Terminados	0.00	56,456.46	56,456.46	56,456.46	56,456.46	56,456.46	100.00	V	100.00	100.00	A: Espacios Educativos A.L.T.A. (Construcción) B: Obra Exterior	A: 1 B: 1	may/24 jul/24 jun/24 nov/24	
07000893 - CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PARA LABORATORIO DE CIENCIAS FÍSICO-QUÍMICAS EN ESTRUCTURA U-1C (1RA. ETAPA) Y O. E. EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL NÚM. 6, CON CLAVE 27ECB0008Q. CUNDUACÁN. MPIO. DE CUNDUACÁN, TABASCO. FAM MEDIA SUPERIOR 2024	Terminados	0.00	47,819.00	47,819.00	47,819.00	47,819.00	47,819.00	100.00	V	100.00	100.00	A: Espacios Educativos A.L.T.A. (Construcción) B: Obra Exterior	A: 1 B: 1	oct/24 dic/24 jun/24 dic/24	
253307 - 1008 FV INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR (FAM) (FINANCIAMIENTO 2025)		21,565,491.00	15,520,229.18	5,759,160.30	5,759,160.30	1,742,747.79	1,742,747.79	30.25		11.23	25.25				
07000808 - PREVISIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR	Cancelado	21,565,491.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N	0.00	0.00	Sin metas	Sin metas	nov/23 nov/25	
07000987 - CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN EL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS PLANTEL NO. 21 CON CLAVE 27ETCO021Z, R/A. ORIENTE 6TA. SECCIÓN, COMALCALCO, TABASCO. FAM MEDIA SUPERIOR 2025.	En proceso	0.00	1,321,212.94	1,123,031.00	1,123,031.00	497,845.95	497,845.95	44.33	R	37.68	100.00	A: M2 De Techumbre (Construcción)	A: 375.00	jun/25 oct/25 jul/25 sep/25	
07000988 - CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA (CONALEP) PLANTEL 291 CON CLAVE 27DPT0007L. COMALCALCO MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO FAM MEDIA SUPERIOR 2025.	En proceso	0.00	1,513,369.66	1,286,364.21	1,286,364.21	1,244,901.84	1,244,901.84	96.78	V	82.26	100.00	A: M2 De Techumbre (Construcción)	A: 300	jun/25 oct/25 jul/25 sep/25	
07001033 - CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS, ESTRUCTURA U-1C (INC DEMOL EDIFICIO J), EN CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO 199 CLAVE 27DTA0199P, VILLA ALDAMA, MPIO. DE COMALCALCO, TABASCO. PROYECTOS ESTRATÉGICOS FAM MEDIA SUPERIOR 2025	No iniciado	0.00	2,315,644.69	694,693.41	694,693.41	0.00	0.00	0.00	R	0.00	0.00	A: M2 De Construcción De Edificios Públicos	A: 167.96	ago/25 nov/25	
07001038 - CONSTRUCCIÓN DE CINCO AULAS, DIRECC-BOD, LABORAT EN ESTRUCTURA DE 6.00 X 8.00 MTS. Y O.E., INCLUYE SUBEST ELÉCT DE 75 KVA TIPO PEDEST, EN EMSAD NO. 5 CLAVE 27EMS0005Z, POB. FCO RUEDA, MPIO. DE HUIMANGUILLO, TABASCO. FAM MEDIA SUPERIOR 2025.	No iniciado	0.00	7,229,775.27	2,168,932.58	2,168,932.58	0.00	0.00	0.00	R	0.00	0.00	A: M2 De Construcción De Edificios Públicos	A: 600.08	ago/25 dic/25	
07001039 - MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS B, D Y OBRA COMPLEMENTARIA, EN EL EMSAD NO. 5 CON CLAVE 27EMS0005Z, POB. FRANCISCO RUEDA, MPIO. DE HUIMANGUILLO, TABASCO. FAM MEDIA SUPERIOR 2025.	En proceso	0.00	828,998.42	414,499.21	414,499.21	0.00	0.00	0.00	R	0.00	2.00	A: M2 De Mantenimiento De Edificios Públicos	A: 125.40	ago/25 oct/25 sep/25	
07001051 - CONSTRUCCIÓN DE SUBEST ELÉCT 300 KVA Y RED ELÉCT INTER EDIF A, B, E Y H CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO NO 093 CLAVE 27DTA0093W, RA CEIBITA 1RA SECC MPIO DE TACOTALPA, TABASCO. PROYECTOS ESTRATÉGICOS FAM MEDIA SUPERIOR 2025.	No iniciado	0.00	2,239,588.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N	0.00	0.00	A: Subestación (Construcción)	A: 1	sep/25 dic/25	
07001057 - ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO EDUCATIVO, PARA DOS PLANTELES EN DOS MUNICIPIOS (NIVEL MEDIA SUPERIOR), EN EL ESTADO DE TABASCO. ALCANCE ESTATAL. FAM MEDIA SUPERIOR 2025.	No iniciado	0.00	71,639.89	71,639.89	71,639.89	0.00	0.00	0.00	R	0.00	0.00	A: Mobiliario Y Equipo Educativo (Adquisición)	A: 7	sep/25 sep/25	
253312 - 1008 FV INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) (FINANCIAMIENTO 2024)		0.00	11,320,695.86	11,320,695.86	11,320,695.86	11,320,695.86	11,320,695.86	100.00		100.00	100.00				
07000871 - MANTENIMIENTO GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE EN EL CAMPUS UNIVERSITARIO. ETAPA 5 DE LA UNIVERSIDAD POPULAR DE LA CHONTALPA CON CLAVE 27MSU0025E. PASO Y PLAYA. MPIO. CÁRDENAS, TABASCO. FAM SUPERIOR 2024.	Terminados	0.00	318,038.89	318,038.89	318,038.89	318,038.89	318,038.89	100.00	V	100.00	100.00	A: Espacios Educativos A.L.T.A. (Mantenimiento)	A: 4	may/24 ago/24 jun/24 ene/25	



GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AUTOEVALUACIÓN AL TERCER TRIMESTRE DEL 2025
CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
GASTO DE CAPITAL NIVEL PROYECTO

EJECUTOR DEL GASTO: SECRETARÍA DE EDUCACION

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: K011 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Precedencia + Cdo de Recurso Proyecto(Pr)	Estatus de proyectos	Presupuesto de Egresos						Av. Financiero SE %			Av. Físico %	Unidad de Medida	Meta	Periodo de Ejecución	Observaciones
		Aprobado [a]	Modificado [b]	Calendarizado [c]	Comprometido al Periodo [d]	Devengado [e]	Ejercido [f]	Al Periodo [f/c]	Anual [f/b]	Programada Real					
										Início Término					
07000884 - CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA ZONA OLMECA, CON CLAVE 27MSU0020J. OCUILTZAPOTLÁN. MPIO. DE CENTRO, TABASCO. FAM SUPERIOR 2024.	Terminados	0.00	13,250.85	13,250.85	13,250.85	13,250.85	13,250.85	100.00	V	100.00	100.00	A: M2 De Bardas (Construcción)	A: 180	jun/24 jul/24 jul/24 nov/24	
07000885 - CONSTRUCCIÓN DE ESTRADO EN ESTRUCTURA METÁLICA EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA ZONA OLMECA, CON CLAVE 27MSU0020J. OCUILTZAPOTLÁN. MPIO. DE CENTRO, TABASCO. FAM SUPERIOR 2024.	Terminados	0.00	19,060.73	19,060.73	19,060.73	19,060.73	19,060.73	100.00	V	100.00	100.00	A: Estructura Metálica (Construcción)	A: 1	jun/24 jul/24 jul/24 nov/24	
07000886 - CONSTRUCCIÓN DE TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE LA FACHADA PRINCIPAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD E IMAGEN INSTITUCIONAL DE LA UPCH, CON CLAVE 27MSU0025E. PASO Y PLAYA, MPIO. CÁRDENAS, TABASCO. FAM SUPERIOR 2024.	Terminados	0.00	36,470.08	36,470.08	36,470.08	36,470.08	36,470.08	100.00	V	100.00	100.00	A: Fachada	A: 1	jun/24 ago/24 jul/24 dic/24	
07000924 - CONSTRUCCIÓN DE LA 2DA. ETAPA DE LA BIBLIOTECA COMUNITARIA Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA UNIDAD ACADÉMICA DE VILLA VICENTE GUERRERO DE LA UIET CON CLAVE 27EJU0002E. VICENTE GUERRERO. MPIO. CENTLA, TABASCO. FAM SUPERIOR 2024.	Terminados	0.00	137,728.69	137,728.69	137,728.69	137,728.69	137,728.69	100.00	V	100.00	100.00	A: Espacios Educativos A.L.T.A. (Construcción) B: Obra	A: 1 B: 1	sep/24 dic/24 ago/24 mar/25	
07000925 - CONSTRUCCIÓN DE LA 2DA. ETAPA DE LA BIBLIOTECA COMUNITARIA Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA UNIDAD ACADÉMICA DE VILLA TAMULTÉ DE LAS SABANAS DE LA UIET CON CLAVE 27EJU0003D. TAMULTÉ DE LAS SABANAS. MPIO. CENTRO, TABASCO. FAM SUPERIOR 2024.	Terminados	0.00	2,750,161.19	2,750,161.19	2,750,161.19	2,750,161.19	2,750,161.19	100.00	V	100.00	100.00	A: Espacios Educativos A.L.T.A. (Construcción) B: Obra	A: 1 B: 1	sep/24 dic/24 ago/24 mar/25	
07000926 - CONSTRUCCIÓN DE LA 5TA. ETAPA DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN Y RECREACIÓN INTERCULTURAL Y OBRA COMPLEMENTARIA DE LA UIET CON CLAVE 27MSU0009N. OXOLOTÁN, MPIO. TACOTALPA, TABASCO. FAM SUPERIOR 2024.	Terminados	0.00	1,209,408.79	1,209,408.79	1,209,408.79	1,209,408.79	1,209,408.79	100.00	V	100.00	100.00	A: Espacios Educativos A.L.T.A. (Construcción) B: Obra Exterior	A: 1 B: 1	oct/24 dic/24 dic/24 mar/25	
07000927 - CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS (CONCLUSIÓN) Y TALLERES DEL EDIFICIO "CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO" DE LA UNIVERSIDAD POPULAR DE LA CHONTALPA CON CLAVE 27MSU0025E. PASO Y PLAYA, MPIO. CÁRDENAS, TABASCO. FAM SUPERIOR 2024.	Terminados	0.00	4,167,584.55	4,167,584.55	4,167,584.55	4,167,584.55	4,167,584.55	100.00	V	100.00	100.00	A: Espacios Educativos A.L.T.A. (Construcción)	A: 1	ago/24 dic/24 ago/24 mar/25	
07000928 - CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE LABORATORIO DE REPRODUCCIÓN ANIMAL Y CUBÍCULOS PARA DOCENTES EN LA DIVISIÓ ACADÉMICA DE CIENCIAS AGROPECUARIAS DE LA UJAT CON CLAVE 27USU1968J. HUASTECA 1RA. SECCIÓN, MPIO. DE CENTRO, TABASCO. FAM SUPERIOR 2024	Terminados	0.00	2,668,992.09	2,668,992.09	2,668,992.09	2,668,992.09	2,668,992.09	100.00	V	100.00	100.00	A: Espacios Educativos A.L.T.A. (Construcción)	A: 1	ago/24 dic/24 ago/24 dic/24	
253312 - 1008 FV INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) (FINANCIAMIENTO 2025)		139,977,832.00	60,539,662.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00				
07000809 - PREVISIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR	No iniciado	139,977,832.00	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N	0.00	0.00	Sin metas	Sin metas	nov/23 nov/25	
07001072 - CONSTRUCCIÓN DE LA CUARTA ETAPA DEL EDIFICIO DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CHONTALPA CON CLAVE 27DIT0003F, CARRETERA NACAJUCA-JALPA DE MÉNDEZ KM. 0+800 RIVERA ALTA, MPIO DE NACAJUCA, TABASCO. FAM SUPERIOR 2025	No iniciado	0.00	7,008,467.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N	0.00	0.00	A: M2 De Construcción De Edificios Públicos	A: 842.38	sep/25 dic/25	
07001073 - CONSTRUCCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE BIBLIOTECA COM. Y OBRA COMP UNIDAD ACAD SEDE VILLA TAMULTÉ DE LAS SABANAS UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE TABASCO, CLAVE 27EJU0003D TAMULTÉ DE LAS SABANAS MPIO DE CENTRO TABASCO FAM SUPERIOR 2025.	Autorizado	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N	0.00	0.00	A: M2 De Construcción De Edificios Públicos	A: 404.19	oct/25 dic/25	

Handwritten signature and initials



GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AUTOEVALUACIÓN AL TERCER TRIMESTRE DEL 2025
CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
GASTO DE CAPITAL NIVEL PROYECTO

EJECUTOR DEL GASTO: SECRETARÍA DE EDUCACION

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: K011 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Procedencia + Ciclo de Recurso Proyecto (Pr)	Estatus de proyectos	Presupuesto de Egresos						Av. Financiero SF %			Av. Físico %	Unidad de Medida	Meta	Periodo de Ejecución	Observaciones
		Aprobado (a)	Modificado (b)	Calendrizado (c)	Comprometido al Periodo (d)	Devengado (e)	Ejercido (f)	Al Periodo (f/c)	S e m e s t r o	Anual (f/b)				Programada Real	
														Inicio Término	
07001074 - CONSTRUCCIÓN DE LA SEXTA ETAPA DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN Y RECREACIÓN INTERCULTURAL DE LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE TABASCO CON CLAVE 27MSU0009N. OXOLOTÁN, MPIO. DE TACOTALPA, TABASCO. FAM SUPERIOR 2025.	Autorizado	0.00	772,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N	0.00	0.00	A: M2 De Construcción De Edificios Públicos	A: 300.00	oct/25 dic/25	
07001077 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO PARA EL CENTRO DE CERTIFICACIÓN TECNOLÓGICA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE VILLAHERMOSA, CON CLAVE 27MSU0180X, VILLAHERMOSA, MPIO. DE CENTRO, TABASCO. FAM SUPERIOR 2025.	Autorizado	0.00	1,556,443.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N	0.00	0.00	A: Equipos De Cómputo (Adquisición)	A: 49	oct/25 oct/25	
07001078 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS PARA EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE VILLAHERMOSA CON CLAVE 27MSU0180X, VILLAHERMOSA, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO. FAM SUPERIOR 2025.	Autorizado	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N	0.00	0.00	A: Aires Acondicionados - Adquisición	A: 6	oct/25 oct/25	
07001079 - ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE AULAS, LABORATORIOS, AUDITORIOS Y OTROS ESPACIOS DE LA UNIVERSIDAD POPULAR DE LA CHONTALPA CON CLAVE 27MSU0025E, R/A PASO Y PLAYA, MUNICIPIO DE CÁRDENAS, TABASCO. FAM SUPERIOR 2025.	Autorizado	0.00	557,417.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N	0.00	0.00	A: Mobiliario Y Equipo Educativo (Adquisición)	A: 6	oct/25 oct/25	
07001080 - ADQUISICIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS DE LA UNIVERSIDAD POPULAR DE LA CHONTALPA CON CLAVE 27MSU0025E, R/A PASO Y PLAYA. MUNICIPIO DE CÁRDENAS. TABASCO, FAM SUPERIOR 2025.	Autorizado	0.00	294,067.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N	0.00	0.00	A: Aires Acondicionados - Adquisición	A: 13	oct/25 oct/25	
07001081 - EQUIPAMIENTO PARA EL FORTALECIMIENTO EDUCATIVO DE LA LIC EN TERAPIA FÍSICA E INGENIERÍA EN AGROBIOTECNOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL GOLFO DE MÉXICO CLAVE 27MSU0017W, R/A MONTE ADENTRO, MPIO DE PARAÍSO, TABASCO. FAM SUPERIOR 2025.	Autorizado	0.00	2,427,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N	0.00	0.00	A: Mobiliario Y Equipo Educativo (Adquisición)	A: 22	oct/25 oct/25	
07001082 - ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL LABORATORIO DE COMPUTO E INGENIERÍA EN LOGÍSTICA DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE HUIMANGUILLO CON CLAVE 27MSU0056Y, HUIMANGUILLO, MPIO. DE HUIMANGUILLO, TABASCO. FAM SUPERIOR 2025.	Autorizado	0.00	409,905.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N	0.00	0.00	A: Herramientas Y Máquinas Herramientas (Adquisición) B: Licencias De Software	A: 5 B: 1	oct/25 oct/25	
07001083 - ADQUISICIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS PARA EL LABORATORIO DE COMPUTO E INGENIERÍA EN LOGÍSTICA DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DC HUIMANGUILLO CON CLAVE 27MSU0056Y, HUIMANGUILLO, MPIO. DE HUIMANGUILLO, TABASCO. FAM SUPERIOR 2025.	Autorizado	0.00	99,038.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N	0.00	0.00	A: Equipos De Cómputo (Adquisición)	A: 5	oct/25 oct/25	
07001084 - ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO EN LA UNIDAD ACADÉMICA VILLA VICENTE GUERRERO DE LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE TABASCO, CON CLAVE 27EIU0002E, VICENTE GUERRERO, MPIO. DE CENTLA, TABASCO. FAM SUPERIOR 2025.	Autorizado	0.00	668,706.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N	0.00	0.00	A: Mobiliario Y Equipo Educativo (Adquisición)	A: 19	oct/25 oct/25	
07001085 - ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA LA UNIDAD ACADÉMICA VILLA VICENTE GUERRERO DE LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE TABASCO, CON CLAVE 27EIU0002E, VICENTE GUERRERO, MPIO. DE CENTLA, TABASCO. FAM SUPERIOR 2025.	Autorizado	0.00	294,446.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N	0.00	0.00	A: Aires Acondicionados - Adquisición	A: 0	oct/25 oct/25	
07001086 - ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO EN LA UNIDAD ACADÉMICA VILLA TAMULTÉ DE LAS SABANAS DE LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE TABASCO, CON CLAVE 27EIU0003D, TAMULTÉ DE LAS SABANAS, MPIO. DE CENTRO, TABASCO. FAM SUPERIOR 2025.	Autorizado	0.00	668,705.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N	0.00	0.00	A: Mobiliario Y Equipo Educativo (Adquisición)	A: 19	oct/25 oct/25	

Handwritten signature/initials



GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AUTOEVALUACIÓN AL TERCER TRIMESTRE DEL 2025
CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
GASTO DE CAPITAL NIVEL PROYECTO

EJECUTOR DEL GASTO: SECRETARIA DE EDUCACION

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: K011 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Procedencia + Cido de Recurso Proyecto(Pr)	Estatus de proyectos	Presupuesto de Egresos						Av. Financiero SF %		Av. Físico %	Unidad de Medida	Meta	Periodo de Ejecución	Observaciones
		Aprobado (a)	Modificado (b)	Calendarizado (c)	Comprometido al Periodo (d)	Devengado (e)	Ejercido (f)	Al Periodo (f/c)	Anual (f/b)				Programada	
													Real	
												Inicio Término		
07001087 - ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA LA UNIDAD ACADÉMICA VILLA TAMULTÉ DE LAS SABANAS DE LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE TABASCO, CON CLAVE 27EIU0003D, VILLA TAMULTÉ DE LAS SABANAS, MPIO. DE CENTRO, TABASCO. FAM SUPERIOR 2025.	Autorizado	0.00	294,446.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N	0.00	0.00	A: 10	oct/25 oct/25	
07001088 - EQUIPAMIENTO PARA EL TALLER EN LA RAMA DE ASERRADERO (SIERRAS, AFILADORAS, CEPILLADORAS, ETC.) EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA ZONA OLMECA, CON CLAVE 27MSU0020J, OCUILTZAPOTLAN, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO, FAM SUPERIOR 2025.	Autorizado	0.00	1,047,324.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N	0.00	0.00	A: 5	oct/25 oct/25	
07001089 - CONSTRUCCIÓN DE UN TALLER DE ASERRADERO FORESTAL ARCO TECHO (DOMO DE ESTRUCTURA DE ACERO Y CIMENTACIÓN) EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA ZONA OLMECA, CON CLAVE 27MSU0020J, OCUILTZAPOTLAN, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO. FAM SUPERIOR 2025.	Autorizado	0.00	821,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N	0.00	0.00	A: 86.25	oct/25 dic/25	
07001090 - PRIMERA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA SALUD DE LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE TABASCO CON CLAVE 27EIU0001F, OXOLOTAN, MUNICIPIO DE TACOTALPA TABASCO, FAM SUPERIOR 2025.	Autorizado	0.00	8,160,731.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N	0.00	0.00	A: 1154.00	oct/25 dic/25	
07001091 - CONSTRUCCIÓN Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE TALLERES (MODULO 1) DEL CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD POPULAR DE LA CHONTALPA CON CLAVE 27MSU0025E, R/A PASO Y PLAYA, MUNICIPIO DE CÁRDENAS, TABASCO. FAM SUPERIOR 2025.	Autorizado	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N	0.00	0.00	A: 1686.00	oct/25 dic/25	
07001101 - MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO K EN LA DIVISIÓN ACADÉMICA DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA, DE LA UNIVERSIDAD JUÁREZ AUTÓNOMA DE TABASCO, CON CLAVE 27USU2252W, CUINDUACÁN, TABASCO. FAM SUPERIOR 2025	Autorizado	0.00	812,390.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N	0.00	0.00	A: 721.35	oct/25 dic/25	
07001102 - CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA EDIFICIO DE AULAS CUBÍCULOS DE DOCENTES Y OBRA EXT EN DIVISIÓN ACADÉMICA DE EDUCACIÓN Y ARTES UNIVERSIDAD JUÁREZ AUTÓNOMA DE TABASCO CLAVE 27USU0004A VILLAHERMOSA, MPIO DE CENTRO. TABASCO. FAM SUPERIOR 2025.	Autorizado	0.00	8,123,901.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N	0.00	0.00	A: 1056.90	oct/25 dic/25	
07001103 - MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DE ACUACULTURA EN LA DIVISIÓN ACADÉMICA DE CIENCIAS AGROPECUARIAS, DE LA UNIVERSIDAD JUÁREZ AUTÓNOMA DE TABASCO CON CLAVE 27USU1968J, R/A HUASTECA 1RA SECCIÓN, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO. FAM SUPERIOR 2025.	Autorizado	0.00	928,445.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N	0.00	0.00	A: 287	oct/25 dic/25	
07001105 - MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO "C" EN LA DIVISIÓN ACADÉMICA MULTIDISCIPLINARIA DE JALPA DE MÉNDEZ, DE LA UNIVERSIDAD JUÁREZ AUTÓNOMA DE TABASCO, CON CLAVE 27USU0002C, RIBERA ALTA, MPIO. JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO. FAM SUPERIOR 2025	Autorizado	0.00	986,473.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N	0.00	0.00	A: 380	oct/25 dic/25	
07001106 - CONSTRUCCIÓN SEGUNDA ETAPA EDIFICIO DE LAB DE REPRODUCCIÓN ANIMAL Y OBRA EXT DIVISIÓN ACADÉMICA DE CIENCIAS AGROPECUARIAS UNIVERSIDAD JUÁREZ AUTÓNOMA DE TABASCO CLAVE 27USU1968J R/A HUASTECA 1RA SECC MPIO CENTRO TABASCO FAM SUPERIOR 2025.	Autorizado	0.00	3,713,783.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N	0.00	0.00	A: 1021.41	oct/25 dic/25	

Handwritten signature or initials



GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AUTOEVALUACIÓN AL TERCER TRIMESTRE DEL 2025
CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
GASTO DE CAPITAL NIVEL PROYECTO

EJECUTOR DEL GASTO: SECRETARIA DE EDUCACION

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: K011 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Procedencia + Ciclo de Recurso Proyecto(Pr)	Estatus de proyectos	Presupuesto de Egresos						Av. Financiero SF %			Av. Fisico %	Unidad de Medida	Meta	Periodo de Ejecución	Observaciones	
		Aprobado {a}	Modificado {b}	Calendarizado {c}	Comprometido al Periodo {d}	Devengado {e}	Ejercido {f}	Al Periodo {f/c}	Al Periodo {f/b}	Al Periodo {f/a}						
07001107 - CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS MULTIDISCIPLINARIO 1RA. ETAPA, DE LA UNIVERSIDAD POPULAR DE LA CHONTALPA, CON CLAVE 27MSU0025E, R/A PASO Y PLAYA, MUNICIPIO DE CÁRDENAS, TABASCO. FAM SUPERIOR 2025	Autorizado	0.00	15,494,039.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N	0.00	0.00	A: M2 De Construcción De Edificios Públicos	A: 1812	oct/25 dic/25	
253317 - REMANENTES I007 FV FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA (FAM) (FINANCIAMIENTO 2024)		0.00	41,706,903.47	28,972,925.00	28,972,925.00	22,187,534.27	22,187,534.27	76.58	53.20		50.00					
07000929 - CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR (INCLUYE DEMOLICIÓN) EN EL JARDÍN DE NIÑOS FILIDA SANDOVAL VALENZUELA, CON CLAVE 27DJN0428P. AYAPA, MPIO. DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO. REMANENTES 2024 FAM NIVEL BÁSICO.	Terminados	0.00	431,306.20	431,306.20	431,306.20	431,306.20	431,306.20	100.00	100.00	V	100.00	100.00	A: Espacios Educativos A.L.T.A. (Construcción) B: Obra Exterior	A: 1 B: 1	ago/24 oct/24 dic/24 feb/25	
07000930 - CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA MONOFÁSICA DE 100 KVA EN LA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE, CON CLAVE 27DPR0183B. CORREGIDORA ORTIZ 1RA. SECCIÓN, MPIO. DE CENTRO, TABASCO. REMANENTES 2024 FAM NIVEL BÁSICO.	Terminados	0.00	1,036,427.32	1,036,427.32	1,036,427.32	1,036,427.32	1,036,427.32	100.00	100.00	V	100.00	100.00	A: Obra Exterior B: Subestación (Construcción)	A: 1 B: 1	ago/24 nov/24 dic/24 mar/25	
07000934 - CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS, SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 100 KVA Y O.E. (INC. DEMOL. DEL EDIF. G) EN LA PRIM. FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA, CON CLAVE 27DPR0655A. BUENA VISTA (APASCO), MPIO. DE MACUSPANA, TABASCO. REMANENTES 2024 FAM NIVEL BÁSICO.	Terminados	0.00	2,399,752.39	2,399,752.39	2,399,752.39	2,399,752.39	2,399,752.39	100.00	100.00	V	100.00	100.00	A: Espacios Educativos A.L.T.A. (Construcción) B: Obra Exterior C: Subestación (Construcción)	A: 3 B: 1 C: 1	ago/24 nov/24 dic/24 mar/25	
07000935 - MANTENIMIENTO EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y D EN LA TELESECUNDARIA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA, CON CLAVE 27ETV0308R. JOSÉ COLOMO, MPIO. DE MACUSPANA, TABASCO. REMANENTES 2024 FAM NIVEL BÁSICO.	Terminados	0.00	2,154,845.66	2,154,845.66	2,154,845.66	2,154,845.66	2,154,845.66	100.00	100.00	V	100.00	100.00	A: Espacios Educativos A.L.T.A. (Mantenimiento)	A: 12	ago/24 dic/24 dic/24 mar/25	
07000936 - CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 75 KVA EN LA TELESECUNDARIA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA, CON CLAVE 27ETV0308R. JOSÉ COLOMO, MPIO. DE MACUSPANA, TABASCO. REMANENTES 2024 FAM NIVEL BÁSICO.	Terminados	0.00	1,524,092.50	1,524,092.50	1,524,092.50	1,524,092.50	1,524,092.50	100.00	100.00	V	100.00	100.00	A: Subestación (Construcción)	A: 1	ago/24 nov/24 dic/24 mar/25	
07000940 - CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA PROF. LUIS GIL PÉREZ, CON CLAVE 27DPR0226J. LUIS GIL PÉREZ, MPIO. DE CENTRO, TABASCO. REMANENTES 2024 FAM NIVEL BÁSICO.	Terminados	0.00	3,071,381.72	3,071,381.72	3,071,381.72	3,071,381.72	3,071,381.72	100.00	100.00	V	100.00	100.00	A: M2 De Bardas (Construcción)	A: 665	ago/24 oct/24 dic/24 mar/25	
07000941 - MANTENIMIENTO EN EL EDIFICIO B Y OBRA COMPLEMENTARIA EN EL JARDÍN DE NIÑOS ROSARIO MARÍA GUTIÉRREZ ESKILDSEN, CON CLAVE 27EJN0160Z. MIGUEL HIDALGO 2DA. SECCIÓN (LA GUAIRA), MPIO. DE CENTRO, TABASCO. REMANENTES 2024 FAM NIVEL BÁSICO.	Terminados	0.00	618,867.78	618,867.78	618,867.78	618,867.78	618,867.78	100.00	100.00	V	100.00	100.00	A: Espacios Educativos A.L.T.A. (Mantenimiento) B: Obra	A: 2 B: 1	ago/24 oct/24 dic/24 feb/25	
07000942 - MANTENIMIENTO EN LOS EDIFICIOS A, B Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA TELESECUNDARIA JUAN DE LA BARRERA, CON CLAVE 27ETV0307S. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO 1RA. SECCIÓN, MPIO. DE MACUSPANA, TABASCO. REMANENTES 2024 FAM NIVEL BÁSICO.	Terminados	0.00	1,197,152.98	1,197,152.98	1,197,152.98	1,197,152.98	1,197,152.98	100.00	100.00	V	100.00	100.00	A: Espacios Educativos A.L.T.A. (Mantenimiento) B: Obra	A: 3 B: 1	ago/24 oct/24 dic/24 mar/25	
07000943 - MANTENIMIENTO EN LOS EDIFICIOS A, B Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA TELESECUNDARIA JUAN DE LA BARRERA, CON CLAVE 27ETV0095F. CHICHICAPA, MPIO. DE COMALCALCO, TABASCO. REMANENTES 2024 FAM NIVEL BÁSICO.	Terminados	0.00	2,009,498.48	2,009,498.48	2,009,498.48	2,009,498.48	2,009,498.48	100.00	100.00	V	100.00	100.00	A: Espacios Educativos A.L.T.A. (Mantenimiento) B: Obra	A: 11 B: 1	ago/24 oct/24 dic/24 mar/25	
07000944 - MANTENIMIENTO EN LOS EDIFICIOS B, C, D, E EN EL JARDÍN DE NIÑOS CONSTANCIA HERNÁNDEZ VDA. DE GIORGANA, CON CLAVE 27EJN0175B. CÁRDENAS, MPIO. DE CÁRDENAS, TABASCO. REMANENTES 2024 FAM NIVEL BÁSICO.	Terminados	0.00	1,275,833.13	1,275,833.13	1,275,833.13	1,275,833.13	1,275,833.13	100.00	100.00	V	100.00	100.00	A: Espacios Educativos A.L.T.A. (Mantenimiento)	A: 7	ago/24 oct/24 dic/24 mar/25	

Handwritten signature and initials



GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AUTOEVALUACIÓN AL TERCER TRIMESTRE DEL 2025
CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
GASTO DE CAPITAL NIVEL PROYECTO

EJECUTOR DEL GASTO: SECRETARIA DE EDUCACION

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: K011 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Procedencia + Ciclo de Recurso Proyecto(Pr)	Estatus de proyectos	Presupuesto de Egresos						Av. Financiero SF %			Av. Físico %	Unidad de Medida	Meta	Periodo de Ejecución	Observaciones
		Aprobado (a)	Modificado (b)	Calendarizado (c)	Comprometido al Periodo (d)	Devengado (e)	Ejercido (f)	Al Periodo (f/c)	S e e f o r	Anual (f/b)				Programada	
														Real	
														Inicio Término	
07000949 - MANTENIMIENTO EN LOS EDIFICIOS A,B,C,D Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA PRIMARIA IGNACIO BARANDA, CON CLAVE 27DPB0114E. EL TRIUNFO 3RA. SECCIÓN, MPIO. DE MACUSPANA, TABASCO. REMANENTES 2024 FAM NIVEL BÁSICO	Terminados	0.00	1,868,252.26	1,868,252.26	1,868,252.26	1,868,252.26	1,868,252.26	100.00	V	100.00	100.00	A: Espacios Educativos A.L.T.A. (Mantenimiento) > B: Obra	A: 7 B: 1	nov/24 dic/24 dic/24 mar/25	
07000951 - MANTENIMIENTO EN EL EDIFICIO D Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA PRIMARIA GREGORIO BELTRÁN BASTAR, CON CLAVE 27DPR1451N. EN LA CIUDAD DE TEAPA, MPÍO. DE TEAPA, TABASCO. REMANENTES 2024 FAM NIVEL BÁSICO	Terminados	0.00	1,070,852.75	1,070,852.75	1,070,852.75	1,070,852.75	1,070,852.75	100.00	V	100.00	100.00	A: Espacios Educativos A.L.T.A. (Mantenimiento) > B: Obra	A: 7 B: 1	nov/24 dic/24 dic/24 feb/25	
07000975 - MANTENIMIENTO EN LOS EDIFICIOS A, B, E Y F EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 9, CON CLAVE 27DST0009G. VILLAHERMOSA, MPÍO. DE CENTRO, TABASCO. REMANENTES 2024 FAM NIVEL BÁSICO.	Terminados	0.00	3,529,271.10	3,529,271.10	3,529,271.10	3,529,271.10	3,529,271.10	100.00	V	100.00	100.00	A: Espacios Educativos A.L.T.A. (Mantenimiento)	A: 29	dic/24 dic/24 dic/24 mar/25	
07001023 - ADQUISICIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS PARA LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL 27 DE FEBRERO CON CLAVE 27EES0034M, EN LA CIUDAD DE COMALCALCO, MUNICIPIO DE COMALCALCO TABASCO. FAM BÁSICO REMANENTES 2024.	No iniciado	0.00	1,124,549.21	1,124,549.21	1,124,549.21	0.00	0.00	0.00	R	0.00	0.00	A: Adquisición De Bienes Informáticos (Hardware Y Software)	A: 46	ago/25 ago/25 	
07001024 - ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL 27 DE FEBRERO CON CLAVE 27EES0034M, EN LA CIUDAD DE COMALCALCO, MUNICIPIO DE COMALCALCO TABASCO. FAM BÁSICO REMANENTES 2024	No iniciado	0.00	1,276,645.41	1,276,645.41	1,276,645.41	0.00	0.00	0.00	R	0.00	0.00	A: Herramientas Y Máquinas Herramientas (Adquisición) B: Mobiliario Y Equipo Educativo (Adquisición)	A: 13 B: 40	ago/25 ago/25 	
07001031 - ADQUISICIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS PARA LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL 27 DE FEBRERO CON CLAVE 27EES0034M, EN LA CIUDAD DE COMALCALCO, MUNICIPIO DE COMALCALCO TABASCO. FAM BÁSICO REMANENTES 2024	No iniciado	0.00	720,922.55	720,922.55	720,922.55	0.00	0.00	0.00	R	0.00	0.00	A: Aires Acondicionados - Adquisición	A: 34	ago/25 ago/25 	
07001041 - CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL FRONTAL EN LA ESCUELA PRIMARIA RAFAEL CONCHA LINARES CON CLAVE 27DPR1827J, FRACCIONAMIENTO BOSQUES DE SALOYA. MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO. FAM BÁSICO REMANENTES 2024.	No iniciado	0.00	1,118,361.37	447,344.55	447,344.55	0.00	0.00	0.00	R	0.00	0.00	A: M De Cercas Perimetrales (Construcción)	A: 101.38	ago/25 nov/25 	
07001042 - CONSTRUCCIÓN POR SUST DE DOS EDIF DE TRES AULAS DIDACT EST U-1C, BARRA Y O EXTERIOR, INCL DEMOL DE LOS EDIF B, M, EN ESC SEC FED ING. FELIX F PALAVICINI CLAVE 27DES0002V, EN FRONTERA, MPIO. DE CENTLA, TABASCO. FAM BÁSICO REMANENTES 2024.	No iniciado	0.00	7,807,564.30	1,171,134.64	1,171,134.64	0.00	0.00	0.00	R	0.00	0.00	A: M2 De Bardas (Construcción) B: M2 De Construcción De Edificios Públicos	A: 74.03 > B: 535.50	ago/25 dic/25 	
07001044 - CONSTRUCCIÓN POR SUSTITUCIÓN DE DOS AULAS, DIRECCIÓN CON BODEGA, EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN CON CLAVE: 27DPR1530Z. EN EL EJIDO ARROYO EL TRIUNFO 1RA. SECCIÓN, MPIO. DE BALANCÁN, TABASCO. FAM BÁSICO REMANENTES 2024.	No iniciado	0.00	2,954,057.66	738,514.41	738,514.41	0.00	0.00	0.00	R	0.00	0.00	A: M2 De Construcción De Edificios Públicos	A: 220.50	ago/25 dic/25 	
07001045 - MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS A, B, C, E, F, G, H Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN CON CLAVE 27DPR1530Z, EL ARROYO EL TRIUNFO 1RA. SECCIÓN, MPIO. DE BALANCÁN, TABASCO. FAM BÁSICO REMANENTES 2024.	No iniciado	0.00	2,747,640.98	686,910.25	686,910.25	0.00	0.00	0.00	R	0.00	0.00	A: M2 De Mantenimiento De Edificios Públicos	A: 501.03	ago/25 dic/25 	
07001048 - CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 75 KVA Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA ROSA SERRA ESCALANTE, CON CLAVE 27ETV0290I, RA. ORIENTE 2DA SECCIÓN (SAN CAYETANO), MPIO. DE COMALCALCO, TABASCO. FAM BÁSICO REMANENTES 2024.	No iniciado	0.00	1,769,627.72	619,369.71	619,369.71	0.00	0.00	0.00	R	0.00	0.00	A: Obra Exterior B: Subestación (Construcción)	A: 1 B: 1	ago/25 nov/25 	

[Handwritten signature and initials]



GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AUTOEVALUACIÓN AL TERCER TRIMESTRE DEL 2025
CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
GASTO DE CAPITAL NIVEL PROYECTO

EJECUTOR DEL GASTO: SECRETARIA DE EDUCACION

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: K011 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Procedencia + Ciclo de Recurso Proyecto(Pr)	Estatus de proyectos	Presupuesto de Egresos						Av. Financiero SF %			Av. Físico %	Unidad de Medida	Meta	Periodo de Ejecución		Observaciones
		Aprobado (a)	Modificado (b)	Calendarizado (c)	Comprometido al Periodo (d)	Devengado (e)	Ejercido (f)	Al Periodo (f/fc)	Al 30 de Sept (f/fb)	Anual (f/fb)				Programada Real	Inicio Término	
253317 - REMANENTES 1007 FV FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA (FAM) (FINANCIAMIENTO 2025)		0.00	38,548,293.72	4,610,337.22	4,610,337.22	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00					
07001049 - CONSTRUCCIÓN DE ONCE AULAS SERV SANT MÓD ESCAL EST U- 2C DOS AULAS EST U-1C BANDA PERIM SUB ELÉCT 300 KVA Y O E INC DEMOL DE EDIF A B C D E F N Ñ O P SEC CUAUHTÉMOC CLAVE 27EES0017W MAZATEUPA, MPIO. NACAJUCA, TAB. FAM BÁSICO REMANENTES 2025.	No iniciado	0.00	18,244,958.35	2,840,336.14	2,840,336.14	0.00	0.00	0.00	R	0.00	0.00	A: M2 De Construcción De Edificios Públicos	A: 891.00	ago/25 dic/25 		
07001050 - CONSTRUCCIÓN DE DIEZ AULAS DIREC SERV SANIT MOD ESC EST U-2C INC DEM EDIF A C D E CONST CUATRO AULAS EST REG INC DEM EDIF H I CONST SUB ELÉC 150 KVA O E PRIM CINCO DE FEBRERO CLAVE 27DPRO567G JALUPA JALPA DE MÉNDEZ TAB FAM BÁSICO REMAN 2025	No iniciado	0.00	17,150,614.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N	0.00	0.00	A: M2 De Construcción De Edificios Públicos	A: 478.98	ago/25 dic/25 		
07001058 - ADQUISICIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS, PARA TRECE PLANTELES EDUCATIVOS EN SEIS MUNICIPIOS (NIVEL BÁSICO) EN EL ESTADO DE TABASCO. ALCANCE ESTATAL. FAM BÁSICO REMANENTES 2025.	No iniciado	0.00	1,772,480.00	1,770,001.08	1,770,001.08	0.00	0.00	0.00	R	0.00	0.00	A: Aires Acondicionados - Adquisición	A: 82	sep/25 sep/25 		
07001070 - ADQUISICIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS, PARA SEIS PLANTELES EN SEIS MUNICIPIOS (NIVEL BÁSICO), EN EL ESTADO DE TABASCO. ALCANCE ESTATAL. FAM BÁSICO REMANENTES 2025.	Autorizado	0.00	283,293.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N	0.00	0.00	A: Equipos De Cómputo (Adquisición)	A: 14	oct/25 oct/25 		
07001071 - ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO, PARA SIETE PLANTELES EN SEIS MUNICIPIOS (NIVEL BÁSICO), EN EL ESTADO DE TABASCO. ALCANCE ESTATAL. FAM BÁSICO REMANENTES 2025.	Autorizado	0.00	260,827.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N	0.00	0.00	A: Mobiliario Y Equipo Educativo (Adquisición)	A: 25	oct/25 oct/25 		
07001104 - CONSTRUCCIÓN DE UN AULA REGIONAL RURAL Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CON CLAVE 27DJN0558J, NOVILLERO 4TA SECCIÓN, MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO. FAM BÁSICO REMANENTES. 2025.	Autorizado	0.00	836,120.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N	0.00	0.00	A: M2 De Construcción De Edificios Públicos	A: 55.44	oct/25 dic/25 		
253318 - REMANENTES 1008 FV INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR (FAM) (FINANCIAMIENTO 2024)		0.00	16,447,112.81	9,445,893.43	9,445,893.43	3,932,200.28	3,932,200.28	41.63		23.91	66.24					
07000937 - MANTENIMIENTO EN LOS EDIFICIOS C Y E EN EL CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NÚM. 70, CON CLAVE 27DCT0005J. VILLAHERMOSA, MPIO. CENTRO, TABASCO. REMANENTES 2024 FAM NIVEL MEDIA SUPERIOR.	Terminados	0.00	566,407.62	566,407.62	566,407.62	566,407.62	566,407.62	100.00	V	100.00	100.00	A: Espacios Educativos A.L.T.A. (Mantenimiento)	A: 6	ago/24 oct/24 dic/24 ene/25		
07000953 - ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO PARA EL INSTITUTO DE DIFUSIÓN TÉCNICA NÚM. 11, CON CLAVE 27ECT0011T. TEPETITAN. MPIO. DE MACUSPANA, TABASCO. REMANENTES 2024FAM MEDIA SUPERIOR 2024.	Terminados	0.00	224,328.46	224,328.46	224,328.46	224,328.46	224,328.46	100.00	V	100.00	100.00	A: Equipos De Cómputo (Adquisición)	A: 10	dic/24 dic/24 dic/24 feb/25		
07000954 - ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO PARA EL INSTITUTO DE DIFUSIÓN TÉCNICA NÚM. 2, CON CLAVE 27ECT0002L. ADOLFO LÓPEZ MATEOS. MPIO. DE CENTLA, TABASCO. REMANENTES FAM MEDIA SUPERIOR 2024.	Terminados	0.00	157,029.92	157,029.92	157,029.92	157,029.92	157,029.92	100.00	V	100.00	100.00	A: Equipos De Cómputo (Adquisición)	A: 7	dic/24 dic/24 dic/24 ene/25		
07000955 - ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL INSTITUTO DE DIFUSIÓN TÉCNICA NÚM. 14, CON CLAVE 27ECT0012S. CONSTANCIA Y VENEZIA. MPIO. DE CENTLA, TABASCO. REMANENTES FAM MEDIA SUPERIOR 2024.	Terminados	0.00	21,833.75	21,833.75	21,833.75	21,833.75	21,833.75	100.00	V	100.00	100.00	A: Mobiliario Y Equipo Educativo (Adquisición)	A: 2	dic/24 dic/24 dic/24 ene/25		
07000956 - CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 75 KVA TIPO PEDESTAL Y OBRA EXTERIOR EN EL TELEBACHILLERATO NUM 5, CON CLAVE 27ETH0005D. TIERRA NUEVA 3RA. SECCIÓN, MPIO. DE HUIMANGUILLO, TABASCO. REMANENTES 2024 FAM NIVEL MEDIA SUPERIOR 2024.	Terminados	0.00	966,045.40	966,045.40	966,045.40	966,045.40	966,045.40	100.00	V	100.00	100.00	A: Obra Exterior B: Subestación (Construcción)	A: 1 B: 1	nov/24 dic/24 dic/24 feb/25		

Handwritten signature and initials.



GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AUTOEVALUACIÓN AL TERCER TRIMESTRE DEL 2025
CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
GASTO DE CAPITAL NIVEL PROYECTO

EJECUTOR DEL GASTO: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: K011 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Procedencia + Ciclo de Recurso Proyecto (Pr)	Estatus de proyectos	Presupuesto de Egresos						Av. Financiero SF %			Av. Físico %	Unidad de Medida	Meta	Periodo de Ejecución	Observaciones
		Aprobado (a)	Modificado (b)	Cotizado (c)	Comprometido al Periodo (d)	Devengado (e)	Ejercido (f)	Al Periodo (f/e)	s e m a o t o r	Anual (f/b)					
07000957 - ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL INSTITUTO DE DIFUSIÓN TÉCNICA NÚM. 11, CON CLAVE 27ECT0011T. TEPETITAN. MPIO. DE MACUSPANA, TABASCO. REMANENTES 2024FAM MEDIA SUPERIOR 2024.	Terminados	0.00	51,832.59	51,832.59	51,832.59	51,832.59	51,832.59	100.00	V	100.00	100.00	A: Aires Acondicionados - Adquisición B: Mobiliario Y Equipo Educativo (Adquisición)	A: 1 B: 2	dic/24 dic/24 dic/24 ene/25	
07000958 - ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL INSTITUTO DE DIFUSIÓN TÉCNICA NÚM. 2, CON CLAVE 27ECT0002L. ADOLFO LÓPEZ MATEOS. MPIO. DE CENTLA, TABASCO. REMANENTES FAM MEDIA SUPERIOR 2024.	Terminados	0.00	21,833.75	21,833.75	21,833.75	21,833.75	21,833.75	100.00	V	100.00	100.00	A: Mobiliario Y Equipo Educativo (Adquisición)	A: 2	dic/24 dic/24 dic/24 ene/25	
07000959 - ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO PARA EL INSTITUTO DE DIFUSIÓN TÉCNICA NÚM. 14, CON CLAVE 27ECT0012S. CONSTANCIA Y VENECIA. MPIO. DE CENTLA, TABASCO. REMANENTES FAM MEDIA SUPERIOR 2024.	Terminados	0.00	224,328.46	224,328.46	224,328.46	224,328.46	224,328.46	100.00	V	100.00	100.00	A: Equipos De Cómputo (Adquisición)	A: 10	dic/24 dic/24 dic/24 ene/25	
07000974 - MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES ELÉCTRICA DEL CENTRO DE CÓMPUTO (1RA. ETAPA) PARA EL INSTITUTO DE DIFUSIÓN TÉCNICA NÚM.11, CON CLAVE 27ECT0011T. TEPETITAN. MPIO. DE MACUSPANA, TABASCO. REMANENTES 2024FAM MEDIA SUPERIOR 2024	Terminados	0.00	116,698.18	116,698.18	116,698.18	116,698.18	116,698.18	100.00	V	100.00	100.00	A: Subestación (Mantenimiento)	A: 1	dic/24 dic/24 dic/24 ene/25	
07000977 - CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL (1RA. ETAPA) EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL NÚM 30, CON CLAVE 27ECB0033P. VILLAHERMOSA, MPIO. DE CENTRO, TABASCO. REMANENTES 2024 FAM NIVEL MEDIA SUPERIOR.	Terminados	0.00	1,581,862.15	1,581,862.15	1,581,862.15	1,581,862.15	1,581,862.15	100.00	V	100.00	100.00	A: M2 De Bardas (Construcción)	A: 655.20	dic/24 dic/24 dic/24 mar/25	
07001040 - CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 75 KVA Y ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA AL EDIFICIO A Y OBRA EXTERIOR EN EL IFORTAB PLANTEL EMILIANO ZAPATA CON CLAVE 27EIC0007K, MPIO. DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO. FAM MEDIA SUPERIOR REMANENTES 2024.	En proceso	0.00	1,946,089.09	778,435.64	778,435.64	0.00	0.00	0.00	R	0.00	22.00	A: Subestación (Construcción)	A: 1	ago/25 oct/25 sep/25	
07001046 - CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS, DIR-SERV SANIT Y O E., INC SUBEST ELÉCT MONOF DE 50 KVA, TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO.17 CLAVE 27ETK0017W, ARROYO HONDO 1RA. SECC (GUÁCIMO), MPIO. DE COMALCALCO, TABASCO. FAM MEDIA SUPERIOR REMANENTES 2024.	No iniciado	0.00	4,406,360.44	1,542,226.15	1,542,226.15	0.00	0.00	0.00	R	0.00	0.00	A: M2 De Construcción De Edificios Públicos B: Subestación	A: 262.24 B: 1	ago/25 nov/25 	
07001047 - CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS, SERV SANIT A CIRCULAC, SUBEST ELÉCT Y O EXTERIOR, EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NÚM. 6 CON CLAVE 27ETK0006Q, R/A. LA PIEDRA 3RA. SECCIÓN, MPIO. CUNDUACÁN, TABASCO. FAM MEDIA SUPERIOR REMANENTES 2024.	En proceso	0.00	4,565,847.20	1,598,046.52	1,598,046.52	0.00	0.00	0.00	R	0.00	4.00	A: M2 De Construcción De Edificios Públicos B: Obra Exterior C: Subestación	A: 217.02 B: 1 C: 1	ago/25 oct/25 sep/25	
07001053 - ADQUISICIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS PARA EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL NÚM.3 CON CLAVE 27EC80005T, EN LA CIUDAD DE COMALCALCO, MUNICIPIO TABASCO. FAM MEDIA SUPERIOR REMANENTES 2024.	No iniciado	0.00	995,210.40	994,017.92	994,017.92	0.00	0.00	0.00	R	0.00	0.00	A: Aires Acondicionados - Adquisición	A: 44	sep/25 sep/25 	
07001054 - ADQUISICIÓN DE PINTARRONES METÁLICO BLANCO PARA EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL NÚM. 3 CON CLAVE 27EC80005T, EN LA CIUDAD DE COMALCALCO, MUNICIPIO DE COMALCALCO TABASCO. FAM MEDIA SUPERIOR REMANENTES 2024.	No iniciado	0.00	204,685.40	204,685.40	204,685.40	0.00	0.00	0.00	R	0.00	0.00	A: Mobiliario Y Equipo Educativo (Adquisición)	A: 20	sep/25 sep/25 	
07001055 - ADQUISICIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS PARA EL COLEGIO DE BACHILLERES DE NUEVA CREACIÓN POMOCA, EN NACAJUCA, MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO. FAM MEDIA SUPERIOR REMANENTES 2024.	No iniciado	0.00	396,720.00	396,281.52	396,281.52	0.00	0.00	0.00	R	0.00	0.00	A: Aires Acondicionados - Adquisición	A: 18	sep/25 sep/25 	

[Handwritten signature]



GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AUTOEVALUACIÓN AL TERCER TRIMESTRE DEL 2025
CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
GASTO DE CAPITAL NIVEL PROYECTO

EJECUTOR DEL GASTO: SECRETARIA DE EDUCACION

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: K011 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Procedencia + Ciclo de Recurso Proyecto(Pr)	Estatus de proyectos	Presupuesto de Egresos						Av. Financiero SF %			Av. Físico %	Unidad de Medida	Meta	Periodo de Ejecución	Observaciones
		Aprobado (a)	Modificado (b)	Calendario (c)	Comprometido al Periodo (d)	Devengado (e)	Ejercido (f)	Al Periodo (f/c)	S e m e s t r a l	Anual (f/b)					
253318 - REMANENTES 1008 FV INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR (FAM) (FINANCIAMIENTO 2025)		0.00	1,061,482.80	873,187.07	873,187.07	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00				
07001056 - ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EL COLEGIO DE BACHILLERES DE NUEVA CREACIÓN POMOCA, EN NACAJUCA, MUNICIPIO DE NACAJUCA TABASCO. FAM MEDIA SUPERIOR REMANENTES 2025.	No iniciado	0.00	182,799.15	182,799.15	182,799.15	0.00	0.00	0.00	R	0.00	0.00	A: Mobiliario Y Equipo Educativo (Adquisición)	A: 17	sep/25 sep/25	
07001059 - ADQUISICIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS, PARA CUATRO PLANTELES EDUCATIVOS EN TRES MUNICIPIOS EN EL ESTADO DE TABASCO. ALCANCE ESTATAL. FAM MEDIA SUPERIOR REMANENTES 2025.	No iniciado	0.00	603,200.00	602,325.36	602,325.36	0.00	0.00	0.00	R	0.00	0.00	A: Aires Acondicionados - Adquisición	A: 28	sep/25 sep/25	
07001060 - ADQUISICIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS PARA EL COLEGIO DE BACHILLERES DE NUEVA CREACIÓN POMOCA, EN NACAJUCA, MUNICIPIO DE TABASCO. FAM MEDIA SUPERIOR REMANENTES 2025.	No iniciado	0.00	88,160.00	88,062.56	88,062.56	0.00	0.00	0.00	R	0.00	0.00	A: Aires Acondicionados - Adquisición	A: 4	sep/25 sep/25	
07001068 - ADQUISICIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS, PARA DOS PLANTELES EN DOS MUNICIPIOS (NIVEL MEDIA SUPERIOR), EN EL ESTADO DE TABASCO. ALCANCE ESTATAL. FAM MEDIA SUPERIOR REMANENTES 2025.	Autorizado	0.00	80,940.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N	0.00	0.00	A: Equipos De Cómputo (Adquisición)	A: 4	oct/25 oct/25	
07001069 - ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, PARA TRES PLANTELES EN TRES MUNICIPIOS (NIVEL MEDIA SUPERIOR), EN EL ESTADO DE TABASCO. ALCANCE ESTATAL. FAM MEDIA SUPERIOR REMANENTES 2025.	Autorizado	0.00	106,382.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N	0.00	0.00	A: Mobiliario Y Equipo Educativo (Adquisición)	A: 11	oct/25 oct/25	
253319 - REMANENTES 1008 FV INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) (FINANCIAMIENTO 2023)		0.00	293,314.12	293,314.12	293,314.12	293,314.12	293,314.12	100.00		100.00	100.00				
07000858 - MANTENIMIENTO DE LA BIBLIOTECA (2DA. ETAPA) DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL CENTRO, CON CLAVE 27MSU0035L. TUMBULUSHAL, MPIO. CENTRO, TABASCO. REMANENTES 2023 FAM NIVEL SUPERIOR.	Terminados	0.00	293,314.12	293,314.12	293,314.12	293,314.12	293,314.12	100.00	V	100.00	100.00	A: Espacios Educativos A.L.T.A. (Mantenimiento)	A: 1	may/24 ago/24 jun/24 dic/24	
253319 - REMANENTES 1008 FV INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) (FINANCIAMIENTO 2024)		0.00	29,766,360.11	18,338,992.87	18,338,992.87	11,474,344.73	11,474,344.73	62.57		38.55	81.23				
07000938 - CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA Y 2DA. ETAPA DE LA BARDA EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MACUSPANA CON CLAVE 27MSU0012A. LERDO DE TEJADA 1RA. SECCIÓN, MPIO. DE MACUSPANA, TABASCO. REMANENTES 2024 FAM NIVEL SUPERIOR	Terminados	0.00	1,304,306.49	1,304,306.49	1,304,306.49	1,304,306.49	1,304,306.49	100.00	V	100.00	100.00	A: Cisterna B: M2 De Bardas (Construcción)	A: 3 B: 778.96	ago/24 nov/24 dic/24 mar/25	
07000939 - MANTENIMIENTO DE LA RED ELÉCTRICA EXTERIOR EN BAJA Y MEDIA TENSIÓN EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE COMALCALCO, CLAVE 27MSU0001V. OCCIDENTE 3RA. SECCIÓN, MPIO. COMALCALCO, TAB. REMANENTES 2024 FAM NIVEL SUPERIOR.	Terminados	0.00	2,392,461.88	2,392,461.88	2,392,461.88	2,392,461.88	2,392,461.88	100.00	V	100.00	100.00	A: Subestación (Mantenimiento)	A: 1	ago/24 nov/24 dic/24 mar/25	
07000945 - CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE (1RA. ETAPA) EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE HUIMANGUILLO, CON CLAVE 27MSU0056Y. HUIMANGUILLO. MPIO. HUIMANGUILLO, TABASCO. REMANENTES 2024 FAM NIVEL SUPERIOR.	Terminados	0.00	1,155,339.80	1,155,339.80	1,155,339.80	1,155,339.80	1,155,339.80	100.00	V	100.00	100.00	A: M2 De Techumbre (Construcción)	A: 338.15	ago/24 nov/24 dic/24 mar/25	
07000960 - ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL CENTRO, CON CLAVE 27MSU0035L. TUMBULUSHAL, MPIO. DE CENTRO, TABASCO. REMANENTES 2024 FAM NIVEL SUPERIOR.	Terminados	0.00	149,474.91	149,474.91	149,474.91	149,474.91	149,474.91	100.00	V	100.00	100.00	A: Mobiliario Y Equipo Educativo (Adquisición)	A: 8	dic/24 dic/24 dic/24 ene/25	
07000961 - ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO PARA EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE VILLA LA VENTA, CON CLAVE 27MSU0007P. LA VENTA, MPIO. DE HUIMANGUILLO, TABASCO. REMANENTES 2024 FAM NIVEL SUPERIOR	Terminados	0.00	20,781.35	20,781.35	20,781.35	20,781.35	20,781.35	100.00	V	100.00	100.00	A: Equipos De Cómputo (Adquisición)	A: 1	dic/24 dic/24 dic/24 feb/25	
07000963 - ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE VILLA LA VENTA, CON CLAVE 27MSU0007P. LA VENTA, MPIO. DE HUIMANGUILLO, TABASCO. REMANENTES 2024 FAM NIVEL SUPERIOR.	Terminados	0.00	299,913.31	299,913.31	299,913.31	299,913.31	299,913.31	100.00	V	100.00	100.00	A: Mobiliario Y Equipo Educativo (Adquisición)	A: 19	dic/24 dic/24 dic/24 feb/25	

Handwritten signature and initials



GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AUTOEVALUACIÓN AL TERCER TRIMESTRE DEL 2025
CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
GASTO DE CAPITAL NIVEL PROYECTO

EJECUTOR DEL GASTO: SECRETARIA DE EDUCACION

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: K011 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Procedencia + Clave de Recurso Proyecto (Pr)	Estatus de proyectos	Presupuesto de Egresos						Av. Financiero SF %			Av. Físico %	Unidad de Medida	Meta	Periodo de Ejecución	Observaciones
		Aprobado (a)	Modificado (b)	Calendariado (c)	Comprometido al Periodo (d)	Devengado (e)	Ejercido (f)	Al Periodo (f/c)	Anual (f/b)	Programada					
										Real					
												Inicio Término			
07000964 - ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CENTLA, CON CLAVE 27MSU0014Z. FRONTERA, MPÍO. CENTLA, TABASCO. REMANENTES 2024 FAM NIVEL SUPERIOR.	Terminados	0.00	489,037.65	489,037.65	489,037.65	489,037.65	489,037.65	100.00	V	100.00	100.00	A: Aires Acondicionados - Adquisición	A: 22	dic/24 dic/24 dic/24 feb/25	
07000965 - ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO PARA EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CENTLA, CON CLAVE 27MSU0014Z. FRONTERA, MPÍO. CENTLA, TABASCO. REMANENTES 2024 FAM NIVEL SUPERIOR.	Terminados	0.00	710,953.51	710,953.51	710,953.51	710,953.51	710,953.51	100.00	V	100.00	100.00	A: Equipos De Cómputo (Adquisición)	A: 22	dic/24 dic/24 dic/24 feb/25	
07000967 - ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO PARA INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA ZONA OLMECA, CON CLAVE 27MSU0020J. OCUILTZAPOTLÁN. MPIO. DE CENTRO, TABASCO. REMANENTES 2024 FAM NIVEL SUPERIOR.	Terminados	0.00	713,102.87	713,102.87	713,102.87	713,102.87	713,102.87	100.00	V	100.00	100.00	A: Adquisición De Bienes Informáticos (Hardware Y Software) B: Mobiliario Y Equipo Educativo (Adquisición)	A: 12 B: 8	dic/24 dic/24 dic/24 ene/25	
07000968 - ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA ZONA OLMECA, CON CLAVE 27MSU0020J. OCUILTZAPOTLÁN. MPIO. DE CENTRO, TABASCO. REMANENTES 2024 FAM NIVEL SUPERIOR.	Terminados	0.00	338,843.60	338,843.60	338,843.60	338,843.60	338,843.60	100.00	V	100.00	100.00	A: Aires Acondicionados - Adquisición	A: 15	dic/24 dic/24 dic/24 ene/25	
07000969 - ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO PARA LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA MESOAMERICANA, CON CLAVE 27MSU0034M. SUEÑOS DE ORO. MPIO. DE TENOSIQUE, TABASCO. REMANENTES 2024 FAM NIVEL SUPERIOR.	Terminados	0.00	1,040,763.75	1,040,763.75	1,040,763.75	1,040,763.75	1,040,763.75	100.00	V	100.00	100.00	A: Adquisición De Bienes Informáticos (Hardware Y Software) B: Equipos De Cómputo (Adquisición) C: Mobiliario Y Equipo Educativo	A: 9 B: 7 C: 5	dic/24 dic/24 dic/24 ene/25	
07000970 - ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA MESOAMERICANA, CON CLAVE 27MSU0034M. SUEÑOS DE ORO. MPIO. DE TENOSIQUE, TABASCO. REMANENTES 2024 FAM NIVEL SUPERIOR.	Terminados	0.00	561,309.38	561,309.38	561,309.38	561,309.38	561,309.38	100.00	V	100.00	100.00	A: Mobiliario Y Equipo Educativo (Adquisición)	A: 52	dic/24 dic/24 dic/24 ene/25	
07000976 - MANTENIMIENTO EN EL SISTEMA ELÉCTRICO DEL EDIFICIO B Y LABORATORIO EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MACUSPANA CON CLAVE 27MSU0012A. LERDO DE TEJADA 1RA. SECCIÓN. MPIO. DE MACUSPANA, TABASCO. REMANENTES 2024 FAM NIVEL SUPERIOR.	Terminados	0.00	1,502,346.92	1,502,346.92	1,502,346.92	1,502,346.92	1,502,346.92	100.00	V	100.00	100.00	A: Red De Energía	A: 1	dic/24 dic/24 dic/24 feb/25	
07001018 - CONSTRUCCIÓN DE SUBEST ELÉCT DE 300 KVA Y RED ELÉCT EN MEDIA TENS PARA EDIF E, EN INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA REG SIERRA CLAVE 27MSU0011B, FCO J. MINA; CARRET TEAPA-TACOTALPA, MPIO. DE TEAPA, TABASCO. FAM SUPERIOR REMANENTES 2024.	En proceso	0.00	1,591,418.64	795,709.32	795,709.32	795,709.31	795,709.31	100.00	V	50.00	67.00	A: MI De Redes De Distribución Eléctrica (Construcción) B: Subestación	A: 35 B: 1	jul/25 nov/25 jul/25	
07001034 - EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA EL LABORATORIO DE INGENIERÍA BIOQUÍMICA EN INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA REGIÓN SIERRA CON CLAVE 27MSU0011B, FCO J. MINA; CARRET TEAPA-TACOTALPA, MPIO. DE TEAPA, TABASCO FAM SUPERIOR REMANENTES 2024.	No iniciado	0.00	2,458,324.48	2,458,324.48	2,458,324.48	0.00	0.00	0.00	R	0.00	0.00	A: Mobiliario Y Equipo Educativo (Adquisición)	A: 22	ago/25 ago/25 	

Handwritten signature and initials



GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AUTOEVALUACIÓN AL TERCER TRIMESTRE DEL 2025
CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
GASTO DE CAPITAL NIVEL PROYECTO


EJECUTOR DEL GASTO: SECRETARIA DE EDUCACION

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: K011 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Procedencia + Ciclo de Recurso Proyecto (Pr)	Estatus de proyectos	Presupuesto de Egresos						Av. Financiero SF %			Av. Físico %	Unidad de Medida	Meta	Periodo de Ejecución	Observaciones
		Aprobado (a)	Modificado (b)	Calendarizado (c)	Comprometido al Periodo (d)	Devengado (e)	Ejercido (f)	Al Periodo (f/c)	s e m e s e r	Anual (f/b)					
07001035 - MANTENIMIENTO EN LOS EDIFICIOS C, E Y LA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 500 KVA, EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA REG SIERRA CLAVE 27MSU0011B, FCO J. MINA; CARRET TEAPA-TACOTALPA, MPIO. DE TEAPA, TABASCO. FAM SUPERIOR REMANENTES 2024.	No iniciado	0.00	8,470,744.58	2,117,686.15	2,117,686.15	0.00	0.00	0.00	R	0.00	0.00	A: M2 De Mantenimiento De Edificios Públicos B: Subestación	A: 2890.37 B: 1	ago/25 dic/25	
07001043 - MANTENIMIENTO A LOS EDIFICIOS B Y D EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LOS RÍOS CON CLAVE 27EIT0002F, BALANCÁN, MPIO. DE BALANCÁN TABASCO. FAM SUPERIOR REMANENTES 2024.	En proceso	0.00	6,112,284.99	1,833,685.50	1,833,685.50	0.00	0.00	0.00	R	0.00	20.00	A: M2 De Mantenimiento De Edificios Públicos	A: 726.29	ago/25 oct/25 sep/25	
07001052 - ADQUISICIÓN DE UN TRANSFORMADOR DE 500 KVA PARA LA ESCUELA NORMAL DE EDUCACIÓN PREESCOLAR ROSARIO M. GUTIÉRREZ ESKILDSEN, CON CLAVE 27ENL0004G, VILLAHERMOSA, MPIO. DE CENTRO, TABASCO. FAM SUPERIOR REMANENTES 2024.	No iniciado	0.00	454,952.00	454,952.00	454,952.00	0.00	0.00	0.00	R	0.00	0.00	A: Transformador	A: 1	sep/25 sep/25	
253319 - REMANENTES 1008 FV INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR [FAM] (FINANCIAMIENTO 2025)		0.00	944,390.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00				
07001099 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA LA AMPLIACIÓN DE LA RED DE VOZ Y DATOS PARA LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL GOLFO DE MÉXICO CLAVE 27MSU0017W R/A MONTE ADENTRO, PARAÍSO, TABASCO. FAM SUPERIOR REMANENTES 2025.	Autorizado	0.00	944,390.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N	0.00	0.00	A: Equipos De Cómputo (Adquisición)	A: 19	oct/25 oct/25	
253321 - 1007 FV FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA (FAM PRODUCTOS FINANCIEROS) (FINANCIAMIENTO 2025)		0.00	991,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00				
07001067 - ADQUISICIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS, PARA DOS PLANTELES EDUCATIVOS EN DOS MUNICIPIOS (NIVEL BÁSICO) EN EL ESTADO DE TABASCO. ALCANCE ESTATAL. FAM BÁSICO PRODUCTOS FINANCIEROS 2025.	Autorizado	0.00	991,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N	0.00	0.00	A: Aires Acondicionados - Adquisición	A: 45	oct/25 oct/25	
TOTAL GENERAL		375,286,208.00	362,078,728.25	197,235,430.03	197,235,430.03	117,607,553.87	117,607,553.87	59.63		32.48	50.73				


RASHID VALDÉZ DAGDUG
 COORDINADOR GENERAL DE PLANEACIÓN,
 EVALUACIÓN E INFRAESTRUCTURA


PATRICIA IPARREA SÁNCHEZ
 SECRETARIA DE EDUCACIÓN


ROSARIO GUADALUPE ALFARO MOSCOSO
 ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN

Base Legal: Artículo 41, Párrafo Cuarto, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, Título Tercero; Numeral 7; Inciso v), Numeral 25; Fracción I, Capítulo II; Sección II, y Numeral 147; Fracción IV, del Manual de Normas para el Ejercicio, Control, Seguimiento y Evaluación del Gasto Público del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco.

- V Avance al periodo igual o superior al 95%
- A Avance al periodo igual o superior al 80% y menor del 95%
- R Avance al periodo menor del 80%
- N Recurso no programado al periodo



TABASCO

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AUTOEVALUACIÓN AL TERCER TRIMESTRE DEL 2025
CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
NIVEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

EJECUTOR DEL GASTO: SECRETARIA DE EDUCACION

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: L001 - OBLIGACIONES JURIDICAS INELUDIBLES


ESTATUS: EN PROCESO

Pag. 1 de 1


Procedencia + Ciclo de Recurso Capítulo del Gasto(OG)	Presupuesto de Egresos						Av. Financiero SF %		
	Aprobado (a)	Modificado (b)	Calendarizado (c)	Comprometido al Periodo (d)	Devengado (e)	Ejercido (f)	Al Periodo (f/c)	S e m á r c o	Anual (f/b)
152801 - PARTICIPACIONES (FINANCIAMIENTO 2025)	3,489,390.00	5,550,505.57	5,304,178.19	5,304,178.19	5,304,178.19	5,304,178.19	100.00	V	95.56
3000 - SERVICIOS GENERALES	3,489,390.00	5,550,505.57	5,304,178.19	5,304,178.19	5,304,178.19	5,304,178.19	100.00		95.56
152804 - PARTICIPACIONES (PRODUCTOS FINANCIEROS) (FINANCIAMIENTO 2024)	0.00	133,180.01	133,180.01	133,180.01	133,180.01	133,180.01	100.00	V	100.00
3000 - SERVICIOS GENERALES	0.00	133,180.01	133,180.01	133,180.01	133,180.01	133,180.01	100.00		100.00
TOTAL GENERAL	3,489,390.00	5,683,685.58	5,437,358.20	5,437,358.20	5,437,358.20	5,437,358.20	100.00		95.67



RASHID VALDEZ DAGDUG
COORDINADOR GENERAL DE PLANEACIÓN,
EVALUACIÓN E INFRAESTRUCTURA



PATRICIA IPARREA SÁNCHEZ
SECRETARIA DE EDUCACIÓN



ROSARIO GUADALUPE ALFARO MOSCOSO
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

Base Legal: Artículo 41, Párrafo Cuarto, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, Título Tercero; Numeral 7; Inciso v), Numeral 25; Fracción I, Capítulo II; Sección II, y Numeral 147; Fracción IV, del Manual de Normas para el Ejercicio, Control, Seguimiento y Evaluación del Gasto Público del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco.

- V Avance al periodo igual o superior al 95%
- A Avance al periodo igual o superior al 80% y menor del 95%
- R Avance al periodo menor del 80%
- N Recurso no programado al periodo



TABASCO

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AUTOEVALUACIÓN AL TERCER TRIMESTRE DEL 2025
CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
NIVEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

EJECUTOR DEL GASTO: SECRETARIA DE EDUCACION

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: P023 - GESTION DE LA POLITICA EDUCATIVA EN EL ESTADO

ESTATUS: EN PROCESO

Table with columns: Procedencia + Ciclo de Recurso, Presupuesto de Egresos (Aprobado, Modificado, Calendarizado, Comprometido, Devengado, Ejercido), and Av. Financiero SF % (Al Periodo, Semestral, Anual). Rows include categories like 110101 - INGRESOS ESTATALES, 110102 - DONATIVOS, 152801 - PARTICIPACIONES, and 253313 - FONE SERVICIOS PERSONALES.

Handwritten signature or initials at the bottom right of the page.



GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AUTOEVALUACIÓN AL TERCER TRIMESTRE DEL 2025
CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
NIVEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

EJECUTOR DEL GASTO: SECRETARIA DE EDUCACION

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: P023 - GESTION DE LA POLITICA EDUCATIVA EN EL ESTADO

ESTATUS: EN PROCESO

Procedencia + Ciclo de Recurso Capítulo del Gasto(OG)	Presupuesto de Egresos						Av. Financiero SF %		
	Aprobado (a)	Modificado (b)	Calendarizado (c)	Comprometido al Periodo (d)	Devengado (e)	Ejercido (f)	Al Periodo (f/c)	S e m é t o r o	Anual (f/b)
253315 - 1015 FONE GASTO DE OPERACION (FINANCIAMIENTO 2025)	213,222,120.00	224,943,432.17	172,461,977.42	172,461,977.42	128,265,181.17	128,265,181.17	74.37	R	57.02
2000 - MATERIALES Y SUMINISTROS	27,832,630.00	38,050,100.74	25,082,976.66	25,082,976.66	9,831,601.80	9,831,601.80	39.20		25.84
3000 - SERVICIOS GENERALES	185,389,490.00	186,893,331.43	147,379,000.76	147,379,000.76	118,433,579.37	118,433,579.37	80.36		63.37
TOTAL GENERAL	1,416,229,135.27	1,121,463,815.02	713,192,173.21	713,192,173.22	661,673,788.11	661,673,788.11	92.78		59.00

RASHID VALDEZ DAGDUG
 COORDINADOR GENERAL DE PLANEACIÓN,
 EVALUACIÓN E INFRAESTRUCTURA

PATRICIA PARREA SÁNCHEZ
 SECRETARIA DE EDUCACIÓN

ROSARIO GUADALUPE ALFARO MOSCOSO
 ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN

Base Legal: Artículo 41, Párrafo Cuarto, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, Título Tercero; Numeral 7; Inciso v), Numeral 25; Fracción I, Capítulo II; Sección II, y Numeral 147; Fracción IV, del Manual de Normas para el Ejercicio, Control, Seguimiento y Evaluación del Gasto Público del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco.

- V Avance al periodo igual o superior al 95%
- A Avance al periodo igual o superior al 80% y menor del 95%
- R Avance al periodo menor del 80%
- N Recurso no programado al periodo