



GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AUTOEVALUACIÓN AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2026
CORTE AL 31 DE MARZO DE 2026
RESUMEN POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

EJECUTOR DEL GASTO: SECRETARÍA DE EDUCACION

Programa Presupuestario Procedencia + Ciclo de Recurso	Presupuesto de Egresos						Av. Financiero SAF %	
	Aprobado	Modificado	Calendarizado	Comprometido al Periodo	Devengado	Ejercido	Al Periodo	Anual
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(f/c)	(f/b)
E016 - IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE EDUCACION	1,888,473,888.00	1,865,900,398.50	387,374,057.06	387,250,062.31	387,250,057.06	387,250,057.06	99.97	20.75
152801 - PARTICIPACIONES (FINANCIAMIENTO 2026)	270,729,859.00	234,972,496.94	53,785,778.00	53,785,778.00	53,785,778.00	53,785,778.00	100.00	22.89
251106 - S295 FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION ESPECIAL (PFSEE) (FINANCIAMIENTO 2025)	0.00	3,631,232.07	3,631,232.07	3,631,232.07	3,631,232.07	3,631,232.07	100.00	100.00
253313 - I013 FONE SERVICIOS PERSONALES (FINANCIAMIENTO 2026)	1,617,419,029.00	1,626,971,669.49	329,833,046.99	329,833,046.99	329,833,046.99	329,833,046.99	100.00	20.27
253315 - I015 FONE GASTO DE OPERACION (FINANCIAMIENTO 2026)	325,000.00	325,000.00	124,000.00	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00
E086 - ATENCION AL NIVEL DE EDUCACION BASICA	12,578,898,835.00	12,669,793,942.11	3,123,108,647.50	3,122,689,263.03	3,088,064,092.18	3,088,064,092.18	98.88	24.37
110101 - INGRESOS ESTATALES (FINANCIAMIENTO 2026)	157,500,000.00	157,500,000.00	157,500,000.00	157,500,000.00	139,844,218.66	139,844,218.66	88.79	88.79
110102 - DONATIVOS (FINANCIAMIENTO 2025)	0.00	10,375.85	10,375.85	10,375.85	10,375.85	10,375.85	100.00	100.00
110102 - DONATIVOS (FINANCIAMIENTO 2026)	0.00	10,840.00	5,420.00	5,420.00	5,420.00	5,420.00	100.00	50.00
152801 - PARTICIPACIONES (FINANCIAMIENTO 2026)	3,864,225,593.00	3,808,917,487.46	1,063,609,063.69	1,063,609,063.69	1,063,609,063.69	1,063,609,063.69	100.00	27.92
251126 - S270 PROGRAMA NACIONAL DE INGLES (FINANCIAMIENTO 2025)	0.00	198,000.00	198,000.00	198,000.00	198,000.00	198,000.00	100.00	100.00
251142 - S312 EXPANSION DE LA EDUCACION INICIAL (FINANCIAMIENTO 2025)	0.00	1,003,978.05	1,003,978.05	1,003,978.05	1,003,978.05	1,003,978.05	100.00	100.00
253306 - I007 FV FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA (FAM) (FINANCIAMIENTO 2026)	64,541,247.00	194,322,847.00	48,580,712.00	48,580,712.00	32,387,142.00	32,387,142.00	66.67	16.67
253313 - I013 FONE SERVICIOS PERSONALES (FINANCIAMIENTO 2026)	7,785,002,561.00	7,798,558,256.83	1,721,913,573.44	1,721,913,573.44	1,721,913,573.44	1,721,913,573.44	100.00	22.08
253314 - I014 FONE OTROS DE GASTO CORRIENTE (FINANCIAMIENTO 2026)	637,893,434.00	637,893,434.00	127,288,935.00	127,288,935.00	127,288,935.00	127,288,935.00	100.00	19.95
253315 - I015 FONE GASTO DE OPERACION (FINANCIAMIENTO 2026)	69,736,000.00	70,293,500.00	2,085,046.55	1,665,662.08	889,842.57	889,842.57	42.68	1.27
253317 - REMANENTES I007 FV FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA (FAM) (FINANCIAMIENTO 2025)	0.00	171,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253321 - I007 FV FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA (FAM PRODUCTOS FINANCIEROS) (FINANCIAMIENTO 2025)	0.00	913,542.92	913,542.92	913,542.92	913,542.92	913,542.92	100.00	100.00
E087 - ATENCION EDUCATIVA AL NIVEL MEDIO SUPERIOR	357,832,312.00	361,227,692.25	83,131,893.51	83,040,168.21	81,394,223.72	81,394,223.72	97.91	22.53
110101 - INGRESOS ESTATALES (FINANCIAMIENTO 2026)	555,139.00	548,686.19	35,806.19	19,507.50	9,593.00	9,593.00	26.79	1.75
110102 - DONATIVOS (FINANCIAMIENTO 2025)	0.00	6,917.24	6,917.24	6,917.24	6,917.24	6,917.24	100.00	100.00
110102 - DONATIVOS (FINANCIAMIENTO 2026)	0.00	6,504.00	3,252.00	3,252.00	3,252.00	3,252.00	100.00	50.00

[Handwritten signature and initials]



GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AUTOEVALUACIÓN AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2026
CORTE AL 31 DE MARZO DE 2026
RESUMEN POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

EJECUTOR DEL GASTO: SECRETARIA DE EDUCACION

Programa Presupuestario Procedencia + Ciclo de Recurso	Presupuesto de Egresos						Av. Financiero SAF %	
	Aprobado	Modificado	Calendarizado	Comprometido al Periodo	Devengado	Ejercido	Al Periodo	Anual
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(f/c)	(f/b)
152801 - PARTICIPACIONES (FINANCIAMIENTO 2026)	324,573,361.00	316,480,865.35	72,795,531.05	72,720,104.44	72,719,781.45	72,719,781.45	99.90	22.98
251119 - U006 SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (FINANCIAMIENTO 2026)	23,871,575.00	25,329,075.00	5,474,359.56	5,474,359.56	5,398,609.56	5,398,609.56	98.62	21.31
253307 - I008 FV INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR (FAM) (FINANCIAMIENTO 2026)	8,832,237.00	18,719,488.00	4,679,871.00	4,679,871.00	3,119,914.00	3,119,914.00	66.67	16.67
253318 - REMANENTES I008 FV INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR (FAM) (FINANCIAMIENTO 2023)	0.00	57,262.36	57,262.36	57,262.36	57,262.36	57,262.36	100.00	100.00
253322 - I008 FV INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR (FAM PRODUCTOS FINANCIEROS) (FINANCIAMIENTO 2025)	0.00	78,894.11	78,894.11	78,894.11	78,894.11	78,894.11	100.00	100.00
E088 - ATENCION EDUCATIVA AL NIVEL SUPERIOR	499,808,748.00	472,511,905.18	83,070,518.31	83,070,518.31	81,002,173.31	81,002,173.31	97.51	17.14
110101 - INGRESOS ESTATALES (FINANCIAMIENTO 2026)	67,611.00	67,611.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110102 - DONATIVOS (FINANCIAMIENTO 2025)	0.00	13,834.48	13,834.48	13,834.48	13,834.48	13,834.48	100.00	100.00
110102 - DONATIVOS (FINANCIAMIENTO 2026)	0.00	13,008.00	6,504.00	6,504.00	6,504.00	6,504.00	100.00	50.00
152801 - PARTICIPACIONES (FINANCIAMIENTO 2026)	306,163,259.00	290,362,423.45	57,550,094.65	57,550,094.65	57,550,094.65	57,550,094.65	100.00	19.82
253312 - I008 FV INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) (FINANCIAMIENTO 2025)	0.00	446,929.44	446,929.44	446,929.44	446,929.44	446,929.44	100.00	100.00
253312 - I008 FV INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) (FINANCIAMIENTO 2026)	34,895,985.00	24,820,150.00	6,205,037.00	6,205,037.00	4,136,692.00	4,136,692.00	66.67	16.67
253313 - I013 FONE SERVICIOS PERSONALES (FINANCIAMIENTO 2026)	158,681,893.00	155,308,747.08	17,908,917.01	17,908,917.01	17,908,917.01	17,908,917.01	100.00	11.53
253319 - REMANENTES I008 FV INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) (FINANCIAMIENTO 2023)	0.00	679,953.33	679,953.33	679,953.33	679,953.33	679,953.33	100.00	100.00
253319 - REMANENTES I008 FV INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) (FINANCIAMIENTO 2025)	0.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253323 - I008 FV INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM PRODUCTOS FINANCIEROS) (FINANCIAMIENTO 2025)	0.00	259,248.40	259,248.40	259,248.40	259,248.40	259,248.40	100.00	100.00
F039 - FOMENTO AL DESARROLLO DEL PERSONAL ACADEMICO	2,790,000.00	4,253,614.00	215,000.00	127.59	0.00	0.00	0.00	0.00
253315 - I015 FONE GASTO DE OPERACION (FINANCIAMIENTO 2026)	2,790,000.00	4,253,614.00	215,000.00	127.59	0.00	0.00	0.00	0.00
K011 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	324,808,407.00	251,244,167.15	100,240,611.64	100,240,611.64	80,533,738.16	80,533,738.16	80.34	32.05
251106 - S295 FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION ESPECIAL (PFSEE) (FINANCIAMIENTO 2025)	0.00	5,385,389.75	5,385,389.75	5,385,389.75	5,385,389.75	5,385,389.75	100.00	100.00
253306 - I007 FV FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA (FAM) (FINANCIAMIENTO 2025)	0.00	7,524,006.90	7,524,006.90	7,524,006.90	7,524,006.90	7,524,006.90	100.00	100.00
253306 - I007 FV FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA (FAM) (FINANCIAMIENTO 2026)	193,623,743.00	131,303,364.00	12,351,974.48	12,351,974.48	0.00	0.00	0.00	0.00
253307 - I008 FV INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR (FAM) (FINANCIAMIENTO 2025)	0.00	6,464,546.56	6,464,546.56	6,464,546.56	6,464,546.56	6,464,546.56	100.00	100.00
253307 - I008 FV INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR (FAM) (FINANCIAMIENTO 2026)	26,496,710.00	12,648,696.00	3,162,174.00	3,162,174.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253312 - I008 FV INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) (FINANCIAMIENTO 2025)	0.00	14,009,150.92	14,009,150.92	14,009,150.92	14,009,150.92	14,009,150.92	100.00	100.00
253312 - I008 FV INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) (FINANCIAMIENTO 2026)	104,687,954.00	16,770,900.00	4,192,725.00	4,192,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ABC

A h





GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AUTOEVALUACIÓN AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2026
CORTE AL 31 DE MARZO DE 2026
RESUMEN POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO


EJECUTOR DEL GASTO: SECRETARIA DE EDUCACION

Pag. 3 de 3

Programa Presupuestario Procedencia + Ciclo de Recurso	Presupuesto de Egresos						Av. Financiero SAF %	
	Aprobado	Modificado	Calendarizado	Comprometido al Periodo	Devengado	Ejercido	Al Periodo	Annual
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(f/c)	(f/b)
253317 - REMANENTES 1007 FV FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA (FAM) (FINANCIAMIENTO 2024)	0.00	4,738,917.23	4,738,917.23	4,738,917.23	4,738,917.23	4,738,917.23	100.00	100.00
253317 - REMANENTES 1007 FV FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA (FAM) (FINANCIAMIENTO 2025)	0.00	32,413,447.78	28,487,965.32	28,487,965.32	28,487,965.32	28,487,965.32	100.00	87.89
253318 - REMANENTES 1008 FV INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR (FAM) (FINANCIAMIENTO 2024)	0.00	2,565,659.16	2,565,659.16	2,565,659.16	2,565,659.16	2,565,659.16	100.00	100.00
253318 - REMANENTES 1008 FV INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR (FAM) (FINANCIAMIENTO 2025)	0.00	1,851,647.65	1,851,647.65	1,851,647.65	1,851,647.65	1,851,647.65	100.00	100.00
253319 - REMANENTES 1008 FV INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) (FINANCIAMIENTO 2024)	0.00	8,350,232.39	8,350,232.39	8,350,232.39	8,350,232.39	8,350,232.39	100.00	100.00
253319 - REMANENTES 1008 FV INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) (FINANCIAMIENTO 2025)	0.00	7,006,320.75	944,334.22	944,334.22	944,334.22	944,334.22	100.00	13.48
253321 - 1007 FV FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA (FAM PRODUCTOS FINANCIEROS) (FINANCIAMIENTO 2025)	0.00	211,888.06	211,888.06	211,888.06	211,888.06	211,888.06	100.00	100.00
L001 - OBLIGACIONES JURIDICAS INELUDIBLES	2,552,936.00	2,552,936.00	957,350.66	957,350.66	957,350.66	957,350.66	100.00	37.50
110101 - INGRESOS ESTATALES (FINANCIAMIENTO 2026)	2,552,936.00	2,552,936.00	957,350.66	957,350.66	957,350.66	957,350.66	100.00	37.50
M002 - APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA GESTION GUBERNAMENTAL	11,586,910.00	16,266,815.54	5,954,640.52	5,924,642.92	4,171,570.52	4,171,570.52	70.06	25.64
110101 - INGRESOS ESTATALES (FINANCIAMIENTO 2026)	1,342,394.00	3,047,034.89	2,747,735.89	2,717,738.29	1,736,248.46	1,736,248.46	63.19	56.98
152801 - PARTICIPACIONES (FINANCIAMIENTO 2026)	10,244,516.00	13,219,780.65	3,206,904.63	3,206,904.63	2,435,322.06	2,435,322.06	75.94	18.42
P023 - GESTION DE LA POLITICA EDUCATIVA EN EL ESTADO	1,169,999,061.00	1,136,467,711.64	225,398,094.33	223,382,002.50	211,268,723.80	211,268,723.80	93.73	18.59
110101 - INGRESOS ESTATALES (FINANCIAMIENTO 2026)	1,334,565.00	1,334,564.80	372,808.80	372,808.80	0.00	0.00	0.00	0.00
110102 - DONATIVOS (FINANCIAMIENTO 2025)	0.00	236,463.43	236,463.43	236,463.43	236,463.43	236,463.43	100.00	100.00
110102 - DONATIVOS (FINANCIAMIENTO 2026)	0.00	159,513.62	71,544.00	71,544.00	71,544.00	71,544.00	100.00	44.85
152801 - PARTICIPACIONES (FINANCIAMIENTO 2026)	587,950,699.00	575,779,677.19	142,409,389.60	142,409,389.60	142,135,243.10	142,135,243.10	99.81	24.69
253313 - 1013 FONE SERVICIOS PERSONALES (FINANCIAMIENTO 2026)	348,927,644.00	329,192,453.60	41,281,581.11	41,281,581.11	41,281,581.11	41,281,581.11	100.00	12.54
253315 - 1015 FONE GASTO DE OPERACION (FINANCIAMIENTO 2026)	231,786,153.00	229,765,039.00	41,026,307.39	39,010,215.56	27,543,892.16	27,543,892.16	67.14	11.99
TOTAL GENERAL	16,836,751,097.00	16,780,219,182.37	4,009,450,813.53	4,006,554,747.17	3,934,641,929.41	3,934,641,929.41	98.13	23.45


 LUIS ROMAN LOPEZ
 COORDINADOR GENERAL DE PLANEACIÓN,
 EVALUACIÓN E INFRAESTRUCTURA


 PATRICIA IPARREA SÁNCHEZ
 SECRETARIA DE EDUCACIÓN


 ROSARIO GUADALUPE ALFARO MOSCOSO
 ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE
 ADMINISTRACIÓN



GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AUTOEVALUACIÓN AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2026
CORTE AL 31 DE MARZO DE 2026
NIVEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

EJECUTOR DEL GASTO: SECRETARIA DE EDUCACION

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E086 - ATENCION AL NIVEL DE EDUCACION BASICA

ESTATUS: EN PROCESO

Pag. 1 de 2

Procedencia + Ciclo de Recurso Capitulo del Gasto(OG)	Presupuesto de Egresos						Av. Financiero SAF %		
	Aprobado (a)	Modificado (b)	Calendarizado (c)	Comprometido al Periodo (d)	Devengado (e)	Ejercido (f)	Al Periodo (f/c)		Anual (f/b)
110101 - INGRESOS ESTATALES (FINANCIAMIENTO 2026)	157,500,000.00	157,500,000.00	157,500,000.00	157,500,000.00	139,844,218.66	139,844,218.66	88.79	A	88.79
4000 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	157,500,000.00	157,500,000.00	157,500,000.00	157,500,000.00	139,844,218.66	139,844,218.66	88.79		88.79
110102 - DONATIVOS (FINANCIAMIENTO 2025)	0.00	10,375.85	10,375.85	10,375.85	10,375.85	10,375.85	100.00	V	100.00
2000 - MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10,375.85	10,375.85	10,375.85	10,375.85	10,375.85	100.00		100.00
110102 - DONATIVOS (FINANCIAMIENTO 2026)	0.00	10,840.00	5,420.00	5,420.00	5,420.00	5,420.00	100.00	V	50.00
2000 - MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10,840.00	5,420.00	5,420.00	5,420.00	5,420.00	100.00		50.00
152801 - PARTICIPACIONES (FINANCIAMIENTO 2026)	3,864,225,593.00	3,808,917,487.46	1,063,609,063.69	1,063,609,063.69	1,063,609,063.69	1,063,609,063.69	100.00	V	27.92
1000 - SERVICIOS PERSONALES	3,864,225,593.00	3,808,917,487.46	1,063,609,063.69	1,063,609,063.69	1,063,609,063.69	1,063,609,063.69	100.00		27.92
251126 - S270 PROGRAMA NACIONAL DE INGLES (FINANCIAMIENTO 2025)	0.00	198,000.00	198,000.00	198,000.00	198,000.00	198,000.00	100.00	V	100.00
3000 - SERVICIOS GENERALES	0.00	198,000.00	198,000.00	198,000.00	198,000.00	198,000.00	100.00		100.00
251142 - S312 EXPANSION DE LA EDUCACION INICIAL (FINANCIAMIENTO 2025)	0.00	1,003,978.05	1,003,978.05	1,003,978.05	1,003,978.05	1,003,978.05	100.00	V	100.00
2000 - MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	580,201.05	580,201.05	580,201.05	580,201.05	580,201.05	100.00		100.00
3000 - SERVICIOS GENERALES	0.00	423,777.00	423,777.00	423,777.00	423,777.00	423,777.00	100.00		100.00
253306 - I007 FV FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA (FAM) (FINANCIAMIENTO 2026)	64,541,247.00	194,322,847.00	48,580,712.00	48,580,712.00	32,387,142.00	32,387,142.00	66.67	R	16.67
3000 - SERVICIOS GENERALES	64,541,247.00	194,322,847.00	48,580,712.00	48,580,712.00	32,387,142.00	32,387,142.00	66.67		16.67
253313 - I013 FONE SERVICIOS PERSONALES (FINANCIAMIENTO 2026)	7,785,002,561.00	7,798,558,256.83	1,721,913,573.44	1,721,913,573.44	1,721,913,573.44	1,721,913,573.44	100.00	V	22.08
1000 - SERVICIOS PERSONALES	7,785,002,561.00	7,798,558,256.83	1,721,913,573.44	1,721,913,573.44	1,721,913,573.44	1,721,913,573.44	100.00		22.08
253314 - I014 FONE OTROS DE GASTO CORRIENTE (FINANCIAMIENTO 2026)	637,893,434.00	637,893,434.00	127,288,935.00	127,288,935.00	127,288,935.00	127,288,935.00	100.00	V	19.95
1000 - SERVICIOS PERSONALES	637,893,434.00	637,893,434.00	127,288,935.00	127,288,935.00	127,288,935.00	127,288,935.00	100.00		19.95
253315 - I015 FONE GASTO DE OPERACION (FINANCIAMIENTO 2026)	69,736,000.00	70,293,500.00	2,085,046.55	1,665,662.08	889,842.57	889,842.57	42.68	R	1.27
2000 - MATERIALES Y SUMINISTROS	65,556,000.00	65,556,000.00	1,624,999.00	1,290,278.25	859,795.02	859,795.02	52.91		1.31
3000 - SERVICIOS GENERALES	4,180,000.00	4,737,500.00	460,047.55	375,383.83	30,047.55	30,047.55	6.53		0.63
253317 - REMANENTES I007 FV FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES	0.00	171,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N	0.00
5000 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	171,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00

f h g 4 e



GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AUTOEVALUACIÓN AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2026
CORTE AL 31 DE MARZO DE 2026
NIVEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

EJECUTOR DEL GASTO: SECRETARIA DE EDUCACION

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E086 - ATENCION AL NIVEL DE EDUCACION BASICA

ESTATUS: EN PROCESO

Pag. 2 de 2

Procedencia + Ciclo de Recurso Capítulo del Gasto(OG)	Presupuesto de Egresos						Av. Financiero SAF %		
	Aprobado (a)	Modificado (b)	Calendarizado (c)	Comprometido al Periodo (d)	Devengado (e)	Ejercido (f)	Al Periodo (f/c)	Al Periodo (f/d)	Anual (f/b)
253321 - 1007 FV FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0.00	913,542.92	913,542.92	913,542.92	913,542.92	913,542.92	100.00	V	100.00
2000 - MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	913,542.92	913,542.92	913,542.92	913,542.92	913,542.92	100.00		100.00
TOTAL GENERAL	12,578,898,835.00	12,669,793,942.11	3,123,108,647.50	3,122,689,263.03	3,088,064,092.18	3,088,064,092.18	98.88		24.37

LUIS ROMAN LOPEZ
 COORDINADOR GENERAL DE PLANENACIÓN,
 EVALUACION E INFRAESTRUCTURA

PATRICIA IPARREASÁNCHEZ
 SECRETARIA DE EDUCACIÓN

ROSARIO GUADALUPE ALFARO MOSCOSO
 ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE
 ADMINISTRACIÓN

Base Legal: Artículo 41, Párrafo Cuarto, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; Capítulo I, Numeral 7; Inciso v), Numeral 20; Fracción I, Capítulo II; Sección II, y Numeral 136; Fracción IV, del Manual de Normas para el Ejercicio, Control y Seguimiento del Gasto Público del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco.

- V** Avance al periodo igual o superior al 95%
- A** Avance al periodo igual o superior al 80% y menor del 95%
- R** Avance al periodo menor del 80%
- N** Recurso no programado al periodo



GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AUTOEVALUACIÓN AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2026
CORTE AL 31 DE MARZO DE 2026
NIVEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

EJECUTOR DEL GASTO: SECRETARIA DE EDUCACION

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E087 - ATENCION EDUCATIVA AL NIVEL MEDIO SUPERIOR

ESTATUS: EN PROCESO

Pag. 1 de 2

Procedencia + Ciclo de Recurso Capítulo del Gasto(OG)	Presupuesto de Egresos						Av. Financiero SAF %		
	Aprobado (a)	Modificado (b)	Calendarizado (c)	Comprometido al Periodo (d)	Devengado (e)	Ejercido (f)	Al Periodo (f/c)		Annual (f/b)
110101 - INGRESOS ESTATALES (FINANCIAMIENTO 2026)	555,139.00	548,686.19	35,806.19	19,507.50	9,593.00	9,593.00	26.79	R	1.75
2000 - MATERIALES Y SUMINISTROS	213,468.00	213,468.00	19,300.00	3,001.31	0.00	0.00	0.00		0.00
3000 - SERVICIOS GENERALES	341,671.00	335,218.19	16,506.19	16,506.19	9,593.00	9,593.00	58.12		2.86
110102 - DONATIVOS (FINANCIAMIENTO 2025)	0.00	6,917.24	6,917.24	6,917.24	6,917.24	6,917.24	100.00	V	100.00
2000 - MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	6,917.24	6,917.24	6,917.24	6,917.24	6,917.24	100.00		100.00
110102 - DONATIVOS (FINANCIAMIENTO 2026)	0.00	6,504.00	3,252.00	3,252.00	3,252.00	3,252.00	100.00	V	50.00
2000 - MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	6,504.00	3,252.00	3,252.00	3,252.00	3,252.00	100.00		50.00
152801 - PARTICIPACIONES (FINANCIAMIENTO 2026)	324,573,361.00	316,480,865.35	72,795,531.05	72,720,104.44	72,719,781.45	72,719,781.45	99.90	V	22.98
1000 - SERVICIOS PERSONALES	323,014,109.00	314,949,946.17	72,457,884.87	72,457,884.87	72,457,884.87	72,457,884.87	100.00		23.01
2000 - MATERIALES Y SUMINISTROS	295,000.00	294,999.60	75,749.60	322.99	0.00	0.00	0.00		0.00
3000 - SERVICIOS GENERALES	1,264,252.00	1,235,919.58	261,896.58	261,896.58	261,896.58	261,896.58	100.00		21.19
251119 - U006 SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (FINANCIAMIENTO 2026)	23,871,575.00	25,329,075.00	5,474,359.56	5,474,359.56	5,398,609.56	5,398,609.56	98.62	V	21.31
1000 - SERVICIOS PERSONALES	23,496,575.00	24,954,075.00	5,398,609.56	5,398,609.56	5,398,609.56	5,398,609.56	100.00		21.63
2000 - MATERIALES Y SUMINISTROS	295,000.00	295,000.00	75,750.00	75,750.00	0.00	0.00	0.00		0.00
3000 - SERVICIOS GENERALES	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
253307 - 1008 FV INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR (FAM) (FINANCIAMIENTO 2026)	8,832,237.00	18,719,488.00	4,679,871.00	4,679,871.00	3,119,914.00	3,119,914.00	66.67	R	16.67
3000 - SERVICIOS GENERALES	8,832,237.00	18,719,488.00	4,679,871.00	4,679,871.00	3,119,914.00	3,119,914.00	66.67		16.67
253318 - REMANENTES 1008 FV INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR (FAM) (FINANCIAMIENTO 2023)	0.00	57,262.36	57,262.36	57,262.36	57,262.36	57,262.36	100.00	V	100.00
2000 - MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	57,262.36	57,262.36	57,262.36	57,262.36	57,262.36	100.00		100.00

[Handwritten signature and initials]



GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AUTOEVALUACIÓN AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2026
CORTE AL 31 DE MARZO DEL 2026
NIVEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

EJECUTOR DEL GASTO: SECRETARIA DE EDUCACION

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E088 - ATENCION EDUCATIVA AL NIVEL SUPERIOR

ESTATUS: EN PROCESO

Procedencia + Ciclo de Recurso Capítulo del Gasto(OG)	Presupuesto de Egresos						Av. Financiero SAF %		
	Aprobado (a)	Modificado (b)	Calendarizado (c)	Comprometido al Periodo (d)	Devengado (e)	Ejercido (f)	Al Periodo (f/c)	Al Periodo (f/d)	Anual (f/b)
110101 - INGRESOS ESTATALES (FINANCIAMIENTO 2026)	67,611.00	67,611.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N	0.00
2000 - MATERIALES Y SUMINISTROS	19,611.00	19,611.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
3000 - SERVICIOS GENERALES	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
110102 - DONATIVOS (FINANCIAMIENTO 2025)	0.00	13,834.48	13,834.48	13,834.48	13,834.48	13,834.48	100.00	V	100.00
2000 - MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	13,834.48	13,834.48	13,834.48	13,834.48	13,834.48	100.00		100.00
110102 - DONATIVOS (FINANCIAMIENTO 2026)	0.00	13,008.00	6,504.00	6,504.00	6,504.00	6,504.00	100.00	V	50.00
2000 - MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	13,008.00	6,504.00	6,504.00	6,504.00	6,504.00	100.00		50.00
152801 - PARTICIPACIONES (FINANCIAMIENTO 2026)	306,163,259.00	290,362,423.45	57,550,094.65	57,550,094.65	57,550,094.65	57,550,094.65	100.00	V	19.82
1000 - SERVICIOS PERSONALES	306,163,259.00	290,362,423.45	57,550,094.65	57,550,094.65	57,550,094.65	57,550,094.65	100.00		19.82
253312 - I008 FV INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) (FINANCIAMIENTO 2025)	0.00	446,929.44	446,929.44	446,929.44	446,929.44	446,929.44	100.00	V	100.00
2000 - MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	446,929.44	446,929.44	446,929.44	446,929.44	446,929.44	100.00		100.00
253312 - I008 FV INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) (FINANCIAMIENTO 2026)	34,895,985.00	24,820,150.00	6,205,037.00	6,205,037.00	4,136,692.00	4,136,692.00	66.67	R	16.67
3000 - SERVICIOS GENERALES	34,895,985.00	24,820,150.00	6,205,037.00	6,205,037.00	4,136,692.00	4,136,692.00	66.67		16.67
253313 - I013 FONE SERVICIOS PERSONALES (FINANCIAMIENTO 2026)	158,681,893.00	155,308,747.08	17,908,917.01	17,908,917.01	17,908,917.01	17,908,917.01	100.00	V	11.53
1000 - SERVICIOS PERSONALES	158,681,893.00	155,308,747.08	17,908,917.01	17,908,917.01	17,908,917.01	17,908,917.01	100.00		11.53
253319 - REMANENTES I008 FV INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) (FINANCIAMIENTO 2023)	0.00	679,953.33	679,953.33	679,953.33	679,953.33	679,953.33	100.00	V	100.00
2000 - MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	679,953.33	679,953.33	679,953.33	679,953.33	679,953.33	100.00		100.00
253319 - REMANENTES I008 FV INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) (FINANCIAMIENTO 2025)	0.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N	0.00
5000 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00

Handwritten signature and initials:
 H
 G
 4
 R



GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AUTOEVALUACIÓN AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2026
CORTE AL 31 DE MARZO DE 2026
NIVEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

EJECUTOR DEL GASTO: SECRETARIA DE EDUCACION

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E088 - ATENCION EDUCATIVA AL NIVEL SUPERIOR


ESTATUS: EN PROCESO

Pag. 2 de 2


Procedencia + Ciclo de Recurso Capítulo del Gasto(OG)	Presupuesto de Egresos						Av. Financiero SAF %		
	Aprobado (a)	Modificado (b)	Calendarizado (c)	Comprometido al Periodo (d)	Devengado (e)	Ejercido (f)	Al Periodo (f/c)	Al Periodo (f/d)	Annual (f/b)
253323 - 1008 FV INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM PRODUCTOS FINANCIEROS) (FINANCIAMIENTO 2025)	0.00	259,248.40	259,248.40	259,248.40	259,248.40	259,248.40	100.00	V	100.00
2000 - MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	259,248.40	259,248.40	259,248.40	259,248.40	259,248.40	100.00		100.00
TOTAL GENERAL	499,808,748.00	472,511,905.18	83,070,518.31	83,070,518.31	81,002,173.31	81,002,173.31	97.51		17.14



 LUIS ROMAN LÓPEZ
 COORDINADOR GENERAL DE PLANENACIÓN,
 EVALUACIÓN E INFRAESTRUCTURA



 PATRICIA IPARREA SÁNCHEZ
 SECRETARIA DE EDUCACIÓN



 ROSARIO GUADALUPE ALFARO MOSCOSO
 ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE
 ADMINISTRACIÓN

Base Legal: Artículo 41, Párrafo Cuarto, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; Capítulo I, Numeral 7; Inciso v), Numeral 20; Fracción I, Capítulo II; Sección II, y Numeral 136; Fracción IV, del Manual de Normas para el Ejercicio, Control y Seguimiento del Gasto Público del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco.

- V Avance al periodo igual o superior al 95%
- A Avance al periodo igual o superior al 80% y menor del 95%
- R Avance al periodo menor del 80%
- N Recurso no programado al periodo



GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AUTOEVALUACIÓN AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2026
CORTE AL 31 DE MARZO DE 2026
NIVEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

EJECUTOR DEL GASTO: SECRETARIA DE EDUCACION

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: F039 - FOMENTO AL DESARROLLO DEL PERSONAL ACADEMICO


ESTATUS: NO INICIADO

Pag. 1 de 1


Procedencia + Ciclo de Recurso Capítulo del Gasto(OG)	Presupuesto de Egresos						Av. Financiero SAF %		
	Aprobado (a)	Modificado (b)	Calendarizado (c)	Comprometido al Periodo (d)	Devengado (e)	Ejercido (f)	Al Periodo (f/c)	Avance	Anual (f/b)
253315 - I015 FONE GASTO DE OPERACION (FINANCIAMIENTO 2026)	2,790,000.00	4,253,614.00	215,000.00	127.59	0.00	0.00	0.00	R	0.00
2000 - MATERIALES Y SUMINISTROS	760,000.00	760,000.00	215,000.00	127.59	0.00	0.00	0.00		0.00
3000 - SERVICIOS GENERALES	2,030,000.00	3,493,614.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
TOTAL GENERAL	2,790,000.00	4,253,614.00	215,000.00	127.59	0.00	0.00	0.00		0.00



 LUIS ROMAN LÓPEZ
 COORDINADOR GENERAL DE PLANENACIÓN,
 EVALUACIÓN E INFRAESTRUCTURA



 PATRICIA IPARREA SÁNCHEZ
 SECRETARIA DE EDUCACIÓN



 ROSARIO GUADALUPE ALFARO MOSCOSO
 ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE
 ADMINISTRACIÓN

Base Legal: Artículo 41, Párrafo Cuarto, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; Capítulo I, Numeral 7; Inciso v), Numeral 20; Fracción I, Capítulo II; Sección II, y Numeral 136; Fracción IV, del Manual de Normas para el Ejercicio, Control y Seguimiento del Gasto Público del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco.

- V** Avance al periodo igual o superior al 95%
- A** Avance al periodo igual o superior al 80% y menor del 95%
- R** Avance al periodo menor del 80%
- N** Recurso no programado al periodo



GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AUTOEVALUACIÓN AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2026
CORTE AL 31 DE MARZO DE 2026
NIVEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

EJECUTOR DEL GASTO: SECRETARIA DE EDUCACION

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: K011 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTATUS: EN PROCESO

Procedencia + Ciclo de Recurso Capitulo del Gasto(OG)	Presupuesto de Egresos						Av. Financiero SAF %		Anual (f/b)	
	Aprobado (a)	Modificado (b)	Calendarizado (c)	Comprometido al Periodo (d)	Devengado (e)	Ejercido (f)	Al Periodo (f/c)			
251106 - 5295 FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION ESPECIAL (PFSEE) (FINANCIAMIENTO 2025)	0.00	5,385,389.75	5,385,389.75	5,385,389.75	5,385,389.75	5,385,389.75	5,385,389.75	100.00	V	100.00
5000 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	5,385,389.75	5,385,389.75	5,385,389.75	5,385,389.75	5,385,389.75	5,385,389.75	100.00		100.00
253306 - 1007 FV FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA (FAM) (FINANCIAMIENTO 2025)	0.00	7,524,006.90	7,524,006.90	7,524,006.90	7,524,006.90	7,524,006.90	7,524,006.90	100.00	V	100.00
5000 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	152,261.02	152,261.02	152,261.02	152,261.02	152,261.02	152,261.02	100.00		100.00
6000 - INVERSION PUBLICA	0.00	7,371,745.88	7,371,745.88	7,371,745.88	7,371,745.88	7,371,745.88	7,371,745.88	100.00		100.00
253306 - 1007 FV FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA (FAM) (FINANCIAMIENTO 2026)	193,623,743.00	131,303,364.00	12,351,974.48	12,351,974.48	0.00	0.00	0.00	0.00	R	0.00
6000 - INVERSION PUBLICA	193,623,743.00	131,303,364.00	12,351,974.48	12,351,974.48	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
253307 - 1008 FV INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR (FAM) (FINANCIAMIENTO 2025)	0.00	6,464,546.56	6,464,546.56	6,464,546.56	6,464,546.56	6,464,546.56	6,464,546.56	100.00	V	100.00
6000 - INVERSION PUBLICA	0.00	6,464,546.56	6,464,546.56	6,464,546.56	6,464,546.56	6,464,546.56	6,464,546.56	100.00		100.00
253307 - 1008 FV INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR (FAM) (FINANCIAMIENTO 2026)	26,496,710.00	12,648,696.00	3,162,174.00	3,162,174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	R	0.00
6000 - INVERSION PUBLICA	26,496,710.00	12,648,696.00	3,162,174.00	3,162,174.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
253312 - 1008 FV INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) (FINANCIAMIENTO 2025)	0.00	14,009,150.92	14,009,150.92	14,009,150.92	14,009,150.92	14,009,150.92	14,009,150.92	100.00	V	100.00
5000 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	3,254,419.60	3,254,419.60	3,254,419.60	3,254,419.60	3,254,419.60	3,254,419.60	100.00		100.00
6000 - INVERSION PUBLICA	0.00	10,754,731.32	10,754,731.32	10,754,731.32	10,754,731.32	10,754,731.32	10,754,731.32	100.00		100.00
253312 - 1008 FV INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) (FINANCIAMIENTO 2026)	104,687,954.00	16,770,900.00	4,192,725.00	4,192,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	R	0.00
6000 - INVERSION PUBLICA	104,687,954.00	16,770,900.00	4,192,725.00	4,192,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
253317 - REMANENTES 1007 FV FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA (FAM) (FINANCIAMIENTO 2024)	0.00	4,738,917.23	4,738,917.23	4,738,917.23	4,738,917.23	4,738,917.23	4,738,917.23	100.00	V	100.00
6000 - INVERSION PUBLICA	0.00	4,738,917.23	4,738,917.23	4,738,917.23	4,738,917.23	4,738,917.23	4,738,917.23	100.00		100.00
253317 - REMANENTES 1007 FV FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA (FAM) (FINANCIAMIENTO 2025)	0.00	32,413,447.78	28,487,965.32	28,487,965.32	28,487,965.32	28,487,965.32	28,487,965.32	100.00	V	87.89
5000 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	294,693.15	294,693.15	294,693.15	294,693.15	294,693.15	294,693.15	100.00		100.00
6000 - INVERSION PUBLICA	0.00	32,118,754.63	28,193,272.17	28,193,272.17	28,193,272.17	28,193,272.17	28,193,272.17	100.00		87.78
253318 - REMANENTES 1008 FV INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR (FAM) (FINANCIAMIENTO 2024)	0.00	2,565,659.16	2,565,659.16	2,565,659.16	2,565,659.16	2,565,659.16	2,565,659.16	100.00	V	100.00
6000 - INVERSION PUBLICA	0.00	2,565,659.16	2,565,659.16	2,565,659.16	2,565,659.16	2,565,659.16	2,565,659.16	100.00		100.00
253318 - REMANENTES 1008 FV INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR (FAM) (FINANCIAMIENTO 2025)	0.00	1,851,647.65	1,851,647.65	1,851,647.65	1,851,647.65	1,851,647.65	1,851,647.65	100.00	V	100.00
5000 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	80,356.33	80,356.33	80,356.33	80,356.33	80,356.33	80,356.33	100.00		100.00
6000 - INVERSION PUBLICA	0.00	1,771,291.32	1,771,291.32	1,771,291.32	1,771,291.32	1,771,291.32	1,771,291.32	100.00		100.00
253319 - REMANENTES 1008 FV INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) (FINANCIAMIENTO 2024)	0.00	8,350,232.39	8,350,232.39	8,350,232.39	8,350,232.39	8,350,232.39	8,350,232.39	100.00	V	100.00
6000 - INVERSION PUBLICA	0.00	8,350,232.39	8,350,232.39	8,350,232.39	8,350,232.39	8,350,232.39	8,350,232.39	100.00		100.00

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AUTOEVALUACIÓN AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2026
CORTE AL 31 DE MARZO DE 2026
NIVEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

EJECUTOR DEL GASTO: SECRETARIA DE EDUCACION

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: K011 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTATUS: EN PROCESO

Pag. 2 de 2

Procedencia + Ciclo de Recurso Capitulo del Gasto(OG)	Presupuesto de Egresos						Av. Financiero SAF %		
	Aprobado (a)	Modificado (b)	Calendarizado (c)	Comprometido al Periodo (d)	Devengado (e)	Ejercido (f)	Al Periodo (f/c)	Av. Financiero SAF %	Anual (f/b)
253319 - REMANENTES 1008 FV INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) (FINANCIAMIENTO 2025)	0.00	7,006,320.75	944,334.22	944,334.22	944,334.22	944,334.22	100.00	V	13.48
5000 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	944,334.22	944,334.22	944,334.22	944,334.22	944,334.22	100.00		100.00
6000 - INVERSION PUBLICA	0.00	6,061,986.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
253921 - 1007 FV FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA (FAM PRODUCTOS FINANCIEROS) (FINANCIAMIENTO 2025)	0.00	211,888.06	211,888.06	211,888.06	211,888.06	211,888.06	100.00	V	100.00
5000 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	211,888.06	211,888.06	211,888.06	211,888.06	211,888.06	100.00		100.00
TOTAL GENERAL	324,808,407.00	251,244,167.15	100,240,611.64	100,240,611.64	80,533,738.16	80,533,738.16	80.34		32.05

LUIS ROMAN LÓPEZ
 COORDINADOR GENERAL DE PLANENACIÓN,
 EVALUACIÓN E INFRAESTRUCTURA

PATRICIA IPARREA SÁNCHEZ
 SECRETARIA DE EDUCACIÓN

ROSARIO GUADALUPE ALEARO MOSCOSO
 ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE
 ADMINISTRACIÓN

Base Legal: Artículo 41, Párrafo Cuarto, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; Capítulo I, Numeral 7; Inciso v), Numeral 20; Fracción I, Capítulo II; Sección II, y Numeral 136; Fracción IV, del Manual de Normas para el Ejercicio, Control y Seguimiento del Gasto Público del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco.

- V Avance al periodo igual o superior al 95%
- A Avance al periodo igual o superior al 80% y menor del 95%
- R Avance al periodo menor del 80%
- N Recurso no programado al periodo



GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AUTOEVALUACIÓN AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2026
CORTE AL 31 DE MARZO DE 2026
GASTO DE CAPITAL NIVEL PROYECTO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: K011 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

EJECUTOR DEL GASTO: SECRETARÍA DE EDUCACION

Procedencia + Ciclo de Recurso Proyecto (P)	Estatus de proyectos	Presupuesto de Egresos							Av. Financiero SAF %			Unidad de Medida	Meta	Periodo de Ejecución		Observaciones	
		Aprobado (a)	Modificado (b)	Calendarizado (c)	Comprometido al Periodo (d)	Devengado (e)	Ejercido (f)	Al Periodo (f/e)	Al Periodo (f/a)	Al Periodo (f/b)	Av. Físico %			Programada Real	Inicio Término		
251106 - SZ95 FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION ESPECIAL (PFSEE) (FINANCIAMIENTO 2025)		0.00	5,385,389.75	5,385,389.75	5,385,389.75	5,385,389.75	5,385,389.75	5,385,389.75	100.00		100.00	100.00					
07001020 - ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS PARA LOS TALLERES DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO DE 19 CAM DEPENDIENTES DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, UBICADOS EN 13 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TABASCO.	Terminado	0.00	980,471.65	980,471.65	980,471.65	980,471.65	980,471.65	980,471.65	100.00	V	100.00	100.00	A: Mobiliario Y Equipo Educativo (Adquisición)	A: 62	sep/25 dic/25 sep/25 mar/26		
07001021 - ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO DE 3 AULAS MULTISENSORIAL, PARA LOS CAM NO. 25, CAM NO. 4 Y CAM NO. 10, DE LOS MUNICIPIOS DE CENTLA, CENTRO Y COMALCALCO.	Terminado	0.00	3,278,269.17	3,278,269.17	3,278,269.17	3,278,269.17	3,278,269.17	3,278,269.17	100.00	V	100.00	100.00	A: Mobiliario Y Equipo Educativo (Adquisición)	A: 3	sep/25 dic/25 oct/25 mar/26		
07001022 - ADQUISICIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS PARA LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL (53 USAER Y 4 CAM) DE 15 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TABASCO, A CARGO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE TABASCO.	Terminado	0.00	1,126,648.93	1,126,648.93	1,126,648.93	1,126,648.93	1,126,648.93	1,126,648.93	100.00	V	100.00	100.00	A: Adquisición De Bienes Informáticos (Hardware Y Software) B: Equipos De Cómputo (Adquisición)	A: 63 B: 11	sep/25 dic/25 nov/25 mar/26		
253306 - 1007 FV FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA (FAM) (FINANCIAMIENTO 2025)		0.00	7,524,006.90	7,524,006.90	7,524,006.90	7,524,006.90	7,524,006.90	7,524,006.90	100.00		100.00	100.00					
07001028 - CONSTRUCCION DE TRES AULAS Y SERVICIO SANITARIO ESTRUCTURA U-1C POR SUST, INCL DEMOL DE LOS EDIF G, F, I, L Y OBRA EXT, EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 2 CLAVE 27DST0002N, VILLA BENITO JUÁREZ, MPIO. DE MACUSPANA, TABASCO. FAM BÁSICO 2025	Terminado	0.00	2,242,594.14	2,242,594.14	2,242,594.14	2,242,594.14	2,242,594.14	2,242,594.14	100.00	V	100.00	100.00	A: M2 De Construcción De Edificios Públicos	A: 351.73	jul/25 dic/25 sep/25 ene/26		
07001037 - CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA, DIRECCION, SALA DE MAESTROS Y O EXT POR SUSTIT, INCL DEMOL DEL EDIF A, ESC. PRIM. GRAL ISIDRO CORTES RUEDA CLAVE 27DPR0855Z, EN POB. C-25 (ISIDRO CORTES RUEDA), MPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO. FAM BÁSICO 2025.	Terminado	0.00	543,086.64	543,086.64	543,086.64	543,086.64	543,086.64	543,086.64	100.00	V	100.00	100.00	A: M2 De Construcción De Edificios Públicos	A: 270.14	ago/25 nov/25 sep/25 ene/26		
07001066 - ADQUISICIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS, PARA DOS PLANTELES EN DOS MUNICIPIOS (NIVEL BÁSICO) EN EL ESTADO DE TABASCO. ALCANCE ESTATAL. FAM BÁSICO 2025.	Terminado	0.00	152,261.02	152,261.02	152,261.02	152,261.02	152,261.02	152,261.02	100.00	V	100.00	100.00	A: Aires Acondicionados - Adquisición	A: 7	oct/25 oct/25 dic/25 mar/26		
07001122 - CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL Y MURO DE CONTENCIÓN EN LA SECUNDARIA GENERAL JUSTO SIERRA CON CLAVE 27DES0010D, EN MACULTEPEC, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO. FAM BÁSICO 2025.	Terminado	0.00	2,824,629.98	2,824,629.98	2,824,629.98	2,824,629.98	2,824,629.98	2,824,629.98	100.00	V	100.00	100.00	A: M2 De Cercas Perimetrales (Construcción) B: M2 De Muro De Defensa (Construcción)	A: 70 B: 143	dic/25 mar/26 dic/25 feb/26		
07001123 - CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA REGIONAL CON NICHOS, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR, EN LA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CON CLAVE 27DPB0132U, EN JOLOCHERO 2DA. SECCION, MPIO. DE CENTRO, TABASCO. FAM BÁSICO 2025.	Terminado	0.00	1,761,435.12	1,761,435.12	1,761,435.12	1,761,435.12	1,761,435.12	1,761,435.12	100.00	V	100.00	100.00	A: M2 De Construcción De Edificios Públicos	A: 88.74	dic/25 mar/26 nov/25 feb/26		
253306 - 1007 FV FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA (FAM) (FINANCIAMIENTO 2026)		193,623,743.00	131,303,364.00	12,351,974.48	12,351,974.48	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00					
07000807 - PREVISIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA	No iniciado	193,623,743.00	110,829,497.48	12,351,974.48	12,351,974.48	0.00	0.00	0.00	0.00	R	0.00	0.00	Sin metas	Sin metas	nov/23 nov/23		
07001131 - CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA, AULA EDUC ESPECIAL, ALMACEN, OCHO AULAS, SERV SANIT ESTR U2-C, TECHUMBRE Y OBRA EXT, INC DEMOL EDIF G, SEC TÉCNICA NO. 9 CLAVE 27DST0009G, VILLAHERMOSA, MPIO. DE CENTRO, TABASCO. FAM BÁSICO 2026. (IRA. ETAPA).	Autorizado	0.00	20,473,866.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N	0.00	0.00	A: M2 De Construcción De Edificios Públicos B: M2 De Techumbre (Construcción)	A: 1101.96 B: 750.00	abr/26 sep/26		
253307 - 1008 FV INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR (FAM) (FINANCIAMIENTO 2025)		0.00	6,464,546.56	6,464,546.56	6,464,546.56	6,464,546.56	6,464,546.56	6,464,546.56	100.00		100.00	100.00					
07001033 - CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS, ESTRUCTURA U-1C (INC DEMOL EDIFICIO J), EN CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO 199 CLAVE 27DTA0199P, VILLA ALDAMA, MPIO. DE COMALCALCO, TABASCO. PROYECTOS ESTRATÉGICOS FAM MEDIA SUPERIOR 2025	Terminado	0.00	190,876.64	190,876.64	190,876.64	190,876.64	190,876.64	190,876.64	100.00	V	100.00	100.00	A: M2 De Construcción De Edificios Públicos	A: 167.96	ago/25 nov/25 oct/25 ene/26		
07001038 - CONSTRUCCION DE CINCO AULAS, DIRECC-BOD, LABORAT EN ESTRUC REG DE 6.00 X 8.00 MTS. Y O E., INCLUYE SUBEST ELÉCT DE 75 KVA TIPO PEDEST, EN EMSAD NO. 5 CLAVE 27EMS0005Z, POB. FCO RUEDA, MPIO. DE HUIMANGUILLO, TABASCO. FAM MEDIA SUPERIOR 2025.	Terminado	0.00	5,207,790.52	5,207,790.52	5,207,790.52	5,207,790.52	5,207,790.52	5,207,790.52	100.00	V	100.00	100.00	A: M2 De Construcción De Edificios Públicos	A: 600.08	ago/25 dic/25 sep/25 ene/26		
07001039 - MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS B, D Y OBRA COMPLEMENTARIA, EN EL EMSAD NO. 5 CON CLAVE 27EMS0005Z, POB. FRANCISCO RUEDA, MPIO. DE HUIMANGUILLO, TABASCO. FAM MEDIA SUPERIOR 2025.	Terminado	0.00	676,895.76	676,895.76	676,895.76	676,895.76	676,895.76	676,895.76	100.00	V	100.00	100.00	A: M2 De Mantenimiento De Edificios Públicos	A: 125.40	ago/25 oct/25 sep/25 ene/26		
07001051 - CONSTRUCCION DE SUBEST ELÉCT 300 KVA Y RED ELÉCT INTER EDIF A, B, E Y H CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO NO 093 CLAVE 27DTA0093W, RA CEBITA 1RA SECC MPIO DE TACOTALPA, TABASCO. PROYECTOS ESTRATÉGICOS FAM MEDIA SUPERIOR 2025.	Terminado	0.00	388,983.64	388,983.64	388,983.64	388,983.64	388,983.64	388,983.64	100.00	V	100.00	100.00	A: Subestación (Construcción)	A: 1	sep/25 dic/25 oct/25 ene/26		

8
6
4



GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AUTOEVALUACIÓN AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2026
CORTE AL 31 DE MARZO DE 2026
GASTO DE CAPITAL NIVEL PROYECTO

EJECUTOR DEL GASTO: SECRETARIA DE EDUCACION

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: K011 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Procedencia + Ciclo de Recurso Proyecto(Pv)	Estatus de proyectos	Presupuesto de Egresos						Av. Financiero SAF S				Av. Físico %	Unidad de Medida	Meta	Periodo de Ejecución		Observaciones	
		Aprobado (a)	Modificado (b)	Calendarizado (c)	Comprometido al Periodo (d)	Devengado (e)	Ejercido (f)	Al Periodo (f/c)	Av. Financiero (f/b)	Av. Físico %	Unidad de Medida				Meta	Programada		Real
																Inicio Término		
253307 - 1008 FV INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR (FAM) (FINANCIAMIENTO 2026)		26,496,710.00	12,648,696.00	3,162,174.00	3,162,174.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00							
07000808 - PREVISIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR	No iniciado	26,496,710.00	12,648,696.00	3,162,174.00	3,162,174.00	0.00	0.00	0.00	R	0.00	0.00		Sin metas	Sin metas		nov/23 nov/25		
253312 - 1008 FV INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) (FINANCIAMIENTO 2025)		0.00	14,009,150.92	14,009,150.92	14,009,150.92	14,009,150.92	14,009,150.92	14,009,150.92	100.00	100.00	100.00							
07001072 - CONSTRUCCION DE LA CUARTA ETAPA DEL EDIFICIO DEL CENTRO DE INVESTIGACION DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CHONTALPA CON CLAVE 27DIT0003F, CARRETERA NACAJUCA- JALPA DE MÉNDEZ KM. 0+800 RIVERA ALTA, MPIO DE NACAJUCA, TABASCO. FAM SUPERIOR 2025	Terminado	0.00	1,144,861.70	1,144,861.70	1,144,861.70	1,144,861.70	1,144,861.70	1,144,861.70	100.00	V	100.00	100.00	A: M2 De Construcción De Edificios Públicos	A: 842.38		sep/25 dic/25 oct/25 ene/26		
07001073 - CONSTRUCCION DE LA TERCERA ETAPA DE BIBLIOTECA COM. Y OBRA COMP UNIDAD ACAD SEDE VILLA TAMULTE DE LAS SABANAS UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE TABASCO, CLAVE 27EIU0003D TAMULTE DE LAS SABANAS MPIO DE CENTRO TABASCO FAM SUPERIOR 2025	Terminado	0.00	1,790,013.54	1,790,013.54	1,790,013.54	1,790,013.54	1,790,013.54	1,790,013.54	100.00	V	100.00	100.00	A: M2 De Construcción De Edificios Públicos	A: 404.19		oct/25 dic/25 oct/25 ene/26		
07001077 - ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO PARA EL CENTRO DE CERTIFICACION TECNOLÓGICA DE INGENIERIA INDUSTRIAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE VILLAHERMOSA, CON CLAVE 27MSU0180X, VILLAHERMOSA, MPIO. DE CENTRO, TABASCO. FAM SUPERIOR 2025	Terminado	0.00	1,554,317.57	1,554,317.57	1,554,317.57	1,554,317.57	1,554,317.57	1,554,317.57	100.00	V	100.00	100.00	A: Equipos De Cómputo (Adquisición)	A: 49		oct/25 oct/25 dic/25 dic/25		
07001079 - ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE AULAS, LABORATORIOS, AUDITORIOS Y OTROS ESPACIOS DE LA UNIVERSIDAD POPULAR DE LA CHONTALPA CON CLAVE 27MSU0025E, R/A PASO Y PLAYA, MUNICIPIO DE CÁRDENAS, TABASCO. FAM SUPERIOR 2025.	Terminado	0.00	144,756.40	144,756.40	144,756.40	144,756.40	144,756.40	144,756.40	100.00	V	100.00	100.00	A: Mobiliario Y Equipo Educativo (Adquisición)	A: 6		oct/25 oct/25 nov/25 dic/25		
07001082 - ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA EL LABORATORIO DE COMPUTO E INGENIERIA EN LOGÍSTICA DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE HUIMANGUILLO CON CLAVE 27MSU0056Y, HUIMANGUILLO, MPIO. DE HUIMANGUILLO, TABASCO. FAM SUPERIOR 2025.	Terminado	0.00	409,345.73	409,345.73	409,345.73	409,345.73	409,345.73	409,345.73	100.00	V	100.00	100.00	A: Herramientas Y Máquinas Herramientas (Adquisición) B: Licencias De Software (Adquisición)	A: 5 B: 1		oct/25 oct/25 nov/25 dic/25		
07001083 - ADQUISICION DE BIENES INFORMATICOS PARA EL LABORATORIO DE COMPUTO E INGENIERIA EN LOGÍSTICA DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DC HUIMANGUILLO CON CLAVE 27MSU0056Y, HUIMANGUILLO, MPIO. DE HUIMANGUILLO, TABASCO. FAM SUPERIOR 2025.	Terminado	0.00	98,675.40	98,675.40	98,675.40	98,675.40	98,675.40	98,675.40	100.00	V	100.00	100.00	A: Equipos De Cómputo (Adquisición)	A: 5		oct/25 oct/25 dic/25 mar/26		
07001088 - EQUIPAMIENTO PARA EL TALLER EN LA RAMA DE ASERRADERO (SIERRAS, AFILADORAS, CEPILLADORAS, ETC.) EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA ZONA OLMECA, CON CLAVE 27MSU0020I, OCUILTZAPOTLAN, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO. FAM SUPERIOR 2025.	Terminado	0.00	1,047,324.50	1,047,324.50	1,047,324.50	1,047,324.50	1,047,324.50	1,047,324.50	100.00	V	100.00	100.00	A: Herramientas Y Máquinas Herramientas (Adquisición)	A: 5		oct/25 oct/25 nov/25 dic/25		
07001089 - CONSTRUCCION DE UN TALLER DE ASERRADERO FORESTAL ARCO TECHO (DOMO DE ESTRUCTURA DE ACERO Y CIMENTACION) EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA ZONA OLMECA, CON CLAVE 27MSU0020I, OCUILTZAPOTLAN, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO. FAM SUPERIOR 2025.	Terminado	0.00	121,795.54	121,795.54	121,795.54	121,795.54	121,795.54	121,795.54	100.00	V	100.00	100.00	A: M2 De Construcción De Edificios Públicos	A: 86.25		oct/25 dic/25 oct/25 ene/26		
07001091 - CONSTRUCCION Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE TALLERES (MODULO 1) DEL CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD POPULAR DE LA CHONTALPA CON CLAVE 27MSU0025E, R/A PASO Y PLAYA, MUNICIPIO DE CÁRDENAS, TABASCO. FAM SUPERIOR 2025.	Terminado	0.00	1,511,148.93	1,511,148.93	1,511,148.93	1,511,148.93	1,511,148.93	1,511,148.93	100.00	V	100.00	100.00	A: M2 De Construcción De Edificios Públicos	A: 1686.00		oct/25 dic/25 oct/25 ene/26		
07001102 - CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA EDIFICIO DE AULAS CUBICULOS DE DOCENTES Y OBRA EXT EN DIVISION ACADÉMICA DE EDUCACION Y ARTES UNIVERSIDAD JUÁREZ AUTÓNOMA DE TABASCO CLAVE 27USU0004A VILLAHERMOSA, MPIO DE CENTRO, TABASCO. FAM SUPERIOR 2025.	Terminado	0.00	2,689,504.85	2,689,504.85	2,689,504.85	2,689,504.85	2,689,504.85	2,689,504.85	100.00	V	100.00	100.00	A: M2 De Mantenimiento De Edificios Públicos	A: 1056.90		oct/25 dic/25 oct/25 mar/26		
07001106 - CONSTRUCCION SEGUNDA ETAPA EDIFICIO DE LAB DE REPRODUCCION ANIMAL Y OBRA EXT DIVISION ACADÉMICA DE CIENCIAS AGROPECUARIAS UNIVERSIDAD JUÁREZ AUTÓNOMA DE TABASCO CLAVE 27USU1968J R/A HUASTECA 1RA SECC MPIO CENTRO TABASCO FAM SUPERIOR 2025.	Terminado	0.00	760,046.56	760,046.56	760,046.56	760,046.56	760,046.56	760,046.56	100.00	V	100.00	100.00	A: M2 De Mantenimiento De Edificios Públicos	A: 1021.41		oct/25 dic/25 oct/25 ene/26		
07001107 - CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS MULTIDISCIPLINARIO 1RA. ETAPA, DE LA UNIVERSIDAD POPULAR DE LA CHONTALPA, CON CLAVE 27MSU0025E, R/A PASO Y PLAYA, MUNICIPIO DE CÁRDENAS, TABASCO. FAM SUPERIOR 2025	Terminado	0.00	2,737,360.20	2,737,360.20	2,737,360.20	2,737,360.20	2,737,360.20	2,737,360.20	100.00	V	100.00	100.00	A: M2 De Construcción De Edificios Públicos	A: 1812		oct/25 dic/25 oct/25 ene/26		
253312 - 1008 FV INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) (FINANCIAMIENTO 2026)		104,687,954.00	16,770,900.00	4,192,725.00	4,192,725.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00							
07000809 - PREVISIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR	No iniciado	104,687,954.00	16,770,900.00	4,192,725.00	4,192,725.00	0.00	0.00	0.00	R	0.00	0.00		Sin metas	Sin metas		nov/23 nov/25		
253317 - REMANENTES 1007 FV FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA (FAM) (FINANCIAMIENTO 2024)		0.00	4,738,917.23	4,738,917.23	4,738,917.23	4,738,917.23	4,738,917.23	4,738,917.23	100.00		100.00	100.00						

Handwritten signature or initials in blue ink.

Handwritten signature or initials in blue ink.



GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AUTOEVALUACIÓN AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2026
CORTE AL 31 DE MARZO DE 2026
GASTO DE CAPITAL NIVEL PROYECTO

EJECUTOR DEL GASTO: SECRETARIA DE EDUCACION

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: K011 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Procedencia + Cido de Recurso Proyecto (Pr)	Estatus de proyectos	Presupuesto de Egresos						Av. Financiero SAF 31			Av. Físico 31	Unidad de Medida	Meta	Periodo de Ejecución		Observaciones
		Aprobado (a)	Modificado (b)	Calendarizado (c)	Comprometido al Periodo (d)	Desagogado (e)	Ejercido (f)	Al Periodo (f/e)	Av. Financiero SAF 31	Av. Físico 31				Programada Real	Inicio Término	
07001042 - CONSTRUCCION POR SUST DE DOS EDIF DE TRES AULAS DIDACT EST U-1C, BARRA Y O EXTERIOR, INCL DEMOL DE LOS EDIF B, M, EN ESC SEC FED ING. FELIX F PALAVICINI CLAVE 27DES0002V, EN FRONTERA, MPIO. DE CENTLA, TABASCO. FAM BÁSICO REMANENTES 2024.	Terminado	0.00	1,126,391.43	1,126,391.43	1,126,391.43	1,126,391.43	1,126,391.43	100.00	V	100.00	100.00	A: M2 De Bardas (Construcción) B: M2 De Construcción De Edificios Públicos	A: 74.03 B: 535.50	ago/25 dic/25 sep/25 ene/26		
07001044 - CONSTRUCCION POR SUSTITUCION DE DOS AULAS, DIRECCION CON BODEGA, EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN CON CLAVE: 27DPR1530Z. EN EL EJIDO ARROYO EL TRIUNFO 1RA. SECCIÓN, MPIO. DE BALANCÁN, TABASCO. FAM BÁSICO REMANENTES 2024.	Terminado	0.00	1,356,822.99	1,356,822.99	1,356,822.99	1,356,822.99	1,356,822.99	100.00	V	100.00	100.00	A: M2 De Construcción De Edificios Públicos	A: 220.50	ago/25 dic/25 oct/25 ene/26		
07001045 - MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS A, B, C, E, F, G, H Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN CON CLAVE 27DPR1530Z, EJ. ARROYO EL TRIUNFO 1RA. SECCIÓN, MPIO. DE BALANCÁN, TABASCO. FAM BÁSICO REMANENTES 2024.	Terminado	0.00	862,830.29	862,830.29	862,830.29	862,830.29	862,830.29	100.00	V	100.00	100.00	A: M2 De Mantenimiento De Edificios Públicos	A: 501.03	ago/25 dic/25 oct/25 ene/26		
07001048 - CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA DE 75 KVA Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA ROSA SERRA ESCALANTE, CON CLAVE 27ETV0290I, RA. ORIENTE 2DA SECCIÓN (SAN CAYETANO), MPIO. DE COMALCALCO, TABASCO. FAM BÁSICO REMANENTES 2024.	Terminado	0.00	1,392,872.52	1,392,872.52	1,392,872.52	1,392,872.52	1,392,872.52	100.00	V	100.00	100.00	A: Obra Exterior B: Subestación (Construcción)	A: 1 B: 1	ago/25 nov/25 oct/25 ene/26		
253317 - REMANENTES 1007 FV FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA (FAM) (FINANCIAMIENTO 2025)		0.00	32,413,447.78	28,487,965.32	28,487,965.32	28,487,965.32	28,487,965.32	100.00		87.89	77.78					
07001049 - CONSTRUCCION DE ONCE AULAS SERV SANIT MOD ESCAL EST U-2C DOS AULAS EST U-1C BARRA PERIM SUB ELÉCT 300 KVA Y O E INC DEMOL DE EDIF A B C D E F N Ñ O P SEC CUAUHTÉMOC CLAVE 27EES0017W MAZATEUPA, MPIO. NACAJUCA, TAB. FAM BÁSICO REMANENTES 2025.	Terminado	0.00	11,473,200.80	11,473,200.80	11,473,200.80	11,473,200.80	11,473,200.80	100.00	V	100.00	100.00	A: M2 De Construcción De Edificios Públicos	A: 891.00	ago/25 dic/25 oct/25 mar/26		
07001050 - CONSTRUCCION DE DIEZ AULAS DIREC SERV SANIT MOD ESC EST U-2C INC DEM EDIF A C D E CONST CUATRO AULAS EST REG INC DEM EDIF H I CONST SUB ELÉCT 150 KVA O E PRIM CINCO DE FEBRERO CLAVE 27DPR0567G JALUPA JALPA DE MÉNDEZ TAB. FAM BÁSICO REMAN 2025	Terminado	0.00	11,297,405.99	11,297,405.99	11,297,405.99	11,297,405.99	11,297,405.99	100.00	V	100.00	100.00	A: M2 De Construcción De Edificios Públicos	A: 478.98	ago/25 dic/25 oct/25 feb/26		
07001070 - ADQUISICION DE BIENES INFORMÁTICOS, PARA SEIS PLANTELES EN SEIS MUNICIPIOS (NIVEL BÁSICO), EN EL ESTADO DE TABASCO. ALCANCE ESTATAL. FAM BÁSICO REMANENTES 2025.	Terminado	0.00	280,293.14	280,293.14	280,293.14	280,293.14	280,293.14	100.00	V	100.00	100.00	A: Equipos De Cómputo (Adquisición)	A: 14	oct/25 oct/25 dic/25 mar/26		
07001071 - ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO, PARA SIETE PLANTELES EN SEIS MUNICIPIOS (NIVEL BÁSICO), EN EL ESTADO DE TABASCO. ALCANCE ESTATAL. FAM BÁSICO REMANENTES 2025.	Terminado	0.00	14,400.01	14,400.01	14,400.01	14,400.01	14,400.01	100.00	V	100.00	100.00	A: Mobiliario Y Equipo Educativo (Adquisición)	A: 25	oct/25 oct/25 nov/25 dic/25		
07001104 - CONSTRUCCION DE UN AULA REGIONAL RURAL Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CON CLAVE 27DJN0558I, NOVILLERO 4TA SECCIÓN, MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO. FAM BÁSICO REMANENTES 2025.	Terminado	0.00	380,949.48	380,949.48	380,949.48	380,949.48	380,949.48	100.00	V	100.00	100.00	A: M2 De Construcción De Edificios Públicos	A: 55.44	oct/25 dic/25 nov/25 ene/26		
07001108 - CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELÉCTRICA DE 112.5 KVA Y RED ELÉCTRICA INTERNA EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E, F Y G EN LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA CON CLAVE 27DPR1025T, EL TRIUNFO, MPIO. DE BALANCÁN, TABASCO. FAM BÁSICO REMANENTES 2025.	Terminado	0.00	1,562,498.11	1,562,498.11	1,562,498.11	1,562,498.11	1,562,498.11	100.00	V	100.00	100.00	A: M1 De Redes De Distribución Eléctrica (Construcción) B: Subestación (Construcción)	A: 255.66 B: 1	nov/25 dic/25 nov/25 ene/26		
07001118 - CONSTRUCCION DE CANCHA TECHADA DE 20.00 X 30.00 MTS, EN LA SECUNDARIA TÉCNICA 26, CON CLAVE 27DST0026X EN CHILTEPEC (PUERTO CHILTEPEC), MUNICIPIO DE PARAÍSO, TABASCO FAM BÁSICO REMANENTES 2025.	Terminado	0.00	3,479,217.79	3,479,217.79	3,479,217.79	3,479,217.79	3,479,217.79	100.00	V	100.00	100.00	A: M2 De Techumbre (Construcción)	A: 600	dic/25 dic/25 dic/25 mar/26		
07001127 - CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA DE 150 KVA Y RED ELECTRICA A LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E, F, G, H, Y I, ESCUELA PRIMARIA MARCIANO GALLEGOS MAGAÑA CLAVE 27DPR2101P, FRACC. POMOCA, MPIO. DE NACAJUCA, TABASCO. FAM BÁSICO REMANENTES 2025.	Autorizado	0.00	2,771,615.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N	0.00	0.00	A: Subestación (Construcción)	A: 1	abr/26 ago/26		
07001129 - CONSTRUCCION POR SUSTITUCION DE UN AULA EN MODULO REGIONAL CON NICH0 6.00 X 8.00 MTS Y OBRA EXTERIOR ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS CLAVE 27DPR0999V, MORELOS PIEDRA 3RA. SECCIÓN, MPIO. DE CUNDUACÁN, TABASCO. FAM BÁSICO REMANENTES 2025.	Autorizado	0.00	1,153,867.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N	0.00	0.00	A: M2 De Construcción De Edificios Públicos	A: 62.75	abr/26 ago/26		
253318 - REMANENTES 1008 FV INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR (FAM) (FINANCIAMIENTO 2024)		0.00	2,565,659.16	2,565,659.16	2,565,659.16	2,565,659.16	2,565,659.16	100.00		100.00	100.00					
07001040 - CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA DE 75 KVA Y ALIMENTACION ELÉCTRICA AL EDIFICIO A Y OBRA EXTERIOR EN EL IFORTAB PLANTEL EMILIANO ZAPATA CON CLAVE 27EIC007K, MPIO. DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO. FAM MEDIA SUPERIOR REMANENTES 2024.	Terminado	0.00	103,022.54	103,022.54	103,022.54	103,022.54	103,022.54	100.00	V	100.00	100.00	A: Subestación (Construcción)	A: 1	ago/25 oct/25 sep/25 ene/26		

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AUTOEVALUACIÓN AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2026
CORTE AL 31 DE MARZO DE 2026
GASTO DE CAPITAL NIVEL PROYECTO

EJECUTOR DEL GASTO: SECRETARIA DE EDUCACION

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: K011 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Procedencia + Ciclo de Recurso Proyecto (P)	Estatus de proyectos	Presupuesto de Egresos						Av. Financiero SAF %			Av. Fisico %	Unidad de Medida	Meta	Periodo de Ejecución		Observaciones
		Aprobada (a)	Modificado (b)	Calendarizado (c)	Comprometido al Periodo (d)	Devengado (e)	Ejercido (f)	Al Periodo (f/c)	Av. Financiero SAF %	Av. Fisico %				Programada Real	Inicio Término	
07001046 - CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS, DIR-SERV SANIT Y O.E. INC SUBEST ELÉCT MONOF DE 50 KVA, TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO.17 CLAVE 27ETK0017W, ARROYO HONDO 1RA. SECC (GUÁCIIMO), MPIO. DE COMALCALCO, TABASCO. FAM MEDIA SUPERIOR REMANENTES 2024.	Terminado	0.00	1,369,556.50	1,369,556.50	1,369,556.50	1,369,556.50	1,369,556.50	100.00	V	100.00	100.00	A: M2 De Construcción De Edificios Públicos B: Subestación (Construcción)	A: 262.24 B: 1	ago/25 nov/25 oct/25 ene/26		
07001047 - CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS, SERV SANIT A CIRCULAC, SUBEST ELÉCT Y O EXTERIOR, EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NÚM. 6 CON CLAVE 27ETK0006Q, R/A. LA PIEDRA 3RA. SECCIÓN, MPIO. CUNDUACÁN, TABASCO. FAM MEDIA SUPERIOR REMANENTES 2024.	Terminado	0.00	1,093,080.12	1,093,080.12	1,093,080.12	1,093,080.12	1,093,080.12	100.00	V	100.00	100.00	A: M2 De Construcción De Edificios Públicos B: Obra Exterior C: Subestación (Construcción)	A: 217.02 B: 1 C: 1	ago/25 oct/25 sep/25 feb/26		
253318 - REMANENTES 1008 FV INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR (FAM) (FINANCIAMIENTO 2025)		0.00	1,851,647.65	1,851,647.65	1,851,647.65	1,851,647.65	1,851,647.65	100.00		100.00	100.00					
07001068 - ADQUISICIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS, PARA DOS PLANTELES EN DOS MUNICIPIOS (NIVEL MEDIA SUPERIOR), EN EL ESTADO DE TABASCO. ALCANCE ESTATAL. FAM MEDIA SUPERIOR REMANENTES 2025.	Terminado	0.00	80,356.33	80,356.33	80,356.33	80,356.33	80,356.33	100.00	V	100.00	100.00	A: Equipos De Cómputo (Adquisición)	A: 4	oct/25 oct/25 dic/25 mar/26		
07001117 - CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE DE 12.00X25.00 MTS Y OBRA EXTERIOR, EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR A DISTANCIA NÚM. 31 CON CLAVE 27EMS0031Y. EN CHACAMA, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO. FAM MEDIA SUPERIOR REMANENTES 2025.	Terminado	0.00	1,771,291.32	1,771,291.32	1,771,291.32	1,771,291.32	1,771,291.32	100.00	V	100.00	100.00	A: M2 De Techumbre (Construcción)	A: 300	dic/25 dic/25 dic/25 mar/26		
253319 - REMANENTES 1008 FV INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) (FINANCIAMIENTO 2024)		0.00	8,350,232.39	8,350,232.39	8,350,232.39	8,350,232.39	8,350,232.39	100.00		100.00	100.00					
07001035 - MANTENIMIENTO EN LOS EDIFICIOS C, E Y LA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 500 KVA, EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA REG SIERRA CLAVE 27MSU0011B, FCO I. MINA; CARRET TEAPA-TACOTALPA, MPIO. DE TEAPA, TABASCO. FAM SUPERIOR REMANENTES 2024.	Terminado	0.00	7,747,119.70	7,747,119.70	7,747,119.70	7,747,119.70	7,747,119.70	100.00	V	100.00	100.00	A: M2 De Mantenimiento De Edificios Públicos B: Subestación (Mantenimiento)	A: 2890.37 B: 1	ago/25 dic/25 oct/25 ene/26		
07001043 - MANTENIMIENTO A LOS EDIFICIOS B Y D EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LOS RÍOS CON CLAVE 27EIT0002F, BALANCÁN, MPIO. DE BALANCÁN TABASCO. FAM SUPERIOR REMANENTES 2024.	Terminado	0.00	603,112.69	603,112.69	603,112.69	603,112.69	603,112.69	100.00	V	100.00	100.00	A: M2 De Mantenimiento De Edificios Públicos	A: 726.29	ago/25 oct/25 sep/25 ene/26		
253319 - REMANENTES 1008 FV INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) (FINANCIAMIENTO 2025)		0.00	7,006,320.75	944,334.22	944,334.22	944,334.22	944,334.22	100.00		13.48	33.33					
07001099 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA LA AMPLIACIÓN DE LA RED DE VOZ Y DATOS PARA LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL GOLFO DE MÉXICO CLAVE 27MSU0017W R/A MONTE ADETRON, PARAÍSO, TABASCO. FAM SUPERIOR REMANENTES 2025.	Terminado	0.00	944,334.22	944,334.22	944,334.22	944,334.22	944,334.22	100.00	V	100.00	100.00	A: Equipos De Cómputo (Adquisición)	A: 19	oct/25 oct/25 dic/25 dic/25		
07001124 - CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 150 KVA Y ALIMENTADORES ELÉCTRICOS A LOS EDIFICIOS: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, EN ESCUELA NORMAL URBANA, CLAVE 27DNL0001K, BALANCÁN, MUNICIPIO DE BALANCÁN, TABASCO. FAM SUPERIOR REMANENTES 2025.	No iniciado	0.00	2,441,724.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N	0.00	0.00	A: Subestación (Construcción)	A: 1	mar/26 may/26		
07001130 - CONCLUSIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO B (CAFETERÍA), EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA MESOAMERICANA CON CLAVE 27MSU0034M, EN SUEÑOS DE ORO, MPIO DE TENOSIQUE, TABASCO. FAM SUPERIOR REMANENTES 2025.	Autorizado	0.00	3,620,261.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N	0.00	0.00	A: M2 De Construcción De Edificios Públicos	A: 831.24	abr/26 jul/26		

4



GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AUTOEVALUACIÓN AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2026
CORTE AL 31 DE MARZO DE 2026
GASTO DE CAPITAL NIVEL PROYECTO

EJECUTOR DEL GASTO: SECRETARIA DE EDUCACION

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: K011 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Procedencia + Ciclo de Recurso Proyecto(P)	Estatus de proyectos	Presupuesto de Egresos						Av. Financiera SAF %		Av. Físico %	Unidad de Medida	Meta	Periodo de Ejecución		Observaciones					
		Aprobado (a)	Modificado (b)	Calendarizado (c)	Comprometido al Periodo (d)	Devengado (e)	Ejercido (f)	Al Periodo (f/c)	+				+	+		+	+	+	+	+
													Programa	Real						
253321 - 1007 FV FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA (FAM PRODUCTOS FINANCIEROS) (FINANCIAMIENTO 2025)		0.00	211,888.06	211,888.06	211,888.06	211,888.06	211,888.06	100.00		100.00	100.00									
07001116 - ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL JARDÍN DE NIÑOS MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CON CLAVE 27DJN05581, NOVILLERO 4TA SECCIÓN, MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO. FAM BÁSICO PRODUCTOS FINANCIEROS 2025.	Terminado	0.00	19,896.46	19,896.46	19,896.46	19,896.46	19,896.46	100.00	V	100.00	100.00	A: Mobiliario Y Equipo Educativo (Adquisición)	A: 2	dic/25 dic/25 dic/25 mar/26						
07001119 - ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL 27 DE FEBRERO CON CLAVE 27EES0034M, EN LA CIUDAD DE COMALCALCO, MUNICIPIO DC.COMALCALCO TABASCO. FAM BÁSICO PRODUCTOS FINANCIEROS 2025.	Terminado	0.00	191,991.60	191,991.60	191,991.60	191,991.60	191,991.60	100.00	V	100.00	100.00	A: Mobiliario Y Equipo Educativo (Adquisición)	A: 6	dic/25 dic/25 dic/25 mar/26						
TOTAL GENERAL		324,808,407.00	251,244,167.15	100,240,611.64	100,240,511.64	80,533,738.16	80,533,738.16	80.34		32.05	86.44									

LUIS ROMAN LÓPEZ
 CORRINADOR GENERAL DE PLANEACIÓN,
 EVALUACIÓN E INFRAESTRUCTURA

PATRICIA IPARREA SÁNCHEZ
 SECRETARIA DE EDUCACIÓN

ROSARIO GUADALUPE ALEAERO MOSCOSO
 ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE
 ADMINISTRACIÓN

Base Legal: Artículo 41, Párrafo Cuarto, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; Capítulo I, Numeral 7; Inciso v), Numeral 20; Fracción I, Capítulo II; Sección II, y Numeral 136; Fracción IV, del Manual de Normas para el Ejercicio, Control y Seguimiento del Gasto Público del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco.

- V Avance al periodo igual o superior al 95%
- A Avance al periodo igual o superior al 80% y menor del 95%
- R Avance al periodo menor del 80%
- N Recurso no programado al periodo



GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AUTOEVALUACIÓN AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2026
CORTE AL 31 DE MARZO DE 2026
NIVEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

EJECUTOR DEL GASTO: SECRETARIA DE EDUCACION

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: L001 - OBLIGACIONES JURIDICAS INELUDIBLES

ESTATUS: EN PROCESO

Pag. 1 de 1

Procedencia + Ciclo de Recurso Capítulo del Gasto(OG)	Presupuesto de Egresos						Av. Financiero SAF %		
	Aprobado (a)	Modificado (b)	Calendarizado (c)	Comprometido al Periodo (d)	Devengado (e)	Ejercido (f)	Al Periodo (f/c)	S e m p r o	Annual (f/b)
110101 - INGRESOS ESTATALES (FINANCIAMIENTO 2026)	2,552,936.00	2,552,936.00	957,350.66	957,350.66	957,350.66	957,350.66	100.00	V	37.50
3000 - SERVICIOS GENERALES	2,552,936.00	2,552,936.00	957,350.66	957,350.66	957,350.66	957,350.66	100.00		37.50
TOTAL GENERAL	2,552,936.00	2,552,936.00	957,350.66	957,350.66	957,350.66	957,350.66	100.00		37.50

LUIS ROMÁN LÓPEZ
 COORDINADOR GENERAL DE PLANENACIÓN,
 EVALUACIÓN E INFRAESTRUCTURA

PATRICIA IPARREA SÁNCHEZ
 SECRETARIA DE EDUCACIÓN

ROSARIO GUADALUPE ALFARO MOSCOSO
 ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE
 ADMINISTRACIÓN

Base Legal: Artículo 41, Párrafo Cuarto, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; Capítulo I, Numeral 7; Inciso v), Numeral 20; Fracción I, Capítulo II; Sección II, y Numeral 136; Fracción IV, del Manual de Normas para el Ejercicio, Control y Seguimiento del Gasto Público del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco.

- V Avance al periodo igual o superior al 95%
- A Avance al periodo igual o superior al 80% y menor del 95%
- R Avance al periodo menor del 80%
- N Recurso no programado al periodo



GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AUTOEVALUACIÓN AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2026
CORTE AL 31 DE MARZO DE 2026
NIVEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: M002 - APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA GESTION GUBERNAMENTAL

EJECUTOR DEL GASTO: SECRETARIA DE EDUCACION

ESTATUS: EN PROCESO

Pag. 1 de 1

Procedencia + Ciclo de Recurso Capítulo del Gasto(OG)	Presupuesto de Egresos						Av. Financiero SAF %		
	Aprobado (a)	Modificado (b)	Calendarizado (c)	Comprometido al Periodo (d)	Devengado (e)	Ejercido (f)	Al Periodo (f/c)		Anual (f/b)
110101 - INGRESOS ESTATALES (FINANCIAMIENTO 2026)	1,342,394.00	3,047,034.89	2,747,735.89	2,717,738.29	1,736,248.46	1,736,248.46	63.19	R	56.98
2000 - MATERIALES Y SUMINISTROS	1,242,394.00	243,893.20	29,999.20	1.60	0.00	0.00	0.00		0.00
3000 - SERVICIOS GENERALES	100,000.00	2,803,141.69	2,717,736.69	2,717,736.69	1,736,248.46	1,736,248.46	63.89		61.94
152801 - PARTICIPACIONES (FINANCIAMIENTO 2026)	10,244,516.00	13,219,780.65	3,206,904.63	3,206,904.63	2,435,322.06	2,435,322.06	75.94	R	18.42
2000 - MATERIALES Y SUMINISTROS	235,996.00	3,353,076.65	53,065.53	53,065.53	53,065.53	53,065.53	100.00		1.58
3000 - SERVICIOS GENERALES	10,008,520.00	9,866,704.00	3,153,839.10	3,153,839.10	2,382,256.53	2,382,256.53	75.54		24.14
TOTAL GENERAL	11,586,910.00	16,266,815.54	5,954,640.52	5,924,642.92	4,171,570.52	4,171,570.52	70.06		25.64

LUIS ROMÁN LÓPEZ
 COORDINADOR GENERAL DE PLANENACIÓN,
 EVALUACIÓN E INFRAESTRUCTURA

PATRICIA IPARREA SÁNCHEZ
 SECRETARIA DE EDUCACIÓN

ROSARIO GUADALUPE ALFARO MOSCOSO
 ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE
 ADMINISTRACIÓN

Base Legal: Artículo 41, Párrafo Cuarto, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; Capítulo I, Numeral 7; Inciso v), Numeral 20; Fracción I, Capítulo II; Sección II, y Numeral 136; Fracción IV, del Manual de Normas para el Ejercicio, Control y Seguimiento del Gasto Público del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco.

- V Avance al periodo igual o superior al 95%
- A Avance al periodo igual o superior al 80% y menor del 95%
- R Avance al periodo menor del 80%
- N Recurso no programado al periodo



GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AUTOEVALUACIÓN AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2026
CORTE AL 31 DE MARZO DE 2026
NIVEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

EJECUTOR DEL GASTO: SECRETARIA DE EDUCACION

ESTATUS: EN PROCESO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: P023 - GESTION DE LA POLITICA EDUCATIVA EN EL ESTADO

Procedencia + Ciclo de Recurso Capítulo del Gasto(OG)	Presupuesto de Egresos						Av. Financiero SAF %	Anual (f/b)
	Aprobado (e)	Modificado (b)	Calendarizado (c)	Comprometido al Periodo (d)	Devengado (e)	Ejercido (f)		
110101 - INGRESOS ESTATALES (FINANCIAMIENTO 2026)	1,334,565.00	1,334,564.80	372,808.80	372,808.80	0.00	0.00	0.00	R
3000 - SERVICIOS GENERALES	1,334,565.00	1,334,564.80	372,808.80	372,808.80	0.00	0.00	0.00	
110102 - DONATIVOS (FINANCIAMIENTO 2025)	0.00	236,463.43	236,463.43	236,463.43	236,463.43	236,463.43	100.00	V
2000 - MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	236,463.43	236,463.43	236,463.43	236,463.43	236,463.43	100.00	V
110102 - DONATIVOS (FINANCIAMIENTO 2026)	0.00	159,513.62	71,544.00	71,544.00	71,544.00	71,544.00	100.00	V
2000 - MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	159,513.62	71,544.00	71,544.00	71,544.00	71,544.00	100.00	V
152801 - PARTICIPACIONES (FINANCIAMIENTO 2026)	587,950,699.00	575,779,677.19	142,409,389.60	142,409,389.60	142,135,243.10	142,135,243.10	99.81	V
1000 - SERVICIOS PERSONALES	186,935,107.00	204,937,051.49	42,432,151.73	42,432,151.73	42,432,151.73	42,432,151.73	100.00	
3000 - SERVICIOS GENERALES	185,280,748.00	164,061,273.29	37,875,662.63	37,875,662.63	37,601,516.13	37,601,516.13	99.28	
4000 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	215,734,844.00	206,781,352.41	62,101,575.24	62,101,575.24	62,101,575.24	62,101,575.24	100.00	
253313 - OTRAS FONE SERVICIOS PERSONALES (FINANCIAMIENTO 2026)	348,927,644.00	329,192,453.60	41,281,581.11	41,281,581.11	41,281,581.11	41,281,581.11	100.00	V
1000 - SERVICIOS PERSONALES	348,927,644.00	329,192,453.60	41,281,581.11	41,281,581.11	41,281,581.11	41,281,581.11	100.00	
253315 - OTRAS FONE GASTO DE OPERACION (FINANCIAMIENTO 2026)	231,786,153.00	229,765,039.00	41,026,307.39	39,010,215.56	27,543,892.16	27,543,892.16	67.14	R
2000 - MATERIALES Y SUMINISTROS	31,808,200.00	31,808,200.00	2,027,350.93	21,759.09	16,996.66	16,996.66	0.84	
3000 - SERVICIOS GENERALES	199,977,953.00	197,956,839.00	38,998,956.46	38,998,456.47	27,526,895.50	27,526,895.50	70.58	
TOTAL GENERAL	1,169,999,061.00	1,136,467,711.64	225,398,094.33	223,382,002.50	211,268,723.80	211,268,723.80	93.73	18.59

LUIS ROMAN LÓPEZ
COORDINADOR GENERAL DE PLANENACIÓN,
EVALUACION E INFRAESTRUCTURA

PATRICIA IPARREA SÁNCHEZ
SECRETARIA DE EDUCACION

ROSARIO GUADALUPE ALFARO MOSCOSO
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Base Legal: Artículo 41, Párrafo Cuarto, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; Capítulo I, Numeral 7; Inciso v), Numeral 20; Fracción I, Capítulo II; Sección II, y Numeral 136; Fracción IV, del Manual de Normas para el Ejercicio, Control y Seguimiento del Gasto Público del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco.

- V Avance al periodo igual o superior al 95%
- A Avance al periodo igual o superior al 80% y menor del 95%
- R Avance al periodo menor del 80%
- N Recurso no programado al periodo