

DETALLE_PROYECTO																				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DE RECURSOS	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CICLO DE RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APR	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION							
2024	4	TAB240202399327	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica				10,833,499.16	10,833,464.33	07-05-2024	10-07-2024	10,833,464.33	10,833,464.33	10,833,464.33	10,833,464.33	10,833,464.33	0.00	100%	En Ejecución	Validación avances	[obs1: (observación:La fecha de termino real de este proyecto fue: 15/12/2024, trimestre:4.0, usuario:ynapriegoh, fecha:2025-01-08)] [obs2: (observación:usuario:reynapalazar, fecha:2025-01-08)]	[obs1: (observación:verificar, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegoh, fecha:2025-01-08)] [obs2: (observación:verificar, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegoh, fecha:2025-01-08)] [obs3: (observación:verificar, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegoh, fecha:2025-01-08)] [obs4: (observación:verificar, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegoh, fecha:2025-01-08)]								
2024	4	TAB240202399333	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica				5,785,602.43	5,785,602.43	07-05-2024	10-07-2024	5,644,449.97	5,644,449.97	5,428,896.86	5,428,896.86	0.00	0%	100%	En Ejecución	Validación avances	Sin observaciones	Sin observaciones								
2024	4	TAB240202399345	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica				5,735,842.96	5,735,842.96	07-05-2024	10-07-2024	5,594,814.98	5,594,814.98	5,582,854.26	5,582,854.26	0.00	0%	100%	En Ejecución	Validación avances	Sin observaciones	Sin observaciones								
2024	4	TAB240202399351	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica				4,547,268.95	4,546,913.63	07-05-2024	10-07-2024	4,546,913.63	4,546,913.63	4,546,913.63	4,546,913.63	4,546,913.63	0.00	100%	En Ejecución	Validación avances	[obs1: (observación:La fecha de termino real de este proyecto fue: 15/12/2024, trimestre:4.0, usuario:reynapalazar, fecha:2025-01-08)]	[obs1: (observación:VERIFICAR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegoh, fecha:2025-01-08)] [obs2: (observación:VERIFICAR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegoh, fecha:2025-01-08)] [obs3: (observación:VERIFICAR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegoh, fecha:2025-01-08)] [obs4: (observación:VERIFICAR, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegoh, fecha:2025-01-08)]								

*[Handwritten signature]*

DETALLE_PROYECTO																				AVANCE_FINANCIERO										OBSERVACIONES													
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO_RECORSO	RAMO	PROGRAMA_PRESUPUESTARIO	CICLO_RECORSO	RAMO	PROGRAMA_PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APR	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTOS	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_LEJECUTIVA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_RECREFERENCIA	COORDINADOR	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
2024	4	TAB240202399367	Proyecto de inversión	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM	33-	Infraestructura Educativa Básica	2,597,623.87	2,533,539.36	{F1: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:prog_pres:7, tipo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2597823.87, modificado:2533539.36]}	07000842	Tabasco	Gobierno de la Entidad	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000842	S	37	37	0	{meta:1 [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6.0, meta_modificada:6.0]}	1	{geo:1 [cve_municipio:9, localidad:11, direccion:chipilinar tra. seccion Jalapa, lon:-92.778424, lat:17.782468]}	09-05-2024	10-07-2024	2,533,539.36	2,533,539.36	2,533,539.36	2,533,539.36	2,533,539.36	0	{meta:1 [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:6.0]}	En Ejecución	Valido	{obs:1: [observación:La fecha de termino real de este proyecto fue: 31/10/2024, usuario:reynaspalazar c, fecha:2025-01-09]}	{obs:1: [observación:La fecha de termino real de este proyecto fue: 31/10/2024, usuario:reynaspalazar c, fecha:2025-01-09]}	
2024	4	TAB240202399461	Proyecto de inversión	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM	33-	Infraestructura Educativa Básica	2,823,274.65	2,554,531.87	{F1: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:prog_pres:7, tipo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2823274.65, modificado:2554531.87]}	07000843	Tabasco	Gobierno de la Entidad	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000843	S	175	157	0	{meta:1 [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0]}	1	{geo:1 [cve_municipio:13, localidad:17, direccion:Cal e ejido Lomitas, Nacajuca, lon:-92.9611, lat:18.0644]}	09-05-2024	10-07-2024	2,554,531.87	2,554,531.87	2,554,531.87	2,554,531.87	2,554,531.87	0	{meta:1 [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:4.0]}	En Ejecución	Valido	{obs:1: [observación:La fecha de termino real de este proyecto fue: 31/10/2024, usuario:reynaspalazar c, fecha:2025-01-09]}	{obs:1: [observación:La fecha de termino real de este proyecto fue: 31/10/2024, usuario:reynaspalazar c, fecha:2025-01-09]}	
2024	4	TAB240202399468	Proyecto de inversión	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM	33-	Infraestructura Educativa Básica	2,074,350.54	2,020,915.63	{F1: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:prog_pres:7, tipo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2074350.54, modificado:2020915.63]}	07000844	Tabasco	Gobierno de la Entidad	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000844	S	181	192	0	{meta:1 [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0]}	1	{geo:1 [cve_municipio:10, localidad:23, direccion:Call e Mecocacán s/n Jalpa de Méndez, lon:-93.0218, lat:18.237864]}	09-05-2024	10-07-2024	2,020,915.63	2,020,915.63	2,020,915.63	2,020,915.63	2,020,915.63	0	{meta:1 [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:4.0]}	En Ejecución	Valido	{obs:1: [observación:La fecha de termino real de este proyecto fue: 31/10/2024, usuario:reynaspalazar c, fecha:2025-01-09]}	{obs:1: [observación:La fecha de termino real de este proyecto fue: 31/10/2024, usuario:reynaspalazar c, fecha:2025-01-09]}	
2024	4	TAB240202399738	Proyecto de inversión	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM	33-	Infraestructura Educativa Básica	2,056,791.78	2,056,791.36	{F1: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:prog_pres:7, tipo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2056791.78, modificado:2056791.36]}	07000845	Tabasco	Gobierno de la Entidad	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000845	S	41	41	0	{meta:1 [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]}	1	{geo:1 [cve_municipio:3, localidad:31, direccion:Venustiano Carranza s/n, lon:-92.8737, lat:18.4334]}	09-05-2024	11-07-2024	2,056,791.36	2,056,791.36	2,056,791.36	2,056,791.36	2,056,791.36	0	{meta:1 [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0]}	En Ejecución	Valido	{obs:1: [observación:La fecha de termino real de este proyecto fue: 15/12/2024, usuario:reynaspalazar c, fecha:2025-01-08]}	Sin observaciones	

*[Handwritten signature]*

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
MÓDULO: DESTINO DEL GASTO  
ENTIDAD: TABASCO  
PERÍODO: CUARTO TRIMESTRE 2024

FAM BÁSICO  
AL CORTE DE 31 DE DICIEMBRE DE 2024

DETALLE_PROYECTO																	AVANCE_FINANCIERO										OBSERVACIONES															
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TITULO_CICLO_DE_RECURSO	HI_RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	HI_RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTOS_GLOBAL_APPROBADO	MONTOS_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIARIAS	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	COLOCACION_BENEFICIARIA	MULIERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIAL	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
2024	4	TAB240202399661	Proyecto de inversión	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM	Infraestructura Educativa Básica	8,237,398.75	8,237,398.40	{f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8237398.75, modificado:8237398.40}}	07000659	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000659	S	124	89	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:110, meta_modificada:110}}	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:78, direccion:Call e Ramonita Santana 2da. sección B la palma, lcn-93.4314, lat:14.1747}}	08-06-2024	11-07-2024	8,237,398.40	8,237,398.40	8,237,398.40	8,237,398.40	8,237,398.40	0	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:10}}	En Ejecución	Valido avance	{obs1: {observación:La fecha de termino real de este proyecto fue: 15/12/2024, trimestre:4.0, usuario:regmagsalazar, fecha:2025-01-09}}	{obs1: {observación:VERIFICAR, trimestre:4.0, usuario:yulianaapiegohe, fecha:2025-01-08}, obs2: {observación:VERIFICAR, trimestre:4.0, usuario:yulianaapiegohe, fecha:2025-01-08}, obs3: {observación:VERIFICAR, trimestre:4.0, usuario:yulianaapiegohe, fecha:2025-01-08}, obs4: {observación:VERIFICAR, trimestre:4.0, usuario:yulianaapiegohe, fecha:2025-01-08}}
2024	4	TAB240202399670	Proyecto de inversión	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM	Infraestructura Educativa Básica	12,858,623.75	12,858,623.75	{f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128586237567, modificado:128586237567}}	07000660	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000660	S	324	334	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120, meta_modificada:120}}	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:91, direccion:Av. primero de mayo, lcn-92.477138, lat:17.882298}}	04-06-2024	11-07-2024	12,858,623.75	12,858,623.75	9,823,980.22	9,823,980.22	0.00	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:84}}	En Ejecución	Valido avance	Sin observaciones	Sin observaciones	
2024	4	TAB240202399684	Proyecto de inversión	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM	Infraestructura Educativa Básica	3,274,100.43	3,274,100.43	{f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3274100.43, modificado:3274100.43}}	07000661	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000661	S	65	78	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:40, meta_modificada:40}}	1	{geo1: {cve_municipio:16, localidad:58, direccion:Call e Manuel Buella s/n, lcn-92.9536, lat:17.7049}}	06-08-2024	11-07-2024	3,194,372.34	3,194,372.34	2,598,452.83	2,598,452.83	0.00	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:368}}	En Ejecución	Valido avance	Sin observaciones	Sin observaciones	

*f*

*e*

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
MÓDULO: DESTINO DEL GASTO  
ENTIDAD: TABASCO  
PERÍODO: CUARTO TRIMESTRE 2024

FAM BÁSICO  
AL CORTE DE 31 DE DICIEMBRE DE 2024

DETALLE_PROYECTO																				AVANCE FINANCIERO										OBSERVACIONES													
ANIO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DE RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CICLO DE RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APR	MONTO_GLOBAL_MO	FUENTES FINANCIAM	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPON	ENTIDAD_RESPONSA	ID_MUNICIPIO_RESPON	MUNICIPIO_RESPONSA	TIPO_PROGRAMA_PRO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUT	NUMERO_PROYECTO	POPULACION_BENEFIC	MULIERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_REFERENC	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAP	OBSERVACIONES_REV
2024	4	TAB240022399691	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	1,770,243.53	1,770,243.53	{f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1770243.53, modificado:1770243.53}}	07000862	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000862	S	65	78	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6.0, meta_modificada:5.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:16, localidad:58, direccion:Call e Manuel Vuelta s/n, lon:-92.9538, lat:17.7049}}	06-06-2024	11-07-2024	1,726,730.06	1,726,730.06	1,685,771.56	1,685,771.56	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:6.0}}	En Ejecución	Valido avance	Sin observaciones	Sin observaciones	
2024	4	TAB24002399900	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	4,735,830.30	4,591,468.41	{f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4735830.3, modificado:4551468.41}}	07000863	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000863	S	108	80	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6.0, meta_modificada:5.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:04, localidad:1, direccion:Call e Teologo s/n Cavadas Sur, lon:-92.9194, lat:17.9878}}	04-06-2024	11-07-2024	4,551,468.41	4,551,468.41	4,551,468.41	4,551,468.41	4,551,468.41	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:6.0}}	En Ejecución	Valido avance	{obs1: {observación:La fecha de termino real de este proyecto fue: 15/12/2024, usuario:reynapalazar c, fecha:2025-01-09}}	{obs1: {observación:VERIFICA R, trimestre:4.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2025-01-08}, obs2: {observación:VERIFICA R, trimestre:4.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2025-01-08}, obs3: {observación:VERIFICA R, trimestre:4.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2025-01-08}, obs4: {observación:VERIFICA R, trimestre:4.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2025-01-08}}	
2024	4	TAB24002400012	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	2,399,647.28	2,341,526.90	{f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2399647.28, modificado:2341526.90}}	07000864	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000864	S	108	86	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:02, localidad:101, direccion:Call e Rancharia Azucena 4ta. seccion, lon:-93.5981, lat:18.2566}}	07-06-2024	11-07-2024	2,341,526.90	2,341,526.90	2,341,526.90	2,341,526.90	2,341,526.90	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:5.0}}	En Ejecución	Valido avance	{obs1: {observación:La fecha de termino real de este proyecto fue: 15/12/2024, trimestre:4.0, usuario:reynapalazar c, fecha:2025-01-09}}	{obs1: {observación:VERIFICA R, trimestre:4.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2025-01-08}, obs2: {observación:VERIFICA R, trimestre:4.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2025-01-08}, obs3: {observación:VERIFICA R, trimestre:4.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2025-01-08}, obs4: {observación:VERIFICA R, trimestre:4.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2025-01-08}}	
2024	4	TAB24002400024	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	4,564,765.39	4,564,765.39	{f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4564765.39, modificado:4564765.39}}	07000865	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000865	S	82	79	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:15, localidad:17, direccion:Call e Juan Aldama s/n, lon:-93.0281, lat:17.6099}}	06-06-2024	11-07-2024	4,453,932.94	4,453,932.94	4,351,847.26	4,351,847.26	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:5.0}}	En Ejecución	Valido avance	Sin observaciones	Sin observaciones	

*[Handwritten signature]*

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
MÓDULO: DESTINO DEL GASTO  
ENTIDAD: TABASCO  
PERÍODO: CUARTO TRIMESTRE 2024

FAM BÁSICO  
AL CORTE DE 31 DE DICIEMBRE DE 2024

DETALLE_PROYECTO																				AVANCE_FINANCIERO										AVAN ES FISICO S	FO TO S	ESTATU S	FLUJO	OBSERVACIONES							
CICLO	TRIMESTRE	UNIDAD_ORG	CATEGORIA	TIPO_CICLO_DE_RECURSO	TIPO_RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTOS_GLOBAL_APPROBADO	MONTOS_GLOBAL_COMETIDO	FUENTES_FINANCIARIAS	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	RELACION_BENEFICIARIO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIAL	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
2024	4	TAB240202400034	Proyecto de inversión	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	7,253,569.52	7,085,655.19	{f1: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7263569.52, modificado:7085655.19]}	07000866	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000866	S	147	133	0	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.0, meta_modificada:12.0]}	1	{geo1: [cve_municipio:08, localidad:18, direccion:Carretera a San Andrés, lon:-93.369408, lat:17.88958]}	08-06-2024	11-07-2024	7,085,655.19	7,085,655.19	7,085,655.19	7,085,655.19	7,085,655.19	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:12.0]}	En Ejecución	Validación de avance	{obs1: [observación:La fecha de término real de este proyecto fue: 15/12/2024, trimestre:4.0, usuario:reynapalazar.c, fecha:2025-01-08]}	Sin observaciones	
2024	4	TAB240202400089	Proyecto de inversión	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	3,522,992.64	3,522,992.64	{f1: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3522992.64, modificado:3522992.64]}	07000867	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000867	S	67	85	0	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7.0, meta_modificada:7.0]}	1	{geo1: [cve_municipio:07, localidad:9, direccion:Carretera a Andrés Sherrer, lon:-93.381395, lat:17.856493]}	04-06-2024	11-07-2024	3,399,179.96	3,399,179.96	3,045,365.92	3,045,365.92	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:6.72]}	En Ejecución	Validación de avance	Sin observaciones	Sin observaciones		
2024	4	TAB240202400087	Proyecto de inversión	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	2,132,140.67	2,080,577.27	{f1: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2132140.67, modificado:2080577.27]}	07000868	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000868	S	43	43	0	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0]}	1	{geo1: [cve_municipio:04, localidad:1, direccion:Carretera a San Andrés, lon:-92.985293, lat:17.974941]}	04-06-2024	11-07-2024	2,080,577.27	2,080,577.27	2,080,577.27	2,080,577.27	2,080,577.27	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:4.0]}	En Ejecución	Validación de avance	{obs1: [observación:La fecha de término real de este proyecto fue: 31/10/2024, trimestre:4.0, usuario:reynapalazar.c, fecha:2025-01-08]}	Sin observaciones	
2024	4	TAB240302441990	Proyecto de inversión	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	3,121,208.88	3,121,208.88	{f1: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3121208.88, modificado:3121208.88]}	07000903	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000903	S	41	50	0	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.0, meta_modificada:5.0]}	1	{geo1: [cve_municipio:014, localidad:5, direccion:Carretera a El Cid Puerto Ceiba, lon:-93.193, lat:18.4075]}	26-07-2024	09-10-2024	3,038,407.85	3,038,407.85	2,412,551.92	2,412,551.92	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:4.6]}	En Ejecución	Validación de avance	Sin observaciones	Sin observaciones		

*[Handwritten signature]*

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
MÓDULO: DESTINO DEL GASTO  
ENTIDAD: TABASCO  
PERÍODO: CUARTO TRIMESTRE 2024

FAM BÁSICO  
AL CORTE DE 31 DE DICIEMBRE DE 2024

DETALLE_PROYECTO																				AVANCE_FINANCIERO										AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES									
CICLO	TRIMESTRE	POLO	CATEGORIA	IF1_CICLO_DE_RECURSO	IF1_RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	IF2_CICLO_DE_RECURSO	IF2_RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_COMPROMETIDO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MULIERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIAL	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALIDAD	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
2024	4	TAB240302441097	Proyecto de inversión	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM	Infraestructura Educativa Básica	1007-FAM	5,832,044.23	5,832,044.23	{1: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5832044.23, modificado:5832044.23]}	07000904	Tabasco	Gobierno de la Entidad	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000904	5	166	188	0	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.0, meta_modificada:5.0]}	1	{geo1: [cve_municipio:04, localidad:1, direccion:Av. las Fuentes s/n Col. Villa las Fuentes, lon:-92.9194, lat:17.9876]}	29-07-2024	09-10-2024	5,832,026.65	5,832,026.65	2,781,469.96	2,781,469.96	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:3.0]}		En Ejecución	Validación o avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	4	TAB240302442004	Proyecto de inversión	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM	Infraestructura Educativa Básica	1007-FAM	4,477,661.41	4,477,661.41	{1: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4477661.41, modificado:4477661.41]}	07000906	Tabasco	Gobierno de la Entidad	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000906	5	161	178	0	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.0, meta_modificada:5.0]}	1	{geo1: [cve_municipio:02, localidad:29, direccion:Carretera Benito Juárez s/n Campos Magallanes, lon:-93.9082, lat:18.1773]}	29-07-2024	09-10-2024	4,395,399.00	4,395,399.00	4,103,945.13	4,103,945.13	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:5.88]}		En Ejecución	Validación o avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	4	TAB240302442016	Proyecto de inversión	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM	Infraestructura Educativa Básica	1007-FAM	2,341,368.13	2,295,167.28	{1: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2341368.13, modificado:2295167.28]}	07000907	Tabasco	Gobierno de la Entidad	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000907	5	201	208	0	{meta1: [unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0]}	1	{geo1: [cve_municipio:04, localidad:1, direccion:Carretera Travesos s/n Buena Vista tra. Sección, lon:-92.749887, lat:18.145321]}	29-07-2024	09-10-2024	2,295,167.28	2,295,167.28	2,295,167.28	2,295,167.28	2,295,167.28	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: [unidad_medida: Otros, avance:1.0]}		En Ejecución	Validación o avances	{obs1: [observación:La fecha de término real de este proyecto fue: 15/12/2024, trimestre:4.0, usuario:reynapalazar o, fecha:2025-01-09]}	Sin observaciones
2024	4	TAB240302442023	Proyecto de inversión	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM	Infraestructura Educativa Básica	1007-FAM	7,246,781.79	7,246,781.79	{1: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7246781.79, modificado:7246781.79]}	07000908	Tabasco	Gobierno de la Entidad	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000908	5	327	326	0	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9.0, meta_modificada:9.0]}	1	{geo1: [cve_municipio:04, localidad:1, direccion:Carretera Call e Matilde Pérez Frías s/n Col. José María Pino Suárez, lon:-92.923223, lat:18.028726]}	25-07-2024	09-10-2024	7,246,776.69	7,246,776.69	4,606,312.72	4,606,312.72	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:6.3]}		En Ejecución	Validación o avances	Sin observaciones	Sin observaciones

*J Y*

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
MÓDULO: DESTINO DEL GASTO  
ENTIDAD: TABASCO  
PERÍODO: CUARTO TRIMESTRE 2024

FAM BÁSICO  
AL CORTE DE 31 DE DICIEMBRE DE 2024

DETALLE_PROYECTO																				AVANCE_FINANCIERO										OBSERVACIONES													
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DE RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CICLO DE RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APPROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	RESUMEN_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIAL	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
2024	4	TAB240302442027	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	1,401,953.35	1,401,953.35	{f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1401953.35, modificado:1401953.35}}	07000912 Construcción de 2 Aulas, Bards Perimetral y Obra tipo_recurso:FEDERALES (Incluye Demolición del Edificio A) en el Jardín de Niños Juan de la Barrera, con clave 27DJN0079Z, Huimango 2da. Sección (La Mona), Mpio. de Cuauacán, Tabasco, Fam Básico 2024.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000912	S	53	61	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:08, localidad:117, direccion:Calla Ejido Huimango 2da. sección (La Mona), lon:-93.2093, lat:18.1559}}	26-07-2024	09-10-2024	1,383,070.71	1,383,070.71	1,304,892.36	1,304,892.36	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.84}}		En Ejecución	Validación o avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	4	TAB240302442060	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	1,114,798.48	1,081,732.45	{f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1114798.48, modificado:1081732.45}}	07000913 Construcción de 1 Aula, Servicio Sanitario Rural y Obra Exterior (Incluye Demol. de los Edificios B y C) en el Jardín de Niños Raymundo Avila Alvarado, con clave 27DJN0731Z, Chichonal Tra. Sección, Mpio. de Jalapa, Tabasco, Fam Básico 2024.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000913	S	23	14	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:09, localidad:10, direccion:Carretera Estatal Libre tramo Jalapa-misrondas chichonal km. 16+100, lon:-92.887014, lat:17.78183}}	26-07-2024	09-10-2024	1,081,732.45	1,081,732.45	1,081,732.45	1,081,732.45	1,081,732.45	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}}		En Ejecución	Validación o avances	{obs1: {observación:La fecha de termino real de este proyecto fue: 15/12/2024, trimestre:4.0, usuario:reynapalazarc, fecha:2025-01-09}}	Sin observaciones
2024	4	TAB240302442085	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	2,911,106.91	2,911,106.91	{f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2911106.91, modificado:2911106.91}}	07000914 Construcción de 4 Aulas y Obra Exterior (Incluye Demolición de los Edificios A, B, D, E, F) en la Escuela Primaria Externa Bertha Darvín de Vidal, con clave 27DPR174HD, Anacleto Canabal 2da. Sección, Mpio. Cuauacán, Tabasco, Fam Básico 2024.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000914	S	51	52	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:04, localidad:34, direccion:Calla de Ra Anacleto Canabal 2da. sección s/n, lon:-93.0241, lat:17.9756}}	26-07-2024	09-10-2024	2,911,106.85	2,911,106.85	2,445,221.46	2,445,221.46	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.75}}		En Ejecución	Validación o avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	4	TAB240302442113	Adquisición	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	2,353,971.76	2,326,946.59	{f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2353971.76, modificado:2326946.59}}	07000915 Adquisición de Equipamiento Educativo, para 12 Playables en 7 municipios (Nivel Básico 2024) en el Estado de Tabasco, Alcanse Estatal, FAM BASICO 2024.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000915	S	1,567	1,669	0	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:137.0, meta_modificada:137.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:04, localidad:1, direccion:Héroes del 47 S/N col. Gil y Siles 44, Agüita, lon:-92.639948, lat:17.988074}}	17-07-2024	09-10-2024	2,326,946.59	2,326,946.59	2,326,946.59	2,326,946.59	2,326,946.59	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:137.0}}		En Ejecución	Validación o avances	{obs1: {observación:La fecha de termino real de este proyecto fue: 04/12/2024, trimestre:4.0, usuario:reynapalazarc, fecha:2025-01-09}}	Sin observaciones

*[Handwritten signature and initials]*




INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
MÓDULO: DESTINO DEL GASTO  
ENTIDAD: TABASCO  
PERÍODO: CUARTO TRIMESTRE 2024

FAM BÁSICO  
AL CORTE DE 31 DE DICIEMBRE DE 2024

DETALLE_PROYECTO																												AVANCE_FINANCERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES					
CICLO	TRIMESTRE	PROYECTO	CATEGORIA	ANIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CICLO DE RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APPROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	ENTIDADES_FINANCIARIAS	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIAL	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	DEBERIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
2024	4	TAB240402515132	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica				2,212,400.17	2,212,400.17	01	Mantenimiento en los Edificios A, B y Obra Complementaria en el Jardín de Niños Violeta Trujillo Cárdenas, con clave 27BJN0048L PoMédo C-14 General Plantano Ejlas Calles, Mpio. de Cárdenas, Tabasco. FAM Básica 2024.	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000911	5	64	64	0	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0]}	1	{geo1: [eve_municipio:2, localidad:94, direccion:Call e 5 Miguel Hidalgo Coates, lon:-93.610651, lat:18.121332]}	06-12-2024	14-01-2025	2,157,638.73	2,157,638.73	647,291.62	647,291.62	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.42]}		En Ejecución	Validad o / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	4	TAB240402515144	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica				591,440.26	591,440.26	01	Construcción de 1 Aula y Obra Exterior en el J.N. Francisco Gabardo Soler (GRU-OR) con clave 27EJN16570. Constitución de 1917 (Jonutla), Mpio. de Jonutla, Tabasco. Fam Básico 2024.	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000916	5	15	9	0	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0]}	1	{geo1: [eve_municipio:1, localidad:1, direccion:Ca mino tramo Charero- Constitución de 1917 al margen izquierdo, lon:-92.017778, lat:17.995833]}	06-12-2024	14-01-2025	579,761.91	579,761.91	173,928.57	173,928.57	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.3]}		En Ejecución	Validad o / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

  
MTRA. PATRICIA IPARRE SÁNCHEZ  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

  
L.C.P. ROSARIO GUADALUPE ALFARO MOSCOSO  
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

  
LIC. SERAFIN ADRIAN LÓPEZ REYES  
ENCARGADO DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN E INFRAESTRUCTURA

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
MÓDULO: DESTINO DEL GASTO  
ENTIDAD: TABASCO  
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2024

FAM MEDIA SUPERIOR  
AL CORTE DE 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	FY_CICLO_DE_RECURSO	FY_RAMO	FY_PROGRAMA_PRESUPUESTARIO	FY_CICLO_DE_RECURSO	FY_RAMO	FY_PROGRAMA_PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	TUELAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIA	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	AVANCE FINANCIERO					AVANCES FISICOS	FOTOS CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
																																REGALADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJECUCION	PAGADO					CONTRATOS	ESTATUS	FLUJO
2024	4	TAB24002400125	Proyecto de Inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior				1,737,599.43	1,695,116.20	{FY: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1737599.43, modificado:1695116.2}}	07000853	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000853	S	336	371	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:185, direccion:Calle Poblado Miguel Hidalgo Segunda Sección, lon:-93.3424, lat:18.0912}}	07-06-2024	11-07-2024	1,695,116.20	1,695,116.20	1,695,116.20	1,695,116.20	1,695,116.20	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}}	En Ejecución	Validación avances	{obs1: {observación.L a fecha de término real de este proyecto fue: 15/12/2024, trimestre:4.0, usuario:reynap salazar, fecha:2025-01-08}}	Sin observaciones
2024	4	TAB24002400358	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			691,425.28	891,425.28	{FY: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:691425.28, modificado:691425.28}}	07000872	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000872	S	94	113	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:123, direccion:Calle ninguno s/n, lon:-93.448049, lat:18.118331}}	08-06-2024	12-07-2024	674,581.01	674,581.01	539,217.03	539,217.03	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.9}}	En Ejecución	Validación avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
2024	4	TAB24002400367	Proyecto de Inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			691,425.28	673,089.39	{FY: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:691425.28, modificado:673089.39}}	07000873	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000873	S	85	78	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, direccion:Calle Pedro C. Colorado s/n, lon:-93.472026, lat:17.697679}}	08-06-2024	12-07-2024	673,089.39	673,089.39	673,089.39	673,089.39	673,089.39	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}}	En Ejecución	Validación avances	{obs1: {observación.L a fecha de término real de este proyecto fue: 30/11/2024, trimestre:4.0, usuario:reynap salazar, fecha:2025-01-08}}	Sin observaciones	
2024	4	TAB24002400372	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			400,000.00	390,179.24	{FY: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:390179.24}}	07000874	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000874	S	175	157	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:2, direccion:Calle Villa Alameda s/n, lon:-93.3508, lat:18.2401}}	08-06-2024	12-07-2024	390,179.24	390,179.24	390,179.24	390,179.24	390,179.24	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}}	En Ejecución	Validación avances	{obs1: {observación.L a fecha de término real de este proyecto fue: 31/10/2024, trimestre:4.0, usuario:reynap salazar, fecha:2025-01-08}}	Sin observaciones	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
MÓDULO: DESTINO DEL CUANTO  
ENTIDAD: TABASCO  
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2024


FAM MEDIA SUPERIOR  
AL CORTE DE 31 DE DICIEMBRE DE 2024


CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORÍA	FY_CICLO_DE_RECIBO	FY_RAMO	FY_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	FY_CICLO_DE_RECIBO	FY_RAMO	FY_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_AFECTADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTE_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MULIERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECORRIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	SUIECIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCE_FINANCIERO		ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
																																						AVANCES FISICOS	FOTOS			ESTATUS	FLUJO
2024	4	TAB24422906	Proyecto de Inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior				866,385.70	845,681.73	(#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDESALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:866385.7, modificado:845681.73})	07000888	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000888	S	849	605	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {eve_municipio:4, localidad:1, direccion:Calle Villa Tamulá de las sabanas s/n, lon:-92.7846, lat:18.1614}}	24-07-2024	10-10-2024	845,681.73	845,681.73	845,681.73	845,681.73	845,681.73	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	En Ejecución	Validación avances	{obs1: {observación:1, a_fecha_de_termino_real_de_este_proyecto_fue:30/11/2024, trimestre:4.0, usuario:reynap salazar, fecha:2025-01-09}}	Sin observaciones	
2024	4	TAB24422955	Proyecto de Inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior				1,507,526.66	1,470,562.87	(#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDESALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1507526.66, modificado:1470562.87})	07000890	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000890	S	422	569	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {eve_municipio:2, localidad:1, direccion:Calle Profesora Rosario Gil s/n Col. Pueblo Nuevo, lon:-93.38101, lat:17.962516}}	24-07-2024	10-10-2024	1,470,562.87	1,470,562.87	1,470,562.87	1,470,562.87	1,470,562.87	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	En Ejecución	Validación avances	{obs1: {observación:1, a_fecha_de_termino_real_de_este_proyecto_fue:15/12/2024, trimestre:4.0, usuario:reynap salazar, fecha:2025-01-09}}	Sin observaciones	
2024	4	TAB24422911	Adquisición	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior				716,506.32	716,303.43	(#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDESALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:716506.32, modificado:716303.43})	07000891	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000891	S	951	918	0	{meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:24.0, meta_modificada:24.0}}	1	{geo1: {eve_municipio:5, localidad:1, direccion:Bolevard Adolfo López Mateo s/n Col. Infonavit, lon:-93.218989, lat:18.276535}}	15-06-2024	10-10-2024	716,303.43	716,303.43	716,303.43	716,303.43	716,303.43	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:24.0}}	En Ejecución	Validación avances	{obs1: {observación:1, a_fecha_de_termino_real_de_este_proyecto_fue:04/12/2024, trimestre:4.0, usuario:reynap salazar, fecha:2025-01-09}}	Sin observaciones	
2024	4	TAB24422900	Adquisición	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior				716,506.32	716,303.43	(#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDESALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:716506.32, modificado:716303.43})	07000892	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000892	S	807	845	0	{meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:24.0, meta_modificada:24.0}}	1	{geo1: {eve_municipio:4, localidad:1, direccion:Av. Flores Norte ID6 Fraco, Heriberto Kenon Vicent, lon:-92.9184, lat:17.9878}}	15-08-2024	10-10-2024	716,303.43	716,303.43	716,303.43	716,303.43	716,303.43	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:24.0}}	En Ejecución	Validación avances	{obs1: {observación:1, a_fecha_de_termino_real_de_este_proyecto_fue:04/12/2024, trimestre:4.0, usuario:reynap salazar, fecha:2025-01-09}}	Sin observaciones	
2024	4	TAB24422906	Proyecto de Inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior				1,566,807.18	1,566,807.18	(#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDESALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1566807.18, modificado:1566807.18})	07000893	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000893	S	1,142	1,044	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}	1	{geo1: {eve_municipio:6, localidad:1, direccion:Avenida Zaragoza 1, lon:-93.1743, lat:18.0854}}	24-07-2024	10-10-2024	1,529,998.44	1,529,998.44	1,406,467.80	1,406,467.80	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.92}}	En Ejecución	Validación avances	Sin observaciones	Sin observaciones	


INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
MÓDULO: DESTINO DEL GASTO  
ENTIDAD: TABASCO  
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2024

FAM MEDIA SUPERIOR  
AL CORTE DE 31 DE OCTUBRE DE 2024

DETALLE_PROYECTO																	AVANCE FINANCIERO					AVANCES FISICOS	POTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES																	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	ET_CICLO_DE_RECURSO	ET_RAMO	ET_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ET_CICLO_DE_RECURSO	ET_RAMO	ET_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_AFOSADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	PUBLICACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPRONETIDO	DEVENGADO	EMPEZADO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURA	OBSERVACIONES_REVISION
2024	4	TAB2 40322 442719	Adquisición	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			75,000.00	74,973.12	(#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDETALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:74973.12})	07000895 Adquisición de Mobiliario Educativo para el Telebachillerato Planteles Nóm. 5, con clave 27ETH0005D, Tierra Nueva 3ra. Sección, Mpio. De Huimanguillo, Tabasco. FAM Media Superior 2024.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000895	S	85	79	0	{meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:49.0, meta_modificada:49.0}}	1	{geo1: {municipio:8, localidad:86, direccion:Calle Pedro C Colorado s/n Ranchería Tierra Amanita 3ra. Sección, lon:-93.472026, lat:17.697679}}	15-08-2024	10-10-2024	74,973.12	74,973.12	74,973.12	74,973.12	74,973.12	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:49.0}}		En Ejecución	Validación avances	{obs1: {observación:La fecha de término real de este proyecto fue: 04/12/2024, trimestre:4.0, usuario:reynap salazar, fecha:2025-01-09}}	Sin observaciones
2024	4	TAB2 40402 515194	Proyecto de inversión	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			504,683.00	495,841.86	(#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDETALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:504683.0, modificado:495841.86})	07000889 Mantenimiento del Edificio D en el Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios Núm. 163, con clave 27DCT0024K-Villahermosa, Mpio. De Centro, Tabasco. FAM Media Superior 2024.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000889	S	998	907	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {municipio:4, localidad:1, direccion:Calle 1B de 4 marzo san jaquin, lon:-92.965204, lat:17.974061}}	24-07-2024	31-10-2024	495,841.86	495,841.86	495,841.86	495,841.86	495,841.86	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}		Terminado	Validación / Registro avances	{obs1: {observación:Verificar, trimestre:4.0, usuario:julianapriegoh, fecha:2025-01-14}, obs2: {observación:Verificar, trimestre:4.0, usuario:julianapriegoh, fecha:2025-01-14}, obs3: {observación:Verificar, trimestre:4.0, usuario:julianapriegoh, fecha:2025-01-14}, obs4: {observación:Verificar, trimestre:4.0, usuario:julianapriegoh, fecha:2025-01-14}}	Sin observaciones

  
Sr. SERAFIN ADRIAN LÓPEZ REYES  
ENCARGADO DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN E INFRAESTRUCTURA

  
MTRA. PATRICIA IPARREA SÁNCHEZ  
SECRETARIA DE EDUCACIÓN

  
L.C.P. ROSARIO GUADALUPE ALFARO MOSCOSO  
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
MODULO: DESTINO DEL GASTO  
ENTIDAD: TABASCO  
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2024

FAM SUPERIOR  
AL CORTE DE 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	R1_CICLO DE REQUERO	R1_RANGO	R1_FONTE DE REQUERO	R1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	R2_BANCO	R2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_ORIGINAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTE_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_SUCURSIVA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MULIERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	ISERAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIA	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	AVANCE_FINANCERO						AVANCES_FISICOS		ESTATUS		FLUJO		OBSERVACIONES	
																																RECAUDADO	CONFIRMADO	DEVANADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISOR		
2024	4	TAB24030244484	Adquisición	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa	Medios de Comunicación			1,599,311.52	1,599,202.96	{R1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tpo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1599311.52, modificado:1599202.96)}	07000919 Adquisición de Equipamiento Especializado para Laboratorio de Tecnologías de la Información, en la Universidad Politécnica Mesoamericana, con clave 27MSU0034M. De Tenosique, Tabasco. FAM Superior 2024.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000919	5	396	285	0	{meta:1: (unidad_medida:Compu tadores, meta:36.0, meta_modificada:36.0)}	1	{geo:1: (cve_municipio:17, localidad:83, direccion:Calle carretera Tenique-EI Caho km 43.5, lon:-91.091, lat:17.2788)}	15-08-2024	14-10-2024	1,599,202.96	1,599,202.96	1,599,202.96	1,599,202.96	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta:1: (unidad_medida:Compu tadores, avance:36.0)}	En Ejecución	Validad o avances	{obs:1: (observación:La fecha de término real de este proyecto fue: 31/10/2024, trimestre:4.0, usuario:reynaspalazac, fecha:2025-01-09)}	Sin observaciones			
2024	4	TAB240302444843	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa	Medios de Comunicación			411,173.90	411,173.90	{R1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tpo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:411173.9, modificado:411173.9)}	07000884 Construcción de Banda Perimetral en el Instituto Tecnológico de la Zona Olmeca, con clave 27MSU0020L. Ocuilzapotlán. Mpio. De Centro, Tabasco. FAM Superior 2024.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000884	5	185	466	0	{meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geo:1: (cve_municipio:4, localidad:214, direccion:Calle Ignado Zaragoza s/n, lon:-92.866488, lat:18.135365)}	25-07-2024	14-10-2024	401,841.71	401,841.71	368,655.36	368,655.36	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0)}	En Ejecución	Validad o avances	Sin observaciones	Sin observaciones			
2024	4	TAB240302444855	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa	Medios de Comunicación			310,496.09	310,496.09	{R1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tpo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:310496.09, modificado:310496.09)}	07000885 Construcción de Estrado en Estructura Metálica en el Instituto Tecnológico de la Zona Olmeca, con clave 27MSU0020J. Ocuilzapotlán. Mpio. De Centro, Tabasco. FAM Superior 2024.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000885	5	185	466	0	{meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geo:1: (cve_municipio:4, localidad:214, direccion:Calle Ignado Zaragoza s/n, lon:-92.866488, lat:18.135365)}	25-07-2024	14-10-2024	302,913.99	302,913.99	283,840.89	283,840.89	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0)}	En Ejecución	Validad o avances	Sin observaciones	Sin observaciones			
2024	4	TAB240302444872	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa	Medios de Comunicación			2,995,404.00	2,995,404.00	{R1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tpo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2995404.0, modificado:2995404.0)}	07000886 Construcción de Trabajos Complementarios de la Fachada Principal para el Fortalecimiento de la Seguridad e Imagen Institucional de la LPCH, con clave 27MSU0020E. Paso y Cárdenas, Tabasco. FAM Superior 2024.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000886	5	2,295	2,391	0	{meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geo:1: (cve_municipio:2, localidad:62, direccion:Prologación Guadalupe Victoria s/n, lon:-93.3769, lat:17.9894)}	25-07-2024	14-10-2024	2,960,490.75	2,960,490.75	2,924,014.27	2,924,014.27	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.9)}	En Ejecución	Validad o avances	Sin observaciones	Sin observaciones			

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
MÓDULO: DESTINO DEL GASTO  
ENTIDAD: TABASCO  
PERÍODO: CUARTO TRIMESTRE 2024

FAM SUPERIOR  
AL CORTE DE 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CICLO TRIMESTRE	FECHAS	CATEGORÍA	Ramo	Programa	Subprograma	Objetivo	Monto Global	Monto Ejercido	Fuente de Financiamiento	Nombre	Entidad Responsable	Municipio Responsable	Municipio	Tipo de Programa	Clasificación	Subclasificación	Institución Ejecutora	Número Proyecto	Población Beneficiaria	Mujeres	Hombres	Beneficiarios	Metas	Tipo Referencia	Georeferencias	Fecha Inicio	Fecha Término	Avance Financiero							Avances Físicos	Fotos	Estatus	Flujo	Observaciones	
																												Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Avances Físicos					Estatus	Flujo
2024	4	TAB2 40302 44488 1	Proyecto de inversión	33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008- FAM Infraestructura Educativa Media Superior		7,796,093.00	7,796,092.85	(#1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7796093.0, modificado:7796092.85))	07000887 Conclusión de la Unidad Académica Departamental Tipo II y Obra Exterior, en el Instituto Tecnológico de Huimanguillo, con clave 27RMSU0059Y, Huimanguillo, Mpio. Huimanguillo, Tabasco, FAM Superior 2024.	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000887	S	126	195	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Prote ngación Hidalgo via periférico s/n, lon:-93.3908, lat:17.8352)}	25-07-2024	14-10-2024	7,796,092.85	7,796,092.85	7,796,092.85	7,796,092.85	7,796,092.85	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0)}	En Ejecución	Validad o avances	{obs1: (observación:La fecha de termino real de este proyecto fue: 30/11/2024, trimestre:4.0, usuario:reynaldosalazar, fecha:2025-01-09)}	Sin observaciones		
2024	4	TAB2 40302 44489 1	Proyecto de inversión	33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008- FAM Infraestructura Educativa Media Superior		8,575,702.00	8,575,702.00	(#1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8575702.0, modificado:8575702.0))	07000924 Construcción de la 2da. Etapa de la Biblioteca Comunitaria y Obra Complementaria en la Unidad Académica de Villa Vicente Guerrero de la UIET con clave 27EJU0002E, Vicente Guerrero, Mpio. Centla, Tabasco, FAM Superior 2024.	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000924	S	170	78	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:3, localidad:61, direccion:Calle Mariano Matamoros s/n, lon:-92.890424, lat:18.386097)}	05-08-2024	14-10-2024	8,575,702.00	8,575,702.00	8,437,971.70	8,437,971.70	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.98)}	En Ejecución	Validad o avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
2024	4	TAB2 40302 44490 1	Proyecto de inversión	33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008- FAM Infraestructura Educativa Media Superior		8,575,702.00	8,575,702.00	(#1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8575702.0, modificado:8575702.0))	07000925 Construcción de la 2da. Etapa de la Biblioteca Comunitaria y Obra Complementaria en la Unidad Académica de Villa Tamulté de las Sabanas de la UIET con clave 27EJU0003D, Tamulté de las Sabanas, Mpio. Centro, Tabasco, FAM Superior 2024	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000925	S	314	142	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:4, localidad:183, direccion:Calle Lázaro Cárdenas s/n, lon:-92.784691, lat:18.156919)}	15-08-2024	14-10-2024	8,575,701.89	8,575,701.89	5,825,540.70	5,825,540.70	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.46)}	En Ejecución	Validad o avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
2024	4	TAB2 40302 44490 7	Proyecto de inversión	33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008- FAM Infraestructura Educativa Media Superior		10,519,832.00	10,519,832.00	(#1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10519832.0, modificado:10519832.0))	07000927 Conclusión de módulos y talleres del edificio "Centro Cultural Universitario" de la Universidad Popular de la Chontalpa con clave 27MSLU0025E, Paso a Pasa, Mpio. Cárdenas, Tabasco, FAM Superior 2024.	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000927	S	2,295	2,391	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:2, localidad:92, direccion:Prote ngación Guadalupe Victoria s/n, lon:-93.3766, lat:17.8864)}	15-08-2024	14-10-2024	10,519,832.00	10,519,832.00	6,352,047.45	6,352,047.45	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.45)}	En Ejecución	Validad o avances	Sin observaciones	Sin observaciones		

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
MÓDULO: DESTINO DEL GASTO  
ENTIDAD: TABASCO  
PERÍODO: CUARTO TRIMESTRE 2024

FAM SUPERIOR  
AL CORTE DE 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORÍA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_ALCBAL_APROBADO	MONTO_GLOBLAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	#ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_SUBSIDIORA	#NUMERO_PROYECTO	PUBLILOCAL_BENEFICIADA	MUNICIPIO	HOMBRES	BIBLIOPAGOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALCULADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	SERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS		ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
																																						AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS			OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
2024	4	TAB240302444919	Proyecto de inversión	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			19,781,267.00	19,781,267.00	#(1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19781267.00, modificado:19781267.00})	07000928 Construcción del Edificio de Laboratorios de Reproducción Animal y Cubículos para Docentes (Incluye Demolición), en la División Académica de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, con clave 27USU1968J Huasteca, Tra. Sección. Mpio. de centro, Tabasco. FAM Superior 2024.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000928	S	580	760	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:104, direccion:Calle carretera Vhsa- Trapea km. 25, lon:-92.9194, lat:17.9878}}	01-08-2024	14-10-2024	19,781,267.00	19,781,267.00	17,112,274.90	17,112,274.90	0.00	Sin contratos nuevos en el bimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.8}}	En Ejecución	Valido o avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2024	4	TAB240302445477	Adquisición	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			1,765,143.38	1,760,226.90	#(1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1765143.38, modificado:1760226.90})	07000899 Adquisición de Mobiliario Básico para la Universidad Politécnica del Golfo de México, con clave 27MSU0017W. Monte Adentro. Mpio. De Panillo, Tabasco. FAM Superior 2024.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000899	S	745	854	0	{meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:57.0, meta_modificada:57.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:39, direccion:Calle rancharia Monte Adentro s/n, lon:-92.9196, lat:18.3826}}	18-07-2024	15-10-2024	1,760,226.90	1,760,226.90	1,760,226.90	1,760,226.90	1,760,226.90	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:57.0}}	En Ejecución	Valido o avances	{obs1: {observacion:La fecha real de este proyecto fue: 31/10/2024, usuario:reymapsalazarc, fecha:2025-01-09}}	Sin observaciones	
2024	4	TAB240302445493	Adquisición	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			2,078,799.01	2,059,272.12	#(1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2078799.01, modificado:2059272.12})	07000900 Adquisición de Equipamiento y Mobiliario para la Unidad Académica y Laboratorios en el Instituto Tecnológico de la Zona Olmeca, con clave 27MSU0020J. Ocuilzapotlán. Mpio. Centro, Tabasco. FAM Superior 2024.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000900	S	185	466	0	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:22.0, meta_modificada:22.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:214, direccion:Calle Ignacio Zaragoza s/n, lon:-92.856488, lat:18.135365}}	15-08-2024	15-10-2024	2,059,272.12	2,059,272.12	2,059,272.12	2,059,272.12	2,059,272.12	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:22.0}}	En Ejecución	Valido o avances	{obs1: {observacion:La fecha de termino real de este proyecto fue: 12/12/2024, trimestre:4.0, usuario:reymapsalazarc, fecha:2025-01-09}}	Sin observaciones	
2024	4	TAB240302445527	Proyecto de inversión	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			500,000.00	499,878.50	#(1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:499878.50})	07000902 Equipamiento para el Centro de Computo para el Instituto Tecnológico de la Zona Olmeca, con clave 27MSU0020J. Ocuilzapotlán. Mpio. Centro, Tabasco. FAM Superior 2024.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000902	S	185	466	0	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:16.0, meta_modificada:16.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:214, direccion:Calle Ignacio Zaragoza s/n, lon:-92.856488, lat:18.135365}}	15-08-2024	15-10-2024	499,878.50	499,878.50	499,878.50	499,878.50	499,878.50	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:16.0}}	En Ejecución	Valido o avances	{obs1: {observacion:La fecha de termino real de este proyecto fue: 31/10/2024, trimestre:4.0, usuario:reymapsalazarc, fecha:2025-01-09}}	Sin observaciones	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
MÓDULO: DESTINO DEL GASTO  
ENTIDAD: TABASCO  
PERÍODO: CUARTO TRIMESTRE 2024

FAM SUPERIOR  
AL CORTE DE 31 DE DICIEMBRE DE 2024

DETALLE_PROYECTO																				AVANCE FINANCIERO										AVANCES FÍSICOS		FO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES										
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	PROGRAMA DE INVERSIÓN DE ADQUISICIONES	CLASIFICACIÓN	SUBCLASIFICACIÓN	INSTITUCIÓN_ASESORADA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_REFERENCIA	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECLUTADO	COMPROMETIDO	SINDEGADO	ESBORDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FÍSICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISOR		
2024	4	TAB2 40302 44553 4	Adquisición	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior				379,483.99	372,500.04	#1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDE RALE (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:379483.99, modificado:372500.04)	07000920 Adquisición de Equipamiento para el Fortalecimiento del Sistema de Comunicaciones en la Universidad Politécnica Mexicana, con clave 27MSU0034M. Sueños de Oro. Mpio. De Tenosique, Tabasco, FAM Superior 2024.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000920	S		396	285	0	(meta:1: (unidad_medida:Equipo, meta:15.0, meta_modificada:15.0))	1	(geo:1: (cve_municipio:17, localidad:83, direccion:Calle Carretera Tanque - El cebo km 43.5, lon:-91.081, lat:17.2788))	15-08-2024	15-10-2024	372,500.04	372,500.04	372,500.04	372,500.04	372,500.04	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida:Equipo, avance:15.0))		En Ejecución	Valido	(obs:1: (observación:La fecha de término real de este proyecto fue: 31/10/2024, trimestre:4.0, usuario:reynapalazarc, fecha:2025-01-09))	Sin observaciones
2024	4	TAB2 40302 44563 1	Adquisición	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior				1,072,852.91	1,059,784.85	#1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDE RALE (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1072852.91, modificado:1059784.85)	07000923 Adquisición de Equipamiento para aula virtual en la Universidad Pedagógica Nacional, con clave 27MSU0024F. Villahermosa. Mpio. De Centro, Tabasco, FAM Superior 2024.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000923	S		234	1,066	0	(meta:1: (unidad_medida:Equipo, meta:35.0, meta_modificada:35.0))	1	(geo:1: (cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Calle Río Usumacinta 112, Col. Casa Blanca, lon:-92.914348, lat:18.000701))	15-08-2024	15-10-2024	1,059,784.85	1,059,784.85	1,059,784.85	1,059,784.85	1,059,784.85	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida:Equipo, avance:35.0))		En Ejecución	Valido	(obs:1: (observación:La fecha de término real de este proyecto fue: 12/10/2024, trimestre:4.0, usuario:reynapalazarc, fecha:2025-01-09))	Sin observaciones
2024	4	TAB2 40402 51516 8	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior				1,781,488.00	1,781,488.00	#1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDE RALE (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1781488.0, modificado:1781488.0)	07000926 Construcción de la 5ta. Etapa del Centro de Integración y Recreación Intercultural y Obra Complementaria de la UJET con clave 27EJL0001F. Oxolotán. Mpio. Tacotalpa, Tabasco, FAM Superior 2024.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000926	S		603	407	0	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0))	1	(geo:1: (cve_municipio:15, localidad:41, direccion:Carretera Estatal libre tramo oxolotan-tacotalpa km 1, lon:-92.743385, lat:17.383622))	06-12-2024	14-01-2025	1,727,726.85	1,727,726.85	518,318.06	518,318.06	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0))		En Ejecución	Valido / Registrado	Sin observaciones	Sin observaciones	

  
MTRA. PATRICIA IPARREA SÁNCHEZ  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

  
LIC. SERAFIN ADRIAN LÓPEZ REYES  
ENCARGADO DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN E INFRAESTRUCTURA

  
L.O.P. ROSARIO GUADALUPE ALFARO MOSCOSO  
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN