

SS SECRETARIA DE SALUD

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2024

DETALLE_PROYECTO																												AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FO	ES	FLUJO	OBSERVACIONES				
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	R1_CICLO DE CURSO	R1_RAMO	R1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	R2_CICLO DE CURSO	R2_RAMO	R2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
2024	5	TAB240402514896	Adquisición	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1002-FASSA			176,879.00	0.00	{f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:2, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:176879.0, modificado:0.0}}	Adquisición de Bienes Informáticos para la Secretaría Particular de los Servicios de Salud del Estado de Tabasco, para el fortalecimiento de la infraestructura de salud.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Salud	Sin identificar	Secretaría de Salud	SSN94	S	1228927	1173671	0	{meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Av. Paseo Tabasco, Tabasco 2000, Número 1504, C.P.86035, lon:-92.943053, lat:18.000641}}	01/04/2024	31-05-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance: 3.0}}	Cancelado	Cancelación validada	(obs1: {observación:FOLIO DUPLICADO, trimestre:5.0, usuario:carlosafarias h, fecha:2025-07-07})	Sin observaciones	
2024	5	TAB240102351564	Proyecto de inversión	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEF			6,800,000.00	6,738,646.02	{f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6800000.0, modificado:6738646.02}}	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA SUSTITUCIÓN DEL CENTRO DE SALUD DE SALUD POBLADO QUINTIN ARAUZ, EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaría de Salud	08000086	S	1678	1548	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:48, direccion:NUEVO CENTRO DE SALUD QUINTIN ARAUZ, CALLE IGNACIO ZARAGOZA SIN C.P. 86758, lon:-92.561408, lat:18.322622}}	08/03/2024	05-06-2024	6,738,646.02	6,738,646.02	6,738,646.02	6,738,646.02	6,738,646.02	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance: 1.0}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

SS SECRETARIA DE SALUD

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2024

DETALLE_PROYECTO																											AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES					
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	IF1_CICLO DE RECURSO	IF1_RAMO	IF1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	IF2_CICLO DE RECURSO	IF2_RAMO	IF2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MULIERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
2024	5	TAB240202400852	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEF	.	.	.	1,044,783.10	1,044,254.02	{(f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1044783.1, modificado:1044254.02})}	MANTENIMIENTO O A LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL CENTRO DE SALUD CON 3 NUCLEOS BASICOS MOCTEZUMA, DEL MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO.	27	TABASCO	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Salud	Sin identificar	Secretaria de Salud	08000084	S	1330	1227	0	{meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:21, direccion:CARRETERA FEDERAL PARAISO-COMALCALCO S/N C.P. 86600 MOCTEZUMA 2DA. SECCION (14021), lon:-93.21863, lat:18.36336}}	11/07/2024	09-08-2024	1,044,254.02	1,044,254.02	1,044,254.02	1,044,254.02	1,044,254.02	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:1.0}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2024	5	TAB240202400855	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEF	.	.	.	2,530,820.78	2,518,206.35	{(f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2530820.78, modificado:2518206.35})}	MANTENIMIENTO O A LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL CENTRO DE SALUD NICOLAS BRAVO 1RA. SECCION, DEL MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO.	27	TABASCO	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Salud	Sin identificar	Secretaria de Salud	08000085	S	1112	1001	0	{meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:22, direccion:CARRETERA A PUNTA BRAVA S/N C.P. 86617 NICOLAS BRAVO (14022), lon:-93.131808, lat:18.294501}}	11/07/2024	09-08-2024	2,518,206.35	2,518,206.35	2,518,206.35	2,518,206.35	2,518,206.35	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:1.0}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

SS SECRETARIA DE SALUD

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2024

DETALLE_PROYECTO																												AVANCE_FINANCIERO							AVAN ES _ FISICO S	FO TO S	ES TA TU S	FLUJO	OBSERVACIONES				
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	if1 _ CICLO DE RECURSO	if1 _ RAMO	if1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	if2 _ CICLO DE RECURSO	if2 _ RAMO	if2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
2024	5	TAB240202400866	Proyecto de inversión	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	01	2-	FAFEF	894,918.52	894,251.12	{if1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:894918.52, modificado:894251.12}}	MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL C.S LAZARO CARDENAS 2DA., DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO.	27	Ta	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Salud	Sin identificar	Secretaria de Salud	08000091	S	1370	1313	0	{meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:122, direccion:CALLE: SIN NOMBRE N° S/N C.P. 86280, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO, (04122) LAZARO CARDENAS 2DA. SECCION., lon:-93.04412, lat:17.97855}}	11/07/2024	09-08-2024	894,251.12	894,251.12	894,251.12	894,251.12	894,251.12	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:1.0}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2024	5	TAB240202400874	Proyecto de inversión	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	01	2-	FAFEF	1,785,002.22	1,784,045.10	{if1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1785002.22, modificado:1784045.1}}	MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL C.S ANACLETO CANABAL 1RA., DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO.	27	Ta	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Salud	Sin identificar	Secretaria de Salud	08000092	S	2209	2155	0	{meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:33, direccion:CALLE: CARRETERA VILLAHERMOSA-CARDENAS KM. 14.5 N° S/N C.P. 86149, ANACLETO CANABAL 1RA. SECCION, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO, (04033) ANACLETO CANABAL 1RA. SECCION, lon:-92.999033, lat:17.970289}}	11/07/2024	09-08-2024	1,784,045.10	1,784,045.10	1,784,045.10	1,784,045.10	1,784,045.10	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:1.0}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

SS SECRETARIA DE SALUD

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2024

DETALLE_PROYECTO																												AVANCE_FINANCIERO							AVAN ES _ FISICO S	FO TO S	ES TA TU S	FLUJO	OBSERVACIONES				
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	IF1 _ CICLO DE RECURSO	IF1 _ RAMO	IF1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	IF2 _ CICLO DE RECURSO	IF2 _ RAMO	IF2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
2024	5	TAB240202400883	Proyecto de inversión	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEF	.	.	984,996.55	984,429.55	{(f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDETERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:984996.55, modificado:984429.55})}	MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL C.S GONZALEZ 1RA, DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Salud	Sin identificar	Secretaría de Salud	08000093	S	1682	1673	0	{meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:98, direccion:CALLE: SIN NOMBRE N°. S/N C.P. 86280, GONZALEZ 1RA. SECC. MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO, (04098) GONZALEZ 1RA. SECCION, lon:-93.063287, lat:17.968736}}	11/07/2024	09-08-2024	984,429.55	984,429.55	984,429.55	984,429.55	984,429.55	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:1.0}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2024	5	TAB240302445613	Adquisición	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEF	.	.	867,575.47	864,844.23	{(f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDETERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:867575.47, modificado:864844.23})}	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION PARA LA SUSTITUCION DEL CENTRO DE SALUD POBLADO QUINTIN ARAUZ, EN CENTLA, TABASCO.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Salud	Sin identificar	Secretaría de Salud	08000099	S	1691	1535	0	{meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:55.0, meta_modificada:55.0}}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:48, direccion:CALLE: IGNACIO ZARAGOZA S/N POBLADO QUINTIN ARAÚZ. CP. 86758. CENTLA, TABASCO., lon:-92.561408, lat:18.322622}}	15/10/2024	15-10-2024	864,844.23	864,844.23	864,844.23	864,844.23	864,844.23	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:55.0}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

SS SECRETARIA DE SALUD

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2024

DETALLE_PROYECTO																												AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES				
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
2024	5	TAB240302445647	Adquisición	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEF	.	.	181,609.88	71,709.72	{f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:181609.88, modificado:71709.72}}	ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO PARA LA "SUSTITUCION DEL CENTRO DE SALUD DEL POBLADO QUINTIN ARAÚZ, EN CENTLA, TABASCO".	27	Ta	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Salud	Sin identificar	Secretaria de Salud	08000101	S	1691	1535	0	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:16.0, meta_modificada:16.0}}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:48, direccion:CENTRO DE SALUD DEL POBLADO QUINTIN ARAUZ, CENTLA, TABASCO CALLE: IGNACIO ZARAGOZA S/N POBLADO QUINTIN ARAUZ., lon:-92.5614, lat:18.32259}}	15/10/2024	15-10-2024	71,709.72	71,709.72	71,709.72	71,709.72	71,709.72	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:16.0}}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2024	5	TAB240302445899	Adquisición	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEF	.	.	98,238.88	98,238.41	{f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98238.88, modificado:98238.41}}	ADQUISICION DE EQUIPO INFORMATICO PARA LA 2SUSTITUCION DEL CENTRO DE SALUD POBLADO QUINTIN ARAÚZ, EN CENTLA, TABASCO".	27	Ta	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Salud	Sin identificar	Secretaria de Salud	08000100	S	1691	1535	0	{meta1: {unidad_medida:IMPRESORAS), meta:6.0, meta_modificada:6.0}}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:48, direccion:CALLE: IGNACIO ZARAGOZA S/N POBLADO QUINTIN ARAÚZ. CP. 86758. CENTLA, TABASCO., lon:-92.561408, lat:18.322622}}	09/07/2024	30-09-2024	98,238.41	98,238.41	98,238.41	98,238.41	98,238.41	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:IMPRESORA(S), avance:6.0}}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

Esta información fue elaborada bajo la responsabilidad de:
VERÓNICA MINERVA MANCILLA SÁNCHEZ
DIRECTORA DE PLANEACION Y FINANZAS

EMIGDIO ILIZALTURRI GUZMÁN
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ALEJANDRO ANTONIO CALDERÓN ALIPI
SECRETARIO DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO