



OBRAS PÚBLICAS
SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Y OBRAS PÚBLICAS

CEAS
Comisión Estatal de
Agua y Saneamiento

DIRECCIÓN GENERAL

OFICIO: CEASDG/MEV/ 0019 /2026

ASUNTO: PROAGUA 2025

AVANCE FÍSICO -FINANCIERO DICIEMBRE 2025
(LOCALIDADES URBANAS / RURALES)

Ra. Coronel Traconis 3ra. Sección, Centro Tabasco; 7 de enero 2026

ING. LUIS ANTONIO CABRERA

DIRECTOR LOCAL TABASCO DE LA
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA
PRESENTE



Con la finalidad de dar cumplimiento a las Reglas de Operación para el Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA), a cargo de la Comisión Nacional del Agua correspondiente al ejercicio fiscal 2025 del Anexo de Ejecución Núm.- 27 - 01 / 2025 y sus Anexos Técnicos Núm. 01 / 2025 de las Localidades Urbanas y Rurales; adjunto el informe de Avances Físicos-Financieros, álbum fotográfico y estimaciones generadas correspondientes al mes de diciembre, en 2 (dos) juegos originales; validados por el personal a su cargo, de la Subdirección de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento de la Dirección Local Tabasco de la Comisión Nacional del Agua.

No omito mencionar que dicha información fue enviada para su validación el día 7 de enero del corriente a los buzones de correo electrónico nestor.diaz@conagua.gob.mx y luis.delafuente@conagua.gob.mx

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE
DIRECTORA GENERAL

ARQ. MIREN EUGENE VICENTE ERTZE



COMISIÓN ESTATAL DE
AGUA Y SANEAMIENTO

C.C.P. L.C.P. MARCELINO HERNANDEZ IBARRA. Encargado de la Dirección de Planeación de la CEAS. Para su conocimiento.

C.C.P. INC. JOSÉ ANTONIO SANCHEZ BARRON. Director Técnico y Construcción de la CEAS. Para su conocimiento.

C.C.P. L.F.B. ERIKA DEL ROSARIO DELGADO GÁLMICHE. Directora de Administración de la CEAS. Para su conocimiento.

Archivo/Minutario

AMEVILDKDH/mh

CEAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

OFICIALIA DE PARTES

12 ENE. 2026
L.C.P. Marcelino Hernández Ibarra
Encargado de la
Dirección de Planeación de la CEAS

CEAS DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

OFICIALIA DE PARTES

12 ENE. 2026

CEAS DIRECCIÓN GENERAL

09 ENE. 2026

L.C.P. Marcelino Hernández Ibarra
Encargado de la
Dirección de Planeación de la CEAS

RECIBIDO
COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

Edificio "C", de la UIAT, Ra. Coronel Traconis 3ra. Sección, Centro; km 17.5 carretera Villahermosa-Macuspán, Col. Altozano, Código postal 86265

dgceastabasco@hotmail.com

ceastabasco.gob.mx

993 313 6600

[ceastabasco](https://www.facebook.com/ceastabasco)

Página 1 de 1

Fecha de elaboración		
Día	Mes	Año
31	DICIEMBRE	2025

Reporte correspondiente al mes de	DICIEMBRE
CARGOS Y CREDITOS: 17000000	

ID de la acción	Municipio	Localidad	Nombre de la obra o acción (Descripción detallada de las trabajos a realizar)	Codigo Compartes:	Tipo de Acreditación	Fecha de Inicio	Fecha de Terminar	Importe Fiscal Compartido	Importe Total Compartido	Acumulado almes Anterior	Tasa (%)	Avances			
												Total Acumulado	Acumulado almes Anterior	Total Acumulado	
250271	Chiriquí	Aldea El Estero	REHABILITACIÓN INTEGRAL DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (POZO PROFUNDO), EN LA RANCHERIA MIGUEL HIDALGO 1RA SECCIÓN, MUNICIPIO DE CADEZAS, TABASCO	E-2025-0005693	LETRON PUEBLO	18-Jul-2025	PROQUA-0302025	627,266.38	1,793,016.22	100	0	100	1,793,016.22	449,571.42	1,078,879.74
250272	Candaua	El Estero	CONSTRUCCIÓN INTEGRAL DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (POZO PROFUNDO), REPERFORACIÓN DE POZO GEMELO, EN EL ENDO MORTERREY, MUNICIPIO DE CUNDACAN, TABASCO	E-2025-0005693	LETRON PUEBLO	18-Jul-2025	PROQUA-0302025	153,963.75	4,559,322.93	98	-	100	4,559,322.93	1,329,689.39	4,559,322.93
250273	Candaua	El Estero	CONSTRUCCIÓN INTEGRAL DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (POZO PROFUNDO), REPERFORACIÓN DE POZO GEMELO, EN EL ENDO MORTERREY, MUNICIPIO DE CUNDACAN, TABASCO	E-2025-0005694	LETRON PUEBLO	18-Jul-2025	PROQUA-0302025	178,593.49	5,337,407.12	99	1	100	5,337,407.12	4,521,169.39	4,307,863.39
250274	Emiliano Zapata	Cañama	REHABILITACIÓN INTEGRAL DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (POZO PROFUNDO), EN EL POBLADO CHACANMA, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO	E-2025-0005695	LETRON PUEBLO	18-Jul-2025	PROQUA-0302025	616,397.43	1,872,764.40	100	0	100	1,872,764.40	603,763.42	1,899,135.68
250275	Emiliano Zapata	Lalaja	REHABILITACIÓN INTEGRAL DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (POZO PROFUNDO), EN LA RANCHERIA LA ISLA (POZO MALECOCH, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO	E-2025-0005699	LETRON PUEBLO	18-Jul-2025	PROQUA-0302025	627,867.78	1,791,964.59	100	0	100	1,791,964.59	709,683.38	1,559,914.16
250276	Joade Méndez	Loma de la Cruz	CONSTRUCCIÓN INTEGRAL DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (POZO PROFUNDO), REPERFORACIÓN DE POZO GEMELO, EN LA RANCHERIA LOJAS DE VIDAL, MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO	E-2025-0005690	LETRON PUEBLO	23-Jul-2025	PROQUA-0302025	158,338.59	3,929,833.47	74	26	100	3,929,833.47	1,581,389.90	3,058,560.90
250277	Joade Méndez	La Cruz	REHABILITACIÓN INTEGRAL DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (POZO PROFUNDO), EN EL POBLADO ASTAR, POZO 1, MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO	E-2025-0005693	LETRON PUEBLO	22-Jul-2025	PROQUA-0302025	782,885.06	2,203,583.94	85	15	100	2,203,583.94	1,479,089.94	1,919,754.94
250278	Joade Méndez	La Cruz	REHABILITACIÓN INTEGRAL DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (POZO PROFUNDO), EN LA RANCHERIA CUANAL, 2DA SECCIÓN, MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO	E-2025-0005693	LETRON PUEBLO	22-Jul-2025	PROQUA-0302025	514,709.47	1,316,768.93	100	0	100	1,316,768.93	509,760.97	1,403,502.97
250279	Joade Méndez	El Rio	CONSTRUCCIÓN INTEGRAL DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (POZO PROFUNDO), REPERFORACIÓN DE POZO GEMELO, EN LA RANCHERIA EL RIO, MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO	E-2025-0005695	LETRON PUEBLO	22-Jul-2025	PROQUA-0302025	15,913.70	4,268,949.42	48	52	100	4,268,949.42	0.00	4,268,949.42
250270	Trinidad de Placeres	Guadalupe Victoria	REHABILITACIÓN INTEGRAL DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (POZO PROFUNDO), EN CUADALUPA VICTORIA, MUNICIPIO DE TENISQUE DE PIEDRA SUAREZ, TABASCO	E-2025-0005693	LETRON PUEBLO	18-Jul-2025	PROQUA-0302025	754,405.40	1,836,035.59	94	6	100	1,836,035.59	2,028,703.40	2,479,026.40
250271	Trinidad de Placeres	San Marcos	REHABILITACIÓN INTEGRAL DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (POZO PROFUNDO), EN SAN MARCOS LOS RIELES, MUNICIPIO DE TENISQUE DE PIEDRA SUAREZ, TABASCO	E-2025-0005698	LETRON PUEBLO	23-Jul-2025	PROQUA-0302025	766,097.42	1,766,187.05	99	1	100	1,766,187.05	1,268,017.22	1,699,547.22
250272	Trinidad de Placeres	San Marcos	REHABILITACIÓN INTEGRAL DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (POZO PROFUNDO), EN EL PUEBLO FRANCISCO JAVIER ROSA GÓMEZ, MUNICIPIO DE TENISQUE DE PIEDRA SUAREZ, TABASCO	E-2025-0005701	LETRON PUEBLO	27-Jul-2025	PROQUA-0302025	777,626.03	1,844,570.08	99	1	100	1,844,570.08	893,379.18	1,559,697.18
250273	Trinidad de Placeres	San Marcos	REHABILITACIÓN INTEGRAL DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (POZO PROFUNDO), EN LA VILLA VICENTE GUERRERO, MUNICIPIO CENTLA, TABASCO	E-2025-0005707	LETRON PUEBLO	27-Ago-2025	PROQUA-0302025	575,374.02	1,810,088.81	29	0	25	1,810,088.81	439,561.83	439,561.83
250274	Emiliano Zapata	Cañama	REHABILITACIÓN INTEGRAL DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (POZO PROFUNDO), EN LA VALLA CHABLE, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO	E-2025-0005706	LETRON PUEBLO	24-Jul-2025	PROQUA-0302025	778,137.03	2,232,486.66	99	1	100	2,232,486.66	1,091,149.95	2,379,916.76
250275	Joade Méndez	Loma de la Cruz	CONSTRUCCIÓN INTEGRAL DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (POZO PROFUNDO), REPERFORACIÓN DE POZO GEMELO, EN LA RANCHERIA LOJAS DE VIDAL, MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO	E-2025-0005690	LETRON PUEBLO	23-Jul-2025	PROQUA-0302025	690,016.07	1,742,967.62	100	0	100	1,742,967.62	1,403,503.41	1,403,503.41

Firmas por parte de la Instancia ejecutora

Approved:

LCP. Marcelino Hernández Ibarra
Encargado de la Subdirección de Evaluación
de Planes y Programas de la Dirección de Planeación

Arq. Miren Eukene Vicente Ertze
Directora General de la
Comisión Estatal de Agua y Saneamiento

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"