INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	ff1_ CICLO DE RECURSO	ff1 _ RAMO	ff1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2 _ CICLO DE RECURSO	ff2 _ RAMO	ff2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	4	TAB220302100473	Proyecto de inversión	2022	48-Cultura	S268-Programa de Apoyos a la Cultura	.	.	.	1,200,000.00	1,200,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:48, modalidad:S, prog_pres:268, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}}	Rehabilitación de domos y juntas constructivas de la Biblioteca "José María Pino Suárez" en el estado de Tabasco.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Cultura	09000028	S	349,324	334,283	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:447.87, meta_modificada:447.87}}
		TOTAL			**1**	**_S268-Programa de Apoyos a la Cultura**																					

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES _ FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB220302100473	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Avenida Periférico Carlos Pellicer Cámara No. 107, Colonia Centro, Zona CICOM Código Postal 86000, lon:-92.92323, lat:17.9816}}	28-10-2022	30-12-2022	1,200,000.00	766,797.64	766,797.64	766,797.64	766,797.64	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:134.36}}	{2100473/proyecto_INICIO, 2100473/proyecto_PROCESO, 2100473/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:Mediante el Acuerdo Especifico SC/DGVC/44/E/03070/18-22, se autorizó $1,200,000.00 a la Secretaría de Cultura para la realización del proyecto 09000028.- Rehabilitación de domos y juntas constructivas de la Biblioteca "José María Pino Suárez" en el estado de Tabasco, de dicho recurso se han ejercido $766,797.64, y se reintegrará $118,603.00. Quedando pendiente por ejercer $314,599.36, los cuales fueron refrendados., trimestre:4.0, usuario:josefperezj, fecha:2023-01-13}}	Sin observaciones